Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик; Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий ГККП " Детский сад Диамур"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 16 сентября 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	**06.05.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**45 548 309,00**	**40 668 133,00**							**4 880 176,00**	**45 548 309,00**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

М.П. _____ **Майлыбаева Ж.Т**

Технадзор: Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.П. _____ **Раматуллаев М**

Подрядчик: Директор ТОО «Ынтымак-Курылыс»

М.П. _____ **Тулегенов Ш. Д.**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

к договору № 10 от 2020-05-06

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий ГККП " Детский сад Диамур"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 16 сентябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		ОТДЕЛ 1. БЛОК А															
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы															
		Полы															
1.	E11-46040 1-0902 1146-0401 -0902 РСНБ РК 2015	-Покрытия полов дощатых. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	289,94	311,3 235,13	76,18 38,29	90259 68173	22086 11101	-- --	66591 12548	169398						
2.	E12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	248,28	762,99 732,94	30,05 15,11	189435 181973	7462 3750	-- --	133721 25852	349009						
		Отделочные работы															
3.	E12-12010 4-0501 1212-0104	-Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1067,42	156,28 156,28	-- --	166821 166821	-- --	-- --	120111 22955	309886						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
4.	E12-13010 3-0105 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	306,6	718,37 664,99	53,39 24,24	220253 203884	16369 7431	-- --	152147 29792	402193
5.	E12-12010 4-0504 1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	293,4	225,65 225,65	-- --	66205 66205	-- --	-- --	47667 9110	122982
		Проемы									
6.	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	36	1295,02 1239,67	55,35 25,53	46621 44628	1993 919	-- --	32794 6353	85768
7.	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	1932,67 1821,12	111,55 49,78	46384 43707	2677 1195	-- --	32329 6297	85010
8.	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Витражи в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1932,67 1821,12	111,55 49,78	3865 3642	223 100	-- --	2694 525	7084
		Кровля									
9.	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,04	254,03 252,43	1,6 --	97556 96941	615 --	-- --	69798 13388	180742
10.	E12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,04	157,46 138,26	19,2 5,77	60471 53097	7374 2215	-- --	39825 8024	108319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	E12-08010 1-0103 1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,04	273,71 256,18	17,53 5,27	105115 98382	6733 2023	-- --	72291 14192	191599
12.	E11-46040 1-0801 1146-0401 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Утеплитель керамзит. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	31,44	15221 8870,4	6350,6 2834,04	478548 278885	199663 89102	-- --	309110 63013	850670
		Цоколь									
13.	E11-46020 1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	39,2	200,36 200,36	-- --	7854 7854	-- --	-- --	6597 1156	15608
		Отмостка									
14.	E12-18010 1-1205 1218-0101 -1205 РСНБ РК 2015	-/Отмостка/ Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	8,24	1938,56 735,23	1203,32 326,61	15974 6058	9915 2691	-- --	6300 1782	24055
		Вывоз мусора									
15.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	51,548352	94 --	-- --	4846 --	-- --	-- --	-- 388	5233
16.	С341-0201 04-1015 4102-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	51,548352	252 --	-- --	12990 --	-- --	-- --	-- 1039	14029
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге Тенге		-- --	-- --	1613196 1320252	275109 120528	-- --	1091975 216414	2921585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1613196				
		Всего заработная плата	Тенге					1440779			
		Транспортные расходы	Тенге				17836				
		Накладные расходы	Тенге				1091975				
		Сметная прибыль	Тенге				216414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2921585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
		Сметная заработная плата	Тенге					1440779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2921585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
		Сметная заработная плата	Тенге					1440779			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		Окна									
17.	E11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	61,6	2502,21	208,58	154136	12849	62192	76621	249218
					1284,01	98,05	79095	6040	--	18461	
		НР - 90%; СП - 8%									
18.	С121-0902 01-0503 2109-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-1/	м2	61,6	16191	--	997366	--	997366	--	1077155
					--	--	--	--	--	79789	
		СП - 8%									
19.	E11-10050 1-0105	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка	м2 проемов	5,46	2913,4	209,86	15907	1146	7143	7333	25099
					1395,3	96,87	7618	529	--	1859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%									
20.	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	5,46	18048 --	-- --	98542 --	-- --	98542 --	-- 7883	106425
21.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	64,2	1106,45 255,63	5,97 2,88	71034 16411	384 185	54239 --	14936 6878	92848
22.	С121-0902 05-0105 2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	64,2	1571 --	-- --	100858 --	-- --	100858 --	-- 8069	108927
23.	С121-0902 06-0301 2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 8%	шт.	72	111 --	-- --	7992 --	-- --	7992 --	-- 639	8631
		Стены									
24.	С121-1101 03-0105 2111-0103 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 Isover СП - 8%	м3	28,1295	26623 --	-- --	748892 --	-- --	748892 --	-- 59911	808803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	2194727	14378	2077224	98890	2477106
			Тенге		--	--	103124	6753	--	183489	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2194727				
		Материалы	Тенге				123575				
		Всего заработная плата	Тенге					109878			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1953650				
		Накладные расходы	Тенге				98890				
		Сметная прибыль	Тенге				183489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2477106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					109878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2477106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					109878			
		РАЗДЕЛ 4. Полы по сер.2.244-1 вып.6									
		Покрытие деревянные доски -119,34+149,22м2									
25.				268,56	962,39	13,3	258461	3572	150568	99686	386799
	E11-11010 1-1203 1111-0101 -1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам м2 пола перекрытий НР - 94%; СП - 8%			388,44	6,44	104321	1728	--	28652	
26.				268,56	5259,91	57,8	1412601	15523	1202368	189896	1730697
	E11-11010 1-3302 1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		725,02	27,21	194710	7307	--	128200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	1671062	19094	1352936	289582	2117496
			Тенге		--	--	299031	9035	--	156852	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1671062				
		Материалы	Тенге				1352936				
		Всего заработная плата	Тенге					308066			
		Накладные расходы	Тенге				289582				
		Сметная прибыль	Тенге				156852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2117496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					308066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2117496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					308066			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
27.	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	7,68	97302,04 25338,76	1715,18 680,66	747280 194602	13173 5227	539505 --	179846 74170	1001296
28.	Е11 10011 4-0402 1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,57	85481,26 19900,98	1596,2 664,99	134206 31245	2506 1044	100455 --	29060 13061	176327
29.	Е11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	64	1766,15 1725,08	29,84 14,11	113034 110405	1910 903	719 --	100177 17057	230268
30.	С121-0702 03-0203 2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 Коньковая обрешетка СП - 8%	м3	0,27	49344 --	-- --	13323 --	-- --	13323 --	-- 1066	14389
31.	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 карнизный щит СП - 8%	м3	1,6	52851 --	-- --	84562 --	-- --	84562 --	-- 6765	91327
32.				0,828	54444	--	45080	--	45080	--	48686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0702-03-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 кобылки	м3		--	--	--	--	--	3606	
		СП - 8%									
33.	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	11,948	8921,1	69,56	106589	831	94290	10643	126611
			древесины в конструкции		959,79	30	11468	358	--	9379	
		НР - 90%; СП - 8%									
34.	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	407	2569,23	122,81	1045678	49985	139302	800054	1993391
			кровли		2104,16	32,51	856391	13233	--	147659	
		НР - 92%; СП - 8%									
35.	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	450,142	2628	--	1182973	--	1182973	--	1277611
					--	--	--	--	--	94638	
		СП - 8%									
36.	С121-0702-03-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	3,008	47432	--	142675	--	142675	--	154089
					--	--	--	--	--	11414	
		СП - 8%									
37.	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	407	311,04	3,23	126595	1313	110473	13838	151667
			обработанной поверхности		36,38	1,39	14809	567	--	11235	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10											
38.	E11-07010-7-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МНД-2, М-1/ НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,11374	722349,96	8645,5	82160	983	73631	9121	98583
					66340,86	1614,53	7546	184	--	7302	
39.	С121-1302-05-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно СП - 8%	т	0,01645	233972	--	3849	--	3849	--	4157
					--	--	--	--	--	308	
40.	Е11-10010-4-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков	40,2	3583,05	26,6	144039	1069	116951	23829	181297
					647,24	11,37	26019	457	--	13429	
41.	Е11-15040-3-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	40,2	1099,21	3,88	44188	156	9202	27924	77881
					866,42	1,86	34830	75	--	5769	
42.	Е11-10010-2-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /антисептированная рейка/ НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1	97060,31	1254,23	9706	125	6960	2410	13085
					26211,38	564,3	2621	56	--	969	
43.	Е11-12010-1-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ТОЛЬ НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	23,4	250,5	34,11	5862	798	--	4763	11475
					216,4	4,86	5064	114	--	850	

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик; Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО « Ынтымак - Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий ГККП " Детский сад Диамур"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 16 сентября 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	**06.05.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**45 548 309,00**	**40 668 133,00**							**4 880 176,00**	**45 548 309,00**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

М.П. _____ **Майлыбаева Ж.Т**

Технадзор: Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.П. _____ **Раматуллаев М**

Подрядчик: Директор ТОО «Ынтымак-Құрылыс»

М.П. _____ **Тулегенов Ш. Д.**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

к договору № 10 от 2020-05-06

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий ГККП " Детский сад Диамур"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 16 сентябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Полы									
1.	E11-46040 1-0902 1146-0401 -0902 РСНБ РК 2015	-Покрытия полов дощатых. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2 покрытия	289,94	311,3 235,13	76,18 38,29	90259 68173	22086 11101	-- --	66591 12548	169398
2.	E12-07010 1-0207 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	248,28	762,99 732,94	30,05 15,11	189435 181973	7462 3750	-- --	133721 25852	349009
		Отделочные работы									
3.	E12-12010 4-0501 1212-0104	-Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1067,42	156,28 156,28	-- --	166821 166821	-- --	-- --	120111 22955	309886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
4.	E12-13010 3-0105 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	306,6	718,37 664,99	53,39 24,24	220253 203884	16369 7431	-- --	152147 29792	402193
5.	E12-12010 4-0504 1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	293,4	225,65 225,65	-- --	66205 66205	-- --	-- --	47667 9110	122982
		Проемы									
6.	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	36	1295,02 1239,67	55,35 25,53	46621 44628	1993 919	-- --	32794 6353	85768
7.	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	1932,67 1821,12	111,55 49,78	46384 43707	2677 1195	-- --	32329 6297	85010
8.	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Витражи в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1932,67 1821,12	111,55 49,78	3865 3642	223 100	-- --	2694 525	7084
		Кровля									
9.	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,04	254,03 252,43	1,6 --	97556 96941	615 --	-- --	69798 13388	180742
10.	E12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,04	157,46 138,26	19,2 5,77	60471 53097	7374 2215	-- --	39825 8024	108319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	E12-08010 1-0103 1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,04	273,71 256,18	17,53 5,27	105115 98382	6733 2023	-- --	72291 14192	191599
12.	E11-46040 1-0801 1146-0401 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Утеплитель керамзит. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	31,44	15221 8870,4	6350,6 2834,04	478548 278885	199663 89102	-- --	309110 63013	850670
		Цоколь									
13.	E11-46020 1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	39,2	200,36 200,36	-- --	7854 7854	-- --	-- --	6597 1156	15608
		Отмостка									
14.	E12-18010 1-1205 1218-0101 -1205 РСНБ РК 2015	-/Отмостка/ Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	8,24	1938,56 735,23	1203,32 326,61	15974 6058	9915 2691	-- --	6300 1782	24055
		Вывоз мусора									
15.	C341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	51,548352	94 --	-- --	4846 --	-- --	-- --	-- 388	5233
16.	C341-0201 04-1015 4102-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	51,548352	252 --	-- --	12990 --	-- --	-- --	-- 1039	14029
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге Тенге		-- --	-- --	1613196 1320252	275109 120528	-- --	1091975 216414	2921585

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик; Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий ГККП " Детский сад Диамур"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 16 сентября 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	**06.05.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**45 548 309,00**	**40 668 133,00**							**4 880 176,00**	**45 548 309,00**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

М.П. _____ **Майлыбаева Ж.Т**

Технадзор: Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.П. _____ **Раматуллаев М**

Подрядчик: Директор ТОО «Ынтымақ Құрылыс»

М.П. _____ **Тулегенов Ш. Д.**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

к договору № 10 от 2020-05-06

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий ГККП " Детский сад Диамур"

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 16 сентябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		ОТДЕЛ 1. БЛОК А															
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы															
		Полы															
1.	Е11-46040	-Покрытия полов дощатых.	м2	289,94	311,3	76,18	90259	22086	--	66591	169398						
	1-0902	Разборка	покрытия		235,13	38,29	68173	11101	--	12548							
	1146-0401 -0902																
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%															
2.	Е12-07010	-Полы из керамических	м2	248,28	762,99	30,05	189435	7462	--	133721	349009						
	1-0207	плиток. Разборка			732,94	15,11	181973	3750	--	25852							
	1207-0101 -0207	покрытия															
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%															
		Отделочные работы															
3.	Е12-12010	-Стены. Очистка вручную	м2	1067,42	156,28	--	166821	--	--	120111	309886						
	4-0501	от краски известковой с			156,28	--	166821	--	--	22955							
	1212-0104	земли и лесов															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
4.	E12-13010 3-0105 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	306,6	718,37 664,99	53,39 24,24	220253 203884	16369 7431	-- --	152147 29792	402193
5.	E12-12010 4-0504 1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	293,4	225,65 225,65	-- --	66205 66205	-- --	-- --	47667 9110	122982
		Проемы									
6.	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	36	1295,02 1239,67	55,35 25,53	46621 44628	1993 919	-- --	32794 6353	85768
7.	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	1932,67 1821,12	111,55 49,78	46384 43707	2677 1195	-- --	32329 6297	85010
8.	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Витражи в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1932,67 1821,12	111,55 49,78	3865 3642	223 100	-- --	2694 525	7084
		Кровля									
9.	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,04	254,03 252,43	1,6 --	97556 96941	615 --	-- --	69798 13388	180742
10.	E12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	384,04	157,46 138,26	19,2 5,77	60471 53097	7374 2215	-- --	39825 8024	108319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				384,04	273,71	17,53	105115	6733	--	72291	191599
	Е12-08010 1-0103 1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли		256,18	5,27	98382	2023	--	14192	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				31,44	15221	6350,6	478548	199663	--	309110	850670
	Е11-46040 1-0801 1146-0401 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Утеплитель керамзит. Разборка	м3		8870,4	2834,04	278885	89102	--	63013	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Цоколь									
13.				39,2	200,36	--	7854	--	--	6597	15608
	Е11-46020 1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		200,36	--	7854	--	--	1156	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Отмостка									
14.				8,24	1938,56	1203,32	15974	9915	--	6300	24055
	Е12-18010 1-1205 1218-0101 -1205 РСНБ РК 2015	-/Отмостка/ Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции		735,23	326,61	6058	2691	--	1782	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Вывоз мусора									
15.				51,548352	94	--	4846	--	--	--	5233
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	388	
		СП - 8%									
16.				51,548352	252	--	12990	--	--	--	14029
	С341-0201 04-1015 4102-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		--	--	--	--	--	1039	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	1613196	275109	--	1091975	2921585
			Тенге		--	--	1320252	120528	--	216414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1613196				
		Всего заработная плата	Тенге					1440779			
		Транспортные расходы	Тенге				17836				
		Накладные расходы	Тенге				1091975				
		Сметная прибыль	Тенге				216414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2921585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
		Сметная заработная плата	Тенге					1440779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2921585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
		Сметная заработная плата	Тенге					1440779			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		Окна									
17.				61,6	2502,21	208,58	154136	12849	62192	76621	249218
	E11-10050	-Проемы оконные площадью м2			---	---	---	---	---	---	
	1-0108	более 2 м2. Установка			1284,01	98,05	79095	6040	--	18461	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей									
	-0108	поворотных (откидных,									
	РСНБ РК	поворотно-откидных)									
	2015	трехстворчатых (в том									
	Изм. и	числе при наличии									
	доп. вып.	створок глухого									
	14	остекления)									
		НР - 90%; СП - 8%									
18.				61,6	16191	--	997366	--	997366	--	1077155
	C121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
	01-0503	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	79789	
	2109-0201	трехстворчатые									
	-0503	одинарной конструкции									
	РСНБ РК	со стеклопакетом									
	2015	однокамерным,									
		поворотной фурнитурой:									
		трехэлементные - с									
		одной поворотной									
		створкой ГОСТ 30674-99									
		/ОК-1/									
		СП - 8%									
19.				5,46	2913,4	209,86	15907	1146	7143	7333	25099
	E11-10050	-Проемы оконные площадью м2			---	---	---	---	---	---	
	1-0105	до 2 м2. Установка	проемов		1395,3	96,87	7618	529	--	1859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%									
20.	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	5,46	18048 --	-- --	98542 --	-- --	98542 --	-- 7883	106425
21.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	64,2	1106,45 255,63	5,97 2,88	71034 16411	384 185	54239 --	14936 6878	92848
22.	С121-0902 05-0105 2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	64,2	1571 --	-- --	100858 --	-- --	100858 --	-- 8069	108927
23.	С121-0902 06-0301 2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 8%	шт.	72	111 --	-- --	7992 --	-- --	7992 --	-- 639	8631
		Стены									
24.	С121-1101 03-0105 2111-0103 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 Isover СП - 8%	м3	28,1295	26623 --	-- --	748892 --	-- --	748892 --	-- 59911	808803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	2194727	14378	2077224	98890	2477106
			Тенге		--	--	103124	6753	--	183489	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2194727				
		Материалы	Тенге				123575				
		Всего заработная плата	Тенге					109878			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1953650				
		Накладные расходы	Тенге				98890				
		Сметная прибыль	Тенге				183489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2477106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					109878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2477106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					109878			
		РАЗДЕЛ 4. Полы по сер.2.244-1 вып.6									
		Покрытие деревянные доски -119,34+149,22м2									
25.				268,56	962,39	13,3	258461	3572	150568	99686	386799
	E11-11010	-Лаги. Укладка по плитам м2 пола									
	1-1203	перекрытий			388,44	6,44	104321	1728	--	28652	
	1111-0101										
	-1203	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
26.				268,56	5259,91	57,8	1412601	15523	1202368	189896	1730697
	E11-11010	-Покрытия дощатые	м2								
	1-3302	толщиной 36 мм.	покрытия		725,02	27,21	194710	7307	--	128200	
	1111-0101	Устройство									
	-3302										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	1671062	19094	1352936	289582	2117496
			Тенге		--	--	299031	9035	--	156852	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1671062				
		Материалы	Тенге				1352936				
		Всего заработная плата	Тенге					308066			
		Накладные расходы	Тенге				289582				
		Сметная прибыль	Тенге				156852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2117496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					308066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2117496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					308066			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
27.				7,68	97302,04	1715,18	747280	13173	539505	179846	1001296
	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25338,76	680,66	194602	5227	--	74170	
28.				1,57	85481,26	1596,2	134206	2506	100455	29060	176327
	Е11-10011 4-0402 1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		19900,98	664,99	31245	1044	--	13061	
29.				64	1766,15	29,84	113034	1910	719	100177	230268
	Е11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1725,08	14,11	110405	903	--	17057	
30.				0,27	49344	--	13323	--	13323	--	14389
	С121-0702 03-0203 2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 Коньковая обрешетка СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1066	
31.				1,6	52851	--	84562	--	84562	--	91327
	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 карнизный щит СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	6765	
32.				0,828	54444	--	45080	--	45080	--	48686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0702-03-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 кобылки СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 3606	
33.	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	11,948	8921,1 959,79	69,56 30	106589 11468	831 358	94290 --	10643 9379	126611
34.	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	407	2569,23 2104,16	122,81 32,51	1045678 856391	49985 13233	139302 --	800054 147659	1993391
35.	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	450,142	2628 --	-- --	1182973 --	-- --	1182973 --	-- 94638	1277611
36.	С121-0702-03-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3	3,008	47432 --	-- --	142675 --	-- --	142675 --	-- 11414	154089
37.	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	407	311,04 36,38	3,23 1,39	126595 14809	1313 567	110473 --	13838 11235	151667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	10 E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МНД-2, М-1/ НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,11374	722349,96 66340,86	8645,5 1614,53	82160 7546	983 184	73631 --	9121 7302	98583
39.	С121-1302 05-0101 2113-0205 -0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно СП - 8%	т	0,01645	233972 --	-- --	3849 --	-- --	3849 --	-- 308	4157
40.	E11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков	40,2	3583,05 647,24	26,6 11,37	144039 26019	1069 457	116951 --	23829 13429	181297
41.	E11-15040 3-0302 1115-0403 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	40,2	1099,21 866,42	3,88 1,86	44188 34830	156 75	9202 --	27924 5769	77881
42.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /антисептированная рейка/ НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1	97060,31 26211,38	1254,23 564,3	9706 2621	125 56	6960 --	2410 969	13085
43.	E11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ТОЛЬ НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	23,4	250,5 216,4	34,11 4,86	5862 5064	798 114	-- --	4763 850	11475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	2015 С121 1004 01-1001 2110-0401 -1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	23,4	227 -- --	-- -- --	5312 -- --	-- -- --	5312 -- --	-- 425 --	5737
45.	Е11 12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,97	341,06 87,07 --	15,79 3,63 --	1695 433 --	78 18 --	1184 -- --	415 169 --	2279
46.	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	14,2	906,57 357,7 --	14,09 3,47 --	12873 5079 --	200 49 --	7594 -- --	4718 1407 --	18999
47.	С121-1001 02-0113 2110-0102 -0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	14,2	1247 -- --	-- -- --	17707 -- --	-- -- --	17707 -- --	-- 1417 --	19124
48.	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	318,9984	936,42 572,36 --	66,12 14,35 --	298715 182582 --	21092 4579 --	95041 -- --	172188 37672 --	508575
49.	С121-1101 03-0105 2111-0103 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 Isover СП - 8%	м3	39,4282022	26623 -- --	-- -- --	1049697 -- --	-- -- --	1049697 -- --	-- 83976 --	1133673
50.	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/	м2	318,9984	643,52 245,36	125,64 30,41	205283 78269	40080 9701	86934 --	80932 22897	309112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мм НР - 92%; СП - 8%									
51.				318,9984	173,03	18,55	55197	5917	44932	5380	65423
	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		13,63	4,7	4348	1500	--	4846	
52.				0,9187154	16507,59	1686,85	15166	1550	--	12978	30396
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		14820,74	703,05	13616	646	--	2252	
53.				0,9187154	287262	--	263912	--	263912	--	285025
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21113	
		Слуховое окно -2шт									
54.				2	8798,31	1026,9	17597	2054	874	13956	34077
	Е11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно		7334,61	418,69	14669	837	--	2524	
55.				0,574	47432	--	27226	--	27226	--	29404
	С121-0702 03-0305 2107-0203 -0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2178	
56.				0,574	8921,1	69,56	5121	40	4530	511	6083
	Е11-100115 -0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		959,79	30	551	17	--	451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10										
57.	E11-15040-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,88	910,5 704,79	2,89 1,39	2622 2030	8 4	584 --	1627 340	4589
	Изм. и доп. вып. 12										
58.	C121-0901-01-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	1,361675	9699 --	-- --	13207 --	-- --	13207 --	-- 1057	14263
59.	C121-0904-04-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	490 --	-- --	1960 --	-- --	1960 --	-- 157	2117
60.	C121-0904-04-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	4	486 --	-- --	1944 --	-- --	1944 --	-- 156	2100
61.	C121-0904-04-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	2	4209 --	-- --	8418 --	-- --	8418 --	-- 673	9091
62.	E11-12010-1-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2	11,62	5151 1821,14	122,81 32,51	59855 21162	1427 378	37266 --	19816 6374	86045
63.	E11-12010	Покрытия мелкие	м2	9,3	3098,65	17,27	28817	161	17751	10069	41997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Фартук/ НР - 92%; СП - 8%	покрытия		1172,57	4,23	10905	39	--	3111	
64.				0,4	1047,67	21,69	419	9	306	85	545
	Е11 15050 1-0103 1115-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 2,5 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		259,37	6,74	104	3	--	40	
		Ходовой мостик									
65.				36	48,85	6,13	1759	221	74	1396	3407
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		40,66	2,42	1464	87	--	252	
66.				0,648	15113	--	9793	--	9793	--	10577
	С121-0702 04-0404 2107-0204 -0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	783	
67.				0,0648	61494	--	3985	--	3985	--	4304
	С121 0703 01-0103 2107-0301 -0103 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	319	
		Водосточные системы									
68.				27	1538,09	110,71	41528	2989	--	36185	83930
	Е11-12010 1-0707 1112-0101 -0707 РСНБ РК	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		1427,38	29,33	38539	792	--	6217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 92%; СП - 8%									
69.	С121 1003 02-0302 2110-0302 -0302 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная пластиковая диаметром 85/110 мм СП - 8%	м	27	964	--	26028	--	26028	--	28110
					--	--	--	--	--	2082	
70.	С121 1003 02-0301 2110-0302 -0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм СП - 8%	м	83	818	--	67894	--	67894	--	73326
					--	--	--	--	--	5432	
71.	С121 1003 02-0306 2110-0302 -0306 РСНБ РК 2015	-Воронка выпускная пластиковая диаметром 85/110 мм СП - 8%	шт.	6	1849	--	11094	--	11094	--	11982
					--	--	--	--	--	888	
72.	С121 1003 02-0309 2110-0302 -0309 РСНБ РК 2015	-Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм СП - 8%	шт.	4	529	--	2116	--	2116	--	2285
					--	--	--	--	--	169	
73.	С121 1003 02-0303 2110-0302 -0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм СП - 8%	шт.	18	786	--	14148	--	14148	--	15280
					--	--	--	--	--	1132	
74.	С121 1003 02-0310 2110-0302 -0310 РСНБ РК 2015	-Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм СП - 8%	шт.	42	1035	--	43470	--	43470	--	46948
					--	--	--	--	--	3478	
75.	С121-0503 02-0104 2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 СП - 8%	кг	85,2	239	--	20363	--	20363	--	21992
					--	--	--	--	--	1629	
76.	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,000852	287262	--	245	--	245	--	264
					--	--	--	--	--	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	6366963	148675	4549539	1561921	8563199
			Тенге		--	--	1668748	40868	--	634313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6354641				
	Материалы		Тенге				1488560				
	Всего заработная плата		Тенге					1709616			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3048658				
	Накладные расходы		Тенге				1561921				
	Сметная прибыль		Тенге				633325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8549887				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1590
	Сметная заработная плата		Тенге					1709616			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12322				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12322				
	Сметная прибыль		Тенге				986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13308				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				8563194				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1590
	Сметная заработная плата		Тенге					1709616			

РАЗДЕЛ 6. Парапет

Кирпичная кладка

77.				7,76	21070,71	2993,5	163509	23230	99886	42091	222047
	E11-08020 1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		5205,34	627	40393	4866	--	16448	
78.				31,04	-315,82	--	-9803	--	--	-9117	-20433
	E11-08020 1-0601 1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)		-315,82	--	-9803	--	--	-1514	
79.				0,039078	362061,85	2740,39	14149	107	11226	2650	18142
	E11-08020 1-0701 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		72059,46	846,45	2816	33	--	1344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пояс обвязки -78п.м.									
80.	E11-06070-1-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,886	33294,33 10739,85	5884,76 1139,1	96087 30995	16983 3287	48109 --	31197 10183	137467
81.	С121-0503-01-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,277992	214266 --	-- --	59564 --	-- --	59564 --	-- 4765	64329
82.	С121-0503-01-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,097188	221225 --	-- --	21500 --	-- --	21500 --	-- 1720	23220
		Сердечник монолитный МС-1 -25,2п.м.									
83.	Е11-06050-1-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8316	37952,59 13048,36	7651,98 1597,22	31561 10851	6363 1328	14347 --	11083 3412	46056
84.	С121-0503-01-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0449064	214266 --	-- --	9622 --	-- --	9622 --	-- 770	10392
85.	С121-0503-01-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086436	221225 --	-- --	1912 --	-- --	1912 --	-- 153	2065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
		Решетки МР-1 -17шт									
86.				0,28968	63437,07	3304,83	18376	957	1134	11350	32104
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		56215,91	566,48	16285	164	--	2378	
		НР - 69%; СП - 8%									
87.				0,28968	709705	--	205587	--	205587	--	222034
	С121-0604 05-0701 2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		--	--	--	--	--	16447	
		СП - 8%									
88.				8,40072	961,21	1,25	8075	10	1131	5551	14716
	Е11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		825,36	0,6	6934	5	--	1090	
		НР - 80%; СП - 8%									
		Анкер Ан-1									
89.				0,03444	46911,08	2637,82	1616	91	15	1400	3257
	Е11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		43850,88	832,41	1510	29	--	241	
		НР - 91%; СП - 8%									
90.				0,03444	221225	--	7619	--	7619	--	8229
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	610	
		СП - 8%									
		Ходовая доска									
91.				20	48,85	6,13	977	123	41	775	1893
	Е11-10010 4-0301 1110-0104	Доски ходовые. Укладка	м ходов		40,66	2,42	813	48	--	140	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16										
92.	С121-0702 04-0404 2107-0204 -0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,36	15113 ---	-- --	5441 --	-- --	5441 --	-- 435	5876
93.	С121-0703 01-0103 2107-0301 -0103 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 СП - 8%	м3	0,036	61494 ---	-- --	2214 --	-- --	2214 --	-- 177	2391
94.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	18,9	19236,92 4053,27	10,2 --	363578 76607	193 --	286778 --	72010 34847	470435
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	1001584 177401	48058 9760	776126 --	168990 93646	1264220

Стоимость общестроительных работ	Тенге	777621	
Материалы	Тенге	461532	
Всего заработная плата	Тенге		170713
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	107872	
Накладные расходы	Тенге	157641	
Сметная прибыль	Тенге	74821	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1010082	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		168
Сметная заработная плата	Тенге		170713
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	223964	
Материалы	Тенге	1134	
Всего заработная плата	Тенге		16449
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	205587	
Накладные расходы	Тенге	11350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				18825				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				254138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1264221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					187161			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 8. Демонтажные работы									
95.				33	1190,61	58,44	39290	1928	--	27598	72240
	E12-15010 2-0801 1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		1132,18	29,37	37362	969	--	5351	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				261	456	--	119016	--	--	85692	221084
	E12-15010 2-0301 1215-0102 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		456	--	119016	--	--	16377	
		НР - 72%; СП - 8%									
97.				118	659,87	--	77865	--	--	56063	144642
	E12-15010 2-0302 1215-0102 -0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		659,87	--	77865	--	--	10714	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				2,5484	94	--	240	--	--	--	259
	C341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенгеза 1 тонну		--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
99.				2,5484	252	--	642	--	--	--	694
	C341-0201 04-1015 4102-0104 -1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.	т		--	--	--	--	--	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	237053	1928	--	169353	438919
			Тенге		--	--	234243	969	--	32512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237053				
	Всего заработная плата		Тенге					235212			
	Транспортные расходы		Тенге				882				
	Накладные расходы		Тенге				169353				
	Сметная прибыль		Тенге				32512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								230
	Сметная заработная плата		Тенге					235212			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				438918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								230
	Сметная заработная плата		Тенге					235212			

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.				42	7026	--	295092	--	295092	--	318699
	С123-0701 02-1338 2307-0102 -1338	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	23607	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
101.				24	12790	--	306960	--	306960	--	331517
	С123-0701 02-1340 2307-0102 -1340	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	24557	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
102.				14	6048	--	84672	--	84672	--	91446
	С123-0701 02-0134 2307-0102 -0134	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	6774	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
103.				7	10910	--	76370	--	76370	--	82480
	С123-0701 01-2601 2307-0101 -2601	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	6110	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.				2	21171	--	42342	--	42342	--	45729
	С123-0701 01-2501 2307-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 /EFS 70/	шт.		--	--	--	--	--	3387	
	прим.	СП - 8%									
105.				2	1857	--	3714	--	3714	--	4011
	С123-0803 04-0206 2308-0304 -0206 РСНБ РК 2015	-Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	297	
		СП - 8%									
106.				66	440	--	29040	--	29040	--	31363
	С123-0701 04-0109 2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36	шт.		--	--	--	--	--	2323	
		СП - 8%									
107.				168	205	--	34440	--	34440	--	37195
	С123-0701 04-0102 2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-18	шт.		--	--	--	--	--	2755	
		СП - 8%									
108.				7	440	--	3080	--	3080	--	3326
	С123-0701 04-0109 2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-80	шт.		--	--	--	--	--	246	
		СП - 8%									
109.				23,4	439	--	10273	--	10273	--	11094
	С123-0701 05-0201 2307-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Стартер S4-65	10 шт.		--	--	--	--	--	822	
		СП - 8%									
		Кабели и провода									
110.				995	373,37	183,94	371501	183023	44989	142128	554719
	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		144,21	54,18	143489	53911	--	41090	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				0,02652	692133	--	18355	--	18355	--	19824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0601 44-0903 2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1468	
		СП - 8%									
112.				0,00612	446070	--	2730	--	2730	--	2948
	С123-0601 44-0902 2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	218	
		СП - 8%									
113.				0,00714	287325	--	2052	--	2052	--	2216
	С123-0601 44-0901 2306-0144 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	164	
		СП - 8%									
114.				0,40596	269000	--	109203	--	109203	--	117939
	С123-0601 44-0504 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8736	
		СП - 8%									
115.				0,56916	171879	--	97827	--	97827	--	105653
	С123-0601 44-0503 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7826	
		СП - 8%									
		Трубы, короба и прочие материалы									
116.				50	39	--	1950	--	1950	--	2106
	С123-0702 02-1401 2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
117.				74	31	--	2294	--	2294	--	2478
	С123-0702 02-0703 2307-0202 -0703 РСНБ РК	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм,	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	типа ИЭК									
		СП - 8%									
118.				956	409,74	19,87	391707	18996	79083	214294	654481
	Ц13-08020	-Труба винипластовая	м		---	---	---	---	---	---	
	6-1901	диаметром до 25 мм.			307,14	4,19	293628	4003	--	48480	
	1308-0206	Прокладка по									
	-1901	установленным									
	РСНБ РК	конструкциям, по стенам									
	2015	и колоннам с									
		креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%									
119.				956	45	--	43020	--	43020	--	46462
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0103	гофрированные из ПВХ			--	--	--	--	--	3442	
	2301-0504	диаметром 25 мм									
	-0103										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
120.				39	532,51	44,45	20768	1734	3244	11721	35088
	Ц13-08020	-Труба винипластовая	м		---	---	---	---	---	---	
	6-1902	диаметром до 50 мм.			404,87	12,56	15790	490	--	2599	
	1308-0206	Прокладка по									
	-1902	установленным									
	РСНБ РК	конструкциям, по стенам									
	2015	и колоннам с									
		креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%									
121.				39	70	--	2730	--	2730	--	2948
	С123-0105	-Трубы гибкие	м		---	---	---	---	---	---	
	04-0104	гофрированные из ПВХ			--	--	--	--	--	218	
	2301-0504	диаметром 32 мм									
	-0104										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Заземление									
122.				12	463,02	29,11	5556	349	2526	1992	8153
	Ц13-08020	-Проводник заземляющий	м		---	---	---	---	---	---	
	8-0206	открыто из полосовой			223,38	7,23	2681	87	--	604	
	1308-0208	стали сечением 100 мм2.									
	-0206	Монтаж по строительным									
	РСНБ РК	основаниям									
	2015										
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	16										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге		--	--	1955675	204102	1295986	370135	2511875
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	455587	58490	--	186063	

Стоимость монтажных работ Тенге 1909925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				129842				
		Всего заработная плата	Тенге					514077			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1120393				
		Накладные расходы	Тенге				370136				
		Сметная прибыль	Тенге				182405				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2462465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					514077			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45750				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45750				
		Сметная прибыль	Тенге				3660				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2511875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					514077			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		--	--	15040260	711344	10051811	3750846	20294400
			Тенге		--	--	4258386	246404	--	1503289	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1909925				
		Материалы	Тенге				129842				
		Всего заработная плата	Тенге					514077			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1120393				
		Накладные расходы	Тенге				370136				
		Сметная прибыль	Тенге				182405				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2462465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					514077			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12848300				
		Материалы	Тенге				3426603				
		Всего заработная плата	Тенге					3974265			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5110180				
		Транспортные расходы	Тенге				18717				
		Накладные расходы	Тенге				3369362				
		Сметная прибыль	Тенге				1297413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17515074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3852
		Сметная заработная плата	Тенге					3974265			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				236286				
		Материалы	Тенге				1134				
		Всего заработная плата	Тенге					16449			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217909				
		Накладные расходы	Тенге				11350				
		Сметная прибыль	Тенге				19811				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				267446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16449			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45750				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45750				
		Сметная прибыль	Тенге				3660				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49410				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				20294396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					4504791			
		ОТДЕЛ 2. БЛОК Б									
		РАЗДЕЛ 10. Демонтажные работы									
		Полы									
123.				331,12	365,62	95,22	121063	31529	--	88521	226350
	E11-46040	-Покрытия полов дощатых.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0902	Разборка	покрытия		270,4	47,86	89534	15848	--	16767	
	1146-0401 -0902										
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%									
124.				179,36	880,44	37,57	157916	6738	--	111287	290739
	E12-07010	-Полы из керамических	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	плиток. Разборка			842,88	18,88	151178	3387	--	21536	
	1207-0101 -0207	покрытия									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		Отделочные работы									
125.				1113,4	179,73	--	200108	--	--	144077	371720
	E12-12010	-Стены. Очистка вручную	м2		---	---	---	---	---	---	
	4-0501	от краски известковой с			179,73	--	200108	--	--	27535	
	1212-0104 -0501	земли и лесов									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
126.				200,25	831,47	66,74	166502	13364	--	114627	303619
	E12-13010	-Облицовка стен из плит	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0105	керамических	облицовк		764,73	30,3	153138	6067	--	22490	
	1213-0103 -0105	глазурованных. Разборка	и								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
127.				306,12	259,49	--	79436	--	--	57194	147560
	E12-12010	-Стены. Очистка вручную	м2		---	---	---	---	---	---	
	4-0504	от краски масляной,			259,49	--	79436	--	--	10930	
	1212-0104 -0504	перхлорвиниловой с земли и лесов									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		Проемы									
128.				34	1494,81	69,19	50823	2352	--	35680	93424
	E12-06010	-Коробки оконные в	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	каменных стенах.			1425,62	31,91	48471	1085	--	6920	
	1206-0101 -0101	Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
129.				26	2233,73	139,44	58077	3625	--	40370	106323
	E12-06010	-Коробки дверные в	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%			2094,29	62,23	54451	1618	--	7876	
130.				2	2233,73	139,44	4467	279	--	3105	8179
	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Витражи в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.		2094,29	62,23	4189	124	--	606	
		Кровля									
131.				360,3	292,29	2	105312	721	--	75306	195067
	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		290,29	--	104591	--	--	14449	
132.				360,3	183	24	65934	8647	--	43117	117776
	E12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		159	7,21	57287	2598	--	8724	
133.				360,3	316,52	21,91	114041	7895	--	78133	207548
	E12-08010 1-0103 1208-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		294,6	6,58	106146	2372	--	15374	
134.				29,4	18139,21	7938,25	533293	233385	--	339410	942519
	E11-46040 1-0801 1146-0401 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Утеплитель керамзит. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3		10200,96	3542,55	299908	104151	--	69816	
		Цоколь									
135.				26,22	230,41	--	6041	--	--	5075	12006
	E11-46020 1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2		230,41	--	6041	--	--	889	
		Перегородка из кирпича									
136.				11,37	26579,44	5767,51	302208	65577	--	190951	532612
	E12-03010	-Стены из кирпича	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	простые. Разборка каменной кладки НР - 72%; СП - 8%	кладки		20811,93	2513,51	236632	28579	--	39453	
137.		Отмостка		7,9	2349,67	1504,16	18562	11883	--	7132	27749
	Е12-18010 1-1205 1218-0101 -1205 РСНБ РК 2015	-/Отмостка/ Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции		845,52	408,27	6680	3225	--	2056	
138.		Вывоз мусора		65,846205	94	--	6190	--	--	--	6685
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	495	
139.				65,846205	252	--	16593	--	--	--	17921
	С341-0201 04-1015 4102-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1327	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	2006567	385995	--	1333985	3607797
			Тенге		--	--	1597789	169053	--	267243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2006567				
	Всего заработная плата		Тенге					1766843			
	Транспортные расходы		Тенге				22783				
	Накладные расходы		Тенге				1333985				
	Сметная прибыль		Тенге				267244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3607796				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1832
	Сметная заработная плата		Тенге					1766843			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				3607796				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1832
	Сметная заработная плата		Тенге					1766843			

РАЗДЕЛ 11. Ремонтные работы.

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 12. Проемы									
		Окна									
140.				55,825	2502,21	208,58	139686	11644	56362	69438	225854
	Е11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		1284,01	98,05	71680	5474	--	16730	
		НР - 90%; СП - 8%									
141.				55,825	16191	--	903863	--	903863	--	976172
	С121-0902 01-0503 2109-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-1/	м2		--	--	--	--	--	72309	
		СП - 8%									
142.				13,08	2913,4	209,86	38107	2745	17112	17566	60127
	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		1395,3	96,87	18250	1267	--	4454	
		НР - 90%; СП - 8%									
143.				13,08	18048	--	236068	--	236068	--	254953
	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	18885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
144.				65,05	1106,45	5,97	71975	389	54958	15134	94077
	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		255,63	2,88	16628	187	--	6969	
		НР - 90%; СП - 8%									
145.				65,05	1571	--	102194	--	102194	--	110369
	С121-0902 05-0105 2109-0205 -0105 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	8175	
		СП - 8%									
146.				70	111	--	7770	--	7770	--	8392
	С121-0902 06-0301 2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.		--	--	--	--	--	622	
		СП - 8%									
		Стены									
147.				27,447	26623	--	730721	--	730721	--	789179
	С121-1101 03-0105 2111-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 Isover	м3		--	--	--	--	--	58458	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	2230383	14778	2109048	102138	2519123
			Тенге		--	--	106559	6928	--	186602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2230383	
Материалы	Тенге	128431	
Всего заработная плата	Тенге		113487
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1980615	
Накладные расходы	Тенге	102138	
Сметная прибыль	Тенге	186602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2519123	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		104
Сметная заработная плата	Тенге		113487
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	2519123	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		104
Сметная заработная плата	Тенге		113487

РАЗДЕЛ 13. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	7,139	97302,04 25338,76	1715,18 680,66	694639 180893	12245 4859	501501 --	167177 68945	930762
149.	E11-10011 4-0402 1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,52	85481,26 19900,98	1596,2 664,99	129932 30249	2426 1011	97257 --	28134 12645	170711
150.	E11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	61,2	1766,15 1725,08	29,84 14,11	108088 105575	1826 863	687 --	95794 16311	220193
151.	С121-0702 03-0203 2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 Коньковая обрешетка СП - 8%	м3	0,24	49344 --	-- --	11843 --	-- --	11843 --	-- 947	12790
152.	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 карнизный щит СП - 8%	м3	1,53	52851 --	-- --	80862 --	-- --	80862 --	-- 6469	87331
153.	С121-0702 03-0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,788	54444 --	-- --	42902 --	-- --	42902 --	-- 3432	46334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 кобылки									
		СП - 8%									
154.				11,357	8921,1	69,56	101317	790	89627	10117	120349
	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		959,79	30	10900	341	--	8915	
		НР - 90%; СП - 8%									
155.				382	2569,23	122,81	981448	46914	130747	750911	1870947
	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		2104,16	32,51	803787	12420	--	138589	
		НР - 92%; СП - 8%									
156.				422,492	2628	--	1110309	--	1110309	--	1199134
	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	88825	
		СП - 8%									
157.				3,008	47432	--	142675	--	142675	--	154089
	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3		--	--	--	--	--	11414	
		СП - 8%									
158.				382	311,04	3,23	118818	1232	103687	12988	142351
	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		36,38	1,39	13899	532	--	10545	
		НР - 90%; СП - 8%									
159.				0,11374	722349,96	8645,5	82160	983	73631	9121	98583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МНД-2, М-1/ НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		66340,86	1614,53	7546	184	--	7302	
160.	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно СП - 8%	т	0,01645	233972 --	-- --	3849 --	-- --	3849 --	-- 308	4157
161.	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков	40,2	3583,05 647,24	26,6 11,37	144039 26019	1069 457	116951 --	23829 13429	181297
162.	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	40,2	1099,21 866,42	3,88 1,86	44188 34830	156 75	9202 --	27924 5769	77881
163.	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из брусьев. Установка /антисептированная рейка/ НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1	97060,31 26211,38	1254,23 564,3	9706 2621	125 56	6960 --	2410 969	13085
164.	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ТОЛЬ НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	23,4	250,5 216,4	34,11 4,86	5862 5064	798 114	-- --	4763 850	11475
165.				23,4	227	--	5312	--	5312	--	5737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1004 01-1001 2110-0401 -1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
166.				4,97	341,06	15,79	1695	78	1184	415	2279
	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
167.				14,2	906,57	14,09	12873	200	7594	4718	18999
	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки		---	---	---	---	---	---	
168.				14,2	1247	--	17707	--	17707	--	19124
	С121-1001 02-0113 2110-0102 -0113 РСНБ РК 2015	-Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
169.				298,3944	936,42	66,12	279421	19730	88902	161066	475727
	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия		---	---	---	---	---	---	
170.				36,8815478	26623	--	981897	--	981897	--	1060449
	С121-1101 03-0105 2111-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 Isover СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
171.				298,3944	643,52	125,64	192024	37491	81320	75704	289146
	Е11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
172.				298,3944	173,03	18,55	51632	5535	42030	5033	61198
	Е11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		13,63	4,7	4067	1403	--	4533	
		НР - 92%; СП - 8%									
173.				0,8593759	16507,59	1686,85	14186	1450	--	12140	28432
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		14820,74	703,05	12737	604	--	2106	
		НР - 91%; СП - 8%									
174.				0,8593759	287262	--	246866	--	246866	--	266615
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	19749	
		СП - 8%									
		Слуховое окно -2шт									
175.				2	8798,31	1026,9	17597	2054	874	13956	34077
	Е11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		7334,61	418,69	14669	837	--	2524	
		НР - 90%; СП - 8%									
176.				0,574	47432	--	27226	--	27226	--	29404
	С121-0702 03-0305 2107-0203 -0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	2178	
		СП - 8%									
177.				0,574	8921,1	69,56	5121	40	4530	511	6083
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		959,79	30	551	17	--	451	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.	10 Е11-15040 3-0301 1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,88	910,5 704,79	2,89 1,39	2622 2030	8 4	584 --	1627 340	4589
179.	12 С121-0901 01-9901 2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	1,361675	9699 --	-- --	13207 --	-- --	13207 --	-- 1057	14263
180.	С121-0904 04-0201 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	490 --	-- --	1960 --	-- --	1960 --	-- 157	2117
181.	С121-0904 04-0507 2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	4	486 --	-- --	1944 --	-- --	1944 --	-- 156	2100
182.	С121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	2	4209 --	-- --	8418 --	-- --	8418 --	-- 673	9091
183.	Е11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2	11,62	5151 1821,14	122,81 32,51	59855 21162	1427 378	37266 --	19816 6374	86045
184.	Е11-12010 1-1001 1112-0101	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)	м2 покрытия	9,3	3098,65 1172,57	17,27 4,23	28817 10905	161 39	17751 --	10069 3111	41997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1001 РСНБ РК 2015	из листовой оцинкованной стали. Устройство /Фартук/ НР - 92%; СП - 8%									
185.				0,4	1047,67	21,69	419	9	306	85	545
	Е11-15050 1-0103 1115-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 2,5 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		259,37	6,74	104	3	--	40	
		Ходовой мостик									
186.				36	48,85	6,13	1759	221	74	1396	3407
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Доски ходовые. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		40,66	2,42	1464	87	--	252	
187.				0,648	15113	--	9793	--	9793	--	10577
	С121-0702 04-0404 2107-0204 -0404 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	783	
188.				0,0648	61494	--	3985	--	3985	--	4304
	С121-0703 01-0103 2107-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	319	
		Водосточные системы									
189.				27	1538,09	110,71	41528	2989	--	36185	83930
	Е11-12010 1-0707 1112-0101 -0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м труб		1427,38	29,33	38539	792	--	6217	
190.				27	964	--	26028	--	26028	--	28110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1003 02-0302 2110-0302 -0302 РСНБ РК 2015	-Труба водосточная пластиковая диаметром 85/110 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2082	
191.				83	818	--	67894	--	67894	--	73326
	С121-1003 02-0301 2110-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	5432	
192.				6	1849	--	11094	--	11094	--	11982
	С121-1003 02-0306 2110-0302 -0306 РСНБ РК 2015	-Воронка выпускная пластиковая диаметром 85/110 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	888	
193.				4	529	--	2116	--	2116	--	2285
	С121-1003 02-0309 2110-0302 -0309 РСНБ РК 2015	-Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	169	
194.				18	786	--	14148	--	14148	--	15280
	С121-1003 02-0303 2110-0302 -0303 РСНБ РК 2015	-Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1132	
195.				42	1035	--	43470	--	43470	--	46948
	С121-1003 02-0310 2110-0302 -0310 РСНБ РК 2015	-Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3478	
196.				85,2	239	--	20363	--	20363	--	21992
	С121-0503 02-0104 2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1629	
197.				0,000852	287262	--	245	--	245	--	264
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	6025859	139958	4308778	1475889	8101891
			Тенге		--	--	1577126	38501	--	600141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6013537				
	Материалы		Тенге				1412662				
	Всего заработная плата		Тенге					1615626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2883791				
	Накладные расходы		Тенге				1475889				
	Сметная прибыль		Тенге				599154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8088580				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1502
	Сметная заработная плата		Тенге					1615626			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12322				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12322				
	Сметная прибыль		Тенге				986				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13308				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				8101888				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1502
	Сметная заработная плата		Тенге					1615626			
		РАЗДЕЛ 14. Парапет									
		Кирпичная кладка									
198.				7,76	21070,71	2993,5	163509	23230	99886	42091	222047
	Е11-08020 1-0101 1108-0201 -0101	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		5205,34	627	40393	4866	--	16448	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 9										
199.				31,04	-315,82	--	-9803	--	--	-9117	-20433
	Е11-08020 1-0601 1108-0201 -0601	-Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		-315,82	--	-9803	--	--	-1514	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
200.				0,037074	362061,85	2740,39	13423	102	10649	2514	17212
	Е11-08020 1-0701 1108-0201 -0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-2	т металлических изделий		72059,46	846,45	2672	31	--	1275	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
		Пояс обвязки -74п.м.									
201.				2,738	33294,33	5884,76	91160	16112	45642	29597	130418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		10739,85	1139,1	29406	3119	--	9661	
202.				0,263736	214266	--	56510	--	56510	--	61030
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4521	
203.				0,092204	221225	--	20398	--	20398	--	22030
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1632	
		Сердечник монолитный МС-1 -18,7п.м.									
204.				0,6171	37952,59	7651,98	23421	4722	10647	8224	34177
	Е11-06050 1-0104 1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		13048,36	1597,22	8052	986	--	2532	
205.				0,0333234	214266	--	7140	--	7140	--	7711
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	571	
206.				0,0064141	221225	--	1419	--	1419	--	1532
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Решетки МР-1 -17шт									
207.				0,28968	63437,07	3304,83	18376	957	1134	11350	32104
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		56215,91	566,48	16285	164	--	2378	
		НР - 69%; СП - 8%									
208.				0,28968	709705	--	205587	--	205587	--	222034
	С121-0604 05-0701 2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т		--	--	--	--	--	16447	
		СП - 8%									
209.				8,40072	961,21	1,25	8075	10	1131	5551	14716
	E11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		825,36	0,6	6934	5	--	1090	
		НР - 80%; СП - 8%									
		Анкер Ан-1									
210.				0,02788	46911,08	2637,82	1308	74	11	1134	2637
	E11-06030 1-0404 1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		43850,88	832,41	1223	23	--	195	
		НР - 91%; СП - 8%									
211.				0,02788	221225	--	6168	--	6168	--	6661
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	493	
		СП - 8%									
		Ходовая доска									
212.				20	48,85	6,13	977	123	41	775	1893
	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК	-Доски ходовые. Укладка	м ходов		40,66	2,42	813	48	--	140	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
213.	С121-0702 04-0404 2107-0204 -0404 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,36	15113 --- --	-- --- --	5441 --- --	-- --- --	5441 --- --	-- --- 435	5876
214.	С121-0703 01-0103 2107-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 СП - 8%	м3	0,036	61494 --- --	-- --- --	2214 --- --	-- --- --	2214 --- --	-- --- 177	2391
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	615321 --- 95974	45330 --- 9242	474018 --- --	92119 --- 56595	764036
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				391358				
	Материалы		Тенге				168007				
	Всего заработная плата		Тенге					88767			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99289				
	Накладные расходы		Тенге				80769				
	Сметная прибыль		Тенге				37770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				509897				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								84
	Сметная заработная плата		Тенге					88767			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223964				
	Материалы		Тенге				1134				
	Всего заработная плата		Тенге					16449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205587				
	Накладные расходы		Тенге				11350				
	Сметная прибыль		Тенге				18825				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254138				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								16
	Сметная заработная плата		Тенге					16449			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				764036				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								99
	Сметная заработная плата		Тенге					105216			
		РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ========== СВЕТИЛЬНИКИ									
215.				54	7026	--	379404	--	379404	--	409756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0701 02-1338 2307-0102 -1338 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30352	
216.				18	12790	--	230220	--	230220	--	248638
	С123-0701 02-1340 2307-0102 -1340 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	18418	
217.				9	6048	--	54432	--	54432	--	58787
	С123-0701 02-0134 2307-0102 -0134 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4355	
218.				4	10910	--	43640	--	43640	--	47131
	С123-0701 01-2601 2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3491	
219.				2	21171	--	42342	--	42342	--	45729
	С123-0701 01-2501 2307-0101 -2501 РСНБ РК 2015 прим.	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 /EFS 70/ СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3387	
220.				2	1857	--	3714	--	3714	--	4011
	С123-0803 04-0206 2308-0304 -0206 РСНБ РК 2015	-Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	297	
221.				54	440	--	23760	--	23760	--	25661
	С123-0701 04-0109 2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1901	
222.				216	205	--	44280	--	44280	--	47822
	С123-0701	-Лампы люминесцентные,	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0102 2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-18 СП - 8%			-- -- -- -- -- 3542						
223.	С123-0701 04-0109 2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-80 СП - 8%	шт.	4	440 --- -- -- -- -- 141	-- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
230.	С123-0601 44-0503 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	171879	--	103437	--	103437	--	111712
					--	--	--	--	--	8275	
		СП - 8%									
		Трубы, короба и прочие материалы									
231.	С123-0702 02-1401 2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	52	39	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--	--	162	
		СП - 8%									
232.	С123-0702 02-0703 2307-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	79	31	--	2449	--	2449	--	2645
					--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
233.	Ц13-08020 6-1901 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	995	409,74	19,87	407687	19771	82310	223036	681180
					307,14	4,19	305606	4166	--	50458	
		НР - 72%; СП - 8%									
234.	С123-0105 04-0103 2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	995	45	--	44775	--	44775	--	48357
					--	--	--	--	--	3582	
		СП - 8%									
235.	Ц13-08020 6-1902 1308-0206 -1902 РСНБ РК	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам	м	39	532,51	44,45	20768	1734	3244	11721	35088
					404,87	12,56	15790	490	--	2599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%									
236.	С123-0105 04-0104 2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	39	70 ---	-- ---	2730 ---	-- ---	2730 ---	-- 218	2948
		Заземление									
237.	Ц13-08020 8-0206 1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	12	463,02 223,38	29,11 7,23	5556 2681	349 87	2526 --	1992 604	8153
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	1945157 ---	212051 ---	1259917 ---	384448 ---	2515974
					---	---	473190	60767	--	186367	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1897652				
	Материалы		Тенге				134832				
	Всего заработная плата		Тенге					533956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1077579				
	Накладные расходы		Тенге				384449				
	Сметная прибыль		Тенге				182568				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2464669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								438
	Сметная заработная плата		Тенге					533956			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47505				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47505				
	Сметная прибыль		Тенге				3800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51305				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				2515974				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								438
	Сметная заработная плата		Тенге					533956			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	12823288 ---	798111 ---	8151761 ---	3388579 ---	17508821
					---	---	3850637	284491	--	1296948	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1897652				
	Материалы		Тенге				134832				
	Всего заработная плата		Тенге					533956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1077579				
	Накладные расходы		Тенге				384449				
	Сметная прибыль		Тенге				182568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2464669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					533956			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10641845				
		Материалы	Тенге				1709101				
		Всего заработная плата	Тенге					3584723			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4963695				
		Транспортные расходы	Тенге				22783				
		Накладные расходы	Тенге				2992781				
		Сметная прибыль	Тенге				1090770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14725396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3522
		Сметная заработная плата	Тенге					3584723			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				236286				
		Материалы	Тенге				1134				
		Всего заработная плата	Тенге					16449			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217909				
		Накладные расходы	Тенге				11350				
		Сметная прибыль	Тенге				19811				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				267446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16449			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				47505				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47505				
		Сметная прибыль	Тенге				3800				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				51305				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				17508816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3976
		Сметная заработная плата	Тенге					4135128			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37803221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8109024				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1509455				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					530895			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				18203572				
		Перевозка грузов	Тенге				41501				
		Накладные расходы	Тенге				7139425				
		Сметная прибыль	Тенге				2800237				

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 37803221

ИТОГО в текущих ценах 37803221

ИТОГО с Временными зданиями -1,2% 38256860

ИТОГО с Зимним удорожанием - 0,7% 38524658

ИТОГО с Непредвиденными работами и затратами- 2% 39295151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО с перех.коэф.=1,049901	**41256019**
ИТОГО с учетом НДС - 12%	**46206741**
ИТОГО к оплате с учетом пониж.коэф.К=0,98575031514	**45548309**

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Эксперт технадзор: Избасаров Е

Подрядчик: ТОО «Ынтымақ- Құрылыс»

Директор: Тулегенов.Ш.Д.