Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик; Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий ГККП " Детский сад Диамур"

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат на 18 ноября 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		10	**06.05.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**116 217 662,40**	**18 961 653,93**							**2 275 398,47**	**21 237 052,40**

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад"ДИАМУР" отдела образования Ордабасинского район

М.П. _____ **Майлыбаева Ж.Т**

Технадзор: Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.П. _____ **Раматуллаев М**

Подрядчик: Директор ТОО «Ынтымак- Құрылыс»

М.П. _____ **Тулегенов Ш. Д.**

Наименование стройки - «Капитальный ремонт зданий ГККП "Детстий сад Диамур" Ордабасинского района с. Бадам»

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 18 ноября 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад" ДИАМУР " отдела образования Ордабасинского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Мир-Строй и Компания"
ДОГОВОР: №10 от 06.05.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы. Фасад									
		Цоколь									
1	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	39,2	**4049,32**	**43,07**	**158733**	**1688**	**21985**	**109158**	**289323**
		НР - 80%; СП - 8%			**3445,40**	**35,40**	**135060**	**1388**		**21431**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**158733**	**1688**	**21985**	**109158**	**289323**
							135060	**1388**	**--**	**21431**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**158733**				
	Материалы		Тенге				**21985**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136448**			
		Накладные расходы	Тенге				**109158**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**289323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**289323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136448**			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		Витраж В-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панелинавесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	7	8032,45	570,91	56227	3996	35	37314	101025
		НР - 69%; СП - 8%			7456,55	268,98	52196	1883		7483	
3	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	7	33689,00	--	235823	--	235823	--	254689
		СП - 8%			--	--	--	--		18866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				292050	3996	235858	37314	355714
							52196	1883	--	26349	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				292050				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					54079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235823				
		Накладные расходы	Тенге				37314				
		Сметная прибыль	Тенге				26349				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				355714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54079			
		РАЗДЕЛ 3. Полы по сер.2.244-1 вып.6									
		Покрытие деревянные доски -119,34+149,22м2									
4	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	268,56	848,36	4,14	227835	1111	60571	133349	390079
		НР - 80%; СП - 8%			618,68	1,99	166153	533		28895	
5	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	281,988	375,89	0,99	105995	278	68459	35147	152434
		НР - 94%; СП - 8%			132,13	0,47	37258	133		11291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				333830	1389	129030	168496	542513
							203411	666	--	40186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333830				
	Материалы		Тенге				129030				
	Всего заработная плата		Тенге					204077			
		Накладные расходы	Тенге				168496				
		Сметная прибыль	Тенге				40186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				542513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					204077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				542513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					204077			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолки									
6	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**538,22**	**533,16**	**3,55**	**286956**	**1910**	**102876**	**146468**	**468098**
		НР - 80%; СП - 8%			**338,47**	**1,70**	**182170**	**914**		**34674**	
		Стены									
7	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**536,03**	**478,91**	**3,55**	**256711**	**1902**	**93616**	**129683**	**417305**
		НР - 80%; СП - 8%			**300,72**	**1,70**	**161193**	**911**		**30912**	
8	**Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**293,42**	**604,78**	**1,58**	**177455**	**462**	**56489**	**96581**	**295959**
		НР - 80%; СП - 8%			**410,69**	**0,76**	**120504**	**222**		**21923**	
		Откосы									
9	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100,78**	**731,50**	**5,45**	**73721**	**550**	**22005**	**41144**	**124054**
		НР - 80%; СП - 8%			**507,70**	**2,61**	**51166**	**263**		**9189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**794843**	**4824**	**274986**	**413876**	**1305416**
							515033	**2311**	**–**	**96698**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**794843**				
	Материалы		Тенге				**274986**				
	Всего заработная плата		Тенге					**517344**			
		Накладные расходы	Тенге				**413875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96697**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1305415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					517344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1305415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					517344			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2113,22 1693,44	121,90 25,08	12679 10161	731 150	1787	10105 1823	24607
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	2086,92 1693,44	95,60 12,54	10435 8467	478 63	1490	8359 1504	20297
12	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	3359,78 542,98	35,15 13,92	43677 7059	457 181	36161	7095 4062	54834
13	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	16	1341,17 1311,68	16,43 0,09	21459 20987	263 1	209	20569 3362	45390
14	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	8	1448,33 1415,89	19,75 0,15	11587 11327	158 1	102	11102 1815	24503
15	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	25	1580,32 1544,93	23,34 0,24	39508 38623	583 6	302	37857 6189	83554
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	29,97	853,30 717,71	1,00 0,48	25574 21510	30 14	4034	17219 3423	46216
17	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	49	84,30 79,51	1,25 –	4131 3896	61 –	174	3818 636	8585
18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,062	57921,94 54023,50	– –	3591 3349	– –	242	3316 553	7460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	16808,60	115,47	33617	231	31129	2286	38775
		НР - 98%; СП - 8%			1128,60	37,62	2257	75		2872	
20	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	2	906,79	15,99	1814	32	53	1705	3800
		НР - 98%; СП - 8%			864,40	5,52	1729	11		281	
21	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /гильза/**	м трубопровода	0,5	17208,49	301,65	8604	151	7027	1436	10843
		НР - 98%; СП - 8%			2852,85	77,48	1426	39		803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				216675	3175	82710	124867	368864
							130791	542	--	27323	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29165				
	Материалы		Тенге				4276				
	Всего заработная плата		Тенге					24874			
		Накладные расходы	Тенге				20535				
		Сметная прибыль	Тенге				3976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					24874			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				187510				
	Материалы		Тенге				78432				
	Всего заработная плата		Тенге					106460			
		Накладные расходы	Тенге				104331				
		Сметная прибыль	Тенге				23347				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				315188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					106460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				368864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					131334			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
22	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	мтрубопровода	6	765,19	1,34	4591	8	21	4473	9790
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,43	4562	3		725	
23	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	742,33	3,29	11877	53	158	11448	25191
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,99	11666	16		1866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	10	5563,20	40,32	55632	403	47018	8224	68965
		НР - 98%; СП - 8%			821,10	18,11	8211	181		5109	
25	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Трубопроводы стальныедиаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01	853713,35	21110,84	8537	211	6881	1435	10770
		НР - 99%; СП - 8%			144495,00	437,34	1445	4		798	
26	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами**	м3	3,5	1195,34	--	4184	--	--	3012	7772
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	4184	--		576	
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3	3,5	741,63	--	2596	--	--	1869	4822
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2596	--		357	
28	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 300 мм. Прокладка /гильза/**	м трубопровода	1	17208,49	301,65	17208	302	14053	2872	21687
		НР - 98%; СП - 8%			2852,85	77,48	2853	77		1606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				104626	977	68131	33333	148997
							35516	281	--	11037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15317				
	Материалы		Тенге				6881				
	Всего заработная плата		Тенге					8229			
		Накладные расходы	Тенге				6316				
		Сметная прибыль	Тенге				1731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8229			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				89309				
	Материалы		Тенге				61252				
	Всего заработная плата		Тенге					27569			
		Накладные расходы	Тенге				27018				
		Сметная прибыль	Тенге				9306				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					27569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				148996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					35798			

РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	мтрубопровода	12	1341,17	16,43	16094	197	157	15426	34042
		НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	15740	1		2522	
30	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	2086,92	95,60	6261	287	894	5016	12178
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	5080	38		902	
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	84,30	1,25	1012	15	43	935	2102
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	954	--		156	
32	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	57921,94	--	695	--	47	642	1444
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	648	--		107	
33	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	3	10041,31	441,59	30124	1325	136	28666	63494
		НР - 98%; СП - 8%			9554,18	196,28	28663	589		4703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				54185	1824	1277	50685	113260
							51085	628	--	8390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				695				
	Материалы		Тенге				47				
	Всего заработная плата		Тенге					648			
		Накладные расходы	Тенге				642				
		Сметная прибыль	Тенге				107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					648			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53490				
	Материалы		Тенге				1230				
	Всего заработная плата		Тенге					51065			
		Накладные расходы	Тенге				50043				
		Сметная прибыль	Тенге				8283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				111817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					51065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				113260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					51713			

РАЗДЕЛ 8. ПРИБОРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	12	3456,19	169,65	41474	2036	6538	33212	80662
		НР - 98%; СП - 8%			2741,70	82,47	32900	990		5975	
35	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	7	2759,72	85,29	19318	597	1604	17058	39286
		НР - 98%; СП - 8%			2445,30	41,23	17117	289		2910	
36	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальников. Установка**	шт.	7	4187,03	0,15	29309	1	26850	2409	34255
		НР - 98%; СП - 8%			351,12	--	2458	--		2537	
37	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Мойки на два отделения. Установка**	комплект	2	3436,93	236,44	6874	473	733	5782	13669
		НР - 98%; СП - 8%			2834,04	116,04	5668	232		1012	
38	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка**	комплект	1	2414,51	216,92	2415	217	254	2003	4771
		НР - 98%; СП - 8%			1943,70	100,13	1944	100		353	
		Водомерный узел									
39	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметромввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	20689,02	473,76	20689	474	10423	9705	32826
		НР - 98%; СП - 8%			9792,00	111,06	9792	111		2432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				120079	3797	46402	70169	205469
							69879	1722	--	15219	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				120079				
	Материалы		Тенге				46402				
	Всего заработная плата		Тенге					71601			
		Накладные расходы	Тенге				70169				
		Сметная прибыль	Тенге				15220				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				205467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					71601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				205467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					71601			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление									
40	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	5,72	1026,39	80,88	5871	463	1466	4078	10745
		НР - 98%; СП - 8%			689,08	38,41	3942	220		796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	33	185,23	--	6113	--	603	5400	12434
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	5510	--		921	
42	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40мм. Прокладка	м трубопровода	118	1756,77	38,23	207299	4511	119393	83307	313854
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	83395	1613		23248	
43	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	261	773,77	38,23	201953	9979	7516	184265	417115
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	184458	3567		30897	
44	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатическиеосевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	33	279,76	0,53	9232	17	826	8230	18859
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	8389	8		1397	
45	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2113,22	121,90	8453	488	1191	6737	16405
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	6774	100		1215	
46	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	8	2086,92	95,60	16695	765	2382	13375	32476
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	13548	100		2406	
47	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляциятрубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	12	606,50	65,75	7278	789	3192	2791	10875
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	3297	376		806	
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,6	87,56	2,33	3380	90	1668	1126	4866
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1622	10		360	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2	86,99	1,65	6716	127	4695	1320	8679
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	1894	19		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14,4	768,26 706,73	38,23 13,67	11063 10177	551 197	335	10166 1698	22928
51	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	914,59 838,37	45,88 15,98	7317 6707	367 128	243	6698 1121	15136
		Узел управления									
52	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,2	2779,87 706,73	38,23 13,67	8896 2262	122 44	6512	2259 892	12047
53	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,2	5139,73 926,55	66,88 22,73	21587 3892	281 95	17414	3907 2040	27534
54	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	6	2113,22 1693,44	121,90 25,08	12679 10161	731 150	1787	10105 1823	24607
55	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	2	2086,92 1693,44	95,60 12,54	4174 3387	191 25	596	3344 601	8119
56	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	53973,05 3244,01	235,79 31,36	107946 6488	472 63	100986	6420 9149	123515
57	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	448,99 387,63	-- --	4490 3876	-- --	614	3799 663	8952
58	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	2490,28 295,03	-- --	19922 2360	-- --	17562	2313 1779	24014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	185,23 166,98	-- --	370 334	-- --	36	327 56	754
60	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,84	122,82 18,43	3,00 0,38	103 15	3 --	85	11 9	123
61	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,08	37929,22 24090,30	1704,62 802,56	3034 1927	136 64	971	1513 364	4912
62	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2,77	995,83 505,04	25,19 5,89	2758 1399	70 16	1289	1076 307	4141
		Кондиционирование									
63	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене** *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	2	5877,59 5752,32	11,22 --	11755 11505	22 --	228	11275 1842	24872
64	Прайс-лист ТОО "Air Technologies"	**Кондиционер настенный Almacom** *СП - 8%*	шт	2	79232,14 --	-- --	158464 --	-- --	158464	-- 12677	171141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				847549	20175	450054	373842	1319103
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				377317	6797	--	97710	
	Материалы		Тенге				23269				
	Всего заработная плата		Тенге				11900				
		Накладные расходы	Тенге					10640			
		Сметная прибыль	Тенге				7837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33595				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10640			
	Материалы		Тенге				824279				
	Всего заработная плата		Тенге				279693				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					373474			
	Сдача и испытание		Тенге				158464				
		Накладные расходы	Тенге				683				
		Сметная прибыль	Тенге				366004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1285506				
		Сметная заработная плата	Тенге								293
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1319102	373474			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					384114			
		РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение									
65	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	42	3288,61	1184,76	138122	49760	8523	79285	234800
		НР - 72%; СП - 8%			1900,92	720,95	79839	30280		17393	
66	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп всветильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	38	2344,74	852,83	89100	32407	7712	49668	149870
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	48981	20003		11101	
67	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	9	1846,78	741,10	16621	6670	1162	9478	28187
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	8789	4376		2088	
68	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	2	1643,91	350,20	3288	700	80	1981	5690
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	2508	244		422	
		Электроустановочные изделия									
69	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	34	394,02	3,50	13397	119	440	9273	24483
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	12838	41		1814	
70	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	34	303,00	--	10302	--	10302	--	11126
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
71	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	8	394,02	3,50	3152	28	103	2182	5761
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	3021	10		427	
72	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012**	шт.	8	324,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
73	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	440,02	3,59	880	7	14	620	1620
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	859	2		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
75	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	469,35	3,50	14081	105	696	9588	25562
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	13280	37		1894	
76	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	419,00	--	12570	--	12570	--	13576
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
		Пожарная сигнализация									
77	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	30984,88	2,40	30985	2	462	18618	53571
		НР - 61%; СП - 8%			30521,00	--	30521	--		3968	
78	С123-080303-0304 2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	21058,00	--	21058	--	21058	--	22743
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
79	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6939,39	1,95	13879	4	365	8241	23889
		НР - 61%; СП - 8%			6755,00	--	13510	--		1770	
80	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
81	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	9083,00	--	9083	--	9083	--	9810
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
82	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	2609,68	2,40	99168	91	3773	58135	169888
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	--	95304	--		12584	
83	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	29	1413,00	--	40977	--	40977	--	44255
		СП - 8%			--	--	--	--		3278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	4	1008,00	--	4032	--	4032	--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
85	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТР 54126-2010	шт.	5	1492,00	--	7460	--	7460	--	8057
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
86	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	317,77	147,15	20655	9565	2939	7897	30836
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	8151	2817		2284	
87	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	171879,00	--	11396	--	11396	--	12307
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
88	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	176	22,31	0,88	3927	154	1636	1577	5944
		НР - 72%; СП - 8%			12,14	0,30	2137	54		440	
89	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,176	19261,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
90	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м	65	859,63	15,90	55876	1033	37483	12656	74014
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	17360	218		5483	
91	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	м	65	32,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
92	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	176	224,59	2,28	39528	402	3718	25507	70238
		НР - 72%; СП - 8%			201,18	0,10	35408	18		5203	
93	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	176	37,00	--	6512	--	6512	--	7033
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
94	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	12	643,24	--	7719	--	51	4677	13388
		НР - 61%; СП - 8%			639,00	--	7668	--		992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
96	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	4	132,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				687285	101049	206066	299383	1065602
		Стоимость монтажных работ	Тенге				380173	58098	--	78936	
		Материалы	Тенге				685205				
		Всего заработная плата	Тенге				69154				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					438272			
		Накладные расходы	Тенге				134829				
		Сметная прибыль	Тенге				299385				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1063357				
		Сметная заработная плата	Тенге								349
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					438272			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2080				
		Сметная прибыль	Тенге				2080				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1065604				
		Сметная заработная плата	Тенге								349
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3609855	438272			
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1950462	142895	1516499	1681123	5714261
		Материалы	Тенге				685205	74316	--	423279	
		Всего заработная плата	Тенге				69154				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					438272			
		Накладные расходы	Тенге				134829				
		Сметная прибыль	Тенге				299385				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1063357				
		Сметная заработная плата	Тенге								349
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					438272			
		Материалы	Тенге				1355852				
		Всего заработная плата	Тенге				449105				
		Накладные расходы	Тенге					902259			
		Сметная прибыль	Тенге				726860				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				166617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2249329				
		Сметная заработная плата	Тенге								761
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					902259			
		Материалы	Тенге				292050				
		Всего заработная плата	Тенге				35				
			Тенге					54079			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235823				
		Накладные расходы	Тенге				37314				
		Сметная прибыль	Тенге				26349				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54079			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1276748				
	Материалы		Тенге				467009				
	Всего заработная плата		Тенге					630168			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160544				
	Сдача и испытание		Тенге				683				
		Накладные расходы	Тенге				617565				
		Сметная прибыль	Тенге				151545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2045858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					630168			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5714258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1652
		Сметная заработная плата	Тенге					2024778			
		ОТДЕЛ 2. БЛОК Б									
		РАЗДЕЛ 11. Ремонтные работы. Фасад									
		Цоколь									
97	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,22**	**4049,32**	**43,07**	**106173**	**1129**	**14706**	**73013**	**193521**
		НР - 80%; СП - 8%			**3445,40**	**35,40**	**90338**	**928**		**14335**	
		Стены									
98	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**392,1**	**788,17**	**3,25**	**309042**	**1275**	**136372**	**137495**	**482260**
		НР - 80%; СП - 8%			**437,12**	**1,21**	**171395**	**474**		**35723**	
		Откосы									
99	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**100,78**	**788,17**	**3,25**	**79432**	**328**	**35051**	**35340**	**123954**
		НР - 80%; СП - 8%			**437,12**	**1,21**	**44053**	**122**		**9182**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**494647**	**2732**	**186129**	**245848**	**799735**
							305786	**1524**	**--**	**59240**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				494647				
	Материалы		Тенге				186129				
	Всего заработная плата		Тенге					307310			
		Накладные расходы	Тенге				245848				
		Сметная прибыль	Тенге				59240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				799735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					307310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				799735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					307310			
		РАЗДЕЛ 12. Проемы									
		Витраж В-1									
100	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панелинавесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	7	8032,45	570,91	56227	3996	35	37314	101025
		НР - 69%; СП - 8%			7456,55	268,98	52196	1883		7483	
101	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	7	33689,00	--	235823	--	235823	--	254689
		СП - 8%			--	--	--	--		18866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				292050	3996	235858	37314	355714
							52196	1883	--	26349	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				292050				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					54079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235823				
		Накладные расходы	Тенге				37314				
		Сметная прибыль	Тенге				26349				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				355714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54079			
		РАЗДЕЛ 13. Полы по сер.2.244-1 вып.6									
		Стяжки цементные									
102	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ.70 мм). Устройство**	м2 стяжки	55	710,65	35,06	39086	1928	16622	20164	63990
		НР - 94%; СП - 8%			373,37	16,65	20536	916		4740	
103	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	55	858,88	59,71	47238	3284	41416	3809	55131
		НР - 94%; СП - 8%			46,15	27,54	2538	1514		4084	
		Покрытие керамические плитки -24,29+13,4+14,3+12м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	63,99	3444,25 1329,93	89,12 40,19	220397 85102	5703 2572	129592	82414 24225	327036
105	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	64,94985	596,60 335,18	1,97 0,94	38749 21770	128 61	16851	20521 4742	64011
106	С122-050102-0101 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	8750	40,00 --	-- --	350000 --	-- --	350000	-- 28000	378000
		Покрытие керамогранит -61+45,48м2									
107	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	106,48	4561,56 1147,84	159,53 70,37	485715 122222	16986 7493	346507	121933 48612	656260
108	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	111,804	1753,32 299,41	15,75 5,30	196029 33476	1760 593	160793	32024 18244	246297
		Покрытие деревянные доски -172,68+187,07+24-(13,4+14,3+12)м2									
109	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	344,05	848,36 618,68	4,14 1,99	291877 212857	1424 683	77596	170833 37017	499727
110	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	361,2525	375,89 132,13	0,99 0,47	135790 47731	356 170	87703	45027 14465	195282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1804881	31570	1227080	496725	2485734
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				546232	14003	--	184129	
		Материалы	Тенге				1804881				
		Всего заработная плата	Тенге				877080				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					560235			
		Накладные расходы	Тенге				350000				
		Сметная прибыль	Тенге				496725				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				184129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2485735				494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					560235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2485735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					560235			
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка									
		Потолки									
111	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	514,52	533,16	3,55	274320	1826	98345	140018	447485
					338,47	1,70	174149	874		33147	
		Стены									
112	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	586,21	478,91	3,55	280743	2080	102380	141823	456371
					300,72	1,70	176283	996		33805	
113	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	335,7	604,78	1,58	203025	529	64628	110498	338605
					410,69	0,76	137868	255		25082	
		Откосы									
114	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100,78	731,50	5,45	73721	550	22005	41144	124054
					507,70	2,61	51166	263		9189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				831809	4984	287358	433483	1366515
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				539465	2388	--	101223	
		Материалы	Тенге				831809				
		Всего заработная плата	Тенге				287359				
		Накладные расходы	Тенге					541853			
		Сметная прибыль	Тенге				433482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				101223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1366515				
		Сметная заработная плата	Тенге								476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					541853			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1366515				
		Сметная заработная плата	Тенге								476
								541853			
		РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныеена трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7	2113,22 1693,44	121,90 25,08	14793 11854	853 176	2086	11789 2127	28708
116	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	2086,92 1693,44	95,60 12,54	10435 8467	478 63	1490	8359 1504	20297
117	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	3359,78 542,98	35,15 13,92	43677 7059	457 181	36161	7095 4062	54834
118	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	14	1341,17 1311,68	16,43 0,09	18776 18364	230 1	182	17998 2942	39716
119	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	8	1448,33 1415,89	19,75 0,15	11587 11327	158 1	102	11102 1815	24503
120	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	25	1580,32 1544,93	23,34 0,24	39508 38623	583 6	302	37857 6189	83554
121	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	29,97	853,30 717,71	1,00 0,48	25574 21510	30 14	4034	17219 3423	46216
122	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	47	84,30 79,51	1,25 --	3962 3737	59 --	166	3662 610	8234
123	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	57921,94 54023,50	-- --	3475 3241	-- --	234	3209 535	7219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	16808,60 1128,60	115,47 37,62	33617 2257	231 75	31129	2286 2872	38775
125	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	906,79 864,40	15,99 5,52	1814 1729	32 11	53	1705 281	3800
126	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /гильза/** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	17208,49 2852,85	301,65 77,48	8604 1426	151 39	7027	1436 803	10843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				215821	3262	82966	123717	366699
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				129594	567	–	27163	
		Материалы	Тенге				29049				
		Всего заработная плата	Тенге				4268				
		Накладные расходы	Тенге					24765			
		Сметная прибыль	Тенге				20428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53435				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					24765			
		Материалы	Тенге				186772				
		Всего заработная плата	Тенге				78697				
		Накладные расходы	Тенге					105396			
		Сметная прибыль	Тенге				103288				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313265				
		Сметная заработная плата	Тенге								85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					105396			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				366701				
		Сметная заработная плата	Тенге								108
		РАЗДЕЛ 16. КАНАЛИЗАЦИЯ К1						130162			
127	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	8	765,19 760,37	1,34 0,43	6122 6083	11 3	28	5965 967	13053
128	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	742,33 729,12	3,29 0,99	11135 10937	49 15	149	10733 1749	23617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	5563,20	40,32	55632	403	47018	8224	68965
					821,10	18,11	8211	181		5109	
130	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Трубопроводы стальныедиаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	853713,35	21110,84	8537	211	6881	1435	10770
					144495,00	437,34	1445	4		798	
131	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениийс откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,5	1195,34	--	4184	--	--	3012	7772
					1195,34	--	4184	--		576	
132	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,5	741,63	--	2596	--	--	1869	4822
					741,63	--	2596	--		357	
133	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 300 мм. Прокладка /гильза/** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	17208,49	301,65	17208	302	14053	2872	21687
					2852,85	77,48	2853	77		1606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				105414	976	68129	34110	150686
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36308	281	--	11162	
		Материалы	Тенге				15317				
		Всего заработная плата	Тенге				6881				
		Накладные расходы	Тенге					8229			
		Сметная прибыль	Тенге				6316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23363				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					8229			
		Материалы	Тенге				90097				
		Всего заработная плата	Тенге				61249				
		Накладные расходы	Тенге					28360			
		Сметная прибыль	Тенге				27793				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127321				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					28360			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				150685				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
								36589			

РАЗДЕЛ 17. ВОДОПРОВОД ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	мтрубопровода	15	1341,17 1311,68	16,43 0,09	20118 19675	246 1	197	19283 3152	42553
135	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2086,92 1693,44	95,60 12,54	6261 5080	287 38	894	5016 902	12178
136	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	84,30 79,51	1,25 --	1265 1193	19 --	53	1169 195	2628
137	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	57921,94 54023,50	-- --	869 810	-- --	59	802 134	1805
138	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	10041,31 9554,18	441,59 196,28	30124 28663	1325 589	136	28666 4703	63494
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				58636	1877	1339	54936	122658
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55421	628	--	9086	
		Материалы	Тенге				869				
		Всего заработная плата	Тенге				58				
		Накладные расходы	Тенге					810			
		Сметная прибыль	Тенге				802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1805				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					810			
		Материалы	Тенге				57767				
		Всего заработная плата	Тенге				1279				
		Накладные расходы	Тенге					55239			
		Сметная прибыль	Тенге				54134				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120853				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					55239			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122657				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								56049			

РАЗДЕЛ 18. ПРИБОРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	12	3456,19 2741,70	169,65 82,47	41474 32900	2036 990	6538	33212 5975	80662
140	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	2759,72 2445,30	85,29 41,23	16558 14672	512 247	1374	14621 2494	33673
141	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальников. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	4187,03 351,12	0,15 --	25122 2107	1 --	23014	2065 2175	29362
142	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	3436,93 2834,04	236,44 116,04	6874 5668	473 232	733	5782 1012	13669
143	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2414,51 1943,70	216,92 100,13	2415 1944	217 100	254	2003 353	4771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				92443	3238	31913	57683	162137
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				57291	1569	--	12009	
		Материалы	Тенге				92443				
		Всего заработная плата	Тенге				31914				
		Накладные расходы	Тенге					58860			
		Сметная прибыль	Тенге				57683				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				162136				
		Сметная заработная плата	Тенге								47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					58860			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				162136				
		Сметная заработная плата	Тенге								47
								58860			
		РАЗДЕЛ 19.Отопление									
144	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	8,04	1026,39 689,08	80,88 38,41	8252 5540	650 309	2062	5732 1119	15103
145	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	32	185,23 166,98	-- --	5927 5343	-- --	584	5237 893	12057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	68	1756,77	38,23	119460	2600	68802	48008	180865
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	48058	929		13397	
147	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	306	773,77	38,23	236773	11699	8813	216034	489032
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	216261	4182		36225	
148	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	32	279,76	0,53	8952	17	800	7980	18287
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	8135	8		1355	
149	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2113,22	121,90	8453	488	1191	6737	16405
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	6774	100		1215	
150	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2086,92	95,60	16695	765	2382	13375	32476
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	13548	100		2406	
151	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	24	606,50	65,75	14556	1578	6385	5583	21750
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	6593	752		1611	
152	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,4	87,56	2,33	3450	92	1703	1149	4967
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1655	10		368	
153	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	78,8	86,99	1,65	6855	130	4791	1348	8859
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	1934	20		656	
154	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	768,26	38,23	8605	428	262	7907	17833
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	7915	153		1321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11,2	914,59 838,37	45,88 15,98	10243 9390	514 179	339	9377 1570	21190
		Узел управления									
156	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,2	2779,87 706,73	38,23 13,67	8896 2262	122 44	6512	2259 892	12047
157	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,2	5139,73 926,55	66,88 22,73	21587 3892	281 95	17414	3907 2040	27534
158	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	6	2113,22 1693,44	121,90 25,08	12679 10161	731 150	1787	10105 1823	24607
159	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	2	2086,92 1693,44	95,60 12,54	4174 3387	191 25	596	3344 601	8119
160	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	53973,05 3244,01	235,79 31,36	107946 6488	472 63	100986	6420 9149	123515
161	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	448,99 387,63	-- --	4490 3876	-- --	614	3799 663	8952
162	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	2490,28 295,03	-- --	19922 2360	-- --	17562	2313 1779	24014
163	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	185,23 166,98	-- --	370 334	-- --	36	327 56	754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,84	122,82	3,00	103	3	85	11	123
		НР - 69%; СП - 8%			18,43	0,38	15	--		9	
165	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,08	37929,22	1704,62	3034	136	971	1513	4912
		НР - 76%; СП - 8%			24090,30	802,56	1927	64		364	
166	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	2,77	995,83	25,19	2758	70	1289	1076	4141
		НР - 76%; СП - 8%			505,04	5,89	1399	16		307	
		Кондиционирование									
167	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	5877,59	11,22	11755	22	228	11275	24872
		НР - 98%; СП - 8%			5752,32	--	11505	--		1842	
168	Прайс-лист	Кондиционер настенный Almacom	шт	2	79232,14	--	158464	--	158464	--	171141
		СП - 8%			--	--	--	--		12677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				804402	20989	404658	374816	1273555
							378751	7202	--	94338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30757				
	Материалы		Тенге				15224				
	Всего заработная плата		Тенге					14387			
		Накладные расходы	Тенге				10679				
		Сметная прибыль	Тенге				3315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14387			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				773645				
	Материалы		Тенге				230973				
	Всего заработная плата		Тенге					371567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158464				
	Сдача и испытание		Тенге				730				
		Накладные расходы	Тенге				364135				
		Сметная прибыль	Тенге				91022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1228803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					371567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1273554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					385953			
		РАЗДЕЛ 20.Электроосвещение									
169	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	54	3288,61	1184,76	177585	63977	10958	101938	301885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1900,92	720,95	102650	38931		22362	
170	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп всветильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	27	2344,74	852,83	63308	23026	5480	35291	106486
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	34802	14212		7888	
171	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1846,78	741,10	11081	4447	775	6319	18791
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	5859	2917		1392	
172	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1643,91	350,20	3288	700	80	1981	5690
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	2508	244		422	
		Электроустановочные изделия									
173	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	394,02	3,50	11821	105	389	8182	21603
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	11327	37		1600	
174	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	303,00	--	9090	--	9090	--	9817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
175	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	394,02	3,50	4728	42	155	3273	8641
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	4531	15		640	
176	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	324,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
177	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	440,02	3,59	880	7	14	620	1620
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	859	2		120	
178	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
179	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	35	469,35	3,50	16427	123	810	11186	29823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	15494	43		2209	
180	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	35	419,00 --	-- --	14665 --	-- --	14665	-- 1173	15838
		Пожарная сигнализация									
181	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	30984,88 30521,00	2,40 --	30985 30521	2 --	462	18618 3968	53571
182	С123-080303-0304 2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5** *СП - 8%*	шт.	1	21058,00 --	-- --	21058 --	-- --	21058	-- 1685	22743
183	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	6939,39 6755,00	1,95 --	13879 13510	4 --	365	8241 1770	23889
184	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7** *СП - 8%*	шт.	1	3729,00 --	-- --	3729 --	-- --	3729	-- 298	4027
185	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1** *СП - 8%*	шт.	1	9083,00 --	-- --	9083 --	-- --	9083	-- 727	9810
186	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	49	2609,68 2508,00	2,40 --	127874 122892	118 --	4864	74964 16227	219066
187	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141** *СП - 8%*	шт.	39	1413,00 --	-- --	55107 --	-- --	55107	-- 4409	59516
188	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10** *СП - 8%*	шт.	4	1008,00 --	-- --	4032 --	-- --	4032	-- 323	4355
189	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТР 54126-2010**	шт.	6	1492,00	--	8952	--	8952	--	9668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
190	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	60	317,77 125,40	147,15 43,35	19066 7524	8829 2601	2713	7290 2108	28464
191	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0612	171879,00 --	-- --	10519 --	-- --	10519	-- 842	11361
192	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках** *НР - 72%; СП - 8%*	м	198	22,31 12,14	0,88 0,30	4418 2404	173 60	1841	1774 495	6687
193	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5** *СП - 8%*	км	0,198	19261,00 --	-- --	3814 --	-- --	3814	-- 305	4119
194	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	60	859,63 267,08	15,90 3,35	51578 16025	954 201	34599	11683 5061	68321
195	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	60	32,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2074
196	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	198	224,59 201,18	2,28 0,10	44469 39834	452 21	4183	28695 5853	79018
197	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм** *СП - 8%*	м	198	37,00 --	-- --	7326 --	-- --	7326	-- 586	7912
198	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж настене** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	12	643,24 639,00	-- --	7719 7668	-- --	51	4677 992	13388
199	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3** *СП - 8%*	шт.	8	39,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
200	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П** *СП - 8%*	шт.	4	132,00 --	-- --	528 --	-- --	528	-- 42	570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**744016**	**102960**	**222650**	**324732**	**1154248**
							418408	**59283**	**--**	**85501**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**742096**				
	Материалы		Тенге				**67738**				
	Всего заработная плата		Тенге					**477691**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**152991**				
		Накладные расходы	Тенге				**324732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**85346**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1152174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**381**
		Сметная заработная плата	Тенге					**477691**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1920**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1920**				
		Сметная прибыль	Тенге				**154**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2074**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1154248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**381**
		Сметная заработная плата	Тенге					**477691**			
		РАЗДЕЛ 21. КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ									
		Земляные работы									
201	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3грунта**	**98,06797**	**228,47**	**228,47**	**22406**	**22406**	**--**	**3805**	**28308**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**53,89**	**--**	**5285**		**2097**	
202	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,03303**	**1872,02**	**--**	**5678**	**--**	**--**	**4088**	**10547**
		НР - 72%; СП - 8%			**1872,02**	**--**	**5678**	**--**		**781**	
203	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**18,802**	**741,63**	**--**	**13944**	**--**	**--**	**10040**	**25903**
		НР - 72%; СП - 8%			**741,63**	**--**	**13944**	**--**		**1919**	
204	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**53,98625**	**34,02**	**34,02**	**1837**	**1837**	**--**	**469**	**2490**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,07**	**--**	**652**		**184**	
205	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**53,98625**	**151,99**	**72,61**	**8205**	**3920**	**--**	**4365**	**13576**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,38**	**32,92**	**4285**	**1777**		**1006**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3	21,31275	41,53 –	41,53 14,74	885 –	885 314	–	226 89	1200
207	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,31275	38,45 –	38,45 13,65	820 –	820 291	–	209 82	1111
		Трубопровод канализации									
208	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,07	549459,62 335478,00	190041,01 53535,70	38462 23483	13303 3747	1676	26959 5234	70654
209	С123-010603-0204 2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	70,7	2542,00 –	– –	179719 –	– –	179719	– 14378	194097
210	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмосткаколодца/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,204	18706,19 3524,58	8,16 –	59935 11293	26 –	48616	10615 5644	76194
		Колодцы канализационные Д1000мм -4шт									
211	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,96	35160,63 15977,09	10420,01 4000,88	139236 63269	41263 15844	34704	78322 17405	234962
212	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,8	12752,00 –	– –	22954 –	– –	22954	– 1836	24790
213	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	8450,00 –	– –	33800 –	– –	33800	– 2704	36504
214	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	9751,00 –	– –	39004 –	– –	39004	– 3120	42124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6781,00	--	27124	--	27124	--	29294
		СП - 8%			--	--	--	--		2170	
216	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2169,00	--	8676	--	8676	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
217	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК2384-2013	комплект	4	4341,00	--	17364	--	17364	--	18753
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
218	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0485	544347,00	--	26401	--	26401	--	28513
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
219	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,4065	853,30	1,00	1200	1	190	808	2169
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1009	1		161	
220	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0710526	21970,98	2155,32	1561	153	987	422	2142
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	421	32		159	
		Колодец водопроводный D-2000мм -2шт									
221	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,38	41439,93	7170,87	222947	38579	127597	71246	317728
		НР - 99%; СП - 8%			10552,32	2824,24	56771	15194		23535	
222	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24932,00	--	49864	--	49864	--	53853
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
223	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12766,00	--	25532	--	25532	--	27575
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20294,00	--	81176	--	81176	--	87670
		СП - 8%			--	--	--	--		6494	
225	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25018,00	--	50036	--	50036	--	54039
		СП - 8%			--	--	--	--		4003	
226	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
227	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
228	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
229	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0406	544347,00	--	22100	--	22100	--	23869
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
230	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,1774	853,30	1,00	1005	1	159	676	1816
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	845	1		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1156099	123194	851907	212250	1477817
							181000	43138	--	109468	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				867408				
	Материалы		Тенге				213925				
	Всего заработная плата		Тенге					224138			
	Местные материалы		Тенге				349288				
		Накладные расходы	Тенге				212251				
		Сметная прибыль	Тенге				86373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1166032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					224138			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48501				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48501				
		Сметная прибыль	Тенге				3880				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				240189				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240189				
		Сметная прибыль	Тенге				19215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				259405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1477818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					224138			
		РАЗДЕЛ 22.Покрытие									
		Покрытие из тротуарной плитки тип-2 -1283,03м2									
231	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной12/10см. Устройство**	**м2 покрытия**	**575,03**	**567,41**	**125,66**	**326276**	**72258**	**110094**	**180148**	**546938**
		НР - 108%; СП - 8%			**250,29**	**39,79**	**143924**	**22880**		**40514**	
232	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичногоили известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**575,03**	**-118,44**	**-8,85**	**-68104**	**-5090**	**-56617**	**-8466**	**-82696**
		НР - 108%; СП - 8%			**-11,12**	**-2,51**	**-6397**	**-1442**		**-6126**	
233	**Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швовпеском**	**м2 тротуара**	**575,03**	**502,80**	**36,67**	**289127**	**21086**	**57061**	**236858**	**568064**
		НР - 108%; СП - 8%			**366,90**	**14,49**	**210980**	**8333**		**42079**	
234	**С121-040509-0103 2104-0509-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**575,03**	**1780,00**	**--**	**1023553**	**--**	**1023553**	**--**	**1105438**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81884**	
235	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**94**	**1251,92**	**30,44**	**117680**	**2862**	**47238**	**74147**	**207173**
		НР - 108%; СП - 8%			**718,94**	**11,43**	**67580**	**1074**		**15346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**1688533**	**91115**	**1181329**	**482687**	**2344917**
							416088	**30844**	**--**	**173697**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1688533				
	Материалы		Тенге				157777				
	Всего заработная плата		Тенге					446933			
	Местные материалы		Тенге				1023553				
		Накладные расходы	Тенге				482687				
		Сметная прибыль	Тенге				173698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2344918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					446933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2344918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					446933			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**8288751**	**390894**	**4781316**	**2878301**	**12060415**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3116541	163310	–	893365	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				742096				
	Материалы		Тенге				67738				
	Всего заработная плата		Тенге					477691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152991				
		Накладные расходы	Тенге				324732				
		Сметная прибыль	Тенге				85346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1152174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					477691			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5763270				
	Материалы		Тенге				1748702				
	Всего заработная плата		Тенге					2128660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350000				
	Местные материалы		Тенге				1372841				
		Накладные расходы	Тенге				1909220				
		Сметная прибыль	Тенге				613799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8286288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1907
		Сметная заработная плата	Тенге					2128660			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				340551				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					54079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				284324				
		Накладные расходы	Тенге				37314				
		Сметная прибыль	Тенге				30229				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				408095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54079			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1442834				
	Материалы		Тенге				404112				
	Всего заработная плата		Тенге					619422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				400574				
	Сдача и испытание		Тенге				730				
		Накладные расходы	Тенге				607033				
		Сметная прибыль	Тенге				163989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2213857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					619422			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				12060415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2821
		Сметная заработная плата	Тенге					3279851			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17625879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5067003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					533788			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					237625			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6297815		
		- Накладные расходы	Тенге							4559424	
		- Сметная прибыль	Тенге							1316644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты									17 625 879
		Временные здания и сооружения 1,2%									211 511
		Итого									17 837 390
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									124 862
		Итого в базовых ценах СМР									17 962 251
		Непредвиденные работы и затраты-2%									359 245
		Итого									18 321 496
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									18 321 496
		Итого									18 321 496
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									19 235 757
		Итого с понижающим К-0,985750356949402									18 961 654
		Стоимость строительства									18 961 654
		НДС 12%									2 275 398
		Стоимость строительства									21 237 052,40

Инженер:
Эксперт технадзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____Избасаров Е.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
_____Тулегенов Ш.Д.