Фирма Азия

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		180	23.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 Подготовительные работы (1-1-1)	2 550 234	2 276 995							273 239	2 550 234
Акт №2 Наружный водопровод (2-1-1)	1 639 660	1 463 982							175 678	1 639 660
Акт №3 Наружная канализация (2-1-2)	1 578 893	1 409 726							169 167	1 578 893
Акт №4 Тепловые сети (2-1-3)	23 152 298	20 671 695							2 480 603	23 152 298

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №5 Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.6,8) (2-2-1)	555 744	496 200							59 544	555 744
Акт №6 Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.7) (2-3-1)	277 872	248 100							29 772	277 872
Акт №7 Покрытие (2-5-2)	12 344 303	11 021 699							1 322 604	12 344 303
ВСЕГО выполнено:	**42 099 004**	**37 588 397**							**4 510 607**	**42 099 004**
										42 099 004
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Сорок два миллиона девяносто девять тысяч четыре тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г
Подготовительные работы (1-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	28,8	69 904		2 013 235		2 013 235	–	2 174 294
					–		–		–	161 059	
10	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,12	68 941		77 214		77 214	–	83 391
					–		–		–	6 177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту					**2 257 685**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 090 449				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					167 236				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					29 350				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					75 472				
		Непредвиденные работы 2%					47 250				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**2 409 757**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**2 529 995**				
		Минус скидка 10%					**2 276 995**				
		НДС (12 %)					273 239				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 550 234**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ГИП Сарадаев А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г
Наружный водопровод (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водоснабжение В1										
7	2304-0102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	57 874 –		173 622 –		173 622 –	– 13 890	187 512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	3	5 726 –	17 178 –			17 178 –	– 1 374	18 552
9	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 116 –	1 116 –			1 116 –	– 89	1 205
11	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2 049 –	18 441 –			18 441 –	– 1 475	19 916
13	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2 991 –	5 982 –			5 982 –	– 479	6 461
15	2302-0103-0217	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	6	14 266 –	85 596 –			85 596 –	– 6 848	92 444
17	2302-0302-8020	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	22 886 –	137 316 –			137 316 –	– 10 985	148 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	805 –	2 415 –	2 415 –	– 193	2 608
19	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 485 –	2 970 –	2 970 –	– 238	3 208
21	2302-0103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 376 ГОСТ 12816-80	шт.	6	22 981 –	137 886 –	137 886 –	– 11 031	148 917
23	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 75 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2 832 –	8 496 –	8 496 –	– 680	9 176
25	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3 576 –	7 152 –	7 152 –	– 572	7 724
27	2302-0308-1207	Муфта защитная д	шт.	6	4 138 –	24 828 –	24 828 –	– 1 986	26 814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2302-0308-1203	Муфта защитная д	шт.	5	435 –		2 175 –		2 175 –	– 174	2 349
36	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,436	878 –		74 135 –		74 135 –	– 5 931	80 066
39	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	1 840 –		22 301 –		22 301 –	– 1 784	24 085
46	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС	Скорлупа из пенополистерола д	м.	6	2479,46 –		14 877 –		14 877 –	– 1 190	16 067
		Раздел 3 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ.Колодец д=1500 мм									
48	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	3 199 –		28 791 –		28 791 –	– 2 303	31 094
49	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22 575 –		67 725 –		67 725 –	– 5 418	73 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	1	22 575		22 575		22 575	–	24 381
					–		–		–	1 806	
51	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	9 052		9 052		9 052	–	9 776
					–		–		–	724	
52	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	11	16 924		186 164		186 164	–	201 057
					–		–		–	14 893	
53	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	5	13 339		66 695		66 695	–	72 031
					–		–		–	5 336	
54	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	3	16 924		50 772		50 772	–	54 834
					–		–		–	4 062	
55	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	24 347		97 388		97 388	–	105 179
					–		–		–	7 791	
56	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	50,32	349		17 562		17 562	–	18 967
					–		–		–	1 405	
57	2106-0510-0101	Стремянка С-8	т	0,04606	629 585		28 999		28 999	–	31 319
					–		–		–	2 320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	10 612	–	31 836	–	31 836	–	34 383
						–		–		2 547	
		Итого по акту					**1 451 567**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 344 044				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					107 523				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					18 870				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					48 524				
		Непредвиденные работы 2%					30 379				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**1 549 340**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**1 626 646**				
		Минус скидка 10%					**1 463 982**				
		НДС (12 %)					175 678				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 639 660**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ГИП Орлова А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г
Наружная канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Канализация бытовая К1										
7	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	225,028	1871		421 027		421 027	–	454 710
					–		–		–	33 682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Сборные железобетонные элементы по серии3.900.1-14.1-НИ. Колодец ф1500 мм											
9	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3199 –		31 990 –		31 990 –	– 2 559	34 549
10	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7337 –		29 348 –		29 348 –	– 2 348	31 696
11	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20052 –		120 312 –		120 312 –	– 9 625	129 937
12	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20052 –		80 208 –		80 208 –	– 6 417	86 625
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	16924 –		186 164 –		186 164 –	– 14 893	201 057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	8	13339		106 712		106 712	–	115 249
					–		–		–	8 537	
15	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	10	24347		243 470		243 470	–	262 948
					–		–		–	19 478	
16	2113-0814-2209	Скобы ходовые									
			кг	70,72	349		24 681		24 681	–	26 656
					–		–		–	1 975	
19	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	5032		50 320		50 320	–	54 346
					–		–		–	4 026	

	Итого по акту	**1 397 771**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 294 233
	Сметная прибыль (8 %), тенге	103 539
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	18 171
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	46 726
	Непредвиденные работы 2%	29 253
	Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 491 921**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961	**1 566 362**
	Минус скидка 10%	**1 409 726**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					169 167				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 578 893**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ГИП Орезаев А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г
Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Тепловые сети										
10	2301-0402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	255	13426	–	3 423 630	–	3 423 630	– 273 890	3 697 520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2301-0402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	309	10642 –	3 288 378 –	3 288 378 –	–	263 070	3 551 448
12	2301-0402-0207	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	64	7669 –	490 816 –	490 816 –	–	39 265	530 081
13	2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	61270 –	122 540 –	122 540 –	–	9 803	132 343
14	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	51427 –	205 708 –	205 708 –	–	16 457	222 165
15	2302-0201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	38792 –	77 584 –	77 584 –	–	6 207	83 791
16	2977-7777-0701 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора 159х4,5-400х25-2-ППУ-ПЭ 114800:1,12	шт	6	102500 –	615 000 –	615 000 –	–	49 200	664 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2977-7777-0801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора 133х4-340х20-2-ППУ-ПЭ 92063:1,12	шт	6	82199,11 –	493 195 –	493 195 –	–	39 456	532 650
18	2977-7777-0901 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора 108х4-315х20-2-ППУ-ПЭ 71200:1,12	шт	6	63571,43 –	381 429 –	381 429 –	–	30 514	411 943
21	2977-7777-1001 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ-2-ППУ-ПЭ 150-25-100 740667:1,12	шт	2	661309,82 –	1 322 620 –	1 322 620 –	–	105 810	1 428 429
22	2977-7777-1101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ-2-ППУ-ПЭ 125-25-100 650538:1,12	шт	4	580837,5 –	2 323 350 –	2 323 350 –	–	185 868	2 509 218
23	2304-0902-0608	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125 BBF/FSK-V-HS, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	4	324831 –	1 299 324 –	1 299 324 –	–	103 946	1 403 270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2304-0902-0607	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 100 BBF/FSK-V-HS, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	4	197751 –	791 004 –	791 004 –	–	63 280	854 284
25	2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 для спуска воды	шт.	8	15461 –	123 688 –	123 688 –	–	9 895	133 583
31	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,929	4405 –	12 902 –	12 902 –	–	1 032	13 934
32	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,555	3311 –	18 393 –	18 393 –	–	1 471	19 864
33	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,857	2612 –	41 418 –	41 418 –	–	3 313	44 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	1371	5 539	5 539	–	443	–	5 982
35	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	582	3 527	3 527	–	282	–	3 809
38	2977-7777-1201 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Цельсит-500 1671,69:1,12	кг	0,988	1492,58	1 475	1 475	–	118	–	1 593
42	2977-7777-1301 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыка ф150/280 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Саленпласт"14135:1,12	шт	34	12620,54	429 098	429 098	–	34 328	–	463 426
43	2977-7777-1401 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыка ф125/250 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Саленпласт"11588:1,12	шт	34	10346,43	351 779	351 779	–	28 142	–	379 921
44	2977-7777-1501 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для изоляции стыка ф100/200 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Саленпласт"7178:1,12	шт	16	6408,93	102 543	102 543	–	8 203	–	110 746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2977-7777-1601 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Маркировочная лента 79:1,12	м	625	70,54 –		44 088 –		44 088 –	– 3 527	47 615
48	2305-1501-0102	Манометры МП-3	комплект	12	2199 –		26 388 –		26 388 –	– 2 111	28 499
49	2305-1501-0303	Термометр угловой технический ТТЖ	шт.	12	459 –		5 508 –		5 508 –	– 441	5 949
52	2302-0101-1063	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1889 –		3 778 –		3 778 –	– 302	4 080
53	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1797 –		7 188 –		7 188 –	– 575	7 763
54	2977-7777-1901 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлическая заглушка в изоляции 108-2-ППу-ПЭ-200 5678:1,12	шт	8	5069,64		40 557		40 557	–	43 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–		–	3 245	
	2.1 Герметизированный ввод ф108х4										
56	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ200 3322:1,12	шт	8	2966,07 –		23 729 –		23 729 –	– 1 898	25 627
57	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода изоляции 133-2-ППУ-ПЭ-200К 6531:1,12	шт	8	5831,25 –		46 650 –		46 650 –	– 3 732	50 382
	2.2 Герметизированный ввод ф133х4 к-т4										
59	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ250 4153:1,12	шт	8	3708,04 –		29 664 –		29 664 –	– 2 373	32 037
60	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода изоляции 159-2-ППУ-ПЭ-200К 7043:1,12	шт	2	6288,39 –		12 577 –		12 577 –	– 1 006	13 583
	2.3 Герметизированный ввод ф159х4,5										
62	2977-7777-0501 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ280 4651:1,12	шт	2	4152,68 –		8 305 –		8 305 –	– 664	8 970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2977-7777-0601 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Полиэтиленовые маты 11081:1,12	шт	32	9893,75 –		316 600 –		316 600 –	– 25 328	341 928
65	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5314	22458 –		34 392 –		34 392 –	– 2 751	37 144
67	2105-0401-0415	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	18,5955	291 –		5 411 –		5 411 –	– 433	5 844
70	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов П8-8	м3	3,5	69566 –		243 481 –		243 481 –	– 19 478	262 959
		Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции									
		Неподвижные опоры Н1-Н3									
80	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф22мм	т	1,306	200618 –		262 007 –		262 007 –	– 20 961	282 968
		Неподвижные опоры Н4-Н6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф22мм	т	1,306	200618 –	262 007 –	262 007 –	– 20 961	282 968
		Неподвижные опоры Н7-Н9									
88	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф22мм	т	0,947	200618 –	189 985 –	189 985 –	– 15 199	205 184
		Угол поворота УПК 120х45									
90	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,628	69904 –	43 900 –	43 900 –	– 3 512	47 412
91	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,544	68941 –	37 504 –	37 504 –	– 3 000	40 504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2104-0304-0102	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	шт.	1	7617 –	7 617 –	7 617 –	– 609	8 226
	Угол поворота УПК 120х60										
96	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,04	69904 –	142 604 –	142 604 –	– 11 408	154 012
97	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,632	68941 –	112 512 –	112 512 –	– 9 001	121 513
98	2104-0304-0102	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	шт.	3	7617 –	22 851 –	22 851 –	– 1 828	24 679
	Разгрузочная плита										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,48	57738,00	–	200 928	–	200 928	–	217 002
										16 074	
	Теплофикационная камера УТ1,УТ2										
113	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,189	205373	–	38 815	–	38 815	–	41 921
										3 105	
114	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,744	69675	–	51 838	–	51 838	–	55 985
										4 147	
115	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	3199	–	76 776	–	76 776	–	82 918
										6 142	
116	2104-0304-0107	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92	шт.	2	64668	–	129 336	–	129 336	–	139 683
										10 347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2104-0302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	8	22668 –	181 344 –	181 344 –	– 14 508	195 852
118	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,656	57738 –	37 876 –	37 876 –	– 3 030	40 906
119	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8	22810 –	182 480 –	182 480 –	– 14 598	197 078
120	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	97,44	349 –	34 007 –	34 007 –	– 2 721	36 727
124	2113-0816-3545	Церезит	т	0,009	73730 –	664 –	664 –	– 53	717
135	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3199 –	6 398 –	6 398 –	– 512	6 910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3233 –		16 165 –		16 165 –	– 1 293	17 458
137	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10374 –		41 496 –		41 496 –	– 3 320	44 816
138	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10374 –		41 496 –		41 496 –	– 3 320	44 816
139	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11991,00 –		23 982 –		23 982 –	– 1 919	25 901
140	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7337,00 –		14 674 –		14 674 –	– 1 174	15 848
141	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22810,00 –		45 620 –		45 620 –	– 3 650	49 270
		Итого по акту в том числе					**20 496 388**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 978 137				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 518 251				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					266 453				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					685 174				
		Непредвиденные работы 2%					428 960				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**21 876 975**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**22 968 550**				
		Минус скидка 10%					**20 671 695**				
		НДС (12 %)					2 480 603				
		Всего по акту с учетом НДС					**23 152 298**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ГИП Ордоев А.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г
Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.6,8) (2-2-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3 233 –		19 398 –		19 398 –	– 1 552	20 950
16	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20 598 –		41 196 –		41 196 –	– 3 296	44 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20 598 –	41 196 –	41 196 –	– 3 296	44 492
18	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27 907 –	111 628 –	111 628 –	– 8 930	120 558
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3 199 –	6 398 –	6 398 –	– 512	6 910
20	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43 032 –	86 064 –	86 064 –	– 6 885	92 949
21	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	46 659 –	93 318 –	93 318 –	– 7 465	100 783
22	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23 128 –	46 256 –	46 256 –	– 3 700	49 956
25	2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,006	7 129 –	43 –	43 –	– 3	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	28,8	349		10 051		10 051	–	10 855
					–		–		–	804	

Итого по акту	**491 992**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	455 548
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 444
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	16 447
Непредвиденные работы 2%	10 297
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**525 132**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961	**551 334**
Минус скидка 10%	**496 200**
НДС (12 %)	59 544
Всего по акту с учетом НДС	**555 744**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Резервуар сточных вод емк.7,5 м3(поз.7)

Акт № 6
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г
Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.7) (2-3-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3 233 –		9 699 –		9 699 –	– 776	10 475
16	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20 598 –		20 598 –		20 598 –	– 1 648	22 246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20 598 –		20 598 –		20 598 –	– 1 648	22 246
18	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27 907 –		55 814 –		55 814 –	– 4 465	60 279
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3 199 –		3 199 –		3 199 –	– 256	3 455
20	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43 032 –		43 032 –		43 032 –	– 3 443	46 475
21	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	46 659 –		46 659 –		46 659 –	– 3 733	50 392
22	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 128 –		23 128 –		23 128 –	– 1 850	24 978
25	2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7 129 –		21 –		21 –	– 2	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	14,4	349		5 026		5 026	–	5 428
					–		–		–	402	
		Итого по акту					**245 996**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					227 774				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 222				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					3 198				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					8 223				
		Непредвиденные работы 2%					5 148				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**262 565**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**275 666**				
		Минус скидка 10%					**248 100**				
		НДС (12 %)					29 772				
		Всего по акту с учетом НДС					**277 872**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 7
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г
Покрытие (2-5-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=8170 м2										
2	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	996,74	989		985 776	985 776	–	–	1 064 638
					–		–	–	–	78 862	
4	2113-0104-0204	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	47	86 697		4 074 759	4 074 759	–	–	4 400 740
					–		–	–	–	325 981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	797,392	989 –		788 621 –		788 621 –	– 63 090	851 710
9	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	29,97	47 246 –		1 415 963 –		1 415 963 –	– 113 277	1 529 240
		Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие (по прилегающей территории проездов) S=1027 м2									
11	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	125,294	989 –		123 916 –		123 916 –	– 9 913	133 829
13	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	100,2352	989 –		99 133 –		99 133 –	– 7 931	107 063
14	2113-0104-0204	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	6	86 697 –		520 182 –		520 182 –	– 41 615	561 797
18	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,1135	47 246 –		572 314 –		572 314 –	– 45 785	618 100
		Раздел 3 Покрытие из тротуарной плитки S=219 м2									
20	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,718	989 –		26 424 –		26 424 –	– 2 114	28 538
22	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,9	1 653 –		36 201 –		36 201 –	– 2 896	39 097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	219	2 978 –		652 182 –		652 182 –	– 52 175	704 357
26	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,704	44 237 –		119 617 –		119 617 –	– 9 569	129 186
		Раздел 4 Резиновое покрытие для детских площадок S=360 м2									
28	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,92	989 –		43 437 –		43 437 –	– 3 475	46 912
		Раздел 5 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=1166м2									
38	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	142,252	989 –		140 687 –		140 687 –	– 11 255	151 942
42	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,744	44 237 –		519 519 –		519 519 –	– 41 562	561 081

Итого по акту	**10 928 228**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 118 730
Сметная прибыль (8 %), тенге	809 498
Временные здания и сооружения (1,3 %)	142 067
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	365 320
Непредвиденные работы 2%	228 712
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**11 664 327**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**12 246 332**				
		Минус скидка 10%					**11 021 699**				
		НДС (12 %)					1 322 604				
		Всего по акту с учетом НДС					**12 344 303**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ГИП