Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		180	23.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №8 Подготовительные работы (1-1-1)	2 995 039	397 147							47 658	444 805
Акт №9 Наружный водопровод (2-1-1)	3 134 375	1 334 567							160 148	1 494 715
Акт №10 Наружная канализация (2-1-2)	4 079 431	2 232 623							267 915	2 500 538
Акт №11 Тепловые сети (2-1-3)	27 590 526	3 962 704							475 524	4 438 228

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.6,8) (2-2-1)	555 744									
Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.7) (2-3-1)	277 872									
Акт №12 Вертикальная планировка (2-5-1)	62 352 970	55 672 295							6 680 675	62 352 970
Покрытие (2-5-2)	12 344 303									
ВСЕГО выполнено:	**113 330 260**	**63 599 336**							**7 631 920**	**71 231 256**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**71 231 256**
К оплате за текущий месяц: Семьдесят один миллион двести тридцать одна тысяча двести пятьдесят шесть тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО

Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт № 8
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г
Подготовительные работы (1-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	289	151,39	143,67	43 753	41 520	–	8 735	56 687
					7,73	34,25	2 233	9 899	–	4 199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	2 302,61	–	20 723	–	–	14 921	38 496
					2 302,61	–	20 723	–	–	2 852	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	104	31,78	31,78	3 305	3 305	–	874	4 513
					–	11,67	–	1 214	–	334	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	44	715,97	–	31 502	–	–	22 682	58 519
					715,97	–	31 502	–	–	4 335	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	104	142,67	65,99	14 838	6 863	–	8 122	24 797
					76,68	31,79	7 975	3 306	–	1 837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	150	208,51	200,93	31 277	30 139	9	6 567	40 872
					7,53	53,28	1 129	7 992	–	3 028	
7	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
			т	249	583		145 167		–	–	156 780
					–		–		–	11 613	

Итого по акту	**380 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9
Накладные расходы, тенге	61 901
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 197
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	12 725
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	13 999
Непредвиденные работы 2%	7 967
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**420 303**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961	**441 274**
Минус скидка 10%	**397 147**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					47 658				
		Всего по акту с учетом НДС					**444 805**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 9
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г
Наружный водопровод (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1501	151,39	143,67	227 243	215 647	–	45 368	294 419
					7,73	34,25	11 596	51 415	–	21 809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	46	2 302,61	–	105 920	–	–	76 262	196 757
					2302,61	–	105 920	–	–	14 575	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	865,6	31,78	31,78	27 509	27 510	–	7 274	37 566
					–	11,67	–	10 102	–	2 783	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	371,2	715,97	–	265 766	–	–	191 352	493 688
					715,97	–	265 767	–	–	36 569	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	865,6	142,67	65,99	123 497	57 123	–	67 601	206 386
					76,68	31,79	66 374	27 516	–	15 288	
		Раздел 2 Водоснабжение В1									
35	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0836	322 081,67	95 149,35	26 926	7 954	272	20 807	51 552
					223 682	27 720,77	18 700	2 317	–	3 819	
38	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	322 081,67	95 149,35	3 865	1 142	39	2 987	7 400
					223 682	27 720,77	2 684	333	–	548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Итого по акту	**1 287 767**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	471 041
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	309 376
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 683
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	311
	Накладные расходы, тенге	411 650
	Сметная прибыль (8 %), тенге	95 390
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 741
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	43 049
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	37 872
	Непредвиденные работы 2%	26 951
	Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 412 380**
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961	**1 482 852**
	Минус скидка 10%	**1 334 567**
	НДС (12 %)	160 148
	Всего по акту с учетом НДС	**1 494 715**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 10
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г
Наружная канализация (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1449	151,39	143,67	219 370	208 176	–	43 796	284 219
					7,73	34,25	11 194	49 634	–	21 053	
2	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	45	2302,61	–	103 617	–	–	74 604	192 480
					2302,61	–	103 617	–	–	14 258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1043	31,78	31,78	33 147	33 147	–	8 764	45 264
					–	11,67	–	12 173	–	3 353	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	447	715,97	–	320 036	–	–	230 426	594 500
					715,97	–	320 036	–	–	44 037	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1043	142,67	65,99	148 807	68 830	–	81 456	248 684
					76,68	31,79	79 977	33 156	–	18 421	
		Раздел 2 Канализация бытовая К1									
6	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2228	423085,48	134734,16	94 263	30 019	1 894	70 478	177 921
					279851	39674,78	62 351	8 840	–	13 179	
		Раздел 3 Сборные железобетонные элементы по серии3.900.1-14.1-НИ. Колодец ф1500 мм									
8	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	13,38	29465,15	6531,97	394 244	87 398	163 064	177 437	617 416
					10746,02	2649,32	143 782	35 448	–	45 734	

Итого по акту	**2 160 483**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	720 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	427 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	164 958
Накладные расходы, тенге	686 963
Сметная прибыль (8 %), тенге	160 036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (1,3 %)	28 086
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	72 223
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	56 790
Непредвиденные работы 2%	45 216
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 362 798**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961	**2 480 692**
Минус скидка 10%	**2 232 623**
НДС (12 %)	267 915
Всего по акту с учетом НДС	**2 500 538**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ГК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 11
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г
Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях НР = 72 %	м3 грунта	921	151,39	143,67	139 434	132 319	–	27 837	180 653
					7,73	34,25	7 115	31 548	–	13 382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	15,5	2619,8	–	40 607	–	–	29 237	75 432
					2619,8	–	40 607	–	–	5 588	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	645	31,78	31,78	20 499	20 499	–	5 420	27 992
					–	11,67	–	7 527	–	2 073	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	645	142,67	65,99	92 024	42 565	–	50 373	153 789
					76,68	31,79	49 459	20 504	–	11 392	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	276	715,97	–	197 606	–	–	142 277	367 074
					715,97	–	197 606	–	–	27 191	
6	1123-0101-0101	Основание под и над трубопроводами песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,075	2919,5	152,6	32 333	1 690	20 138	10 865	46 655
					948,6	42,39	10 506	469	–	3 456	

Раздел 2 Тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1124-0102-0105	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,081	2123944,45	486870,27	172 040	39 436	49 862	92 153	285 328
					1021496	127689,57	82 741	10 343	–	21 135	
	Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции										
	Неподвижные опоры Н4-Н6										
81	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,33	3447,1	899,5	14 926	3 895	7 890	4 412	20 885
					725,4	370,15	3 141	1 603	–	1 547	
82	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,48	19256,37	1058,94	9 243	508	8 185	596	10 627
					1145,8	219,55	550	105	–	787	
83	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15W4 сульфатостойкий. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	3,09	30097,14	570,97	93 000	1 764	63 753	32 854	135 923
					8894,05	116,53	27 483	360	–	10 068	
	Теплофикационная камера УТ1,УТ2										
103	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях НР = 72 %	м3 грунта	288	151,39	143,67	43 601	41 377	–	8 705	56 491
					7,73	34,25	2 225	9 865	–	4 184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	5	3477,41	–	17 387	–	–	12 519	32 298
					3477,41	–	17 387	–	–	2 392	
105	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	118,4	31,78	31,78	3 763	3 763	–	995	5 138
					–	11,67	–	1 382	–	381	
106	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	118,4	142,67	65,99	16 892	7 813	–	9 247	28 230
					76,68	31,79	9 079	3 764	–	2 091	
107	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	51,2	715,97	–	36 658	–	–	26 394	68 095
					715,97	–	36 658	–	–	5 044	
108	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками насыпного грунта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24	142,67	66,00	3 424	1 584	–	1 874	5 722
					76,67	31,8	1 840	763	–	424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	51	3447,1	899,5	175 802	45 875	92 932	51 962	245 985
					725,4	370,15	36 995	18 878	–	18 221	
110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	19256,37	1058,94	61 620	3 389	54 568	3 973	70 841
					1144,8	219,55	3 663	703	–	5 247	
111	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	39,98	29538,39	1080,6	1 180 945	43 202	797 986	414 172	1 722 727
					8498,16	281,07	339 756	11 237	–	127 609	
112	2977-7777-2001 (пл)Т29-888888-8-3-1-7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3	39,98	270		10 795		10 795	–	11 658
					–		–		–	864	
127	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях НР = 72 %	м3 грунта	385	151,39	143,67	58 287	55 312	–	11 637	75 517
					7,73	34,25	2 974	13 188	–	5 594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	6	3477,41	–	20 864	–	–	15 022	38 758
					3477,41	–	20 864	–	–	2 871	
129	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	212	31,78	31,78	6 738	6 737	–	1 781	9 201
					–	11,67	–	2 474	–	682	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	212	142,67	65,99	30 246	13 990	–	16 557	50 547
					76,68	31,79	16 256	6 739	–	3 744	
131	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	91,2	715,97	–	65 296	–	–	47 013	121 294
					715,97	–	65 296	–	–	8 985	
132	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,64	19256,37	1058,94	12 324	678	10 914	795	14 168
					1144,8	219,55	733	141	–	1 049	
		Итого по акту					**3 861 027**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					972 935				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					466 397				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					141 592				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 117 023				
		Накладные расходы, тенге					1 018 670				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					286 002				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					50 193				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					129 070				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					72 656				
		Непредвиденные работы 2%					80 806				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**4 193 752**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**4 403 004**				
		Минус скидка 10%					**3 962 704**				
		НДС (12 %)					475 524				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 438 228**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "УК ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 12
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г
Вертикальная планировка (2-5-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3057	45,34	45,34	138 618	138 618	–	36 652	189 291
					–	16,65	–	50 905	–	14 022	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	3057	155,2	155,20	474 436	474 436	–	125 444	647 871
					–	56,99	–	174 228	–	47 990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54656,24	68,42	68,42	3 739 654	3 739 654	–	1 051 607	5 174 562
					–	26,72	–	1 460 565	–	383 301	
4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	109312,48	6,56	6,56	717 042	717 042	–	156 132	943 027
					–	1,98	–	216 850	–	69 854	
5	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток пригодный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	51580	208,51	200,92	10 755 064	10 363 650	3 223	2 258 337	14 054 474
					7,53	53,28	388 191	2 748 389	–	1 041 072	
6	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (недостаток пригодного грунта)	т	89749,2	350		31 412 220		–	–	33 925 198
					–		–		–	2 512 978	

Итого по акту	**54 934 423**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 191
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 433 399
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 650 937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 223				
		- перевозка грузов, тенге					31 412 220				
		Накладные расходы, тенге					3 628 172				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 069 217				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					714 147				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					1 836 403				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					283 639				
		Непредвиденные работы 2%					1 149 699				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**58 918 311**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**61 858 105**				
		Минус скидка 10%					**55 672 295**				
		НДС (12 %)					6 680 675				
		Всего по акту с учетом НДС					**62 352 970**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.