Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		180	23.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №13 Подготовительные работы (1-1-1)	3 571 298	514 517							61 742	576 259
Акт №14 Наружный водопровод (2-1-1)	4 197 247	948 993							113 879	1 062 872
Наружная канализация (2-1-2)	4 079 431								488 290	4 557 373
Акт №15 Тепловые сети (2-1-3)	32 147 899	4 069 083								

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.6,8) (2-2-1)	555 744									
Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.7) (2-3-1)	277 872									
Акт №16 Сети телефонизации (2-4-1)	27 316 464	24 389 700							2 926 764	27 316 464
Вертикальная планировка (2-5-1)	62 352 970								521 335	4 865 792
Покрытие (2-5-2)	17 210 095	4 344 457							**4 112 010**	**38 378 760**
ВСЕГО выполнено:	**151 709 020**	**34 266 750**								
										38 378 760
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Тридцать восемь миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят тенге										

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт № 13
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г
Подготовительные работы (1-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	29,92	10 158,44	2 550,36	303 941	76 307	114 749	161 188	502 339
					3772,89	792,63	112 885	23 715	–	37 210	

Итого по акту **502 339**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 112 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 76 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге 114 749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					161 188				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 210				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					6 530				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					16 793				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					8 341				
		Непредвиденные работы 2%					10 513				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**544 516**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**571 686**				
		Минус скидка 10%					**514 517**				
		НДС (12 %)					61 742				
		Всего по акту с учетом НДС					**576 259**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "УК ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 14
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г
Наружный водопровод (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	216,4	31,78	31,78	6 877	6 877	–	1 818	9 391
					–	11,67	–	2 526	–	696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	92,8	715,97	–	66 442	–	–	47 838	123 422
					715,97	–	66 442	–	–	9 142	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	216,4	142,67	65,99	30 874	14 281	–	16 900	51 597
					76,68	31,79	16 594	6 879	–	3 822	
	Раздел 2 Водоснабжение В1										
6	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1 867,34	77,58	5 602	233	991	4 442	10 847
					1 459,28	36,33	4 378	109	–	804	
10	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	751,65	38,88	6 765	350	420	5 935	13 716
					666,08	–	5 995	–	–	1 016	
12	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	982,19	51,84	1 964	104	123	1 720	3 979
					868,8	–	1 738	–	–	295	
14	1122-1201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	4 540,03	295,08	27 240	1 770	2 012	23 367	54 656
					3 909,6	24,22	23 458	145	–	4 049	
16	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	11	1 283,32	822,54	14 116	9 048	–	7 520	23 368
					460,78	229,8	5 069	2 528	–	1 731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	4 913,62	346,86	29 482	2 081	2 292	25 073	58 919
					4 184,72	36,33	25 108	218	–	4 364	
22	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	751,65	38,88	2 255	117	140	1 978	4 572
					666,08	–	1 998	–	–	339	
24	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 110 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	982,19	51,84	1 964	104	123	1 720	3 979
					868,8	–	1 738	–	–	295	
26	1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99 %	шт.	11	1 283,32	822,54	14 116	9 048	–	7 520	23 368
					460,78	229,8	5 069	2 528	–	1 731	
29	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм (патрубок). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0708	974 748,39	404 895,15	69 012	28 667	25 204	22 808	99 166
					213 869,6	111 530,46	15 142	7 896	–	7 346	
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубок). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03639	1 278 585,21	463 542,15	46 528	16 868	13 182	21 213	73 160
					452 789,6	136 027,37	16 477	4 950	–	5 419	
31	1122-0601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	3 615 275,38	436 157,46	5 423	654	4 359	570	6 472
					273 309	110 317,41	410	165	–	479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	802 908,92	25 181,47	963	30	708	224	1 282
					187 680	517,84	225	1	–	95	
33	1122-1001-0103	Гидранты пожарные Н±2750. Установка НР = 99 %	шт.	1	81 346,85	167,48	81 347	167	79 334	1 897	89 904
					1 845,48	70,93	1 845	71	–	6 660	
34	1122-0801-0105	Подставка под пожарный гидрант из труб стальных д±100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	1 278 585,21	463 542,15	34 522	12 516	9 781	15 739	54 282
					452 789,6	136 027,37	12 225	3 673	–	4 021	
37	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0836	57 325,03	–	4 792	–	427	4 322	9 844
					52 221	–	4 366	–	–	729	
40	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,012	61 270,32	–	735	–	109	620	1 464
					52 221	–	627	–	–	108	
41	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	31 440,57	15 904,13	125 762	63 617	30 350	50 018	189 842
					7 948,98	4 681,72	31 796	18 727	–	14 062	
42	1134-0201-0804	Установка указателя НР = 76 %	шт.	3	597,19	–	1 792	–	–	1 362	3 405
					597,19	–	1 792	–	–	252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2401-0201-0117	Указатель пожарных гидрантов флуоресцентный	шт.	3	2 766		8 298		8 298	–	8 962
					–		–		–	664	
44	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (переход). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,001	1 278 585,21	463 542,15	1 279	464	362	583	2 010
					452 789,6	136 027,37	453	136	–	149	
45	1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр 76 мм. Изоляция НР = 76 %	м3 изоляции	0,03	51 358,93	1 142,24	1 541	34	775	568	2 277
					24 373,9	520,73	731	16	–	169	

Итого по акту	**923 884**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	243 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 990
Накладные расходы, тенге	265 755
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 436
Временные здания и сооружения (1,3 %)	12 010
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	30 885
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	18 210
Непредвиденные работы 2%	19 336
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 004 325**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961	**1 054 436**
Минус скидка 10%	**948 993**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					113 879				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 062 872**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

эксперт

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 15
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г
Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях НР = 72 %	м3 грунта	921	151,39	143,67	139 434	132 319	–	27 837	180 653
					7,73	34,25	7 115	31 548	–	13 382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,5	2619,8	–	40 607	–	–	29 237	75 432
					2619,8	–	40 607	–	–	5 588	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	258	31,78	31,78	8 199	8 199	–	2 168	11 197
					–	11,67	–	3 011	–	829	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	258	142,67	65,99	36 810	17 026	–	20 149	61 515
					76,68	31,79	19 783	8 201	–	4 557	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	110,4	715,97	–	79 043	–	–	56 911	146 829
					715,97	–	79 043	–	–	10 876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101	Основание под и над трубопроводами песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,075	2919,5	152,6	32 333	1 690	20 138	10 865	46 655
					948,6	42,39	10 506	469	–	3 456	
		Раздел 2 Тепловые сети									
7	1124-0102-0106	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,255	2323241,34	719925,37	592 427	183 581	132 822	319 667	985 061
					1082445	183814,23	276 023	46 873	–	72 967	
8	1124-0102-0105	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,228	2123944,45	486870,27	484 259	111 006	140 352	259 394	803 146
					1021496	127689,57	232 901	29 113	–	59 492	
9	1124-0102-0104	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,064	1847687,56	433708,41	118 252	27 757	32 365	64 628	197 510
					908276	111730,32	58 130	7 151	–	14 630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1124-0104-0102	Компенсаторы сильфонные диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	2	14188,91	7305,6	28 378	14 611	706	16 602	48 578
					6530,16	1854,56	13 060	3 709	–	3 598	
20	1124-0104-0101	Компенсаторы сильфонные диаметром труб 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	4	5304,97	857,25	21 220	3 429	1 296	17 384	41 693
					4123,6	266,42	16 494	1 066	–	3 088	
26	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0029	1471453,41	667018,3	4 267	1 934	91	2 707	7 532
					773110	169619,58	2 242	492	–	558	
27	1124-0101-0105	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	1330695,67	628919,45	7 319	3 459	124	4 609	12 882
					679250	167285,81	3 736	920	–	954	
28	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0157	1062145,21	446548,67	16 676	7 011	319	11 064	29 959
					595270	116584,7	9 346	1 830	–	2 219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1124-0101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	920281,91	408326,17	3 681	1 633	44	2 434	6 604
					501060	113522,6	2 004	454	–	489	
30	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	908833,61	404773,07	5 453	2 429	54	3 603	9 781
					495095	111524,45	2 971	669	–	725	
36	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1511112,16	3278,79	15 111	33	11 060	3 992	20 631
					401793	1389,19	4 018	14	–	1 528	
37	1113-0501-0101	Изольное покрытие труб в 1 слой НР = 69 %	м2	16	2590,89	80,11	41 454	1 282	20 906	13 673	59 538
					1204,14	34,36	19 266	550	–	4 410	
39	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1426713,82	32972,34	14 267	330	11 533	2 388	17 988
					240465	749,06	2 405	7	–	1 332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	1716969,18	35263,56	9 443	194	7 778	1 461	11 776
					267444	831,84	1 471	5	–	872	
41	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0157	2169220,06	192078,23	34 057	3 016	26 327	5 220	42 419
					300288	35534,25	4 715	558	–	3 142	
46	1118-1101-0104	Термометры ТТЖ. Установка НР = 98 %	комплект	12	435,51	–	5 226	–	732	4 405	10 401
					374,54	–	4 494	–	–	770	
47	1118-1101-0102	Манометры МП-3. Установка НР = 98 %	комплект	12	306,55	–	3 679	–	258	3 352	7 593
					285,06	–	3 421	–	–	562	
50	2977-7777-1701 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчика температуры 133х4-2-ППУ-ПЭ 35473:1,12	шт	6	31672,32		190 034		190 034	–	205 237
					–		–		–	15 203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2977-7777-1801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчика температуры 108х4-2-ППУ-ПЭ 26143:1,12	шт	4	23341,96 –		93 368 –		93 368 –	– 7 469	100 837
	2.1 Герметизированный ввод ф108х4										
55	1106-0101-0101	Монолитного бетона В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,228	19256,37 1144,8	1058,94 219,55	4 390 261	241 50	3 888 –	283 374	5 047
	2.2 Герметизированный ввод ф133х4 к-т4										
58	1106-0101-0101	Монолитного бетона В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,264	19256,37 1144,8	1058,94 219,55	5 084 302	280 58	4 502 –	328 433	5 844
	2.3 Герметизированный ввод ф159х4,5										
61	1106-0101-0101	Монолитного бетона В3,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,132	19256,37 1144,8	1058,94 219,55	2 542 151	140 29	2 251 –	164 216	2 922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %									
			м3 изоляции	1,235	20548,48	1325,66	25 377	1 637	2 666	16 596	45 332
					17064,4	617,61	21 075	763	–	3 358	
66	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	16,17	504,41	26,46	8 156	428	2 382	4 134	13 273
					330,67	5,69	5 347	92	–	983	
68	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,879	72622,93	1074,52	63 836	945	44 168	14 553	84 660
					21300,4	484,4	18 723	426	–	6 271	
69	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	595,88	142,98	5 959	1 430	310	5 409	12 277
					421,87	36,49	4 219	365	–	909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции										
	Неподвижные опоры Н1-Н3										
77	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,33	3447,1	899,5	14 926	3 895	7 890	4 412	20 885
					725,4	370,15	3 141	1 603	–	1 547	
78	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,48	19256,37	1058,94	9 243	508	8 185	596	10 626
					1144,8	219,55	550	105	–	787	
79	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15W4 сульфатостойкий. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	3,09	30097,14	570,97	93 000	1 764	63 753	32 854	135 923
					8894,05	116,53	27 483	360	–	10 068	
	Неподвижные опоры Н7-Н9										
85	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,71	3447,1	899,5	12 789	3 337	6 760	3 780	17 894
					725,4	370,15	2 691	1 373	–	1 325	
86	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,39	19256,37	1058,94	7 510	413	6 651	484	8 634
					1144,8	219,55	446	86	–	640	
87	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В15W4 сульфатостойкий. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	2,43	30097,14	570,97	73 136	1 387	50 136	25 837	106 891
					8894,05	116,53	21 613	283	–	7 918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Угол поворота УПК 120х45										
89	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,262	10158,44	2550,36	12 820	3 219	4 840	6 799	21 188
					3772,89	792,63	4 761	1 000	–	1 569	
93	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,005	385045,31	1217,31	1 925	6	817	1 005	3 165
					220374	513,81	1 102	3	–	234	
94	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005	109688		548		548	–	592
					–		–		–	44	
	Угол поворота УПК 120х60										
95	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	2,674	10158,44	2550,36	27 164	6 820	10 255	14 406	44 895
					3772,89	792,63	10 089	2 119	–	3 326	
99	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,015	385045,31	1217,31	5 776	18	2 452	3 015	9 494
					220374	513,81	3 306	8	–	703	
100	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,015	109688		1 645		1 645	–	1 777
					–		–		–	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разгрузочная плита										
101	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	3,48	10158,44	2550,36	35 351	8 875	13 346	18 748	58 427
					3772,89	792,63	13 130	2 758	–	4 328	
	Теплофикационная камера УТ1,УТ2										
105	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,6	31,78	31,78	941	941	–	249	1 285
					–	11,67	–	345	–	95	
106	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,6	142,67	65,99	4 223	1 953	–	2 312	7 058
					76,68	31,79	2 270	941	–	523	
107	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,8	715,97	–	9 164	–	–	6 598	17 024
					715,97	–	9 164	–	–	1 261	
108	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками насыпного грунта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6	142,67	66,00	856	396	–	469	1 431
					76,67	31,8	460	191	–	106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,69	33926,24	8441,61	91 262	22 708	43 433	33 957	135 236
					9338,44	3412,6	25 120	9 180	–	10 018	
134	2977-7777-2101 (пл)Т29-888888-8-3-1-7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3	2,69	270		726		726	–	784
					–		–		–	58	
142	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02952	385027,10	1219,51	11 366	36	4 825	5 934	18 684
					220359,08	542,01	6 505	16	–	1 384	
143	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02952	109688,00		3 238		3 238	–	3 497
					–		–		–	259	
144	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,43	844,33	17,73	23 160	486	15 736	6 514	32 048
					252,92	2,42	6 937	66	–	2 374	
		Итого по акту					**3 968 238**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 002 596				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					582 803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					158 861				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					995 712				
		Накладные расходы, тенге					1 093 184				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					293 944				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					51 587				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					132 654				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					70 805				
		Непредвиденные работы 2%					83 050				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**4 306 334**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**4 521 204**				
		Минус скидка 10%					**4 069 083**				
		НДС (12 %)					488 290				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 557 373**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "ИКЕТМА"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

эксперт