Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт № 16
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г
Сети телефонизации (2-4-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-1, Т-2) НР = 72 %	м3 грунта	60,48	1507,66	–	91 183	–	–	65 652	169 382
					1507,66	–	91 183	–	–	12 547	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40,32	786,35	–	31 706	–	–	22 828	58 896
					786,35	–	31 706	–	–	4 363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 72%	м кабеля	7937	286,35	99,5	2 272 764	789 759	7 357	1 266 619	3 822 533
					185,92	35,72	1 475 647	283 545	–	283 151	
4	1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР = 72 %	м кабеля	303	368,82	128,85	111 751	39 041	281	62 241	187 912
					239,04	46,26	72 429	14 017	–	13 919	
5	2306-0703-0936	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-С-144/12-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	8	1711771		13 694 168		13 694 168	–	14 789 701
					–		–		–	1 095 533	
6	2306-0703-0838	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-144/16-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,045	1565279		70 438		70 438	–	76 073
					–		–		–	5 635	
7	2306-0701-0124	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-48-G.652.D-CF-7,0-3007	км	0,195	509242		99 302		99 302	–	107 246
					–		–		–	7 944	
8	2306-0701-0132	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-24-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,22	336169		73 957		73 957	–	79 874
					–		–		–	5 917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2306-0701-0129	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,2	276202		55 240		55 240	–	59 660
					–		–		–	4 419	
10	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,369	133864,68	–	49 396	–	–	37 112	93 429
					132335	–	48 832	–	–	6 921	
11	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	369	1845		680 805		680 805	–	735 269
					–		–		–	54 464	
12	1134-0201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	3	61361,7	2652,05	184 085	7 956	152 642	20 177	220 603
					7829,03	1020,7	23 487	3 062	–	16 341	
13	2104-0302-0122	Колодец кабельной канализационной связи ККС-2	шт.	3	62898		188 694		188 694	–	203 790
					–		–		–	15 096	
14	1134-0201-0507	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	1	70407,45	3011,65	70 407	3 012	56 916	8 846	85 594
					10480,25	1159,1	10 480	1 159	–	6 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0501-0201	Колодцы железобетонные сборные типовые ККСр-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	шт.	2	110109 –		220 218 –		220 218 –	– 17 617	237 835
16	2303-0101-0307	Люк ГТС легкий с двумя комплект крышками - верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной	комплект	6	26387 –		158 322 –		158 322 –	– 12 666	170 988
17	2307-0202-1001	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	12	2934 –		35 208 –		35 208 –	– 2 817	38 025
18	2307-0202-0605	Болт для консолей ККЧ	шт.	24	161 –		3 864 –		3 864 –	– 309	4 173
19	2302-0201-5510	Комплект герметизации кабельного ввода	шт.	3	34280 –		102 840 –		102 840 –	– 8 227	111 067
20	1308-0201-2603	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	4	12206,04 10899	497,4 176,46	48 824 43 596	1 990 706	3 239 –	31 897 6 458	87 179
21	2404-0204-2111	Муфта соединительная оптическая на 144 сварных соединений FOSK A4	шт.	1	98137 –		98 137 –		98 137 –	– 7 851	105 988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2404-0204-2111	Муфта соединительная оптическая на 144 сварных соединений FOSK A16	шт.	1	98137 –		98 137 –		98 137 –	– 7 851	105 988
23	2404-0204-2109	Муфта соединительная оптическая на 48 сварных соединений FOSK A16	шт.	1	64194 –		64 194 –		64 194 –	– 5 136	69 330
24	2404-0204-2110	Муфта соединительная оптическая на 144 сварных соединений ШМ-1-144	шт.	1	67240 –		67 240 –		67 240 –	– 5 379	72 619
25	2306-1706-0112	Оптический сплиттер конфигурации SPL2-SHC/in900/out/SC/APC	шт.	7	19146 –		134 022 –		134 022 –	– 10 722	144 744
26	2306-1706-0136	Оптический сплиттер конфигурации SPL4-SHC/in900/out/SC/APC	шт.	3	20848 –		62 544 –		62 544 –	– 5 004	67 548
27	2305-1501-1701	Кассета высокой плотности 10 мм для оптических сплиттеров	шт.	3	6467 –		19 401 –		19 401 –	– 1 552	20 953
28	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-1, Т-2) НР = 72 %	м3 грунта	30,24	1507,66 1507,66	– –	45 592 45 592	– –	– –	32 826 6 273	84 691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,24	786,35	–	23 779	–	–	17 121	44 172
					786,35	–	23 779	–	–	3 272	
30	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	108	663,12	22,75	71 617	2 457	51 424	13 273	91 681
					164,22	6,47	17 736	699	–	6 791	
31	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4974,46	182,71	14 923	548	11 208	2 401	18 710
					1055,7	55,88	3 167	168	–	1 386	
32	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	30	57,52	0,83	1 726	25	293	1 020	2 965
					46,92	0,29	1 408	9	–	220	
33	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	216281		6 488		6 488	–	7 008
					–		–		–	519	
34	2306-1701-0511	Кассета высокой плотности на 24 волокна	шт.	6	9813		58 878		58 878	–	63 588
					–		–		–	4 710	

Раздел 2 Прокладка кабеля по подвалу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	100	494,22 340,17	32,43 9,71	49 422 34 017	3 243 971	12 162 –	25 191 5 969	80 582
36	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	102	170 –		17 340 –		17 340 –	– 1 387	18 727
37	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	25	1040,94 1014	4,16 –	26 024 25 350	104 –	570 –	18 252 3 542	47 818
38	2307-0202-0108	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	25	3170 –		79 250 –		79 250 –	– 6 340	85 590
		Раздел 4 Доукомплектовать существующеи колодцы									
51	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна НР = 76 %	шт.	222	2622,14 896,26	– –	582 115 198 970	– –	383 145 –	151 217 58 667	791 999
52	2307-0202-1001	Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	222	2934 –		651 348 –		651 348 –	– 52 108	703 456
53	2307-0202-0605	Болт для консолей ККЧ	шт.	444	161 –		71 484 –		71 484 –	– 5 719	77 203
		Итого по акту					**24 044 588**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 147 378				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					848 135				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					304 335				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 490 756				
		Накладные расходы, тенге					1 776 673				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 781 081				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					312 580				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					803 787				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					147 586				
		Непредвиденные работы 2%					503 219				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**25 811 760**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**27 099 667**				
		Минус скидка 10%					**24 389 700**				
		НДС (12 %)					2 926 764				
		Всего по акту с учетом НДС					**27 316 464**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей
Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "УК ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 17
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г
Покрытие (2-5-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=8170 м2											
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	571,9	1 138,09	1 007,11	650 875	575 963	1 041	214 406	934 504
					129,17	217,96	73 871	124 653	–	69 223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР = 108 %	м2 покрытия и основания	5719	207,73	173,87	1 188 012	994 375	26 790	437 695	1 755 763
					29,17	41,69	166 847	238 426	–	130 057	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	650	1 366,64	93,14	888 129	60 529	801 158	48 150	1 011 181
					40,69	27,91	26 443	18 140	–	74 902	
Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие (по прилегающей территории проездов) S=1027 м2											
10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	71,89	1 138,09	1007,11	81 817	72 401	130	26 952	117 471
					129,17	217,96	9 286	15 669	–	8 702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР = 108 %	м2 покрытия и основания	718,9	207,73 29,17	173,87 41,69	149 337 20 973	124 997 29 971	3 368 –	55 020 16 349	220 706
		Раздел 3 Покрытие из тротуарной плитки S=219 м2									
19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	15,33	1 138,09 129,17	1 007,11 217,96	17 447 1 980	15 439 3 341	28 –	5 747 1 856	25 050
21	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	15,33	1 102,69 129,17	972,23 209,12	16 904 1 980	14 904 3 206	20 –	5 601 1 800	24 306
		Раздел 4 Резиновое покрытие для детских площадок S=360 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	25,2	1 138,09	1 007,11	28 680	25 379	46	9 447	41 178
					129,17	217,96	3 255	5 493	–	3 050	
	Раздел 5 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=1166м2										
37	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	81,62	1 138,09	1 007,11	92 891	82 200	148	30 599	133 370
					129,17	217,96	10 543	17 790	–	9 879	

Итого по акту	**4 263 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 966 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	456 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	832 728
Накладные расходы, тенге	833 617
Сметная прибыль (8 %), тенге	315 817
Временные здания и сооружения (1,3 %)	55 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	142 525
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	47 056
Непредвиденные работы 2%	89 230
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 597 764**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**4 827 174**				
		Минус скидка 10%					**4 344 457**				
		НДС (12 %)					521 335				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 865 792**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.