Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №180 от 23.08.19 года

Номер документа	Дата составления
209	19.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО. Акт №17. Акт №18. Акт №19. Акт №20. Акт №21. Акт №22. Период: за деабрь 2019 года			Работа	1	54 930 440,00	54 930 440,00	5 885 404,29
				Итого	1	x	54 930 440,00	5 885 404,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.
Доп.соглашение №2 от 26 ноября 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		180	23.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Подготовительные работы (1-1-1)	3 571 298									
Наружный водопровод (2-1-1)	4 197 247									
Наружная канализация (2-1-2)	4 079 431									
Акт №17 Тепловые сети (2-1-3)	33 532 430	1 236 189							148 342	1 384 531
Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.6,8) (2-2-1)	555 744									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Резервуар сточных вод емк.7,5 м3 (поз.7) (2-3-1)	277 872									
Акт №18 Сети телефонизации (2-4-1)	31 955 560	4 142 050							497 046	4 639 096
Акт №19 Вертикальная планировка (2-5-1)	78 007 712	13 977 448							1 677 294	15 654 742
Акт №20 Покрытие (2-5-2)	38 605 147	19 102 725							2 292 327	21 395 052
Акт №21 МАФ (2-5-3)	2 934 986	2 620 523							314 463	2 934 986
Акт №22 Озеленение (2-5-4)	8 922 033	7 966 101							955 932	8 922 033
ВСЕГО выполнено:	**206 639 460**	**49 045 036**							**5 885 404**	**54 930 440**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**54 930 440**
К оплате за текущий месяц: Пятьдесят четыре миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста сорок тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "УК ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ГК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.
Доп.соглашение №2 от 26 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 17
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Тепловые сети (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	387	31,78	31,78	12 299	12 299	–	3 252	16 795
					–	11,67	–	4 516	–	1 244	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	387	142,67	65,99	55 214	25 539	–	30 224	92 273
					76,68	31,79	29 675	12 302	–	6 835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	165,6	715,97	–	118 564	–	–	85 366	220 244
					715,97	–	118 564	–	–	16 314	

Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции

Сбросной колодец СК1,СК2

71	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в траншеях НР = 72 %	м3 грунта	87	151,39	143,67	13 171	12 499	–	2 630	17 065
					7,73	34,25	672	2 980	–	1 264	
72	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,5	3477,41	–	5 216	–	–	3 756	9 689
					3477,41	–	5 216	–	–	718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22	31,78	31,78	699	699	–	185	955
					–	11,67	–	257	–	71	
74	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10	715,97	–	7 160	–	–	5 155	13 300
					715,97	–	7 160	–	–	985	
75	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками насыпного грунта НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28,67	142,67	65,99	4 090	1 892	–	2 239	6 836
					76,68	31,79	2 198	911	–	506	
76	1123-0101-0101	Основание под неподвижные опоры песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	99,47	2919,5	152,6	290 403	15 179	180 866	97 588	419 029
					948,6	42,38	94 357	4 216	–	31 039	
Теплофикационная камера УТ1,УТ2											
121	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	6	20284,53	1058,94	121 707	6 354	108 485	7 449	139 489
					1144,8	219,55	6 869	1 317	–	10 333	
122	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,72	2603,59	59,58	40 928	937	26 760	11 179	56 276
					841,69	47,25	13 231	743	–	4 169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм с церезитом. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18	722,51	26,28	13 005	473	6 887	5 525	20 012
					313,64	12,88	5 645	232	–	1 482	
125	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	25,8	2652,45	80,11	68 433	2 067	35 300	22 048	97 720
					1204,14	34,36	31 067	886	–	7 238	
126	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 НР = 69 %	м2	25,8	1304,55	80,11	33 657	2 067	18 371	9 733	46 862
					512,4	34,36	13 220	886	–	3 471	
129	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53	31,78	31,78	1 684	1 684	–	445	2 300
					–	11,67	–	619	–	170	
130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53	142,67	65,99	7 562	3 498	–	4 139	12 637
					76,68	31,79	4 064	1 685	–	936	
131	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22,8	715,97	–	16 324	–	–	11 753	30 323
					715,97	–	16 324	–	–	2 246	
		Итого по акту					**1 201 806**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					348 263				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					85 187				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 551				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					376 668				
		Накладные расходы, тенге					302 665				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					89 023				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					15 623				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					40 175				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					25 510				
		Непредвиденные работы 2%					25 152				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**1 308 266**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**1 373 544**				
		Минус скидка 10%					**1 236 189**				
		НДС (12 %)					148 342				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 384 531**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.
Доп.соглашение №2 от 26 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт № 18
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Сети телефонизации (2-4-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
3	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 72%	м кабеля	420	286,35	99,5	120 267	41 791	389	67 025	202 276
					185,92	35,72	78 086	15 004	–	14 983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1134-0201-0507	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	1	70407,45 10480,25	3011,65 1159,1	70 407 10 480	3 012 1 159	56 916 –	8 846 6 340	85 594
Раздел 3 Предусмотреть											
39	1310-0904-0908	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 72 %	участок	2	71206,4 24912	46294,4 8961,4	142 413 49 824	92 589 17 923	– –	48 778 15 295	206 486
40	1310-0904-0908	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР =72 %	участок	1	71206,4 24912	46294,4 8961,4	71 206 24 912	46 294 8 961	– –	24 389 7 648	103 243
41	1310-0904-0906	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 72 %	участок	1	36291,36 12456	23835,36 4613,91	36 291 12 456	23 835 4 614	– –	12 290 3 887	52 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1310-0904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 72 %	участок	1	19384,12	12637,12	19 384	12 637	–	6 619	28 083
					6747	2446,22	6 747	2 446	–	2 080	
43	1310-0904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 72 %	кабель (строительная длина)	4	102775,72	68002,72	411 103	272 011	–	138 057	593 093
					34773	13163,57	139 092	52 654	–	43 933	
44	1310-0904-0708	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 72 %	кабель (строительная длина)	2	102775,72	68002,72	205 551	136 005	–	69 029	296 547
					34773	13163,57	69 546	26 327	–	21 966	
45	1310-0904-0706	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 72 %	кабель (строительная длина)	2	52554,48	34908,48	105 109	69 817	–	35 141	151 470
					17646	6757,38	35 292	13 515	–	11 220	
46	1310-0904-0703	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 72 %	кабель (строительная длина)	2	28191,08	18330,08	56 382	36 660	–	19 309	81 747
					9861	3548,23	19 722	7 096	–	6 055	
47	1310-0904-1108	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 144 НР = 72 %	УССЛК	4	202622,67	134066,08	810 491	536 264	9 014	265 694	1 162 279
					66303	25951,73	265 212	103 807	–	86 095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1310-0904-1108	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 48 НР = 72 %									
			УССЛК	2	202622,67	134066,08	405 245	268 132	4 507	132 847	581 140
					66303	25951,73	132 606	51 903	–	43 047	
49	1310-0904-1106	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24 НР = 72 %									
			УССЛК	2	109285,68	72381,92	218 571	144 764	2 258	71 692	313 485
					35775	14011,27	71 550	28 023	–	23 221	
50	1310-0904-1103	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 12 НР = 72 %									
			УССЛК	2	62554,63	41477,28	125 109	82 955	1 133	41 097	179 503
					20511	8028,93	41 022	16 058	–	13 297	

Итого по акту	**4 037 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	956 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 766 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	349 491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 217
Накладные расходы, тенге	940 814
Сметная прибыль (8 %), тенге	299 068
Временные здания и сооружения (1,3 %)	52 486
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	134 967
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	74 192
Непредвиденные работы 2%	84 497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**4 383 555**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**4 602 277**				
		Минус скидка 10%					**4 142 050**				
		НДС (12 %)					497 046				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 639 096**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.
Доп.соглашение №2 от 26 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 19
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Вертикальная планировка (2-5-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18006,8	68,42	68,42	1 232 047	1 232 047	–	346 457	1 704 784
					–	26,72	–	481 190	–	126 280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	36013,5	6,56	6,56	236 233	236 233	–	51 438	310 685
					–	1,98	–	71 442	–	23 014	
5	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток пригодный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	12657,2	208,51	200,92	2 639 182	2 543 133	791	554 173	3 448 823
					7,53	53,28	95 258	674 426	–	255 468	
6	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (недостаток пригодного грунта)	т	22023,5	350		7 708 235		–	–	8 324 894
					–		–		–	616 659	

Итого по акту	**13 789 187**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 011 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 227 059
- материалы, изделия и конструкции, тенге	791
- перевозка грузов, тенге	7 708 235
Накладные расходы, тенге	952 068
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 021 421
Временные здания и сооружения (1,3 %)	179 259
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	460 959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					74 421				
		Непредвиденные работы 2%					288 588				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**14 792 414**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**15 530 498**				
		Минус скидка 10%					**13 977 448**				
		НДС (12 %)					1 677 294				
		Всего по акту с учетом НДС					**15 654 742**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.
Доп.соглашение №2 от 26 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 20
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Покрытие (2-5-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=8170 м2											
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	163,4	1 138,09	1 007,11	185 964	164 561	297	61 259	267 001
					129,17	217,96	21 106	35 615	–	19 778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР = 108 %	м2 покрытия и основания	1634	207,73	173,87	339 432	284 107	7 654	125 056	501 647
					29,17	41,69	47 671	68 122	–	37 159	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2950	1 366,64	93,14	4 031 602	274 766	3 636 802	218 572	4 590 188
					40,69	27,91	120 034	82 347	–	340 014	
7	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	3600	615,91	0,09	2 217 270	311	2 215 389	1 695	2 396 482
					0,44	–	1 570	–	–	177 517	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	690	1 794,65	28,45	1 238 308	19 633	739 463	525 774	1 905 209
					694,51	11,04	479 212	7 616	–	141 127	

Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие (по прилегающей территории проездов) S=1027 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	30,81	1 138,09	1007,11	35 065	31 029	56	11 551	50 345
					129,17	217,96	3 980	6 715	–	3 729	
12	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР = 108 %	м2 покрытия и основания	308,1	207,73	173,87	64 002	53 570	1 443	23 580	94 588
					29,17	41,69	8 989	12 845	–	7 007	
17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	269,5	1 794,65	28,45	483 658	7 668	288 820	205 357	744 136
					694,51	11,04	187 170	2 975	–	55 121	
	Раздел 3 Покрытие из тротуарной плитки S=219 м2										
19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,57	1 138,09	1 007,11	7 477	6 617	12	2 463	10 736
					129,17	217,96	849	1 432	–	795	
21	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,57	1 102,69	972,23	7 245	6 388	8	2 400	10 417
					129,17	209,12	849	1 374	–	772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	219	468,64	35	102 632	7 664	1 687	104 025	223 190
					425,94	13,87	93 281	3 039	–	16 533	
25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	169	1 794,65	28,45	303 296	4 809	181 115	128 777	466 638
					694,51	11,04	117 372	1 865	–	34 566	
	Раздел 4 Резиновое покрытие для детских площадок S=360 м2										
27	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,8	1 138,09	1 007,11	12 291	10 877	20	4 049	17 648
					129,17	217,96	1 395	2 354	–	1 307	
31	1127-0602-0301	Резиновое покрытие толщиной 4 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	360	133,83	93,14	48 179	33 531	–	26 673	80 840
					40,69	27,91	14 648	10 049	–	5 988	
32	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Резиновое покрытие	м2	360	9 642,86		3 471 429		3 471 429	–	3 749 143
					–		–		–	277 714	
33	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Клей полиуретановый связующий (для покрытия)	кг	288	2 410,71		694 286		694 286	–	749 829
					–		–		–	55 543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0201-1002	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	126	722,96	28,45	91 093	3 585	–	96 011	202 073
					694,51	11,04	87 508	1 391	–	14 968	
35	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Резиновые бортовые камни	м	126	4 500		567 000		567 000	–	612 360
					–		–		–	45 360	
36	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Клей полиуретановый связующий (для бордюрных камней)	кг	26,208	2410,71		63 180		63 180	–	68 234
					–		–		–	5 054	
	Раздел 5 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=1166м2										
37	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	34,98	1 138,09	1 007,11	39 810	35 229	64	13 114	57 158
					129,17	217,96	4 518	7 624	–	4 234	
41	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	734	1 794,65	28,45	1 317 273	20 885	786 618	559 301	2 026 700
					694,51	11,04	509 770	8 101	–	150 126	
	Итого по акту						**18 824 560**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 699 922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					965 226				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					253 464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 655 344				
		Накладные расходы, тенге					2 109 657				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 394 412				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					244 719				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					629 286				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					123 988				
		Непредвиденные работы 2%					393 971				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**20 216 524**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**21 225 250**				
		Минус скидка 10%					**19 102 725**				
		НДС (12 %)					2 292 327				
		Всего по акту с учетом НДС					**21 395 052**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.
Доп.соглашение №2 от 26 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 21
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
МАФ (2-5-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 91 %	шт.	6	71447	125	428 682	750	396 768	28 572	493 835
					5194	39	31 164	234	–	36 580	
2	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	2	25481	19	50 962	38	50 738	180	55 234
					93	6	186	12	–	4 091	
3	8601-0203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) НР = 91 %	комплект	1	147957	332	147 957	332	134 471	12 058	172 817
					13154	97	13 154	97	–	12 801	
4	8601-0402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003 НР = 91 %	шт.	1	62991	66	62 991	66	61 209	1 579	69 735
					1716	19	1 716	19	–	5 166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8601-0102-0102	Горка-скат, тип 2А НР = 69 %	шт.	1	58061	5896	58 061	5 896	40 305	9 607	73 081
					11860	2063	11 860	2 063	–	5 413	
6	8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР = 91 %	комплект	1	100479	1717	100 479	1 717	92 327	6 361	115 387
					6435	555	6 435	555	–	8 547	
7	8601-0109-0302	Песочница из фанеры НР = 91 %	шт.	1	37336	128	37 336	128	33 990	2 962	43 522
					3218	37	3 218	37	–	3 224	
8	8601-0113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м) НР = 91 %	комплект	1	499473	748	499 473	748	471 450	25 048	566 482
					27275	250	27 275	250	–	41 962	
9	8601-0805-0201	Ворота для мини-футбола НР = 91 %	комплект	2	218166	1700	436 332	3 400	420 934	11 914	484 105
					5999	547	11 998	1 094	–	35 860	
10	8601-0301-0101	Стол со скамьей НР = 90 %	шт.	2	54192	382	108 384	764	60 062	43 103	163 606
					23779	167	47 558	334	–	12 119	
11	ТМАФУ1-40-13 прим	Установка для чистки ковров,строительные работы	установ.	4	8484,8	208,51	33 939	834	18 573	–	36 654
					3633	70,14	14 532	281	–	2 715	
12	ТМАФУ1-40-13 прим	Установка для чистки ковров,монтаж металлоконструкций	установ.	4	32008,24	42,64	128 033	171	102 189	–	138 276
					6418,3	14,34	25 673	57	–	10 243	
13	ТМАФУ1-40-13 прим	Установка для сушки белья,строительные работы	установ.	4	8484,8	208,51	33 939	834	18 573	–	36 654
					3633	70,14	14 532	281	–	2 715	
14	ТМАФУ1-40-13 прим	Установка для сушки белья,монтаж металлоконструкций	установ.	4	32008,24	42,64	128 033	171	102 189	–	138 276
					6418,3	14,34	25 673	57	–	10 243	
		Итого по акту					**2 587 664**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					234 974				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 848				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 371				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 003 779				
		Накладные расходы, тенге					141 384				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					191 679				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					33 640				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					86 503				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					11 352				
		Непредвиденные работы 2%					54 156				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**2 773 315**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**2 911 692**				
		Минус скидка 10%					**2 620 523**				
		НДС (12 %)					314 463				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 934 986**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "УК ЕТNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №180 от 23 августа 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 4 сентября 2019 г.
Доп.соглашение №2 от 26 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к 3-м многоэтажным жилым домам в жилом районе Карагайлы (с левой стороны) г.Семей ВКО
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 22
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г
Озеленение (2-5-4)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР = 88 %	яма	45	1808,09	74,02	81 364	3 331	15 756	55 859	148 201
					1383,93	26,64	62 277	1 199	–	10 978	
3	2501-0203-0304	Береза (пушистая), с комом, высотой более 3 м	шт.	8	6488		51 904		51 904	–	56 056
					–		–		–	4 152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2501-0203-0604	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	6	4735 –		28 410 –		28 410 –	– 2 273	30 683
5	2501-0203-4215	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	8	5053 –		40 424 –		40 424 –	– 3 234	43 658
6	2501-0303-2904	Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м	шт.	14	1932 –		27 048 –		27 048 –	– 2 164	29 212
7	2501-0203-3302	Липа серебристая войлочная, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	9	11091 –		99 819 –		99 819 –	– 7 986	107 805
8	1147-0106-0110	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР = 88 %	яма	81	800,51 800,51	– –	64 841 64 841	– –	– –	57 060 9 752	131 654
10	2501-0303-0703	Сирень обыкновенная, высотой от 1 м до 2 м	шт.	30	1448 –		43 440 –		43 440 –	– 3 475	46 915
11	1147-0108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР = 88 %	м траншеи	152	473,53 438,42	35,11 15,89	71 976 66 639	5 337 2 415	– –	60 768 10 620	143 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2501-0203-0604	Живая изгородь	шт.	760	4735		3 598 600		3 598 600	–	3 886 488
					–		–		–	287 888	
14	1147-0112-0103	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	3388	245,38	9,45	831 350	32 013	–	710 277	1 664 957
					235,93	2,3	799 337	7 795	–	123 330	
15	1147-0112-0105	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР = 88 %	м2	3388	48,34	0,15	163 773	503	–	143 678	332 047
					48,19	–	163 270	–	–	24 596	
16	1147-0112-0106	Газоны обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	3388	248,95	151,63	843 440	513 728	152 731	254 671	1 185 960
					52,24	33,18	176 981	112 419	–	87 849	

	Итого по акту	**7 806 998**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 333 346
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	554 911
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 828
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 058 133
	Накладные расходы, тенге	1 282 313
	Сметная прибыль (8 %), тенге	578 296
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	101 491
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	260 980
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	97 712
	Непредвиденные работы 2%	163 389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**8 430 570**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 года к=1,0498961					**8 851 223**				
		Минус скидка 10%					**7 966 101**				
		НДС (12 %)					955 932				
		Всего по акту с учетом НДС					**8 922 033**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.