Азия

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-комунальннального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО,",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14** — **050240008249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №61 от 18.11.19 года

Номер документа	Дата составления
82	14.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО. Акты №20,21,22,23,24,25,26. Период: на 16 апреля 2020 года			Работа	1	86 285 714,00	86 285 714,00	9 244 897,93
				Итого	1	x	86 285 714,00	9 244 897,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Дускужанова С.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / [подпись] / С.Рахчиманов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 14.04.2020

М.П.

Экз. Азия

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 18 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №01 от 03 февраля 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 16 апреля 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		61	18.11.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:									4 793 446	44 738 833
Акт №20 Общестроительные работы (2-1-1)	232 266 783	39 945 387								
Водопровод и канализация (2-1-2)	13 393 323									
Отопление и вентиляция (2-1-3)	18 455 105									
Электроосвещение (2-1-4)	22 373 886									
Силовое электрооборудование (2-1-5)	8 956 369									
Слаботочные устройства (2-1-6)	6 061 198									
Акт №21 Технологическое оборудование (2-1-7)	9 585 927	8 558 863							1 027 064	9 585 927

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400-10/0,4 (4-1-1)	5 713 316									
Сети ВЛ-10 кВ (4-1-2)	8 640 499									
Сети КЛ-0,4 кВ (4-1-3)	4 595 621									
Акт №22 Дизельная электростанция РН22Е2 (4-1-4)	8 267 932	7 382 082							885 850	8 267 932
Модульная котельная (6-1-1)	35 998 103									
Наружный водопровод (6-2-1)	15 412 320									
Наружная канализация (6-2-2)	9 772 230								153 280	1 430 609
Акт №23 Тепловые сети (6-2-3)	8 889 118	1 277 329								
Резервуар сточных вод емк.100 м3 (6-3-1)	813 000									
Акт №24 Вертикальная планировка (7-1-1)	571 428	510 204							61 224	571 428
Акт №25 Покрытие (7-1-2)	3 443 792	3 074 814							368 978	3 443 792
Акт №26 Ограждение (7-1-5)	18 247 193	16 292 137							1 955 056	18 247 193
ВСЕГО выполнено:	**431 457 143**	**77 040 816**							**9 244 898**	**86 285 714**
Минус аванс 30%										25 885 714
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**60 400 000**

К оплате за текущий месяц: Шестьдесят миллионов четыреста тысяч тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Курылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 61 от 18 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №01 от 03 февраля 2020 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 300 мест

Акт № 20
приемки выполненных работ на 16 апреля 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Каркас									
94	1106-0701-0201	Монолитной рамы РМ1 в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	15,498	33 264,96	4 474,08	515 540	69 339	306 452	139 583	707 533
					9017,25	880,03	139 749	13 639	–	52 410	
98	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2202	229 225,31	1 217,31	50 474	268	35 992	13 038	68 593
					64 554	513,81	14 214	113	–	5 081	
99	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,5872	109 688		64 407		64 407	–	69 560
					–		–		–	5 153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке К1. Устройство НР = 91 %	м3	4,824	62 323,28	26 993,27	300 648	130 216	103 694	85 526	417 067
					13 834,59	5 648,14	66 738	27 247	–	30 894	
104	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04212	229 225,31	1 217,31	9 655	51	6 885	2 494	13 121
					64 554	512,81	2 719	22	–	972	
105	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,11232	109 688		12 320		12 320	–	13 306
					–		–		–	986	
	Раздел 8 Стены										
106	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	49,525	26 659,58	1864,64	1 320 316	92 346	963 319	263 974	1 711 032
					5343,78	387,52	264 651	19 192	–	126 743	
107	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	5,025	30 463,36	2155,99	153 078	10 834	108 295	33 667	201 685
					6756,14	448,07	33 950	2 252	–	14 940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	54,908	28 003,67	1922,91	1 537 625	105 583	1 112 004	318 042	2 004 121
					5828,62	399,63	320 038	21 943	–	148 453	
109	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (парапет). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	82,55	30 463,36	2155,99	2 514 750	177 977	1 779 054	553 078	3 313 254
					6756,14	448,07	557 719	36 988	–	245 426	
110	1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	63	23 713,41	2330,8	1 493 945	146 840	1 081 374	275 510	1 911 011
					4217,94	484,4	265 730	30 517	–	141 556	
111	1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм) чердак. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	3,06	23 713,41	2 330,8	72 563	7 132	52 524	13 382	92 821
					4217,94	484,4	12 907	1 482	–	6 876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	27,7	13 790,84	1592,1	382 006	44 101	–	272 104	706 439
					12198,74	726,6	337 905	20 127	–	52 329	
114	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0777	62 659,07	2 141,87	4 871	166	–	4 422	10 036
					60 517,2	653,94	4 704	51	–	743	
117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	145	443,8	244,73	64 352	35 486	6 247	35 600	107 948
					155,99	52,07	22 619	7 551	–	7 996	
118	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	2 149,89	1258,63	27 949	16 362	447	17 157	48 715
					856,9	261,58	11 140	3 400	–	3 608	
124	1109-0302-0301	Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,422	87 921,93	20 032,63	125 025	28 486	3 389	69 442	210 024
					65 506,1	5 267,67	93 150	7 491	–	15 557	
126	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	191,97	85,12	2,21	16 341	424	8 130	5 405	23 485
					40,56	0,24	7 787	46	–	1 740	
128	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций(скобы) НР = 93 %	т металлических изделий	0,03965	62 659,07	2 141,87	2 484	85	–	2 256	5 119
					60 517,2	653,94	2 400	26	–	379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1126-0201-0101	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен НР = 76 %	м3 изоляции	4,3595	26 542,46	2 274,02	115 712	9 914	–	83 175	214 798
					24 268,44	835,59	105 798	3 643	–	15 911	
	Раздел 9 Перегородки										
138	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,926	3 598,33	239,49	107 684	7 167	63 799	35 532	154 673
					1226,94	49,77	36 717	1 489	–	11 457	
139	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,434	4 066,42	242,33	481 602	28 701	281 170	165 339	698 697
					1 450,02	51,1	171 732	6 052	–	51 755	
140	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33,426	3 586,92	239,49	119 896	8 005	70 880	39 688	172 351
					1226,94	49,77	41 012	1 664	–	12 767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,574	4 055,01	242,33	59 098	3 532	34 433	20 346	85 799
					1450,02	51,1	21 133	745	–	6 355	
142	1126-0201-0101	Поверхности стен (комната психолога и логопеда,кабинет врача,лаборантская). Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	2,344	26 542,46	2 274,02	62 216	5 330	–	44 721	115 492
					24 268,44	835,59	56 885	1 959	–	8 555	
145	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции (комната хранения оружия). Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,04074	331 728,07	2 141,87	13 515	87	10 963	2 318	17 099
					60 517,2	653,94	2 465	27	–	1 267	
146	1106-0301-0404	Установка анкеров НР = 91 %	т	0,00728	39 167,95	1 903,15	285	14	3	248	576
					36 840,3	643,25	268	5	–	43	
	Раздел 10 Перекрытие										
	10.1 Монолитные участки										
148	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	5 416,15	934,08	324 969	56 045	128 686	179 902	545 261
					2337,3	203,69	140 238	12 221	–	40 390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	150	6 945,97	1226,41	1 041 896	183 962	400 491	588 247	1 760 554
					3049,62	273,81	457 443	41 071	–	130 411	
176	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (ММ9,ММ11). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,15836	684 831,84	5 723,58	108 450	906	98 719	10 646	128 623
					55 723,5	1 247,33	8 824	198	–	9 528	
177	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (МС2). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,040255	69 806,84	5 723,58	2 810	230	337	2 706	5 958
					55 723,5	1 247,33	2 243	50	–	441	
179	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,205	21 497,25	1 622,04	4 407	333	3 702	405	5 196
					1 815,06	353,61	372	72	–	385	
181	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	17,799	34 513,43	1764,12	614 305	31 400	434 567	141 180	815 923
					8334,04	382,35	148 338	6 805	–	60 439	
	Раздел 11 Двери										
191	2109-0102-0304	Блоки дверные входные с двупольными утепленными полотнами ДН24-19У	м2	4,47	39 374		176 002		176 002	–	190 082
					–		–		–	14 080	
192	2109-0102-0303	Блоки дверные входные с однопольными утепленными полотнами ДН24-13У,ДН21-12У,ДН21-13У	м2	16,5	30 431		502 112		502 112	–	542 280
					–		–		–	40 169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2109-0102-0303	Блоки дверные входные с однопольными утепленными полотнами БП В2 2810-1210	м2	3,4	30 431		103 465		103 465	–	111 743
					–		–		–	8 277	
	11.2 Дверные блоки внутренние										
201	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П СТ РК 943-92	м2	10,47	4 802		50 277		50 277	–	54 299
					–		–		–	4 022	
202	2109-0102-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П СТ РК 943-92	м2	23,8	6 247		148 679		148 679	–	160 573
					–		–		–	11 894	
203	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П СТ РК 943-92	м2	12,32	4 857		59 838		59 838	–	64 625
					–		–		–	4 787	
204	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П, ДГ 24-12П СТ РК 943-92	м2	128,85	3 712		478 291		478 291	–	516 554
					–		–		–	38 263	
205	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П СТ РК 943-92	м2	18	4 091		73 638		73 638	–	79 529
					–		–		–	5 891	
206	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	50,07	4 992		249 949		249 949	–	269 945
					–		–		–	19 996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	2109-0102-0116	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-19П СТ РК 943-92	м2	4,44	5 772		25 628		25 628	–	27 678
					–		–		–	2 050	
209	2106-0405-	Двери решетчатые	т	0,0283	688 310		19 479		19 479	–	21 038
					–		–		–	1 558	
213	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	14	3 820		53 480		53 480	–	57 758
					–		–		–	4 278	
214	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	9 065		72 520		72 520	–	78 322
					–		–		–	5 802	
215	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	10 592		31 776		31 776	–	34 318
					–		–		–	2 542	
216	2109-0404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	12	13 128		157 536		157 536	–	170 139
					–		–		–	12 603	
		11.3 Индивидуальная дверь с раздаточным окном ИД-1									
218	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,88	4 091		7 691		7 691	–	8 306
					–		–		–	615	
220	2107-0201-	Рейка	м3	0,0107	27 639		296		296	–	319
					–		–		–	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0213	27 639		589		589	–	636
					–		–		–	47	
222	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0862	27 639		2 382		2 382	–	2 573
					–		–		–	191	
223	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	27 639		83		83	–	90
					–		–		–	7	
224	2107-0508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0178	121 292		2 159		2 159	–	2 332
					–		–		–	173	
226	2977-7777-0501 (пл)СТ	Огнезащитная композиция Спарк-древесина 1210:1,12	кг	1,66992	1080,36		1 804		1 804	–	1 948
					–		–		–	144	
	11.4 Экраны и двери										
229	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0737	27 639		2 037		2 037	–	2 200
					–		–		–	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	2107-0508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,33052	121 292		40 089		40 089	–	43 297
					–		–		–	3 207	
	Раздел 12 Окна										
241	2977-7777-0601 (пл)СТПРАЙС-	Противомоскитная сетка	м2	410,021	4 017,86		1 647 406		1 647 406	–	1 779 198
					–		–		–	131 792	
	12.1 Фрамуги										
244	2109-0201-	Фрамуги металлопластиковые	м2	25,5	14 962		381 531		381 531	–	412 053
					–		–		–	30 522	
	Узел примыкания оконного блока к стеновым проемом										
248	2113-0809-	Лента пароизоляционная	м2	55,7195	536		29 866		29 866	–	32 255
					–		–		–	2 389	
250	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	2,72803	18 333		50 013		50 013	–	54 014
					–		–		–	4 001	
	Раздел 13 Витражи										
274	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1 008		24 192		24 192	–	26 127
					–		–		–	1 935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,65	670		436		436	–	470
					–		–		–	35	
276	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0091	328 438		2 989		2 989	–	3 228
					–		–		–	239	
	Раздел 14 Кровля										
319	2106-0208-	Стремянки ЛВ-6.18	т	0,542	521 306		282 548		282 548	–	305 152
					–		–		–	22 604	
325	2109-0101-	Слуховое окно СО1	м2	29,7	14 152		420 314		420 314	–	453 940
					–		–		–	33 625	
326	2109-0404-	Петля	шт.	60	435		26 100		26 100	–	28 188
					–		–		–	2 088	
327	2109-0404-	Ручки-скобы РС200	пара	30	4 102		123 060		123 060	–	132 905
					–		–		–	9 845	
	Раздел 15 Полы										
	15.3 По типу ТД740, S=517,3м2, (Подвал)										
338	1111-0101-0208	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками КР = 94 %	м3 подстилающего слоя	155,19	13 232,46	2811,08	2 053 545	436 252	474 016	1 300 804	3 622 697
					7366,95	1550,08	1 143 277	240 557	–	268 348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	51,73	21 763,57	6,72	1 125 830	348	949 403	165 514	1 394 651
					3 403,8	–	176 079	–	–	103 307	
15.4 По типу ТД 446, S=548,5м2, (1 этаж)											
347	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	18,649	18 174,68	1 531,62	338 940	28 563	245 326	70 079	441 740
					3 488,16	509,49	65 051	9 501	–	32 721	
15.5 По типу ТД 452, S=252,8м2, (1 этаж)											
351	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	7,3312	18 174,68	1 531,62	133 242	11 229	96 441	27 549	173 655
					3 488,16	509,49	25 572	3 735	–	12 863	
15.6 По типу ТД 663, S=193,6м2, (1 этаж)											
357	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	8,712	18 174,68	1 531,62	158 338	13 343	114 606	32 738	206 362
					3 488,16	509,49	30 389	4 439	–	15 286	
15.8 По типу ТД 446, S=196,9м2, (1 этаж)											
365	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	12,6016	18 174,68	1 531,62	229 030	19 301	165 773	47 354	298 495
					3 488,16	509,49	43 956	6 420	–	22 111	
15.10 По типу ТД 111, S=518,5м2, (1 этаж)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	518,5	246,48	28,79	127 798	14 927	78 303	37 688	178 725
					66,67	10,66	34 568	5 526	–	13 239	
	Раздел 16 Лестница №1=3шт										
423	1109-0302-0401	Монтаж лобовых,площадочных балок. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,87699	29 502,18	9 570,34	25 873	8 393	3 143	11 523	40 388
					16 347,54	2 695,59	14 337	2 364	–	2 992	
425	1109-0302-0301	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,48092	87 921,93	20 032,63	42 283	9 634	1 146	23 485	71 030
					65 506,1	5 267,67	31 503	2 533	–	5 261	
428	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(ЛП1,ЛП2,ЛП3,ЛП4). Устройство НР = 91 %	м3	7,38	31 005,69	2 522,66	228 822	18 617	147 555	60 445	312 408
					8 489,14	511,27	62 650	3 773	–	23 141	
430	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	126,54	1 288,66	49,28	163 068	6 236	4 726	182 601	373 322
					1 202,04	20,86	152 106	2 640	–	27 653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0066	385 045,31	1 217,31	2 541	8	1 079	1 327	4 177
					220 374	513,81	1 454	3	–	309	
433	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,0066	109 688		724		724	–	782
					–		–		–	58	
434	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	29,82	16 309,77	78,75	486 357	2 348	435 619	58 274	588 201
					1 622,74	33,34	48 390	994	–	43 570	
436	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	5 416,15	934,08	32 497	5 604	12 869	17 990	54 526
					2 337,30	203,69	14 024	1 222	–	4 039	
437	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	6 945,97	1 226,41	20 838	3 679	8 010	11 765	35 211
					3 049,62	273,81	9 149	821	–	2 608	
441	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (УМ1) НР = 91 %	м3	1,5	34 513,43	1 764,12	51 770	2 646	36 623	11 898	68 761
					8 334,04	382,35	12 501	574	–	5 093	
444	2106-0208-	Стремянка ЛВ-6.27	т	0,08214	521 306		42 820		42 820	–	46 246
					–		–		–	3 426	
446	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,88	33 422		96 255		96 255	–	103 956
					–		–		–	7 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 17 Внутренняя отделка										
449	1115-0206-0104	Затирка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	68,15	350,24	2,17	23 869	148	1 118	18 144	45 373
					331,67	1,12	22 603	76	–	3 361	
454	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	298,7	1 125,12	65,98	336 073	19 707	100 272	185 766	563 587
					723,45	53,94	216 095	16 113	–	41 747	
457	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1751,84	1 376,27	70,31	2 411 011	123 168	767 212	1 295 234	4 002 745
					868,02	56,18	1 520 632	98 411	–	296 500	
	Раздел 18 Наружная отделка										
469	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	646,77	662		428 162		428 162	–	462 415
					–		–		–	34 253	
471	1111-0101-0803	Засыпка керамзитовым гравием по периметру наружных стен спортзала НР = 94 %	м3 изоляции	31,667	18 174,68	1 531,62	575 538	48 502	416 576	118 998	750 098
					3 488,16	509,49	110 460	16 134	–	55 563	

Раздел 19 Разные работы

19.1 Вентканалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	105	595,88	142,98	62 567	15 013	3 257	56 791	128 907
					421,87	36,49	44 297	3 831	–	9 549	
473	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,88	69 566		61 218		61 218	–	66 116
					–		–		–	4 897	
474	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,22	68 941		84 108		84 108	–	90 837
					–		–		–	6 729	
475	2977-7777-0901 (пл)СТ	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В25	м3	1,22	635		775		775	–	837
					–		–		–	62	
476	1108-0201-0101	Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	27,85	23 781,46	2 330,8	662 314	64 913	475 640	125 784	851 145
					4 372,02	484,4	121 761	13 491	–	63 048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	1115-0203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов шваброvкой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,315	515,96	4,92	180 750	1 724	42 410	110 003	314 013
					389,98	2,54	136 616	888	–	23 260	
478	1126-0101-1101	Теплоизоляция плитами жесткими минераловатными марки М-150 НР = 76 %	м3 изоляции	10,88	20 548,48	1 325,66	223 568	14 423	23 484	146 209	399 359
					17 064,40	617,61	185 661	6 720	–	29 582	
479	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012(ISOTERM)	м3	13,4912	10 514		141 846		141 846	–	153 194
					–		–		–	11 348	
19.2 Крыльцо №1											
504	2106-0208-	Ограждение крыльца	т	0,3026	521 306		157 747		157 747	–	170 367
					–		–		–	12 620	
511	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	30,8652	1 790		55 249		55 249	–	59 669
					–		–		–	4 420	
19.3 Крыльца №2-№9											
530	2106-0208-0501	Ограждение крыльца	т	0,07675	521 306		40 010		40 010	–	43 211
					–		–		–	3 201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	42,1005	1 790		75 360		75 360	–	81 389
					–		–		–	6 029	
	19.5 Козырьки крылец КВ-1-КВ-10										
574	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0383	314 635		12 051		12 051	–	13 015
					–		–		–	964	
579	2977-7777-1001 (пл)СТПРАЙС-	Металлосайдинг	м2	85,83	1 964,29		168 595		168 595	–	182 082
					–		–		–	13 488	
	19.6 Венткамера №1,2,3,4										
588	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,215	57 738		12 414		12 414	–	13 407
					–		–		–	993	
594	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	1,11894	10 514		11 765		11 765	–	12 706
					–		–		–	941	
595	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	2,0952	10 514		22 029		22 029	–	23 791
					–		–		–	1 762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19.7 Подиум(Эстрада)										
603	2977-7777-1101 (пл)СТ	Огнезащитная композиция Спарк-древесина 1210:1,12	кг	57,232	1 080,36	–	61 831	–	61 831	–	66 777
	19.9 Электротехнический шкаф ЭЩ-1(4 шт)									4 946	
611	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,10816	375 424	–	40 606	–	40 606	–	43 854
	19.11 ЛестницаЛМ1									3 248	
625	2106-0408-	Стойки СТ1,СТ2	т	0,58712	383 052	–	224 897	–	224 897	–	242 889
										17 992	
628	2106-0408-	Балки Б1,Б2	т	0,0796	364 198	–	28 990	–	28 990	–	31 309
										2 319	
630	2106-0208-	Косоуры	т	0,2164	521 306	–	112 811	–	112 811	–	121 835
										9 025	
632	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,3443	375 424	–	129 258	–	129 258	–	139 599
										10 341	
634	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК	т	0,07104	201 831	–	14 338	–	14 338	–	15 485
										1 147	
635	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07182	205 373	–	14 750	–	14 750	–	15 930
										1 180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,1103	255 558		28 188		28 188	–	30 443
					–		–		–	2 255	
637	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023674	239 193		5 663		5 663	–	6 116
					–		–		–	453	
638	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001	259 419		259		259	–	280
					–		–		–	21	
	19.13 Металлическая лестница МЛ1										
651	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2184	521 306		113 840		113 840	–	122 947
					–		–		–	9 107	
		Итого по акту					**39 305 047**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 574 718				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 070 048				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					708 855				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 211 702				
		Накладные расходы, тенге					7 537 097				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 911 485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**39 305 047**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					589 576				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					877 682				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					686 683				
		Непредвиденные 2%					815 446				
		Итого в текущих ценах					**42 274 434**				
		Инфляция 2019 (К=1,0498961)					44 383 763				
		Всего					**44 383 763**				
		Со скидкой 10%					39 945 387				
		НДС (12 %)					4 793 446				
		Всего по акту с учетом НДС					**44 738 833**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Құрылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект

_____ Куттыбаев Т.