Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-комунальннального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО,",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14** — **050240008249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №61 от 18.11.19 года

Номер документа	Дата составления
127	27.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО. Акты №49,50,51,52,53,54,55,56,57. Период: на 28 мая 2020 года			Работа	1	157 142 857,00	157 142 857,00	16 836 734,68
				Итого	1	x	157 142 857,00	16 836 734,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 27.05.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-комунальннального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО,",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14** — **050240008249**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №61 от 18.11.19 года

Номер документа	Дата составления
127	27.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО. Акты №49,50,51,52,53,54,55,56,57. Период: на 28 мая 2020 года			Работа	1	157 142 857,00	157 142 857,00	16 836 734,68
				Итого	1	x	157 142 857,00	16 836 734,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Дускужанова С.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Рахметжанов С.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 27.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №61 от 18 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №01 от 03 февраля 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 28 мая 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		61	18.11.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №49 Общестроительные работы (2-1-1)	421 052 740	95 672 271							11 480 672	107 152 943
Акт №50 Водопровод и канализация (2-1-2)	15 698 752	1 454 514							174 542	1 629 056
Акт №51 Отопление и вентиляция (2-1-3)	35 442 735	1 378 546							165 425	1 543 971

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроосвещение (2-1-4)	30 165 118									
Силовое электрооборудование (2-1-5)	13 983 624									
Акт №52 Слаботочные устройства (2-1-6)	13 183 827	2 769 421							332 331	3 101 752
Акт №53 Технологическое оборудование (2-1-7)	117 441 434	30 551 221							3 666 147	34 217 368
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400-10/0,4 (4-1-1)	5 808 152									
Сети ВЛ-10 кВ (4-1-2)	9 602 243								132 954	1 240 903
Акт №54 Сети КЛ-0,4 кВ (4-1-3)	10 279 438	1 107 949								
Дизельная электростанция PH22E2 (4-1-4)	8 267 932									
Наружные сети телефонизации (5-1-1)	3 879 858									
Модульная котельная (6-1-1)	40 573 234									
Модульная котельная. Фундаменты (6-1-2)	2 435 588									
Дымовая труба (6-1-3)	3 852 922									
Наружный водопровод (6-2-1)	15 884 969									
Наружная канализация (6-2-2)	9 772 230									
Тепловые сети (6-2-3)	20 739 970									
Сбросной колодец СК2 (6-2-4)	548 770									
Резервуар сточных вод емк.100 м3 (6-3-1)	813 000									
Жироуловитель (6-4-1)	1 393 151									
Акт №55 Вертикальная планировка (7-1-1)	2 965 105	2 137 212							256 465	2 393 677
Акт №56 Покрытие (7-1-2)	10 663 112	5 105 290							612 635	5 717 925
Физкультурно-спортивная зона (7-1-4)	3 817 332									
Ограждение (7-1-5)	33 618 073									
Акт №57 Площадка для мусороконтейнеров (на 2 контейнера) (7-1-7)	145 262	129 698							15 564	145 262

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	**832 028 571**	**140 306 122**							**16 836 735**	**157 142 857**
Минус аванс 30%										47 142 857
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**110 000 000**
К оплате: Сто десять миллионов тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Құрылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Жунусов К.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 61 от 18 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №01 от 03 февраля 2020 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 300 мест

Акт № 49
приемки выполненных работ на 28 мая 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Перекрытие на отм.-0,32									
		6.2 Отмостка									
93	1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 94 %	м3 подстилаю щего слоя	24,676	21 763,57	6,72	537 038	166	452 880	78 953	665 270
					3 403,8	–	83 992	–	–	49 279	
		Раздел 11 Двери									
185	1109-0601-0101	Конструкции дверей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,4981	89 409,92	4 289,35	133 945	6 426	2 803	87 844	239 532
					83 249,4	1 731,73	124 716	2 594	–	17 743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	80,898	79,63	1,57	6 442	127	4 397	1 337	8 401
					23,71	0,24	1 918	19	–	622	
	11.2 Дверные блоки внутренние										
194	1109-0601-0101	Металлических противопожарных дверей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,929	89 409,92	4 289,35	261 882	12 564	5 481	171 748	468 320
					83 249,4	1 731,73	243 837	5 072	–	34 690	
197	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	158,166	79,63	1,57	12 595	249	8 596	2 614	16 425
					23,71	0,24	3 750	38	–	1 217	
198	1126-0101-2403	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления НР = 76 %	м3	3,07	109 778,38	1 836,06	337 020	5 637	245 527	67 257	436 618
					27 966,15	859,81	85 856	2 640	–	32 342	
	Раздел 12 Окна										
234	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90	м2	2,5045	3 511,67	162,03	8 795	406	5 454	2 811	12 534
					1 172,15	74,87	2 936	188	–	928	
235	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	136,2885	2 914,65	161,1	397 233	21 956	228 268	141 604	581 944
					1 078,66	75,78	147 009	10 328	–	43 107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1112-0101-1001	Оконные сливы. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	20,8186	1 033,73	13,46	21 521	280	721	18 940	43 698
					985,61	3,27	20 519	68	–	3 237	
	12.1 Фрамуги										
243	1110-0501-0101	Установка фрамуги металлопластиковых НР = 90 %	м2	25,5	3 710,69	155,92	94 623	3 976	53 498	35 129	140 132
					1 456,84	73,86	37 149	1 883	–	10 380	
	12.2 Доски подоконные										
245	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	383,6	1 737,08	9,14	666 345	3 505	579 678	76 345	802 105
					216,79	4,34	83 162	1 666	–	59 415	
	Узел примыкания оконного блока к стеновым проемом										
247	1107-0516-0108	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Герметизация пароизоляционной лентой НР = 118 %	м шва	222,878	274,97	104,68	61 284	23 331	–	58 226	129 071
					170,29	51,1	37 954	11 390	–	9 561	
249	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР = 76 %	м3 изоляции	0,53487	13 790,84	1 592,1	7 376	852	–	5 254	13 641
					12 198,74	726,6	6 525	389	–	1 010	
	Раздел 13 Витражи										
251	1109-0403-0203	Монтаж. Витражи Вн-1 НР = 69 %	м2	25,22	6 701,25	432,36	169 005	10 904	102	112 639	304 176
					6 264,84	208	157 999	5 246	–	22 532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вн-2 НР = 69 %	м2	14,06	6 701,25	432,36	94 220	6 079	57	62 796	169 576
					6 264,84	208	88 084	2 924	–	12 561	
257	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вн-3 НР = 69 %	м2	14,372	6 701,25	432,36	96 310	6 214	58	64 189	173 339
					6 264,84	208	90 038	2 989	–	12 840	
260	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вв-4 НР = 69 %	м2	22,091	6 701,25	432,36	148 037	9 551	89	98 664	266 437
					6 264,84	208	138 397	4 595	–	19 736	
263	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вв-5 НР = 69 %	м2	8,265	6 701,25	432,36	55 386	3 573	34	36 914	99 683
					6 264,84	208	51 779	1 719	–	7 384	
266	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вв-6 НР = 69 %	м2	7,142	6 701,25	432,36	47 860	3 088	29	31 898	86 139
					6 264,84	208	44 743	1 486	–	6 381	
270	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вв-7 НР = 69 %	м2	22,608	6 701,25	432,36	151 502	9 775	91	100 973	272 673
					6 264,84	208	141 636	4 702	–	20 198	
273	1109-0302-0112	Стойки витража(Вв-7). Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,012	24 015,07	11 507,94	288	138	73	80	397
					6 426,84	3 187,87	77	38	–	29	
277	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,3	85,12	2,21	26	1	13	8	37
					40,56	0,24	12	–	–	3	
278	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза) НР = 69 %	м2	0,6	79,63	1,57	48	1	33	10	62
					23,71	0,24	14	–	–	5	
279	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вв-8 НР = 69 %	м2	4,85	6 701,25	432,36	32 501	2 097	20	21 661	58 495
					6 264,84	208	30 384	1 009	–	4 333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вв-9 НР = 69 %	м2	6,28	6 701,25	432,36	42 084	2 715	26	28 048	75 742
					6 264,84	208	39 343	1 306	–	5 611	
283	1109-0403-0203	Монтаж Витражи Вв-10 НР = 69 %	м2	11,05	6 701,25	432,36	74 049	4 778	45	49 352	133 273
					6 264,84	208	69 226	2 298	–	9 872	
287	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,791	973,98	51,43	18 302	966	5 498	10 130	30 707
					629,96	43,91	11 838	825	–	2 275	
	Раздел 14 Кровля										
290	1115-0206-0104	Затирка швов цементно-песчаным раствором М50 толщиной 5мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	562,622	348,13	2,17	195 868	1 219	8 042	149 788	373 308
					331,67	1,12	186 607	628	–	27 652	
291	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	562,622	331,97	11,62	186 771	6 537	139 080	39 313	244 171
					73,15	2,8	41 154	1 577	–	18 087	
292	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	112,524	13 790,84	1592,1	1 551 800	179 149	–	1 105 352	2 869 725
					12198,74	726,6	1 372 651	81 760	–	212 572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	562,622	626,53	98,08	352 500	55 180	181 384	118 822	509 028
					206,06	23,49	115 936	13 218	–	37 706	
295	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	562,622	197,97	14,55	111 380	8 184	98 902	5 831	126 588
					7,63	3,63	4 294	2 044	–	9 377	
296	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,65261	13 766,84	1 288,12	8 984	841	21	7 714	18 035
					12 446,8	543,22	8 123	355	–	1 336	
298	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	75,522	85 619,83	1306,53	6 466 181	98 672	4 760 227	1 482 300	8 584 359
					21282,3	525,92	1 607 282	39 719	–	635 878	
299	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	42,56	59 325,32	980,78	2 524 886	41 742	1 545 654	860 440	3 656 152
					22 027,5	435,96	937 490	18 554	–	270 826	
300	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	219,1	1 484,6	23,42	325 275	5 131	2 445	288 079	662 422
					1450,02	10,9	317 699	2 388	–	49 068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	243	2 012,14	55,78	488 950	13 555	402 400	70 678	604 398
					300,39	22,78	72 995	5 537	–	44 770	
305	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	115	2 382,56	72,76	273 995	8 368	229 506	35 581	334 342
					314,09	29,69	36 121	3 414	–	24 766	
306	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,5	59 431,5	980,78	89 147	1 471	54 635	30 326	129 031
					22 027,5	435,96	33 041	654	–	9 558	
307	1110-0115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	древесины в конструкции	75,522	860,63	53,51	64 996	4 041	45	56 395	131 102
					806,52	23,18	60 910	1 751	–	9 711	
308	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,ходовых досок). Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	49,75	8 176,79	38,67	406 795	1 924	306 290	89 466	535 963
					1 981,52	16,61	98 581	826	–	39 701	
309	1110-0115-0201	Огнезащита сплошного настила и обрешетки под кровлю НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1978,812	33,07	2,48	65 436	4 911	41	56 352	131 532
					30,57	1,08	60 484	2 129	–	9 743	
311	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,1825	69 806,84	5 723,58	12 740	1 045	1 525	12 269	27 009
					55 723,5	1 247,33	10 170	228	–	2 001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,1825	109 688		20 018		20 018	–	21 620
					–		–		–	1 601	
314	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1611,3	3 961,49	19,46	6 383 143	31 358	5 354 445	928 247	7 896 301
					618,97	7,21	997 340	11 624	–	584 911	
315	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	362,5	4 348,69	31,43	1 576 401	11 394	1 240 623	301 116	2 027 719
					894,85	8,04	324 384	2 916	–	150 201	
316	1108-0201-0303	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	13,43	27 699,18	2 447,34	372 000	32 868	234 214	103 926	514 000
					7 812,18	508,62	104 918	6 831	–	38 074	
317	1112-0101-1501	Рубероид шириной 1,0 м. Устройство в один слой НР = 92 %	изолируемой поверхности	302,1	709,63	23,8	214 381	7 190	152 265	51 576	287 233
					181,82	3,75	54 926	1 134	–	21 276	
318	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,542	69 868,26	23 767,83	37 869	12 882	4 776	16 798	59 039
					37289,67	7 625,87	20 211	4 133	–	4 373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,63	159,26 47,41	3,15 0,48	2 330 694	46 7	1 590 –	484 225	3 039
		Раздел 15 Полы									
		15.1 По типу ТД 740, S=62,6м2, (Подвал)									
334	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	62,6	722,51 313,64	26,28 12,88	45 229 19 634	1 645 806	23 950 –	19 213 5 155	69 598
335	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	62,6	994,04 318,04	89,13 32,76	62 227 19 909	5 579 2 051	36 739 –	20 642 6 630	89 499
336	1111-0101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-62,6	204,49 18,32	7,71 3,85	-12 801 -1 147	-483 -241	-11 171 –	-1 305 -1 129	-15 235
		15.3 По типу ТД740, S=517,3м2, (Подвал)									
345	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20 мм). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	517,3	994,04 318,04	89,13 32,76	514 215 164 523	46 105 16 945	303 587 –	170 580 54 784	739 578
346	1111-0101-1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-517,3	204,49 18,32	7,71 3,85	-105 784 -9 479	-3 988 -1 993	-92 317 –	-10 784 -9 325	-125 894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15.5 По типу ТД 452, S=252,8м2, (1 этаж)										
356	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	252,8	3 088,34 1117,24	68,22 31,07	780 732 282 438	17 247 7 855	481 047 –	272 876 84 289	1 137 896
	15.8 По типу ТД 446, S=196,9м2, (1 этаж)										
367	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	196,9	3 088,34 1 117,24	68,22 31,07	608 094 219 985	13 433 6 118	374 676 –	212 537 65 650	886 281
	15.9 По типу ТД 376, S=20,7м2, (1 этаж)										
370	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,7	3 088,34 1 117,24	68,22 31,07	63 929 23 127	1 412 643	39 390 –	22 344 6 902	93 174
	15.12 По типу ТД 424, S=544м2, (2 этаж)										
382	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	544	390,69 62,16	22,8 10,83	212 536 33 814	12 405 5 889	166 317 –	37 321 19 989	269 846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	544	1 351,32 614,02	76,34 11,1	735 117 334 025	41 528 6 038	359 564 –	319 659 84 382	1 139 158
384	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	544	722,51 313,64	26,28 12,88	393 043 170 618	14 294 7 006	208 131 –	166 966 44 801	604 810
385	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1958,4	103,76 3,88	4,46 2,13	203 198 7 592	8 734 4 170	186 872 –	11 056 17 140	231 394
		15.13 По типу ТД 603, S=210,1м2, (2 этаж)									
387	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	210,1	84,96 62,16	22,8 10,83	17 851 13 059	4 791 2 275	– –	14 414 2 581	34 846
389	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (толщиной 55 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	210,1	975,79 403,65	26,33 12,88	205 014 84 807	5 531 2 706	114 676 –	82 262 22 982	310 257
390	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	1470,7	144,63 3,95	4,46 2,13	212 711 5 805	6 559 3 132	200 347 –	8 400 17 689	238 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.14 По типу ТД 346, S=64,5м2, (2 этаж)											
397	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	64,5	3 088,34 1117,24	68,22 31,07	199 198 72 062	4 400 2 004	122 736 –	69 622 21 506	290 326
15.16 По типу ТД 605, S=209,4м2, (2 этаж)											
402	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых (толщиной 25мм). Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	209,4	84,96 62,16	22,8 10,83	17 791 13 016	4 774 2 267	– –	14 366 2 573	34 730
405	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (толщиной 51 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	209,4	975,79 403,65	26,33 12,88	204 331 84 524	5 513 2 697	114 294 –	81 988 22 905	309 224
406	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	1298,28	144,63 3,95	4,46 2,13	187 774 5 124	5 790 2 765	176 860 –	7 415 15 615	210 804
15.17 По типу ТД 754, S=82,3м2, (2 этаж)											
408	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	82,3	390,69 62,16	22,8 10,83	32 154 5 116	1 877 891	25 161 –	5 646 3 024	40 824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 44 мм) . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	82,3	722,51	26,28	59 462	2 163	31 487	25 260	91 500
					313,64	12,88	25 812	1 060	–	6 778	
410	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	395,04	103,76	4,46	40 988	1 762	37 695	2 230	46 676
					3,88	2,13	1 531	841	–	3 457	
411	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	82,3	994,04	89,13	81 809	7 335	48 299	27 138	117 664
					318,04	32,76	26 175	2 696	–	8 716	
412	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-164,6	102,25	3,85	-16 830	-634	-14 688	-1 716	-20 029
					9,16	1,93	-1 508	-317	–	-1 484	
		15.19 По типу ТД 446, S=38,4м2, (полы лестничных клеток 1-го этажа по плите перекрытия)									
414	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,4	310,88	28,89	11 938	1 109	–	10 673	24 420
					281,99	13,69	10 829	526	–	1 809	
416	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 54 мм) . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,4	722,51	26,28	27 744	1 009	14 691	11 786	42 692
					313,64	12,88	12 044	495	–	3 162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	261,12	103,76 3,88	4,46 2,13	27 093 1 012	1 165 556	24 916 –	1 474 2 285	30 853
		Раздел 16 Лестница №1=3шт									
427	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	73,32687	159,26 47,41	3,15 0,48	11 678 3 477	231 35	7 970 –	2 423 1 128	15 229
435	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,044	159,26 47,41	3,15 0,48	1 600 476	32 5	1 092 –	332 155	2 086
443	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08214	66 478,29 33 899,7	23 767,83 7 625,87	5 461 2 785	1 952 626	724 –	2 354 625	8 439
445	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2 проемов	2,88	3 146,71 1 223,85	509,19 121,31	9 063 3 525	1 466 349	4 072 –	3 487 1 004	13 553
447	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	2,88	7 890,63 1 218,3	19,46 8,29	22 725 3 509	56 24	19 160 –	3 179 2 072	27 977
		Раздел 17 Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	1115-0206-0104	Затирка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	27,26	350,24 331,67	2,17 1,12	9 547 9 041	59 30	447 –	7 257 1 344	18 149
450	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	136,3	95,33 85,56	0,71 0,34	12 993 11 662	97 47	1 234 –	9 367 1 789	24 149
451	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1684,04	744,67 489,68	4,21 1,39	1 254 054 824 639	7 084 2 340	422 332 –	661 583 153 251	2 068 888
452	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4013,9	466,64 284,18	2,78 1,31	1 873 058 1 140 670	11 170 5 268	721 218 –	916 750 223 185	3 012 993
453	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	196,2	914,21 634,41	3,24 1,53	179 369 124 471	635 301	54 263 –	99 818 22 335	301 522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	448,05	1 125,12 723,45	65,98 53,94	504 110 324 142	29 561 24 170	150 408 –	278 649 62 621	845 380
455	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	338,9	95,33 85,56	0,71 0,34	32 307 28 996	242 116	3 069 –	23 290 4 448	60 045
456	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1154,6	4 883,06 2 266	18,13 8,82	5 637 981 2 616 324	20 932 10 182	3 000 725 –	2 101 205 619 135	8 358 320
457	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2880,169	1 376,27 868,02	70,31 56,18	3 963 901 2 500 044	202 498 161 795	1 261 359 –	2 129 472 487 470	6 580 842
458	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3503,68	843,4 623,33	6,57 2,18	2 954 998 2 183 957	23 022 7 639	748 020 –	1 753 277 376 662	5 084 937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6686,6	419,45 252,48	2,78 1,31	2 804 696 1 688 253	18 608 8 775	1 097 835 –	1 357 623 332 985	4 495 304
460	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2072,6	544,06 345,03	1,23 0,59	1 127 618 715 109	2 552 1 214	409 957 –	573 059 136 054	1 836 731
461	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону(в помещениях медицинского назначения и учительской) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	31,8	4 883,06 2 266	18,13 8,82	155 281 72 059	576 280	82 646 –	57 871 17 052	230 205
462	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,033	2 979,28 2 063,87	40,56 20,89	670 436 464 439	9 127 4 700	196 869 –	375 312 83 660	1 129 407
465	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	201,1	419,45 252,48	2,78 1,31	84 351 50 774	560 264	33 017 –	40 831 10 015	135 197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 18 Наружная отделка										
467	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени использования машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2 НР = 93 % ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2: ктрр1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м2 вертикальной проекции	518,5	847,08 539,75	2,17 1,02	439 213 279 859	1 126 527	158 228 –	260 760 55 998	755 971
468	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	209,044 U	6 738,84 2 991,15	28,62 13,60	1 408 716 625 282	5 983 2 843	777 451 –	502 501 152 897	2 064 114
470	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	2573,421	127,22 49,69	0,26 0,12	327 403 127 863	665 312	198 875 –	117 921 35 626	480 949
	Раздел 19 Разные работы										
	19.2 Крыльцо №1										
481	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	52	191,15 9,75	181,4 43,25	9 940 507	9 433 2 249	– –	1 984 954	12 878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	4 981,15 4 981,15	– –	4 981 4 981	– –	– –	3 586 685	9 253
483	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14	37,14 –	37,14 13,64	520 –	520 191	– –	137 53	710
484	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	786,35 786,35	– –	4 718 4 718	– –	– –	3 397 649	8 764
485	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14	170,15 91,59	78,56 37,84	2 382 1 282	1 100 530	– –	1 305 295	3 982
486	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,86	19 256,37 1 144,8	1 058,94 219,55	55 073 3 274	3 029 628	48 770 –	3 551 4 690	63 314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	37	1 522,55 501,7	771,25 285,92	56 335 18 563	28 536 10 579	9 236 –	34 388 7 258	97 980
488	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	2 154,72 704,07	1 082,36 402,68	40 940 13 377	20 565 7 651	6 998 –	24 813 5 260	71 013
489	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	3 258,37 1 024,14	1 712,9 643,68	104 268 32 773	54 813 20 598	16 682 –	62 977 13 380	180 624
492	1106-0101-0114	Монолитные заделоки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,923	18 742,35 983,58	1 142,57 246,56	17 299 908	1 055 228	15 336 –	1 033 1 467	19 799
493	1106-0101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл.В12.5 НР = 91 %	м3	5,76	21 929,64 1 815,06	1 622,04 353,61	126 315 10 455	9 343 2 037	106 517 –	11 367 11 015	148 697
494	1106-0101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл.В25 НР = 91 %	м3	3,32	24 671,16 1815,06	1 622,04 353,61	81 908 6 026	5 385 1 174	70 497 –	6 552 7 077	95 537
495	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,435	5 688,92 2 883	1 536,1 666,05	65 053 32 967	17 565 7 616	14 521 –	38 148 8 256	111 457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	1109-0301-0201	Монтаж стоек СТ1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,206	24 363,44 11 652,91	10 549,99 2 922,37	29 382 14 053	12 723 3 524	2 606 –	12 129 3 321	44 832
499	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	32,562	159,26 47,41	3,15 0,48	5 186 1 544	103 16	3 539 –	1 076 501	6 763
500	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,08687	385 045,31 220 374	1 217,31 513,81	33 449 19 144	106 45	14 199 –	17 462 4 073	54 983
501	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,08687	109 688 –		9 529 –		9 529 –	– 762	10 291
502	1108-0201-0701	Установка металлической решетки НР = 93 %	т металлических изделий	0,03034	331 728,07 60 517,2	2 141,87 653,94	10 065 1 836	65 20	8 164 –	1 726 943	12 734
503	1109-0304-0101	Ограждение металлическое. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3026	66 478,29 33 899,7	23 767,83 7 625,87	20 116 10 258	7 192 2 308	2 666 –	8 670 2 303	31 090
505	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,99	159,26 47,41	3,15 0,48	1 432 426	28 4	978 –	297 138	1 867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	1108-0201-0101	Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщенного кирпича М100 (Крыльца №1-№9). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	51,6	23 781,46 4372,02	2 330,8 484,4	1 227 123 225 596	120 269 24 995	881 258 –	233 050 116 814	1 576 987
507	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	153,312	844,33 252,92	17,73 2,42	129 447 38 775	2 718 371	87 954 –	36 406 13 268	179 121
508	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	29,768	780,71 313,64	26,28 12,88	23 240 9 336	782 383	13 122 –	9 136 2 590	34 967
509	1101-0205-0207	Уплотненный насыпной грунт. НР = 72 %	м3 грунта	38,393	2 183,17 2 183,17	– –	83 818 83 818	– –	– –	60 349 11 533	155 701
	19.3 Крыльца №2-№9										
513	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	19 256,37 1 144,8	1 058,94 219,55	13 479 801	741 154	11 937 –	869 1 148	15 496
514	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,02	5 531,68 2 780,7	895,72 363,3	11 174 5 617	1 809 734	3 748 –	5 970 1 372	18 515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	1 522,55	771,25	76 128	38 563	12 480	46 470	132 405
					501,7	285,92	25 085	14 296	–	9 808	
516	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2 154,72	1 082,36	43 094	21 647	7 366	26 119	74 751
					704,07	402,68	14 081	8 054	–	5 537	
517	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	3 258,37	1 712,9	52 134	27 406	8 342	31 488	90 312
					1 024,14	643,68	16 386	10 299	–	6 690	
520	1106-0101-0114	Монолитные заделоки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2,04	18 742,35	1 142,57	38 234	2 331	33 896	2 284	43 759
					983,58	246,56	2 007	503	–	3 241	
521	1106-0101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В15 НР = 91 %	м3	12,6	21 782,47	1 622,04	274 459	20 438	231 151	24 866	323 271
					1 815,06	353,61	22 870	4 456	–	23 946	
523	1109-0301-0201	Монтаж стоек СТ1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,60866	24 363,44	10 549,99	39 192	16 971	3 475	16 178	59 800
					11 652,91	2 922,37	18 746	4 701	–	4 430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	43,434	159,26 47,41	3,15 0,48	6 917 2 059	137 21	4 721 –	1 435 668	9 021
526	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,023	385 045,31 220 374	1 217,31 513,81	8 856 5 069	28 12	3 759 –	4 623 1 078	14 558
527	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,023	109 688 –		2 523 –		2 523 –	– 202	2 725
528	1108-0201-0701	Установка металлической решетки НР = 93 %	т металлических изделий	0,07585	331 728,07 60 517,2	2 141,87 653,94	25 162 4 590	162 50	20 410 –	4 315 2 358	31 835
529	1109-0304-0101	Ограждение металлическое. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07675	66 478,29 33 899,7	23 767,83 7 625,87	5 102 2 602	1 824 585	676 –	2 199 584	7 885
531	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	16,75	16 309,77 1 622,74	78,75 33,34	273 189 27 181	1 319 558	244 689 –	32 732 24 474	330 395
532	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,121	159,26 47,41	3,15 0,48	1 612 480	32 5	1 100 –	334 156	2 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	129,216	844,33	17,73	109 102	2 291	74 130	30 684	150 969
					252,92	2,42	32 681	313	–	11 183	
534	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	24,576	780,71	26,28	19 187	646	10 833	7 543	28 868
					313,64	12,88	7 708	316	–	2 138	
535	1101-0205-0207	Уплотненный насыпной грунт. НР = 72 %	м3 грунта	22,696	2 183,17	–	49 549	–	–	35 675	92 043
					2 183,17	–	49 549	–	–	6 818	
	19.4 Вход в техподполье №1,2,3										
539	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1 522,55	771,25	12 180	6 170	1 996	7 435	21 185
					501,7	285,92	4 014	2 287	–	1 569	
540	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2 154,72	1 082,36	34 476	17 318	5 893	20 895	59 801
					704,07	402,68	11 265	6 443	–	4 430	
541	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	3 258,37	1 712,9	22 809	11 990	3 650	13 776	39 512
					1024,14	643,68	7 169	4 506	–	2 927	
544	1106-0101-0114	Монолитные заделоки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	18 742,35	1 142,57	11 245	686	9 969	672	12 870
					983,58	246,56	590	148	–	953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	26,4	1 288,66 1 202,04	49,28 20,86	34 021 31 734	1 301 551	986 –	38 096 5 769	77 886
547	1106-0101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	21 782,47 1 815,06	1 622,04 353,61	58 813 4 901	4 380 955	49 532 –	5 328 5 131	69 272
549	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	4,1	780,71 313,64	26,28 12,88	3 201 1 286	108 53	1 807 –	1 258 357	4 816
550	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41,49	844,33 252,92	17,73 2,42	35 031 10 493	736 100	23 802 –	9 852 3 591	48 475
551	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,49	722,51 313,64	26,28 12,88	3 967 1 722	144 71	2 101 –	1 685 452	6 104
552	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	3,75	25 910,13 4 372,02	2 330,8 484,4	97 163 16 395	8 741 1 817	72 027 –	16 937 9 128	123 228

19.5 Козырьки крылец КВ-1-КВ-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	1109-0302-0301	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров НР = 69 %	т конструкций	4,93592	81 966,83	20 032,63	404 582	98 879	11 764	220 758	675 367
					59 551	5 267,67	293 939	26 001	–	50 027	
564	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	266,54	159,26	3,15	42 449	839	28 972	8 809	55 358
					47,41	0,48	12 638	129	–	4 101	
		19.6 Венткамера №1,2,3,4									
596	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,226	3 179,29	31,7	137 428	1 370	79 737	45 572	197 640
					1 302,95	14,88	56 321	643	–	14 640	
597	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,952	3 344,45	31,7	36 628	347	20 398	12 837	53 422
					1450,24	14,88	15 883	163	–	3 957	
598	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (приямка). Устройство НР = 91 %	м3	0,2	19 256,37	1 058,94	3 851	212	3 410	248	4 428
					1 144,8	219,55	229	44	–	328	
599	1106-0101-0119	Устройство приямок из бетона кл.В12,5 НР = 91 %	м3	0,7	22 932,49	1 293,11	16 053	905	13 107	2 033	19 533
					2 915,88	275,83	2 041	193	–	1 447	
		19.10 Крепление ограждения оконных проемов в спортзале									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,054	385 045,31 220 374	1 217,31 513,81	20 792 11 900	66 28	8 826 –	10 854 2 532	34 179
616	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,054	109 688 –		5 923 –		5 923 –	– 474	6 397
617	1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР = 80 %	т деталей	0,0188	217 230,19 170 430	46 800,19 41 275,33	4 084 3 204	880 776	– –	3 184 581	7 849
619	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	88	1 020,6 682,96	37,43 13,2	89 813 60 100	3 294 1 162	26 419 –	60 036 11 988	161 837
620	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,65	159,26 47,41	3,15 0,48	741 220	15 2	506 –	154 72	966
19.11 ЛестницаЛМ1											
623	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2	8 301,65 4 471,74	1 674,67 353,72	16 603 8 943	3 349 707	4 311 –	8 782 2 031	27 416
624	1109-0301-0201	Монтаж стоек СТ1,СТ2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,58712	24 363,44 11 652,91	10 549,99 2 922,37	14 304 6 842	6 194 1 716	1 268 –	5 905 1 617	21 826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
626	1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 %	т	0,04	413 204,23	1 887,23	16 528	75	7 569	8 114	26 613
					222 111	797,53	8 884	32	–	1 971	
627	1109-0302-0401	Монтаж балок. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,0796	29 502,18	9 570,34	2 348	762	285	1 046	3 666
					16 347,54	2 695,59	1 301	215	–	272	
629	1109-0302-0301	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,2164	87 921,93	20 032,63	19 026	4 335	516	10 568	31 961
					65 506,1	5 267,67	14 176	1 140	–	2 368	
631	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,3443	87 921,93	20 032,63	30 272	6 897	821	16 814	50 852
					65 506,1	5 267,67	22 554	1 814	–	3 767	
633	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой	т конструкций	0,27723	69 621,07	21 309,25	19 301	5 908	2 117	9 226	30 809
					40 674,7	7 556,89	11 276	2 095	–	2 282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
639	1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 %	т	0,08778	413 204,23	1 887,23	36 271	166	16 608	17 806	58 403
					222 111	797,53	19 497	70	–	4 326	
640	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	40,63	159,26	3,15	6 471	128	4 417	1 343	8 439
					47,41	0,48	1 926	20	–	625	
	19.13 Металлическая лестница МЛ1										
651	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03966	521 306		20 675		20 675	–	22 329
					–		–		–	1 654	

Итого по акту	**85 773 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 048 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 834 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	762 645
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 073 042
Накладные расходы, тенге	21 464 011
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 353 564
Итого по акту, тенге	**85 773 120**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 286 597
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 915 314
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 890 440
Непредвиденные 2%	1 779 501
Итого в текущих ценах	**92 644 972**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Инфляция по актам № 27-29; №47, №48					5 645 012				
		Инфляция 2020 (К=1,0864865)					100 657 511				
		Всего					**106 302 523**				
		Со скидкой 10%					95 672 271				
		НДС (12 %)					11 480 672				
		Всего по акту с учетом НДС					**107 152 943**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Курылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроек

_____ Жунусов К.Б.