Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**

Договор (контракт) Договор № 122 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
92	**19.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12) Акт № 2 за август 2019 года			работа	1	30 000 000,00	30 000 000,00	3 214 285,71
				Итого	1	x	30 000 000,00	3 214 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Б. Жакаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		62	22.05.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №2 Общестроительные работы (2-1-1)	130 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
ВСЕГО выполнено:	**130 000 000**	**26 785 714**							**3 214 286**	**30 000 000**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**30 000 000**
К оплате за текущий месяц: Тридцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Рководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 2
приемки выполненных работ за август 2019 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1557	76,46	69,6	119 047	108 371	35 286	0,01	14
		м3 грунта		6,86	24,67	10 676	38 408	59,1	0,02	31
2	11-010205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	26	1 572,4	–	40 883	–	26 919	1,94	51
		м3 грунта		1 572,4	–	40 883	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
3	11-010101-0313									
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	9	76,46	69,6	688	626	204	0,01	–
		м3 грунта		6,86	24,67	62	222	59,1	0,02	–
4	11-010104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	579	14,07	14,07	8 146	8 146	2 034	–	–
		м3 грунта		–	4,73	–	2 741	59,1	0	2
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	579	128,24	53,33	74 253	30 875	38 569	0,11	63
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	43 378	14 118	59,1	0,03	15
6	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	248	650,76	–	161 388	–	106 267	0,89	219
		м3 грунта		650,76	–	161 388	–	59,1	–	–
7	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	13	6 294,44	1 239,26	81 828	16 110	27 846	3,1	40
		м3 подстилающего слоя		2442,92	510,87	31 758	6 641	60,9	0,55	7
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	13	128,24	53,33	1 667	693	866	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	974	317	59,1	0,03	–
9	11-010101-0313									
		Грунты 1 группы. Подсыпка под полы 1 этажа экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	28	76,46	69,6	2 141	1 949	522	0,01	–
		м3 грунта		6,86	24,67	192	691	59,1	0,02	–
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	28	128,24	53,33	3 591	1 493	1 865	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	2 098	683	59,1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	Раздел 2 Фундаменты									
11	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	9,999	4 222,17	1 205,01	42 217	12 049	8 052	0,85	8
		м3 основания		669,83	512,85	6 698	5 128	50,8	0,54	5
12	11-060101-0114	устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	58,26	16 981,3	713,53	989 331	41 570	71 012	0,97	57
		м3		798,04	188,72	46 494	10 995	48,5	0,2	12
13	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	443,05	23 858,3	1 237,44	10 570 421	548 249	1 201 965	3,6	1 595
		м3		3 076,67	288,57	1 363 118	127 849	48,5	0,31	136
18	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	381	1 196,17	556,85	455 741	212 160	170 652	0,48	181
		шт. сборных конструкций		401,85	211,72	153 106	80 667	62,1	0,20	76
19	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	400	1 696,37	781,66	678 548	312 663	252 015	0,67	267
		шт. сборных конструкций		563,94	298,23	225 578	119 292	62,1	0,28	112
20	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	86	2 542,95	1 237,83	218 694	106 454	80 945	0,94	81
		шт. сборных конструкций		810,55	476,9	69 707	41 013	62,1	0,45	39
21	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	133	3 583,73	1 856,3	476 636	246 887	171 274	1,18	157
		шт. сборных конструкций		1 020,75	733,88	135 759	97 606	62,1	0,69	92
26	11-060101-0119	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона В7,5	32,3	20 287,92	806,88	655 300	26 062	69 600	2,82	91
		м3		2 349,43	211,25	75 886	6 823	48,5	0,23	7
27	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (над отверстиями)	0,2	302 136,65	1 411,42	60 427	282	7 720	56,4	11
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	9 640	100	50,8	0,54	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
28	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2	205178,5		41 036		1 740		
		т								
29	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СФ1-СФ-8)	1,818	302 136,65	1 411,42	549 284	2 566	70 176	56,4	103
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	87 630	912	50,8	0,54	1
30	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,818	14 862,15	699,24	27 019	1 271	14 105	16,88	31
		т		13 887,51	211,8	25 247	385	48,5	0,17	–
31	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	80	318,05	151,81	25 444	12 145	9 618	0,15	12
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	9 996	3 195	62,1	0,04	3
32	21-040105-0221	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	25	736,81		18 420		781		
		м3								
33	21-040105-0222	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	24	901,83		21 644		918		
		м3								
34	21-040105-0229	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	29	2 191,38		63 550		2 695		
		м3								
35	21-040105-0226	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	2	1 775,5		3 551		151		
		м3								
36	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм. -2,45 м	186,03	700,47	19,38	130 309	3 605	38 986	0,36	66
		м2 стяжки		272,88	10,45	50 765	1 944	60,9	0,01	2
37	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм.-0,35 м	186,03	2 022,91	25,71	376 322	4 784	32 887	0,2	37
		м2 поверхности		165,37	6,5	30 763	1 209	50,8	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
38	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	963,85	745,87	10,94	718 903	10 543	130 809	0,21	204
		м2 поверхности		194,71	1,86	187 672	1 790	50,8	0	2
	Раздел 3 Стены									
40	11-060101-0120	Устройство подготовки под стены толщиной 250 мм из бетона класса В7,5	1,4	21 760,49	1 237,44	30 465	1 732	3 674	3,6	5
		м3		3 076,67	288,57	4 307	404	48,5	0,31	–
41	21-050301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,00735	205178,5		1 508		64		
		т								
42	21-050301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8 мм	0,0188	205178,5		3 857		164		
		т								
43	11-080201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	29,17	25 216,48	1 441	735 565	42 034	93 163	4,54	132
		м3 кладки		3 640,67	371,54	106 198	10 838	50,8	0,4	12
44	11-080201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены лоджий)	2,1	25 216,48	1 441	52 955	3 026	6 707	4,54	10
		м3 кладки		3 640,67	371,54	7 645	780	50,8	0,4	1
45	11-080201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на рстворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены тамбура толщиной 380 мм)	2,66	25 216,48	1 441	67 076	3 833	8 496	4,54	12
		м3 кладки		3 640,67	371,54	9 684	988	50,8	0,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
46	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380 мм)	22,01	25 088,18	1 441	552 191	31 716	68 680	4,38	96
		м3 кладки		3 512,37	371,54	77 307	8 178	50,8	0,40	9
47	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 250 мм)	4,4	25 088,18	1 441	110 388	6 340	13 730	4,38	19
		м3 кладки		3 512,37	371,54	15 454	1 635	50,8	0,4	2
48	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М150 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (лифтовая шахта)	11,36	25 088,18	1 441	285 002	16 370	35 448	4,38	50
		м3 кладки		3 512,37	371,54	39 900	4 221	50,8	0,4	5
49	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,02342	54 280,78	17 507,02	1 271	410	566	31,79	1
		т конструкций		28 844,66	5 630,33	676	132	60,9	5,25	–
50	21-060208-0501	Стремянка С-1	0,02342	299970,9		7 025		298		
		т								
	Раздел 5 Перекрытие на отм. -0,32 м									
62	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	31	3 186,98	589,89	98 796	18 287	38 527	1,74	54
		шт. сборных конструкций		1 560,69	150,48	48 381	4 665	62,1	0,16	5
63	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	43	4 832,45	792,23	207 795	34 066	82 507	2,66	114
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	105 052	8 795	62,1	0,22	9
64	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	12	4 271,46	922	51 258	11 064	24 117	2,91	35
		шт. сборных конструкций		2579,83	245,03	30 958	2 940	62,1	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
86	11-070107-0103									
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,08011	419 599,8	4 747,3	33 614	380	3 656	42,7	3
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	3 370	77	62,1	1,03	–
	Монолитные участки									
88	11-060801-0109									
		Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2,28	28 753,96	1 615,12	65 559	3 682	11 115	8,21	19
		м3		6 840	391,23	15 595	892	48,5	0,42	1
89	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6 мм	0,00488	206 726,71		1 009		43		
		т								
90	21-050301-3202									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16 мм	0,032	197057,96		6 306		267		
		т								
91	21-050301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12 мм	0,156	205178,5		32 008		1 357		
		т								
92	21-050301-3201									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,04784	205178,5		9 816		416		
		т								
93	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	5,48	29 026,96	2 870,19	159 068	15 729	28 385	8,25	45
		м3		7 136,58	674,32	39 108	3 695	48,5	0,72	4

Раздел 7 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
119	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф 3 мм	0,29	252524,09		73 232		3 105		
		т								
121	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм	0,00256	205178,5		525		22		
		т								
125	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	206726,71		5 168		219		
		т								
131	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5 мм	0,102	252524,09		25 757		1 092		
		т								
132	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф 3 мм	0,024	252524,09		6 061		257		
		т								
143	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6 мм	0,036	206726,71		7 442		316		
		т								

Раздел 11 Перекрытие

11.3 Монолитные участки

242	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0243	206726,71		5 023		213		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
243	21-050301-3202									
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16 мм	0,032	197057,96		6 306		267		
		т								
247	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8 мм	0,174	206 726,71		35 970		1 525		
		т								
	11.4 Плиты ПМ1, ПМ2									
251	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф12 мм	0,16636	216467,32		36 012		1 527		
		т								
252	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф14 мм	0,07664	216467,32		16 590		703		
		т								
253	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 ф6 мм	0,00864	228980,69		1 978		84		
		т								
257	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ф12 мм	0,2792	216467,32		60 438		2 563		
		т								
	Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.									
295	21-050204-0702									
		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок №12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,02232	292 586,37		6 531		277		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
306	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1) *т*	0,2016	216 923,21		43 732		1 854		
307	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) (ЛС-1) *т*	0,144	171 522,71		24 699		1 047		
308	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм *т*	0,05346	205178,5		10 969		465		
310	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,054	206726,71		11 163		473		
311	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10 мм *т*	0,09288	205178,5		19 057		808		
312	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,15	197057,96		30 339		1 286		
		Всего прямые затраты				**19 555 952**				**3 889**
										596
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 273 105				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 898 223				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				610 969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 384 624				
		Накладные расходы, тенге				3 015 962				
		Итого, тенге				22 571 914				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 805 753				
		Всего				**24 377 667**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				219 399				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				418 150				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				255 797				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**25 271 013**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599				**26 785 714**				
		НДС (12 %)				3 214 286				
		Всего по акту с учетом НДС				**30 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.