Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 122 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
108	19.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту"Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.12 (без наружных инженерных сетей).Акты №24,25,26. Период: за май 2020 г			Работа	1	18 548 000,00	18 548 000,00	1 987 285,71
				Итого	1	x	18 548 000,00	1 987 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		122	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №24 Общестроительные работы (2-1-1)	120 777 855	9 748 984							1 169 878	10 918 862
Водопровод и канализация (2-1-2)	5 673 693									
Отопление (2-1-3)	5 239 200									
Акт №25 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	18 439 155	5 387 304							646 476	6 033 780
Акт №26 Связь и сигнализация (2-1-6)	1 595 358	1 424 427							170 931	1 595 358

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная планировка (7-1-1)	772 739									
ВСЕГО выполнено:	**152 498 000**	**16 560 714**							**1 987 286**	**18 548 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**18 548 000**
К оплате за текущий месяц: Восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "ИК ЕТНА"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 24
приемки выполненных работ за май 2019 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	Раздел 15 Внутренняя отделка									
391	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	1372,794	277,95 261,09	1,60 0,91	381 562 358 418	2 196 1 242	221 629 54,8	0,3 0	409 2
395	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4099,911	1 157,34 569,48	53,21 43,77	4 744 982 2 334 836	218 139 179 448	1 637 434 54,8	0,65 0,05	2 665 218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
400	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	147,464	2 445,4	29,96	360 608	4 418	151 962	1,79	264
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	236 759	2 499	54,8	0,02	3
		Раздел 17 Лоджии								
415	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	107,838	2 673,03	58,95	288 254	6 357	100 907	1,34	145
		м ограждения		1 244,67	25,76	134 223	2 778	62,1	0,03	3
417	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,470	419 599,8	4 747,3	197 128	2 230	21 441	42,7	20
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	19 760	449	62,1	1,03	0
		Всего прямые затраты				**5 972 533**				**3 503**
										226
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 083 996				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				233 340				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				186 417				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 655 196				
		Накладные расходы, тенге				2 133 373				
		Итого, тенге				8 105 906				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				648 473				
		Всего				**8 754 379**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				78 789				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				150 164				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				214 358				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**9 197 690**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**9 748 984**				
		НДС (12 %)				1 169 878				
		Всего по акту с учетом НДС				**10 918 862**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки проверены

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 25
приемки выполненных работ за май 2020 г
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.6 Провода и кабели								
114	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	50	264,52	114,61	13 332	5 776	4 142	0,13	7
		м кабеля		117,96	41,11	5 945	2 072	42,8	0,0378	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	4044	293,62	1,76	1 187 410	7 098	313 453	0,16	647
		м		145,18	0,65	587 092	2 638	42,8	0	2
116	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3103	207,06	91,02	642 456	282 412	201 731	0,1	310
		м кабеля		92,89	33,16	288 207	102 898	42,8	0,04	117
117	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	883	678	18,70	598 813	16 514	184 845	0,44	389
		м кабеля		399,23	5,44	352 603	4 802	42,8	0,01	4
	1.7 Трубы									
121	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	3102	323,3	10,65	1 002 863	33 043	322 092	0,22	682
		м		199,62	2,39	619 212	7 421	42,8	0,0	7
		Всего прямые затраты				**3 444 874**				**2 035**
										133
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 853 059				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				344 843				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				119 831				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 246 972				
		Накладные расходы, тенге				1 026 262				
		Итого, тенге				4 471 136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (8 %), тенге				357 691				
		Всего				**4 828 827**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				43 459				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				82 829				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				127 543				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**5 082 658**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**5 387 304**				
		НДС (12 %)				646 476				
		Всего по акту с учетом НДС				**6 033 780**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки проверено

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 26
приемки выполненных работ за май 2020 г
Связь и сигнализация (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Телевизионные сети									
39	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *м кабеля*	1747,2	517,35 289,12	53,94 14,21	903 913 505 156	94 249 24 831	215 174 40,6	0,33 0,0153	576,58 26,7322
40	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	52,8	207,07 92,89	91,02 33,17	10 933 4 905	4 806 1 751	2 849 42,8	0,1 0,0378	5,3 1,9958
		Всего прямые затраты				**914 846**				**582**
		в том числе								**29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				510 060				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				99 055				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 582				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				305 731				
		Накладные расходы I уровня, тенге				218 023				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 132 869				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				48 034				
		Итого, тенге				1 180 903				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				94 472				
		Всего				**1 275 375**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				11 478				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				21 877				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				35 147				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**1 343 877**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**1 424 427**				
		НДС (12 %)				170 931				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 595 358**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки проверены

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.