Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 122 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
130	18.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту"Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.12(без наружных инженерных сетей).Акт №27. Период:на 18 мая 2020 г.			Работа	1	18 548 000,00	18 548 000,00	1 987 285,71
				Итого	1	x	18 548 000,00	1 987 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дускужанова С.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 18.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 18 мая 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		122	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №27 Общестроительные работы (2-1-1)	139 325 855	16 560 714							1 987 286	18 548 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	5 673 693									
Отопление (2-1-3)	5 239 200									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	18 439 155									
Связь и сигнализация (2-1-6)	1 595 358									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная планировка (7-1-1)	772 739									
ВСЕГО выполнено:	**171 046 000**	**16 560 714**							**1 987 286**	**18 548 000**
										18 548 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 27
приемки выполненных работ на 18 мая 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
97	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (9 этаж) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	150,69	28 333,28 / 4668,59	1 188,83 / 306,52	4 269 542 / 703 510	179 144 / 46 190	578 024 / 50,8	5,53 / 0,33	833 / 50
105	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *м3 изоляции*	68,8496	10 668,78 / 9489,73	1 179,05 / 557,32	734 541 / 653 364	81 177 / 38 371	429 893 / 55,3	10,58 / 0,6	728 / 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	107,32	26 137,92	1 441	2 805 122	154 648	339 660	4,38	470
		м3 кладки		3 512,37	371,54	376 947	39 874	50,8	0,4	43
112	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	23,51	21 033,63	1 441	494 501	33 878	69 319	4,38	103
		м3 кладки		3 512,37	371,54	82 576	8 735	50,8	0,4	9
	Раздел 15 Внутренняя отделка									
395	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1974,03	1 157,34	53,21	2 284 621	105 030	788 394	0,65	1 283
		м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,77	1 124 180	86 401	54,8	0,05	105
400	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	203,97	2 445,4	29,96	498 792	6 111	210 194	1,79	365
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	327 484	3 457	54,8	0,02	4
	Раздел 17 Лоджии									
415	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	67,9	2 673,03	58,95	181 493	4 002	63 534	1,34	91
		м ограждения		1 244,67	25,76	84 511	1 749	62,1	0,03	2
417	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,3	419 599,8	4 747,3	123 800	1 401	13 465	42,7	13
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	12 410	282	62,1	1,03	0
		Всего прямые затраты				**11 392 412**				**3 887**
										255

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 364 982				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				565 392				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				225 059				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 462 038				
		Накладные расходы, тенге				2 492 484				
		Итого, тенге				13 884 896				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 110 792				
		Всего				**14 995 688**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				134 961				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				257 221				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				236 354				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**15 624 224**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599				**16 560 714**				
		НДС (12 %)				1 987 286				
		Всего по акту с учетом НДС				**18 548 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки соответствуют

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 18 мая 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		122	13.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №27 Общестроительные работы (2-1-1)	139 325 855	16 560 714							1 987 286	18 548 000
Водопровод и канализация (2-1-2)	5 673 693									
Отопление (2-1-3)	5 239 200									
Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	18 439 155									
Связь и сигнализация (2-1-6)	1 595 358									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная планировка (7-1-1)	772 739									
ВСЕГО выполнено:	**171 046 000**	**16 560 714**							**1 987 286**	**18 548 000**
										18 548 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате за текущий месяц: Восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "УК ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 27
приемки выполненных работ на 18 мая 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
97	11-080201-1003	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (9 этаж) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	150,69	28 333,28 / 4668,59	1 188,83 / 306,52	4 269 542 / 703 510	179 144 / 46 190	578 024 / 50,8	5,53 / 0,33	833 / 50
105	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *м3 изоляции*	68,8496	10 668,78 / 9489,73	1 179,05 / 557,32	734 541 / 653 364	81 177 / 38 371	429 893 / 55,3	10,58 / 0,6	728 / 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	107,32	26 137,92	1 441	2 805 122	154 648	339 660	4,38	470
		м3 кладки		3 512,37	371,54	376 947	39 874	50,8	0,4	43
112	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1:	23,51	21 033,63	1 441	494 501	33 878	69 319	4,38	103
		м3 кладки		3 512,37	371,54	82 576	8 735	50,8	0,4	9
	Раздел 15 Внутренняя отделка									
395	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	1974,03	1 157,34	53,21	2 284 621	105 030	788 394	0,65	1 283
		м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,77	1 124 180	86 401	54,8	0,05	105
400	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	203,97	2 445,4	29,96	498 792	6 111	210 194	1,79	365
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1605,54	16,95	327 484	3 457	54,8	0,02	4
	Раздел 17 Лоджии									
415	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	67,9	2 673,03	58,95	181 493	4 002	63 534	1,34	91
		м ограждения		1 244,67	25,76	84 511	1 749	62,1	0,03	2
417	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,3	419 599,8	4 747,3	123 800	1 401	13 465	42,7	13
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	12 410	282	62,1	1,03	0
		Всего прямые затраты				**11 392 412**				**3 887**
										255

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 364 982				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				565 392				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				225 059				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 462 038				
		Накладные расходы, тенге				2 492 484				
		Итого, тенге				13 884 896				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 110 792				
		Всего				**14 995 688**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				134 961				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				257 221				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				236 354				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**15 624 224**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599				**16 560 714**				
		НДС (12 %)				1 987 286				
		Всего по акту с учетом НДС				**18 548 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки соответствуют

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.