Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110 — 110840016453

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08 — 940240000011

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 122 от 13.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
165	19.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО поз.12 (без наруж.инжен.сетей) .Акт № 28, 29, 30, 31, 32, 33. Период: за июнь 2020г			Работа	1	95 452 000,00	95 452 000,00
				Итого	1	x	95 452 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Дускужанова С.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / [подпись] / Мекеев Б.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		122	13.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №28 Общестроительные работы (2-1-1)	225 058 939	76 547 396							9 185 688	85 733 084
Акт №29 Водопровод и канализация (2-1-2)	6 403 470	651 587							78 190	729 777
Акт №30 Отопление (2-1-3)	6 513 490	1 137 759							136 531	1 274 290
Акт №31 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-5)	19 950 295	1 349 232							161 908	1 511 140

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №32 Связь и сигнализация (2-1-6)	3 005 718	1 259 250							151 110	1 410 360
Акт №33 Лифт (2-1-7)	4 793 349	4 279 776							513 573	4 793 349
Вертикальная планировка (7-1-1)	772 739									
ВСЕГО выполнено:	**266 498 000**	**85 225 000**							**10 227 000**	**95 452 000**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**95 452 000**
К оплате за текущий месяц: Девяносто пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

Каребаева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №122 от 13 июня 2019 г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.12 по проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) (поз.12)
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №12

Акт № 28
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Стены									
98	11-080201-1005	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным силикатным лицевым кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (чердак) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	174,6	27 399,23 4 280,25	1152,8 297,24	4 783 906 747 331	201 279 51 897	626 060 50,8	5,07 0,32	885 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м . Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125. Облицовка стен с двух сторон, применены коэффициенты к расходу кирпича и камней кладочных -0,5. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (лоджии 9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1: т.ч. п.3.4:	17,85	22 474,65	1 188,83	401 173	21 221	64 036	5,53	99
		м3 кладки		4 668,59	306,52	83 334	5 471	50,8	0,33	6
102	11-080201-1001									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора -0,9 (парапет) т.ч. п.3.1:	65,26	29 950,24	1332,93	1 954 553	86 987	281 759	6,41	418
		м3 кладки		5411,51	343,67	353 155	22 428	50,8	0,37	24
103	11-080201-1003									
		Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора -0,9 (машинное помещение) т.ч. п.3.1:	93,2	28 333,28	1188,82	2 640 661	110 798	357 501	5,53	515
		м3 кладки		4668,59	306,52	435 113	28 568	50,8	0,33	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-080201-1001	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 (тамбур) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	21,14	29 950,24 5 411,51	1 332,93 343,68	633 148 114 399	28 178 7 265	91 272 50,8	6,41 0,37	136 8
109	11-080201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	107,32	26 137,92 3 512,37	1 441 371,54	2 805 122 376 947	154 648 39 874	339 660 50,8	4,38 0,4	470 43
112	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м (9 этаж, чердак) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	23,51	21 033,63 3 512,37	1 441 371,54	494 501 82 576	33 878 8 735	69 319 50,8	4,38 0,4	103 9
113	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	2,162	49 612,56 48 201,13	1 411,42 501,58	107 262 104 211	3 051 1 084	60 306 50,8	56,4 0,54	122 1
120	11-060301-0404	Установка анкеров *т*	0,00256	30 833,85 28 999,9	1 433,45 463,39	79 74	4 1	41 48,5	33,1 0,37	– –
122	11-260201-0101	Поверхности стен мусорокамеры. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м3 изоляции*	2,8	20 218,26 18 614,35	1 603,9 640,91	56 611 52 120	4 491 1 795	33 479 55,3	20,04 0,69	56 2
124	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями *т*	0,025	174 360,85 173 473,74	887,11 381,94	4 359 4 337	22 10	2 382 48,5	198 0,36	5 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	11-080201-0701	Электротехнические ниши. Перекрытие	0,419	302 136,65	1 411,42	126 595	591	16 174	56,4	24
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	20 196	210	50,8	0,54	–
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2)	0,126	49 612,56	1 411,42	6 251	178	3 515	56,40	7
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	6 073	63	50,8	0,54	–
135	11-070515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	57,24	700,96	1,69	40 123	97	18 769	0,54	31
		м шва		459,79	0,84	26 318	48	62,1	–	–
136	11-260201-0101	Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	4,49	20 218,26	1 603,9	90 780	7 202	53 686	20,04	90
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	83 578	2 878	55,3	0,69	3
138	11-060301-0407	Крепление утеплителя штырями	0,04	174 360,85	887,11	6 974	35	3 812	198	8
		т		173 473,74	381,94	6 939	15	48,5	0,36	–
141	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки на продухи)	0,071	302 136,65	1 411,42	21 452	100	2 741	56,4	4
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	3 422	36	50,8	0,54	–
142	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (вентотверстия)	0,036	49 612,56	1 411,42	1 786	51	1 004	56,4	2
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	1 735	18	50,8	0,54	–
144	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	189	318,05	151,81	60 112	28 692	22 722	0,15	28
		шт. сборных конструкций		124,95	39,94	23 615	7 549	62,1	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1	1 496,98	778,14	1 497	778	638	0,81	1
		шт. сборных конструкций		686,36	200,63	686	201	62,1	0,22	0
157	11-090302-0302	Перемычки из уголков. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,935	80 138,54	20 846,15	74 930	19 491	40 091	67,98	64
		т конструкций		57 390,76	4 800,74	53 660	4 489	60,9	3,89	4
161	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (скобы)	0,183	49 612,56	1 411,42	9 079	258	5 105	56,4	10
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	8 821	92	50,8	0,54	–
163	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (AIII d=12)	0,096	254 791,06	1 411,42	24 460	135	3 513	56,40	5
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	4 627	48	50,8	0,54	–
164	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	7,36	20 218,26	1 603,9	148 806	11 805	88 003	20,04	147
		м3 изоляции		18 614,35	640,91	137 002	4 717	55,3	0,69	5
166	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	7,1392	254 791,06	1 411,42	1 819 004	10 076	261 246	56,40	403
		т металлических изделий		48 201,13	501,58	344 118	3 581	50,8	0,54	–
		Раздел 8 Перегородки								
167	11-080401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	87,10	3 124,87	148,06	272 166	12 896	59 214	1,21	105
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	86 704	3 325	50,8	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	0,709	3 801,86	148,06	2 696	105	502	1,21	1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	706	27	50,8	0,04	–
169	11-080401-0305	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	143,74922	3 801,86	148,06	546 514	21 284	101 856	1,21	174
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	143 101	5 488	50,8	0,04	6
170	11-080401-0301	Перегородки неармированные толщиной в 1/4 из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м	56,14	3 011,08	79,52	169 042	4 464	38 119	1,24	70
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 020,17	20,99	57 273	1 179	50,8	0,02	1
171	11-260201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	7,94922	17 461,12	1582,5	138 802	12 580	81 583	17,5	139
		м3 изоляции		15878,63	640,91	126 223	5 095	55,3	0,69	5

Раздел 10 Окна

10.1 Окна

191	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	212,4	1 965,21	117,38	417 411	24 932	116 753	0,82	173
		м2 проемов		689,31	58,83	146 410	12 495	59,8	0,07	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	33,83	2 611,68	120,18	88 353	4 066	24 786	1,11	38
		м2 проемов		938,87	58,83	31 762	1 990	59,8	0,07	2
196	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	61,6	3 107,36	124,17	191 414	7 649	52 191	1,29	79
		м2 проемов		1 087,03	60,8	66 961	3 746	59,8	0,07	4
		10.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам								
203	11-070516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	946,4	218,46	84,41	206 751	79 888	114 903	0,15	145
		м шва		134,05	39,2	126 863	37 097	62,1	0,04	40
205	11-260201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20 мм	3,7856	10 668,78	1 179,05	40 388	4 463	23 637	10,58	40
		м3 изоляции		9 489,73	557,32	35 924	2 110	55,3	0,60	2
		Раздел 11 Перекрытие								
		11.1 Перекрытие								
207	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	57	3 186,98	589,89	181 658	33 624	70 841	1,74	99
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	88 959	8 577	62,1	0,16	9
208	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	69	4 832,45	792,23	333 439	54 664	132 395	2,66	184
		шт. сборных конструкций		2 443,08	204,53	168 572	14 113	62,1	0,22	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	31	4 271,46	922	132 415	28 582	62 302	2,91	90
		шт. сборных конструкций		2 579,83	245,03	79 975	7 596	62,1	0,26	8
238	11-060701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	10,2786	29 026,96	2 870,19	298 357	29 502	53 240	8,25	85
		м3		7136,58	674,32	73 354	6 931	48,5	0,72	7
	11.2 Плиты лоджий									
239	11-070512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	16	2 527,29	933,05	40 437	14 929	16 184	1,32	21
		шт. сборных конструкций		1 156,49	240,57	18 504	3 849	62,1	0,26	4
	11.3 Монолитные участки									
241	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	6,412	30 921,80	1 102,32	198 271	7 068	31 123	8,06	52
		м3		6715,03	292,51	43 057	1 876	48,5	0,31	2
249	11-120101-1401	Покрытия. Заполнение корыт монолитных участков керамзитобетоном легким (ячеистым) бетоном	1,14	26 293,59	1 025,78	29 975	1 169	3 283	3,63	4
		м3 утеплителя		2 732,16	269,37	3 115	307	56,4	0,29	–
	11.4 Плиты ПМ1, ПМ2									
250	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1)	2,57	30 921,8	1 102,32	79 469	2 833	12 474	8,06	21
		м3		6 715,03	292,51	17 258	752	48,5	0,31	1
254	11-060301-0408	Установка стальных рамок РМ1	0,03792	205 913,39	887,11	7 808	34	1 313	58	2
		т		50 815,54	381,94	1 927	14	48,5	0,36	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 12 Кровля

12.1 Кровля

258	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	82,81	14 758,69	1202,91	1 222 167	99 613	166 499	2,71	224
		м3 утеплителя		2039,71	315,81	168 908	26 152	56,4	0,34	28
259	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	637	583,97	71,83	371 987	45 757	91 016	0,24	155
		м2 стяжки		182,9	18,02	116 505	11 479	56,4	0,02	12
260	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	637	185,88	10,61	118 402	6 757	8 601	0,01	6
		м2 стяжки		6,77	2,79	4 315	1 775	56,4	–	–
261	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	0,77714	10 882,43	938,73	8 457	730	4 412	11,60	9
		т		9 913,71	403,69	7 704	314	48,5	0,38	–
263	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	637	188,46	14,39	120 050	9 167	67 846	0,18	115
		м2 кровли		163,32	4,25	104 037	2 706	56,4	0	3
264	11-120101-0210	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	637	76,38	5,23	48 654	3 333	28 140	0,08	48
		м2 кровли		68,05	1,58	43 349	1 007	56,4	0	1
267	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по оси шириной 750 мм)	12,39	286,22	7,54	3 546	93	593	0,07	1
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	726	26	56,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	11-120101-1001	Покрытия мелкие (компенсатор из оцинкованной стали) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,3	2 451,31	8,52	44 859	156	10 533	0,97	18
		м2 покрытия		799,68	2,51	14 634	46	56,4	–	–
269	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	108	1 099,93	543,62	118 792	58 711	43 342	0,39	42
		шт. сборных конструкций		344,86	203,05	37 245	21 929	62,1	0,22	24
271	11-060701-0202	Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство	0,025	24 090,17	2 477	602	62	78	4,15	–
		м3		3 589,92	573,53	90	14	48,5	0,62	–
272	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,1006	54 280,78	17 507,02	5 461	1 761	2 433	31,79	3
		т конструкций		28 844,66	5 630,33	2 902	566	60,9	5,25	1
		12.2 Чердак (АС-9, АС-10)								
276	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	438,91	286,22	7,54	125 625	3 308	20 989	0,07	30
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	25 716	926	56,4	0	1
277	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	87,782	10 668,78	1 179,05	936 527	103 499	548 106	10,58	929
		м3 изоляции		9 489,73	557,32	833 028	48 922	55,3	0,6	53
279	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	438,91	583,97	71,83	256 309	31 528	62 712	0,24	107
		м2 стяжки		182,9	18,02	80 275	7 909	56,4	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	438,91	185,88	10,61	81 582	4 656	5 926	0,01	4
		м2 стяжки		6,77	2,79	2 973	1 223	56,4	–	–
281	11-060301-0410	Армирование цементной стяжки	0,53547	10 882,43	938,73	5 827	503	3 040	11,60	6
		т		9 913,71	403,69	5 308	216	48,5	0,38	–
283	11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в оин слой рубероида по периметру наружных стен	105,2	286,22	7,54	30 110	793	5 031	0,07	7
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	6 164	222	56,4	–	–
284	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,0234	54 280,78	17 507,02	1 270	410	566	31,79	1
		т конструкций		28 844,66	5 630,33	675	132	60,9	5,25	–
290	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепления телевизионной антенны)	0,018	419 599,8	4 747,3	7 553	85	821	42,7	1
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	757	17	62,1	1,03	–
291	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	103468,68		1 862		79		
		т								
	Раздел 13 Лестница №1 - 2 шт.									
292	11-090302-0401	Монтаж лобовых балок Б1, Б2, Б3 т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,34802	24 310,59	8 079,65	8 461	2 812	3 682	15,51	5
		т конструкций		13 094,01	1 947,7	4 557	678	60,9	1,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	11-090302-0401	Монтаж опоры. Монтаж коснтруктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1	0,00896	24 310,59	8 079,65	218	72	95	15,51	–
		т конструкций		13 094,01	1 947,70	117	17	60,9	3,61	–
296	11-090302-0301	Монтаж косоуров . Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда-1,1	0,749808	68 844,54	14 443,35	51 620	10 830	29 013	62,15	47
		т конструкций		52 468,89	3886,33	39 342	2 914	60,9	3,61	3
299	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	7	3 186,98	589,89	22 309	4 129	8 700	1,74	12
		шт. сборных конструкций		1560,69	150,48	10 925	1 053	62,1	0,16	1
303	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1, УМ-2, ЛС-1)	4,78422	27 701,9	1 615,12	132 532	7 727	23 110	8,21	39
		м3		6 840	391,23	32 724	1 872	48,5	0,42	2
315	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	83,12	1 017,44	35,91	84 569	2 985	55 333	1,08	90
		м ступеней		946,22	15,52	78 650	1 290	62,1	0,01	1
317	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ММ1)	0,09504	419 599,8	4 747,3	39 879	451	4 337	42,7	4
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	3 997	91	62,1	1,03	–
318	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,09504	103468,68		9 834		417		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	110,8	10 987,43	58,95	1 217 407	6 532	142 739	1,34	148
		м ограждения		1 244,67	25,76	137 910	2 854	62,1	0,03	3
		Раздел 14 Полы								
		14.1 По типу 43, S=1979,8 м2 (общие комнаты, спальни типового этажа)								
323	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм)	1979,8	796,54	19,42	1 576 985	38 442	517 447	0,45	891
		м2 стяжки		348,06	10,45	689 092	20 686	60,9	0,01	25
324	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,600;	21381,84	113,74	3,29	2 431 894	70 285	172 758	0	94
		м2 стяжки		3,4	1,73	72 768	36 942	60,9	0	45
		14.2 По типу 43, S=1190,4 м2 (кухни, прихожие типового этажа)								
326	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74 мм)	1190,4	796,54	19,42	948 198	23 114	311 127	0,45	536
		м2 стяжки		348,06	10,45	414 332	12 438	60,9	0,01	15
327	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,600;	12856,32	113,74	3,29	1 462 232	42 260	103 875	0	57
		м2 стяжки		3,4	1,73	43 754	22 212	60,9	0	27
		14.3 По типу 62, S=468,96 м2 (ванные и сан.узлы типового этажа)								
329	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм)	468,96	656,01	19,38	307 641	9 089	97 394	0,36	167
		м2 стяжки		272,88	10,45	127 972	4 900	60,9	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	937,92	97,38	3,29	91 331	3 083	6 909	0	4
		м2 стяжки		3,37	1,73	3 163	1 620	60,9	0	2
331	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	468,96	1 103,36	47,17	517 432	22 120	159 149	0,42	195
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	212 064	4 075	60,9	0,01	5
332	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	468,96	737,41	23,67	345 814	11 102	97 365	0,25	118
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	127 952	2 325	60,9	0,01	3
333	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм)	468,96	656,01	19,38	307 641	9 089	97 394	0,36	167
		м2 стяжки		272,88	10,45	127 972	4 900	60,9	0,01	6
334	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-0,600;	-281,376	97,38	3,29	-27 399	-925	-2 073	0	-1
		м2 стяжки		3,37	1,73	-949	-486	60,9	0	-1
		14.4 По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. площадки лестничных клеток типового этажа)								
337	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (32 мм)	542,8	656,01	19,38	356 080	10 520	112 729	0,36	193
		м2 стяжки		272,88	10,45	148 122	5 671	60,9	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,400;	1302,72	97,38	3,29	126 854	4 282	9 597	0	6
		м2 стяжки		3,37	1,73	4 394	2 251	60,9	0	3
		14.5 По типу 122, S=246,36 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)								
341	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм)	246,36	656,01	19,38	161 614	4 775	51 164	0,36	88
		м2 стяжки		272,88	10,45	67 228	2 574	60,9	0,01	3
342	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=3,000;	246,36	292,13	9,86	71 969	2 429	5 445	0,01	3
		м2 стяжки		10,12	5,18	2 493	1 277	60,9	0	1
343	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	246,36	244,22	21,04	60 167	5 184	39 111	0,26	64
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	54 983	2 607	60,9	0,01	3
345	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	19,7088	16 336,39	1 207,52	321 971	23 799	54 052	3,44	68
		м3 изоляции		2830,16	398,88	55 779	7 861	60,9	0,45	9
346	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм)	246,36	796,54	19,42	196 235	4 784	64 389	0,45	111
		м2 стяжки		348,06	10,45	85 748	2 574	60,9	0,01	3
347	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=1,200;	295,632	113,74	3,29	33 624	972	2 389	0	1
		м2 стяжки		3,4	1,73	1 006	511	60,9	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.6 По типу 122, S=150,8 м2 (кухни, прихожие над техподпольем)										
349	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм)	150,8	656,01	19,38	98 926	2 923	31 318	0,36	54
		м2 стяжки		272,88	10,45	41 151	1 576	60,9	0,01	2
350	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=3,000;	150,8	292,13	9,86	44 053	1 487	3 333	0,01	2
		м2 стяжки		10,12	5,18	1 526	781	60,9	–	–
351	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	150,8	244,22	21,04	36 829	3 173	23 940	0,26	39
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	33 656	1 596	60,9	0,01	2
353	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	12,064	16 336,39	1 207,52	197 082	14 567	33 086	3,44	42
		м3 изоляции		2830,16	398,88	34 143	4 812	60,9	0,45	5
354	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм)	150,8	796,54	19,42	120 118	2 928	39 414	0,45	68
		м2 стяжки		348,06	10,45	52 487	1 576	60,9	0,01	2
355	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=1,200;	180,96	113,74	3,29	20 582	595	1 462	0	1
		м2 стяжки		3,4	1,73	615	313	60,9	0	–
14.7 По типу 138, S=58,62 м2 (ванные, санузлы над техподпольем)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	58,62	244,22	21,04	14 316	1 234	9 306	0,26	15
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	13 083	620	60,9	0,01	1
358	21-110101-0105	Плиты теплоизоляционные ISOVER STYROFOAM 300	1,20757	20723,3		25 025		1 061		
		м3								
359	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм)	58,62	656,01	19,38	38 455	1 136	12 174	0,36	21
		м2 стяжки		272,88	10,45	15 996	612	60,9	0,01	1
360	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;	-58,62	97,38	3,29	-5 708	-193	-432	–	–
		м2 стяжки		3,38	1,73	-198	-101	60,9	–	–
361	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	58,62	1 103,36	47,17	64 679	2 765	19 894	0,42	24
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	26 508	509	60,9	0,01	1
362	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	58,62	737,41	23,67	43 227	1 388	12 171	0,25	15
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	15 994	291	60,9	0,01	–
363	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм)	58,62	678,52	19,38	39 775	1 136	12 230	0,36	21
		м2 стяжки		272,88	10,45	15 996	612	60,9	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,600;	-93,792	103,01	3,29	-9 661	-308	-713	–	–
		м2 стяжки		3,37	1,73	-316	-162	60,9	–	–
		14.8 По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)								
367	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (52 мм)	67,82	656,01	19,38	44 490	1 314	14 085	0,36	24
		м2 стяжки		272,88	10,45	18 507	709	60,9	0,01	1
368	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,400;	434,048	97,38	3,29	42 266	1 427	3 197	0	2
		м2 стяжки		3,37	1,73	1 464	750	60,9	0	1
		14.9 По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)								
371	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,768	21 210,63	4,82	37 500	9	4 827	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	5 099	–	60,9	–	–
		14.10 По типу 250, S=10,7 м2 (мусорокамеры)								
374	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,856	21 210,63	4,82	18 156	4	2 337	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	2 469	–	60,9	–	–
375	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,7	656,01	19,38	7 019	207	2 222	0,36	4
		м2 стяжки		272,88	10,45	2 920	112	60,9	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	10,7	1 103,36	47,2	11 806	505	3 631	0,42	4
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	4 839	93	60,9	0,01	–
377	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	10,7	737,41	23,64	7 890	253	2 222	0,25	3
		м2 изолируемой поверхности		272,84	4,96	2 919	53	60,9	0,01	–
378	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,3	656,01	19,38	6 757	200	2 139	0,36	4
		м2 стяжки		272,88	10,45	2 811	108	60,9	0,01	–
		14.11 По типу 9, S=45,9 м2 (машинное помещение лифта)								
381	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм)	45,9	656,01	19,38	30 111	890	9 532	0,36	16
		м2 стяжки		272,88	10,45	12 525	480	60,9	0,01	1
382	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=6,000;	275,4	97,38	3,29	26 817	905	2 029	0	1
		м2 стяжки		3,37	1,73	929	476	60,9	0	1
		14.12 По типу 174, S=27,9 м2 (электрощитовая, узел управления)								
383	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,232	21 210,63	4,82	47 342	11	6 094	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		2 884,23	–	6 438	–	60,9	–	–
384	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (20 мм)	27,9	945,25	70,58	26 372	1 969	6 471	0,36	10
		м2 покрытия		276,72	25,5	7 720	711	60,9	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000; *м2 покрытия*	-55,8	98,86 7,97	2,84 1,56	-5 516 -445	-159 -87	-572 60,9	0,01 –	-1 –
		14.13 По типу 11, S=387,72 м2 (лоджии)								
386	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм) *м2 стяжки*	387,72	656,01 272,88	19,38 10,45	254 347 105 803	7 514 4 051	80 522 60,9	0,36 0,01	138 5
387	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	775,44	97,38 3,37	3,29 1,73	75 510 2 615	2 549 1 340	5 712 60,9	0 0	3 2
		14.14 По типу 12, S=492,6 м2 (техподполье)								
388	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием *м2 площади уплотнения*	492,6	155,79 55,08	23,15 8,17	76 741 27 134	11 405 4 026	23 035 60,9	0,07 0,01	34 4
		Раздел 15 Внутренняя отделка								
395	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	7577,239	1 157,34 569,48	53,21 43,77	8 769 424 4 315 120	403 153 331 646	3 026 220 54,8	0,65 0,05	4 925 403
400	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	438,416	2 445,4 1605,54	29,96 16,95	1 072 102 703 894	13 135 7 430	451 791 54,8	1,79 0,02	785 9
		Раздел 16 Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	266	1 849,54	3,92	492 250	1 044	71 363	0,39	104
		м		331,36	0,75	88 191	199	54,8	–	–
		Раздел 17 Лоджии								
415	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	183,722	2 673,03	58,95	491 094	10 830	171 913	1,34	246
		м ограждения		1 244,67	25,76	228 674	4 732	62,1	0,03	5
417	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,796	419 599,8	4 747,3	334 001	3 779	36 328	42,7	34
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	33 481	762	62,1	1,03	1
420	11-090304-0101	Монтаж стремянок ИМС-28	0,8256	51 658,54	17 507,02	42 649	14 454	18 503	28,9	24
		т конструкций		26 222,42	5 630,33	21 649	4 648	60,9	5,25	4
422	11-090601-0101	Конструкции крышки люка МКЛ. Монтаж	0,97376	72 245,94	3 160,72	70 350	3 078	45 533	82,10	80
		т конструкций		67 545,31	1 288,54	65 773	1 255	60,9	1,22	1
425	11-090306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм	481,356	576,78	13,93	277 636	6 707	143 012	0,48	230
		м2		423,77	5,72	203 982	2 753	60,9	0,01	2
		Раздел 18 Разные работы								
		18.1 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления (72 шт.)								
427	11-100111-0101	Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1	157,68	772,16	101,59	121 754	16 019	56 737	0,62	98
		м2 деталей		488,58	36,13	77 040	5 697	59,8	0,04	6
430	21-050302-0101	Мебельная фурнитура	0,04	205870,68		8 235		349		
		т								
		18.2 Вентканалы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	11-080801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка	2,824	36 051,89	1 317,87	101 811	3 722	20 117	11,9	34
		м3 кладки (без вычета пустот)		10 046,34	519,65	28 371	1 467	50,8	0,44	1
432	11-150203-0501	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	597,74	398,12	3,64	237 972	2 173	117 449	0,37	221
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,37	2,06	186 713	1 230	54,8	0	1
433	11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	19	472,89	103,24	8 985	1 962	4 893	0,41	8
		шт. сборных конструкций		339,92	26,96	6 458	512	62,1	0,03	–
	18.3 Приямок									
439	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	0,07752	419 763,28	5 870,01	32 540	455	2 959	42,3	3
		т металлических изделий		36 150,85	2 312,86	2 802	179	50,8	2,49	–
440	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,002	305 221,51	43 821,22	610	88	375	253	1
		км трубопровода		252 901,33	17 027,68	506	34	62,1	16,57	–
443	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,8	2 451,31	8,52	6 864	24	1 612	0,97	3
		м2 покрытия		799,68	2,51	2 239	7	56,4	–	–
444	11-340108-0713	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм	2,8	3 532,55	6,2	9 891	17	1 797	0,85	2
		м2 поверхности		757,92	2,04	2 122	6	62,1	–	–
445	29-000000-0000(пл)	Полигаль толщ.10 мм	2,8	2 005,86		5 616		238		
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	29-000000-0000(пл)	Профиль алюминиевый торцовый толщ.10 мм *м*	10,4	1 614,74		16 793		712		
		18.5 Машинное помещение лифта								
451	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	0,3633	419 599,8 42 061,21	4 747,3 956,73	152 441 15 281	1 725 348	16 580 62,1	42,7 1,03	16 –
452	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,3633	103468,68		37 590		1 594		
453	11-090301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м *м рельса в одну нитку*	25,3	3 912,85 1 303,21	2 438,67 965,36	98 995 32 971	61 698 24 424	40 633 60,9	1,47 1,06	37 27
455	11-090601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ *т конструкций*	0,06842	72 245,94 67 545,31	3 160,72 1 288,54	4 943 4 621	216 88	3 199 60,9	82,1 1,22	6 –
456	21-060405-0501	Крышка люка МКЛ *т*	0,06842	269967,55		18 471		783		
457	11-090304-0101	Монтаж стремянки ЛВ 6.12 *т конструкций*	0,02342	51 658,54 26 222,42	17 507,02 5 630,33	1 210 614	410 132	525 60,9	28,9 5,25	– –
458	21-060208-0501	Стремянка ЛВ6.12 *т*	0,02342	299970,9		7 025		298		
459	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	0,64	135,33 37,32	1,66 0,37	87 24	1 –	17 54,2	0,04 –	– –
		18.6 Вход в техподполье								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	1	1 196,17	556,85	1 196	557	448	0,48	0
		шт. сборных конструкций		401,85	211,72	402	212	62,1	0,20	–
461	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	5	1 696,37	781,66	8 482	3 908	3 150	0,67	3
		шт. сборных конструкций		563,95	298,23	2 820	1 491	62,1	0,28	1
462	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	3	2 542,96	1 237,83	7 629	3 713	2 824	0,94	3
		шт. сборных конструкций		810,54	476,9	2 432	1 431	62,1	0,45	1
466	11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл.В7,5. Устройство	0,374	17 958,64	713,53	6 717	267	471	0,97	–
		м3		798,04	188,72	298	71	48,5	0,2	–
467	11-060101-0115	Монолитные лестницы входа из бетона кл.В15. Устройство	1,1	20 273,44	1 016,84	22 301	1 119	1 915	1,79	2
		м3		1 472,67	270,43	1 620	297	48,5	0,29	–
469	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	8,4	1 017,44	35,91	8 546	302	5 592	1,08	9
		м ступеней		946,22	15,52	7 948	130	62,1	0,01	–
471	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	2,01	700,47	19,38	1 408	39	421	0,36	1
		м2 стяжки		272,88	10,45	548	21	60,9	0,01	–
472	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,13	745,87	10,94	6 064	89	1 103	0,21	2
		м2 поверхности		194,71	1,86	1 583	15	50,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,76	656,01	19,38	1 155	34	366	0,36	1
		м2 стяжки		272,88	10,45	480	18	60,9	0,01	–
474	11-080201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	0,782	20 807,85	1 441	16 272	1 127	2 351	4,54	4
		м3 кладки		3 640,67	371,54	2 847	291	50,8	0,4	–
475	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,102	70 160,18	944,21	7 156	96	1 455	22,1	2
		м3 древесины в конструкции		17 722,21	391,23	1 808	40	59,8	0,37	–
476	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,014	65 557,12	707,48	918	10	201	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		18 199,13	334,39	255	5	59,8	0,36	–
477	11-100102-0205	Устройство лобовой доски	0,8	2 625,93	17,12	2 101	14	680	1,43	1
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1 176,49	8,36	941	7	59,8	0,01	–
478	11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	7,2	1 829,22	40,68	13 170	293	1 713	0,29	2
		м2 покрытия		240,61	16,75	1 732	121	59,8	0,02	–
479	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,72	211,54	1,81	1 422	12	166	0,03	–
		м2 обработанной поверхности		24,48	0,81	165	5	59,8	–	–
480	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	9	2 451,31	8,52	22 062	77	5 180	0,97	9
		м2 покрытия		799,68	2,51	7 197	23	56,4	–	–
481	11-150403-0301	Лобовая доска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	0,8	629,71	1,65	504	1	235	0,53	–
		м2 окрашиваемой поверхности		466,1	0,83	373	1	54,8	–	–

18.7 Крыльцо №1, 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	270	76,46	69,6	20 644	18 793	6 119	0,01	2
		м3 грунта		6,86	24,67	1 851	6 660	59,1	0,02	5
483	11-010205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	20	1 803,74	–	36 075	–	23 754	2,23	45
		м3 грунта		1 803,74	–	36 075	–	59,1	–	–
484	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	161	22,95	22,95	3 696	3 696	1 012	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	1 388	59,1	0,01	1
485	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	70	650,76	–	45 553	–	29 995	0,89	62
		м3 грунта		650,76	–	45 553	–	59,1	–	–
486	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	161	128,24	53,33	20 647	8 585	10 725	0,11	17
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	12 062	3 926	59,1	0,03	4
487	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	22,4	5 364,51	722,09	120 165	16 175	42 563	2,99	67
		м3 подстилающего слоя		2 356,24	278,66	52 780	6 242	60,9	0,30	7
488	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	72	1 196,17	556,85	86 124	40 093	32 249	0,48	34
		шт. сборных конструкций		401,85	211,72	28 933	15 244	62,1	0,20	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
489	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	43	1 696,37	781,66	72 944	33 611	27 092	0,67	29
		шт. сборных конструкций		563,95	298,23	24 250	12 824	62,1	0,28	12
490	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	46	2 542,96	1237,83	116 976	56 940	43 296	0,94	43
		шт. сборных конструкций		810,54	476,9	37 285	21 937	62,1	0,45	21
494	11-060101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон В7,5. Устройство	2,65	17 958,64	713,53	47 590	1 891	3 340	0,97	3
		м3		798,04	188,72	2 115	500	48,5	0,2	1
495	11-110101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	32	700,47	19,38	22 415	620	6 706	0,36	11
		м2 стяжки		272,88	10,45	8 732	334	60,9	0,01	–
496	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	50	745,87	10,94	37 293	547	6 786	0,21	11
		м2 поверхности		194,71	1,86	9 736	93	50,8	–	–
497	11-080201-0101	Стены наружные крылец и пандуса из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	41,2	21 004,56	1 441	865 388	59 369	124 227	4,54	187
		м3 кладки		3 640,67	371,54	149 996	15 308	50,8	0,40	16
498	11-060101-0115	Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл. В12,5	8,75	19 982,95	1 016,84	174 851	8 897	15 125	1,79	16
		м3		1 472,67	270,43	12 886	2 366	48,5	0,29	3
500	11-110101-1501	Покрытия бетонные В25, толщина 30 мм. Устройство (50 мм)	44	1 020,95	70,57	44 922	3 105	10 346	0,36	16
		м2 покрытия		276,72	25,48	12 176	1 121	60,9	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	44	445,91	11,38	19 620	501	1 897	0,04	2
		м2 покрытия		31,89	6,25	1 403	275	60,9	–	–
502	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	33,2	951,12	65,78	31 577	2 184	14 290	0,73	24
		м2 покрытия		582,19	32,29	19 329	1 072	60,9	0,04	1
504	11-010205-0207	Уплотненный насыпной грунт	9,93	1 803,74	–	17 911	–	11 794	2,23	22
		м3 грунта		1 803,74	–	17 911	–	59,1	–	–
505	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	25,1	5 738,01	1239,28	144 024	31 106	53 172	3,1	78
		м3 подстилающего слоя		2 442,92	510,87	61 317	12 823	60,9	0,55	14
506	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	86	8 812,49	54,75	757 874	4 709	54 413	0,42	36
		м ограждения		376,55	23,65	32 383	2 034	62,1	0,03	2
507	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	15,34	135,33	1,66	2 076	25	415	0,04	1
		м2		37,32	0,37	572	6	54,2	–	–
508	11-070107-0103	Установка закладных изделий ЗД1	0,1368	419 599,8	4 747,3	57 401	649	6 243	42,70	6
		т стальных элементов		42 061,21	956,73	5 754	131	62,1	1,03	–
509	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1368	103468,68		14 155		600		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	90	8 812,49	54,75	793 124	4 927	56 944	0,42	37
		т стальных элементов		376,55	23,65	33 890	2 129	62,1	0,03	2
		18.8 Крыша крыльца								
511	11-090302-0301	Монтаж каркаса из уголка и швеллера	0,49268	64 074,64	14 443,35	31 568	7 116	17 473	56,5	28
		т конструкций		47 699	3 886,33	23 500	1 915	60,9	3,61	2
513	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	13,3	135,33	1,66	1 800	22	360	0,04	1
		м2		37,32	0,37	496	5	54,2	–	–
514	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,28	65 557,12	707,48	18 356	198	4 013	22,5	6
		м3 древесины в конструкции		18 199,13	334,39	5 096	94	59,8	0,36	–
515	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,1	70 160,18	944,21	7 016	94	1 427	22,1	2
		м3 древесины в конструкции		17 722,21	391,23	1 772	39	59,8	0,37	–
516	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,38	6 070,89	38,97	2 307	15	256	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		649,84	17,38	247	7	59,8	0,02	–
517	11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	17	2 451,31	8,52	41 672	145	9 784	0,97	17
		м2 покрытия		799,68	2,51	13 595	43	56,4	–	–
518	11-120101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей	20	4 588,4	61,57	91 768	1 231	18 613	1,48	30
		м2 кровли		1 233,03	19,03	24 661	381	56,4	0,02	–
519	11-090306-0302	Реечные панели. Монтаж	26	4 195,52	1 528,2	109 083	39 733	45 616	2,83	74
		м2		2 479,45	4,04	64 466	105	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	11-090302-0301	Стойка Ст1. Монтаж	0,1008	64 074,64	14 443,35	6 459	1 456	3 575	56,50	6
		т конструкций		47 699	3 886,33	4 808	392	60,9	3,61	–
524	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,72	135,33	1,66	368	5	74	0,04	–
		м2		37,32	0,37	102	1	54,2	–	–
525	11-090302-0301	Стойка Ст2. Монтаж	0,098	64 074,64	14 443,35	6 279	1 415	3 475	56,50	6
		т конструкций		47 699	3 886,33	4 675	381	60,9	3,61	–
527	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0088	259320,03		2 282		97		
		т								
528	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,64	135,33	1,66	357	4	71	0,04	–
		м2		37,32	0,37	99	1	54,2	–	–
		18.9 Мусоропровод								
530	11-080601-0301	Мусоропровод. Монтаж. Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м к норме 11-080601-0101	11,95	11 057,55	1408,12	132 138	16 827	14 104	1,17	14
		м ствола		962,58	380,83	11 503	4 551	50,8	0,41	5
		18.10 Козырек над входом в мусорокамеру								
533	11-100105-0101	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	70 160,18	944,21	2 806	38	571	22,1	1
		м3 древесины в конструкции		17 722,21	391,23	709	16	59,8	0,37	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,04	6 733,57	28,17	269	1	51	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		1 587,15	12,40	63	–	59,8	0,01	–
535	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,092	64 074,64	14 443,35	5 895	1 329	3 263	56,5	5
		т конструкций		47 699	3 886,33	4 388	358	60,9	3,61	–
537	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,484	135,33	1,66	336	4	67	0,04	–
		м2		37,32	0,37	93	1	54,2	–	–
538	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	4,4	5 195,16	61,57	22 859	271	4 704	1,71	8
		м2 кровли		1 424,65	19,03	6 268	84	56,4	0,02	–
539	11-090306-0302	Реечные панели. Монтаж	2	4 195,52	1 528,2	8 391	3 056	3 509	2,83	6
		м2		2 479,45	4,04	4 959	8	60,9	–	–
540	29-000000-0000(пл)	Металлосайдинг	2	1600,67		3 201		136		
		м2								
541	11-060101-0114	Устройство пандусов в мусорокамеры из бетона кл.В15	2,4	19 365,05	713,53	46 476	1 712	3 168	0,97	2
		м3		798,04	188,72	1 915	453	48,5	0,20	–
		Всего прямые затраты				**52 133 823**				**18 372**
										1 232
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 681 206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 748 916				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 111 758				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				33 703 701				
		Накладные расходы, тенге				12 028 975				
		Итого, тенге				64 162 798				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 133 024				
		Всего				**69 295 822**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				623 662				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1 188 631				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 110 613				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**72 218 728**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 года к=1,0599383				**76 547 396**				
		НДС (12 %)				9 185 688				
		Всего по акту с учетом НДС				**85 733 084**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж.А.

Сметчик СДО

_____ Милютина М.Е.

расценки соответствуют

Эксперт технического надзора

_____ Есендиков К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.