Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Акт №10 от 27.10.2020г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г.
2-1

Основание: 701-16-НВ
Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	**121**	**26.77**	**26.77**	**3239**	**3239**	**817**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**9.35**	**--**	**1131**	**59.1**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		*6.75*		*817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*325*				
		Сметная стоимость				*4381*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**1010.054**	**77.25**	**73.35**	**78031**	**74087**	**21571**	**0.01**	**6**
		м3 грунта		**3.90**	**26.12**	**3944**	**26386**	**59.1**	**0.03**	**26**
		Накладные расходы -		*21.36*		*21571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.89*		*7968*				
		Сметная стоимость				*107570*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**8769.578**	**96.11**	**91.25**	**842826**	**800259**	**232979**	**0.01**	**64**
		м3 грунта		**4.85**	**32.50**	**42567**	**285005**	**59.1**	**0.03**	**277**
		Накладные расходы -		*26.57*		*232979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.81*		*86064*				
		Сметная стоимость				*1161870*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	25.675	1629.58	--	41839	--	27257	2.27	58
		Накладные расходы -		1629.58	--	41839	--	59.1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1061.60*		*27257*				
		Сметная стоимость		*215.29*		*5528*				
						74623				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	199.545	2396.95	--	478299	--	311592	3.34	666
		Накладные расходы -		2396.95	--	478299	--	59.1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561.51*		*311592*				
		Сметная стоимость		*316.68*		*63191*				
						853082				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/								
		м3 грунта	47.873	1561.68	--	74762	--	48705	2.17	104
		Накладные расходы -		1561.68	--	74762	--	59.1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1017.37*		*48705*				
		Сметная стоимость		*206.32*		*9877*				
						133344				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	1305.31415	634.90	--	828745	--	539892	0.97	1269
		Накладные расходы -		634.90	--	828745	--	59.1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413.61*		*539892*				
		Сметная стоимость		*83.88*		*109491*				
						1478128				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	7489.842	21.93	21.93	164236	164236	41430	--	--
		Накладные расходы -		--	7.66	--	57362	59.1	0.01	60
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.53*		*41430*				
		Сметная стоимость		*2.20*		*16453*				
						222119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			7489.842	116.96	50.41	875989	377535	438586	0.11	809
		м3 уплотненного грунта		66.55	21.66	498454	162224	59.1	0.03	197
		Накладные расходы -		*58.56*		*438586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.04*		*105166*				
		Сметная стоимость				*1419741*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
			237.809	3093.74	118.21	735718	28112	141837	1.02	243
		м3 основания		714.02	28.88	169800	6868	62.1	0.04	8
		Накладные расходы -		*596.43*		*141837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295.21*		*70204*				
		Сметная стоимость				*947760*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4123686**	**1447469**			**3218**
			Тенге			**2138412**	**538975**			**569**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4123686**				
	Материалы -		Тенге			537805				
	Всего заработная плата -		Тенге				2677387			
		Накладные расходы -	Тенге			**1804666**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**474268**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6402620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3787
		Сметная заработная плата -	Тенге				2677387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6402620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3787
		Сметная заработная плата -	Тенге				2677387			
	РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
44	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**								
			1.06	2057252.80	946794.06	2180688	1003602	971773	1208.00	1280
		км трубопровода		940162.24	360790.35	996572	382438	62.1	474.08	503
		Накладные расходы -		*916767.05*		*971773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237921.59*		*252197*				
		Сметная стоимость				*3404658*				
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000x47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			1070.6	102109.39	--	109318313	--	4154096	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3880.16*		*4154096*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8479.16*		*9077793*				
		Сметная стоимость				*122550202*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**111499001**	**1003602**			**1280**
			Тенге			**996572**	**382438**			**503**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2180688**				
	Материалы -		Тенге			**180514**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1379010**			
		Накладные расходы -	Тенге			**971773**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**252197**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3404658**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1783**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1379010**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**109318313**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**109318313**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4154096**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9077793**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**122550202**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**125954859**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1783**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1379010**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**115622687**	**2451071**			**4498**
			Тенге			**3134984**	**921413**			**1072**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6304374**				
	Материалы -		Тенге			**718320**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4056397**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2776439**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**726465**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9807278**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5570**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4056397**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**109318313**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**109318313**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4154096**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9077793**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**122550202**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**132357480**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5570**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4056397**			
	В т.ч. оборудование		Тенге			**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч. СМР		Тенге			**132357480**				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2.08%		2 753 036				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			135 110 515				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,63%		Тенге	3.63%		4 904 512				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			140 015 027				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1.059938		148 407 289				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0.90**		**133 566 561.21**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		16 027 987.34				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**149 594 548.55**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНДИНЖКОМСТРОЙ"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заведующий сектором _____ **Аушакимов Е.С.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(подпись)
Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Расценки проверил (Шилеф Л.В.)

форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №10 от 27 октября 2020 года

стоимости и затрат выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	618 568 823.57	133 566 561.21							16 027 987.34	149 594 548.55
за месяц	618 568 823.57	133 566 561.21							16 027 987.34	149 594 548.55
удержание, 5%	30 928 441.18	6 678 328.06							801 399.37	7 479 727.43
К оплате:	**587 640 382.39**	**126 888 233.15**							**15 226 587.98**	**142 114 821.12**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Оспанов Г.И.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**