Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"

БИН 060740005264, РК, ВКО, П.Глубокое , ул.Поповича,11а, тел: 8(72331)23438, 8(72331)21971

Подрядчик : ТОО "ВЭСТ строй"

БИН 061040001893, 070013, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Четвертая,175 тел. 8(7232) 20 70 49, 8(7232) 20 69 45

Наименование объекта: "Строительство административного здания в пос. Глубокое Глубоковского района ВКО

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
Октябрь 2020 года Общестроительные работы

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
472	41202	38	11.10.2019г.	Местный, Областной		ТОО "ВЭСТ строй"	017
		д/с №4	03.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце октябрь 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расход		
Акт № 6	169 358 650	20 245 048	20 245 048	20 245 048					2 429 406	22 674 454

Заказчик:
И.о. Руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района
_____ Д.М.Ордаханов

Технический надзор:
Руководитель группы, инженер по техническому надзору
ТОО "АДК КОНС"
_____ А.К.Джаксылыков

Авторский надзор
инженер проектировщик
ТОО "Востокоблпроект"
_____ О.Б. Толеуханов

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЭСТ строй"
_____ О.А.Балуев

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-18к
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"
БИН 060740005264, РК, ВКО, П.Глубокое , ул.Поповича,11а, тел: 8(72331)23438, 8(72331)21971

Подрядчик: ТОО "ВЭСТ строй"
БИН 061040001893, 070013, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Четвертая,175 тел. 8(7232) 20 70 49, 8(7232) 20 69 45

Стройка : Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 11.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ №6

за Октябрь 2020
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-1-1	**Раздел 3 Каркас**									
43	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство РМ-1 НР = 91 %	м3	1,82	42540,66	6101,65	77424	11105	43530	23074	108538
					12521,43	1410,44	22789	2567	–	8040	
45	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02448	269737		6603		6603		7131
46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02628	230520		6058		6058		6543
47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21668	230520		49949		49949		53945

48	2105-0301-3202										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36528	218353		79760		79760		86141
49	2105-0301-3202										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3687	218353		80507		80507		86948
									–	6441	
		Раздел 4 Стены									
51	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	63	28439,84	2409,21	1791710	151780	1325308	325034	2286084
					4994	553,6	314622	34877	–	169340	
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40	44 425,00		1777000		1777000		2135218
52	1108-0201-0701										
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,3374	353052,76	2243,63	119120	757	95033	21931	152335
					69146,41	746,89	23330	252	–	11284	
53	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	52	28263,83	2409,19	1469719	125278	1093905	259770	1867848
					4818	553,6	250536	28787	–	138359	
54	1108-0201-0701										
		Стены вентканалов. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,09985	353049,57	2243,37	35252	224	28124	6490	45081
					69143,72	751,13	6904	75	–	3339	
55	1107-0104-0301										
		Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2313,94	1300,94	37023	20815	546	24125	66040
					978,88	298,94	15662	4783	–	4892	
57	1106-0701-0109										
		Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	7,122	43965,74	4279,98	313124	30482	172457	106324	453004
					15471,08	934,43	110185	6655	–	33556	
58	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46078	230520		106219		106219		114717
59	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11913	230520		27462		27462		29659

60	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21776	218353		265902		265902		287174
61	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39074	218353		85319		85319		92145
62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11572	229990		26614		26614		28743
									–	2129	
		Раздел 5 Перекрытие									
74	1106-0701-0201	Антисейсмичные пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	16,08	34365,24	4631,59	552593	74476	312425	165497	775537
					10304,23	1005,78	165692	16173	–	57447	
80	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	55	6864,78	1296,22	377563	71292	106864	255079	683253
					3625,58	304,76	199407	16762	–	50611	
83	1106-0801-0107	Швы замонолитить бетоном. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	42837,5	3095	17135	1238	9189	6345	25358
					16770	660	6708	264	–	1878	
84	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство (УМ1-УМ14) НР = 91 %	м3	4,104	49293,37	2799,95	202300	11491	127800	59542	282789
					15353,07	590,16	63009	2422	–	20947	
85	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21078	230520		48589		48589		52476
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36031	230520		83059		83059		89704
87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00688	229990		1582		1582		1709

88	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101	218353		2205		2205		2381
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24958	218353		54497		54497		58857
90	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05213	281662		14683		14683		15858
									–	1175	
		Раздел 10 Лестницы									
		10.1 Л-1									
229	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,2517	434849		109451		109451		118207
	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	58,05	2 977,00						
							172815		172815		318853
230	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,2985	456533		136275		136275		147177
		10.2 Л-2							–	10902	
	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	28,35	2 977,00						
							84398		84398		186486
		10.3 Л-3									
261	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,26504	434849		115252		115252		124472
	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	29,7	2 977,00						
							88417		88417		195366
262	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,199	456533		90850		90850		98118
		10.4 ЛП-1							–	7268	
286	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка НР = 69 %	т конструкций	1,59641	190151,03	20338,13	303559	32468	5959	190433	533511
					166080,14	6801,51	265132	10858	–	39519	
287	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4564	321336		146658		146658		158391

288	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	1257		18101		18101		19549
289	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,212	3389		41386		41386		44697
290	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 8568-77	т	0,7524	261085		196440		196440		212155
291	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,13995	247337		34615		34615		37384
292	2988-8888-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,59641	5153,57		8227		8227		8885
293	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	80	92,21	2,33	7377	186	3483	2574	10747
					46,35	0,28	3708	22	–	796	
294	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	80	84,96	1,66	6797	133	4497	1510	8972
					27,09	0,28	2167	22	–	665	
		Раздел 11 Полы									
		11.2 Цокольный этаж (технические помещения)									
345	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	119,7	1152,61	96,52	137967	11553	82900	45114	197727
					363,53	37,43	43514	4480	–	14646	
346	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-239,4	121,11	4,22	-28994	-1010	-25477	-2852	-34394
					10,47	2,2	-2507	-527	–	-2548	
		Раздел 13 Разные работы									
		13.4 Входная группа									
457	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Мл-1 НР = 91 %	м3	5,4	33103,89	1961,85	178761	10594	144334	23808	218775

				4413,52	431,48	23833	2330	–	16206	
458 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 12 ммГОСТ 23279-2012	т	0,39	269737		105197		105197		113613
459 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	1684,21	842,48	55579	27802	8865	35035	97863
				573,09	326,64	18912	10779	–	7249	
460 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	2379,67	1182,5	42834	21285	7072	26854	75263
				804,28	460,06	14477	8281	–	5575	
461 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	3616,29	1872,11	101256	52419	16068	62964	177358
				1170,32	735,36	32769	20590	–	13138	
462 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,205	24300		272282		272282		294065
463 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=28,000;	м3	15,204	23927		363786		363786		392889
464 1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	12,3	22172,44	1291,3	272721	15883	211522	44881	343010
				3684,23	325,53	45316	4004	–	25408	
465 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,409	241,07		6366		6366		6875
466 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	66,7	879,58	18,79	58668	1253	38142	18096	82905
				288,95	2,77	19273	185	–	6141	
467 1109-0402-0101	Стойки. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,31488	63817,96	20233,1	20095	6371	2061	9056	31483
				37039,51	4643,04	11663	1462	–	2332	

468 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=4,000;	т	0,31488	321336		101182		101182		109277
469 1106-0301-0301	Обетонирование. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 % К=4,000;	м2	0,64	1889,06	64,06	1209	41	1026	144	1461
				221,88	25	142	16	–	108	
470 1106-0301-0302	Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % К=-4,000;	м2	-2,56	180,86	6,25	-463	-16	-411	-38	-541
				14,06	2,34	-36	-6	–	-40	
471 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (п.11) НР = 91 %	т	0,00944	677012,71	1271,19	6391	12	4001	2169	9245
				251906,78	635,59	2378	6	–	685	
472 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (п.12) НР = 91 %	т	0,01964	498981,67	1323,83	9800	26	8325	1330	12020
				73778	611	1449	12	–	890	
474 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2577	321336		82808		82808		89433
475 1109-0302-0401	Балки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5229	31264,1	10292,6	16348	5382	2089	7237	25472
				16976,48	3080,9	8877	1611	–	1887	
476 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1204	309868		37308		37308		40293
477 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,9254	455632		421642		421642		455373
478 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,88961	92373,06	21792,7	82176	19387	2272	45450	137836
				68026,44	6017,24	60517	5353	–	10210	
479 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,86196	267504		230578		230578		249024

480	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00704	327379		2305		2305		2489
481	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02061	261404		5388		5388		5819
485	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4	25539	1682	102156	6728	87137	9015	120065
					2072,75	404	8291	1616	–	8894	
486	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17	254487		297750		297750		321570
487	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1 НР = 91 % К=6,000;	т	0,04818	499003,74	1328,35	24042	64	20423	3261	29487
					73785,8	581,15	3555	28	–	2184	
489	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,7	1048		33222		33222		35880
490	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104	285		29640		29640		32011
491	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН105-3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0448	717098,21	6049,11	32126	271	29003	3441	38412
					63660,71	1428,57	2852	64	–	2845	
492	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	71,5	92,22	2,34	6594	167	3113	2300	9606
					46,35	0,28	3314	20	–	712	
493	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	143	84,97	1,66	12150	237	8039	2701	16039
					27,09	0,28	3874	40	–	1188	
494	1109-0304-0101	Каркас ступеней. Монтаж НР = 69 % К=16,000;	т конструкций	1,0448	74798,05	25844,18	78149	27002	10686	34198	121335
					38726,07	8711,72	40461	9102	–	8988	

495	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=16,000;	т	0,448	267504		119842		119842		129429
496	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 К=16,000;	т	0,5968	247337		147611		147611		159420
497	1106-0801-0108	Ступени приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	1,008	37127,98	2838,29	37425	2861	20755	13132	54602
					13699,4	617,06	13809	622	–	4045	
		13.5 Крыльцо №2									
510	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	19831,58	1094,74	37680	2080	33115	2695	43605
					1307,89	250,53	2485	476	–	3230	
511	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство МЛ НР = 91 %	м3	3,9	28476,41	1961,79	111058	7651	86194	17195	138513
					4413,59	431,54	17213	1683	–	10260	
512	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	1684,21	842,48	55579	27802	8865	35035	97863
					573,09	326,64	18912	10779	–	7249	
513	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2379,75	1182,5	28557	14190	4716	17902	50176
					804,25	460	9651	5520	–	3717	
514	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3616,25	1872,13	28930	14977	4590	17991	50675
					1170,38	735,5	9363	5884	–	3754	
515	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,615	24300		233645		233645		252337
516	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	4,344	23927		103939		103939		112254

517	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,959	241,07		3365		3365		3634
518	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,65	22172,12	1290,91	36584	2130	28375	6021	46013
					3684,24	325,45	6079	537	–	3408	
519	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	42,52	879,59	18,79	37400	799	24315	11536	52851
					288,95	2,78	12286	118	–	3915	
520	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	29,2	4597,74	3,32	134254	97	84856	35531	183368
					1688,39	1,64	49301	48	–	13583	
521	1106-0101-0118	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	8,4	28845,12	2060,12	242299	17305	184725	40319	305227
					4793,93	480,71	40269	4038	–	22609	
522	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52224	269737		140867		140867		152136
525	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1 НР = 91 % К=4,000;	т	0,04928	499005,68	1339,29	24591	66	20889	3335	30160
					73782,47	588,47	3636	29	–	2234	
526	1109-0302-0112	Стойки опорные`. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,1022	26516,63	12465,75	2710	1274	685	776	3765
					7348,34	3649,71	751	373	–	279	
527	2106-0408-0501	Стойки К=4,000;	т	0,17032	407422		69392		69392		74943
528	1109-0302-0401	Балки и прогоны . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11956	31256,27	10287,72	3737	1230	477	1655	5823
					16978,92	3077,95	2030	368	–	431	
529	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0567	309868		17570		17570		18976
530	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14257	321336		45813		45813		49478

531 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00636	26572,33	12421,38	169	79	43	48	234
				7389,94	3616,35	47	23	–	17	
532 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0106	267504		2836		2836		3063
533 1109-0304-0101	Металлокаркас. Монтаж РМ1 НР = 69 %	т конструкций	0,06856	74795,8	25845,97	5128	1772	701	2244	7962
				38725,2	8707,7	2655	597	–	590	
534 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 56 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11427	267504		30568		30568		33013
535 1109-0304-0101	Металлокаркас. Монтаж РМ2 НР = 69 %	т конструкций	0,0725	74827,59	25848,28	5425	1874	743	2373	8422
				38731,03	8703,45	2808	631	–	624	
536 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11023	267504		29487		29487		31846
537 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01061	229990		2440		2440		2635
544 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,1	285		30524		30524		32966
545 2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95,12	572		54409		54409		58762
546 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,44	92,15	2,3	2160	54	1020	753	3146
				46,33	0,26	1086	6	–	233	
547 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	46,88	84,96	1,64	3983	77	2636	885	5257

				27,09	0,26	1270	12	–	389	
	13.6 Крыльцо №3									
548 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,39	19830,77	1094,87	7734	427	6797	553	8950
				1307,69	251,28	510	98	–	663	
549 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство МЛ НР = 91 %	м3	0,8	28476,25	1961,25	22781	1569	17681	3528	28414
				4413,75	432,5	3531	346	–	2105	
550 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1684,13	842,38	13473	6739	2149	8494	23724
				573,13	326,63	4585	2613	–	1757	
551 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2379,75	1182,5	9519	4730	1572	5967	16725
				804,25	460	3217	1840	–	1239	
552 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,62	24300		63666		63666		68759
553 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,62	241,07		632		632		683
554 1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	22172,73	1290,91	7317	426	5675	1204	9203
				3684,85	324,24	1216	107	–	682	
555 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,65	879,58	18,74	14645	312	9522	4517	20695
				288,95	2,76	4811	46	–	1533	
556 1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	3,36	4597,62	3,27	15448	11	9764	4089	21100
				1688,39	1,79	5673	6	–	1563	
557 1106-0101-0118	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	1,14	28844,74	2059,65	32883	2348	25070	5472	41423
				4793,86	480,7	5465	548	–	3068	
558 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08568	269737		23111		23111		24960

561 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1 НР = 91 % К=4,000;	т	0,04928	499005,68	1339,29	24591	66	20889	3335	30160
				73782,47	588,47	3636	29	–	2234	
562 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,17032	26514,8	12470,64	4516	2124	1141	1292	6273
				7345	3646,08	1251	621	–	465	
563 2106-0408-0501	Стойки К=4,000;	т	0,17032	407422		69392		69392		74943
564 1109-0302-0401	Балки и прогоны . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10946	31271,7	10305,13	3423	1128	437	1515	5333
				16974,24	3087,89	1858	338	–	395	
565 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04896	309868		15171		15171		16385
566 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,13348	321336		42892		42892		46323
567 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00317	25867,51	12302,84	82	39	20	24	114
				7255,52	3785,49	23	12	–	8	
568 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00529	267504		1415		1415		1528
569 1109-0304-0101	Металлокаркас. Монтаж РМ1 НР = 69 %	т конструкций	0,00996	74899,6	25803,21	746	257	103	326	1158
				38755,02	8734,94	386	87	–	86	
570 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 56 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16599	267504		44403		44403		47955
576 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,1	92,29	2,37	1209	31	571	422	1761
				46,34	0,31	607	4	–	130	

577 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	26,2	84,92	1,64	2225	43	1472	495	2938
				27,1	0,31	710	8	–	218	
	13.7 Сечения 1-1...4-4, отверстия									
578 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,92	19831,12	1094,39	77738	4290	68320	5562	89964
				1308,16	251,02	5128	984	–	6664	
579 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений . Устройство НР = 91 %	м3	15,98	45007,82	5603,25	719225	89540	362234	273258	1071882
				16736,61	2054,57	267451	32832	–	79399	
580 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33477	269737		90300		90300		97524
581 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	667,65	155,41	11350	2642	517	10502	23600
				481,82	41,71	8191	709	–	1748	
582 2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8,П8д-8)	м3	2,21	72660		160579		160579		173425
583 2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П3-8,П11д-8)	м3	0,26	75759		19697		19697		21273
584 2988-8888-8910(пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	0,26	566,96		147		147		159
586 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,4	879,59	18,79	27619	590	17956	8519	39029
				288,95	2,77	9073	87	–	2891	
587 1106-0301-0407	Арматура А111 д=12 мм над отверстиями. Установка НР = 91 %	т	0,0811	483181,26	1331,69	39186	108	18652	18631	62442

				251861,9	591,86	20426	48	–	4625	

7-2-1

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)

1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	284,1	564961			70766	564961	45197	680924

Итого	**18 103 584**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 334 174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 021 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	267 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13839088
Накладные расходы, тенге	2 389 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 335 764
Всего	**20 970 552**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	608 146
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	474 731
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**441 069**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**22 494 498**
С пониж.коэф = 0,9	20 245 048
НДС (12 %)	2 429 406
Итого	**22 674 454**

Заказчик:
И.о. Руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства ,архитектуры "
и градостроительства Глубоковского
района

_____ **Д.М.Ордаханов**

Технический надзор:
Руководитель группы, инженер
по техническому надзору
ТОО "АДК КОНС"

_____ **А.К. Джаксылыков**

Авторский надзор
инженер проектировщик
ТОО "Востокоблпроект"

_____ **О.Б. Толеуханов**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ВЭСТ строй"

_____ **О.А.Балуев**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Ведомость на списание материалов к акту № 6

Общестроительные работы, покрытие

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5,00	6
	Материалы				
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,66282	1 736,00	6 359
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	346,602	1630,00	564 961
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03917	15 310,00	600
2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,73712	16 099,00	27 966
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	23,95603	17 020,00	407 732
2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,45474	20 867,00	176 425
2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	21 160,00	85 910
2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,3342	15 388,00	97 471
2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,5656	15 589,00	227 063
2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-201(	м3	9,6831	19 113,00	185 073
2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	20,9902	20 082,00	421 525
2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий	м3	5,481	24 641,00	135 057
2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГС	м3	0,0368	14 831,00	546
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 Г	м3	6,1331	16 887,00	103 570
2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый ма	м3	27,6	17 270,00	476 652
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М	1000 шт.	83,7	44 425,00	3 718 373
2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок №	т	0,00666	455 696,00	3 035
2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали (	кг	81,05317	70,00	5 674
2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 ,	т	0,48938	281 662,00	137 840
2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+	10 м	0,06422	4 169,00	268
2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,1031	639 065,00	65 888
2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с п	т	0,02627	463 144,00	12 167
2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с п	т	0,00317	439 508,00	1 393
2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщ	м3	0,20774	27 477,00	5 708

2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ширин	м3	0,00321	64 642,00	208
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ширин	м3	0,00455	47 218,00	215
2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ширин	м3	0,12638	57 019,00	7 206
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ширин	м3	0,79075	21 640,00	17 112
2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, ширин	м3	0,0575	18 380,00	1 057
2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	1,02564	49 369,00	50 635
2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	0,11746	47 457,00	5 574
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	0,82834	47 457,00	39 311
2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой шири	м3	0,03094	29 863,00	924
2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,2011	20 702,00	4 163
2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками	т	0,73675	247 337,00	182 226
2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками толщи	т	0,02061	261 404,00	5 388
2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углерод	т	0,00704	327 379,00	2 305
2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали	т	0,7524	261 085,00	196 440
2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродисто	т	1,71634	267 504,00	459 128
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02694	499 572,00	13 458
2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10	т	0,22606	309 868,00	70 049
2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20	т	1,30503	321 336,00	419 353
2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30	т	0,9254	455 632,00	421 642
2106-0208-0401	Косоуры	т	0,51674	434 849,00	224 704
2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	116,1	8 950,50	1 039 153
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диа	т	1,39396	230 520,00	321 336
2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кла	т	0,21431	229 990,00	49 289
2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кла	т	2,60216	218 353,00	568 189
2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуни	м3	2,21	72 660,00	160 579
2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуни	м3	0,26	75 759,00	19 697
2105-0309-0302	Выпуски для обрамления проема лестниц-Каркас (сетки) армат	т	1,35717	269 737,00	366 079
2105-0309-0303	Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-III (	т	1,17	254 487,00	297 750
2106-0408-0501	Стойки	т	0,34064	407 422,00	138 784
2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,4975	456 533,00	227 125
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	82,0512	227,00	18 626
2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г	кг	100,936	174,00	17 563
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-	кг	377,448	224,00	84 548
2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяже	м3	23,44	24 300,00	569 592
2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из	м3	19,548	23 927,00	467 725
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-7	т	0,05351	31 805,00	1 702

2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02516	133 450,00	3 358
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	80,75653	307,00	24 792
2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением	т	0,17582	423 881,00	74 527
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,4083	312,00	1 687
2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,65463	163,00	270
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03774	53 700,00	2 027
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	9,48821	26,00	247
2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00282	287 565,00	811
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,44293	6 932,00	37 730
2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00034	1 863 709,00	634
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09618	211 228,00	20 316
2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03536	219 552,00	7 763
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0311	208 006,00	6 469
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01799	435 821,00	7 840
2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4,95	654,00	3 237
2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00415	453 501,00	1 882
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-7	т	0,00206	609 199,00	1 255
2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,02665	554 046,00	14 765
2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщ	м	211,1	285,00	60 164
2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45мм, толщи	м	95,12	572,00	54 409
2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщ	м	31,7	1 048,00	33 222
2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63,5 мм, тол	м	14,4	1 257,00	18 101
2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толі	м	12,212	3 389,00	41 386
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	54,00132	1 207,00	65 180
2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,50822	1 454,00	2 193
2988-8888-8910 (пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	0,26	566,96	147
2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфат	м3	42,988	241,07	10 363
2988-8888-8926 (пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3п	т	1,59641	5 153,57	8 227
	Итого по материалам				**13 839 088**