Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева Медеуского района города Алматы

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№050240003614/200054/00	04.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева Медеуского района города Алматы	**665 620 000,42**	**594 303 571,80**							**71 316 428,62**	**665 620 000,42**

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма "Акназар"

Директор _____ **Зейнеш Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»

Инспектор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт-технадзор _____ **Сарқулов Г.Е.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Акназар"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева Медеуского района города Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция участка водоохраной полосы и русла реки Есентай, участок от водоотделителя до улицы Жамакаева Медеуского района города Алматы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №050240003614/200054/00 от 04.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за август 2020 года

на 2-1 строительно-монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Подготовительные и демонтажные работы									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		32592	232,83	219,23	7588426	7145134	0	1742651	10077564
				м3 грунта		13,6	60,66	443293	1977056		746486	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1008	4168,48	0	4201831	0	0	3025318	7805321
				м3 грунта		4168,48	0	4201831	0		578172	
3	3	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		14000	103,92	103,92	1454935	1454935	0	419687	2024592
				м3 уплотненного грунта		0	41,64	0	582899		149970	
4	4	Е11-010201-0107 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/		14000	183,89	183,89	2574515	2574515	0	565143	3390830
				м3 уплотненного грунта		0	56,07	0	784920		251173	
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта толщ. 30 см. Устройство		2100	1545,89	188,73	3246376	396338	0	2947643	6689540
				м3 основания		1357,16	60,66	2850038	127379		495522	
6	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		4292,367	1609,97	0	6910563	0	0	4975605	12837061
				м3 грунта		1609,97	0	6910563	0		950893	
7	7	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		24323,413	49,9	49,9	1213802	1213802	0	290952	1625134
				м3 грунта		0	16,61	0	404100		120380	
8	8	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		24323,413	22,68	22,68	551728	551728	0	132251	738697
				м3 грунта		0	7,55	0	183682		54718	
9	9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		24323,413	240,35	109,36	5846153	2659955	0	3242521	9815768
				м3 уплотненного грунта		130,99	54,16	3186198	1317303		727094	
10	10	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		4984,22	320,82	305,02	1599030	1520296	652	387907	2145892
				м3 грунта		15,67	92,43	78082	460678		158955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С34I-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	9220,807	44		405716				438173
											32457	
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4984,22	25,54	21,4	127287	106670	522	47042	188276
						4,03	9,08	20095	45241		13946	
13	16	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	40,061	232,83	219,23	9327	8783	0	2142	12387
						13,6	60,66	545	2430		918	
14	17	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,239	4168,48	0	5165	0	0	3719	9594
						4168,48	0	5165	0		711	
15	18	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,18	1609,97	0	1900	0	0	1368	3529
						1609,97	0	1900	0		261	
16	19	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,62	49,9	49,9	530	530	0	127	710
						0	16,61	0	176		53	
17	20	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,62	22,68	22,68	241	241	0	58	323
						0	7,55	0	80		24	
18	21	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,62	240,35	109,36	2553	1161	0	1416	4286
						130,99	54,16	1391	575		317	
19	22	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	29,5	320,82	305,02	9464	8998	4	2296	12701
						15,67	92,43	462	2727		941	
20	23	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	54,575	44		2401				2593
											192	
21	24	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,5	25,54	21,4	753	631	3	278	1114
						4,03	9,08	119	268		83	
22	25	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,5	240,35	109,36	5408	2461	0	2999	9080
						130,99	54,16	2947	1219		673	
23	26	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	4,5	4201,99	244,63	18909	1101	6192	10220	31459
						2581,27	122,35	11616	551		2330	
24	30	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19338	320,82	305,02	6203989	5898513	2531	1505017	8325727
						15,67	92,43	302944	1787357		616720	
25	31	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	35775,3	44		1574113				1700042
											125929	
26	32	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19338	25,54	21,4	493855	413863	2025	182516	730481
						4,03	9,08	77967	175528		54110	
27	33	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание и окучивание грунта/	м3 грунта	27213	81,81	81,81	2226229	2226229	0	533634	2980652
						0	27,24	0	741158		220789	
28	34	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	27213	64,7	64,7	1760745	1760745	0	422056	2357425
						0	21,54	0	586189		174624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	35	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) /Укладка слоя из местного грунта толщ. 30 см/ м3									
				м3 грунта	6825	232,83	219,23	1589071	1496243	0	364924	2110315
						13,6	60,66	92829	414010		156320	
30	36	Е11-460401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20 /разрушенные ж/б гасители, 14 шт, с ПК 0+00 по ПК 2+70/. Разборка при помощи отбойных молотков									
				м3	18,72	122628,12	64024,38	2295598	1198536	37261	1381715	3971498
						56613,32	31255,18	1059801	585097		294185	
31	37	Е11-460401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20 /разрушенные ж/б плиты, откосы, с ПК 0+00 по ПК 2+70/. Разборка при помощи отбойных молотков									
				м3	37	122628,12	64024,38	4537240	2368902	73646	2730953	7849649
						56613,32	31255,18	2094693	1156442		581455	
32	38	Е11-460401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20 /разрушенные ж/б блоки, на ПК 11+45/. Разборка при помощи отбойных молотков									
				м3	53	122628,12	64024,38	6499290	3393292	105492	3911906	11244092
						56613,32	31255,18	3000506	1656525		832896	
33	39	Е11-460401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20 /разрушенные ж/б блоки, на ПК 13+50/. Разборка при помощи отбойных молотков									
				м3	49	122628,12	64024,38	6008778	3137195	97531	3616667	10395481
						56613,32	31255,18	2774053	1531504		770036	
34	40	Е11-460401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20 /ж/б блоки, на ПК 21+00/. Разборка при помощи отбойных молотков									
				м3	116	122628,12	64024,38	14224862	7426828	230889	8561907	24609710
						56613,32	31255,18	6567145	3625601		1822941	
35	41	Е11-460401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20 /ж/б блоки, на ПК 39+00/. Разборка при помощи отбойных молотков									
				м3	68	122628,12	64024,38	8338712	4353658	135349	5019049	14426382
						56613,32	31255,18	3849706	2125352		1068621	
36	42	Е11-460401-0101	Разрушенные габионные конструкции по дну русла, с ПК 0+00 по ПК 2+70. Разборка									
				м3	351	13377,33	4290,93	4695443	1506116	0	3296644	8631454
						9086,4	2094,73	3189326	735250		639367	
37	43	Е11-460401-0101	Габионные конструкции, на ПК 14+50. Разборка									
				м3	52	13377,33	4290,93	695621	223128	0	488392	1278734
						9086,4	2094,73	472493	108926		94721	
38	44	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка									
				т	1579,7	99		156390				168902
											12511	
39	45	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
				т	1579,7	519		819864				885453
											65589	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные и демонтажные работы									159530619
			Раздел: 2. Земляные работы по объекту (расширение и углубление русла)									
40	46	Е11-010107-0502	Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	7125	581,57	581,57	4143686	4143686	0	1717743	6330344
						0	334,84	0	2385754		468914	
41	47	Е11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м									
				пень	56	200,76	200,76	11243	11243	0	3140	15533
						0	77,88	0	4361		1151	
42	48	Е11-010207-0705	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м									
				пень	56	29,9	29,9	1674	1674	0	468	2313
						0	11,6	0	650		171	
43	49	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка									
				т	445	99		44055				47579
											3524	
44	50	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
				т	445	519		230955				249431
											18476	
45	51	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м									
				м3 грунта	3675	65,45	65,45	240514	240514	0	57652	322019
						0	21,79	0	80072		23853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	52	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3675	55,03	55,03	202251	202251	0	48480	270789
				м3 грунта		0	18,32	0	67333		20058	
47	53	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		3675	199,36	189,56	732630	696638	289	177698	983154
				м3 грунта		9,72	57,44	35703	211099		72826	
48	54	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км		4410	44		194040				209563
				т							15523	
49	55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3675	20,92	17,57	76886	64555	192	28453	113767
				м3 грунта		3,3	7,45	12139	27379		8427	
50	56	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		43698	245,17	233,12	10713600	10186846	4576	2598447	14377011
				м3 грунта		11,95	70,64	522178	3086777		1064964	
51	57	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		110332	320,82	305,02	35396550	33653673	14442	8586802	47502020
				м3 грунта		15,67	92,43	1728435	10197679		3518668	
52	58	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км		280585,7	44		12345771				13333432
				т							987662	
53	59	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		154030	25,54	21,4	3933631	3296482	16130	1453768	5818391
				м3 грунта		4,03	9,08	621019	1398103		430992	
54	60	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		44776	232,83	219,23	10425239	9816228	0	2394114	13844901
				м3 грунта		13,6	60,66	609011	2716147		1025548	
55	61	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		11687,5	303,18	285,45	3543372	3336150	0	813840	4705789
				м3 грунта		17,73	78,98	207222	923112		348577	
56	62	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		7525	218,65	218,65	1645336	1645336	0	394392	2202906
				м3 грунта		0	72,79	0	547767		163178	
57	63	Е11-010104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		7525	100,4	100,4	755511	755511	0	181098	1011539
				м3 грунта		0	33,43	0	251526		74929	
58	64	Е11-010207-2401	Уборка камней с перемещением до 100 м /для габионов/		20223	1544,29	1544,29	31230226	31230226	0	8594775	43011001
				м3 камня		0	590,28	0	11937187		3186000	
59	68	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		13650	232,83	219,23	3178143	2992485	0	729847	4220629
				м3 грунта		13,6	60,66	185657	828020		312639	
60	69	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13650	240,35	109,36	3280789	1492734	0	1819663	5508488
				м3 уплотненного грунта		130,99	54,16	1788055	739254		408036	
61	70	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.		66500	320,82	305,02	21334432	20283954	8705	5175492	28630718
				м3 грунта		15,67	92,43	1041773	6146410		2120794	
62	71	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		123025	370		45519250				49160790
				т							3641540	
63	72	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		6650	1609,97	0	10706271	0	0	7708515	19887968
				м3 грунта		1609,97	0	10706271	0		1473183	
64	73	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		18895,96	232,83	219,23	4399564	4142555	0	1010342	5842699
				м3 грунта		13,6	60,66	257009	1146244		432793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	74	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		18895,96	240,35	109,36	4541660	2066421	0	2518994	7625507
				м3 уплотненного грунта		130,99	54,16	2475239	1023364		564852	
66	75	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание/		18697	81,81	81,81	1529556	1529556	0	366639	2047891
				м3 грунта		0	27,24	0	509221		151696	
67	76	Е11-010205-0904	Каменные глыбы. Раздробление отбойными молотками		6627,5	15619,65	6136,75	103519197	40671277	0	59309108	175854569
				м3 грунта		9482,9	2946,18	62847920	19525841		13026264	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы по объекту (расширение и углубление русла)									453130740
			Раздел: 3. Укрепление дна и берега									
68	77	Е11-010105-0702	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Очистка русла от наносов. Группа грунтов 2		2227,5	1606,77	111,94	3579091	249337	0	2450077	6511501
				м3 грунта		1494,84	32,83	3329754	73131		482333	
			Итого по разделу: 3. Укрепление дна и берега									6511501
			ИТОГО:					415351936	225759865	736431	157956270	619172863
								127563093	84946654		45864654	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,44 %		21 299 546				
			Итого с временными									640 472 409
			Зимние удорожания			1,08 %		6 917 102				
			Итого с зимними удорожаниями									647 389 512
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				12 947 790		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									660 337 302
			Скидка			0,1		66033730,2				
			Итого со скидкой									594 303 571,80
			НДС			12 %		71 316 428,62				
			Итого с НДС									665 620 000,42

ЗАКАЗЧИК: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма "Акназар"

Директор _____ Зейнеш Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «DosStroyProject»

Инспектор _____ Әбді Д.А.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт-технадзор _____ Сарқұлов І.Е.