Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"
БИН 060740005264, РК, ВКО, П.Глубокое , ул.Поповича,11а, тел: 8(72331)23438, 8(72331)21971
Подрядчик : ТОО "ВЭСТ строй"
БИН 061040001893, 070013, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Четвертая,175 тел. 8(7232) 20 70 49, 8(7232) 20 69 45
Наименование объекта: "Строительство административного здания в пос. Глубокое Глубоковского района ВКО

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2020 года ТП

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
472	41202	38	11.10.2019г.	Местный, Областной		ТОО "ВЭСТ строй"	017
		д/с №4	03.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расход		
Акт №43	140 976 648	74 451 211	82 405 862	82 405 862	3 464 283				8 934 145	83 385 357

Заказчик:
И.о. Руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района
Д.М.Ордаханов

Технический надзор:
Руководитель группы, инженер по техническому надзору
ТОО "АДК КОНС"
А.К.Джаксылыков

Авторский надзор:
инженер проектировщик
ТОО "Востокоблпроект"
О.Б. Толеуханов

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЭСТ строй"
О.А.Балуев

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-18к
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"
БИН 060740005264, РК, ВКО, П.Глубокое , ул.Поповича,11а, тел: 8(72331)23438, 8(72331)21971

Подрядчик : ТОО "ВЭСТ строй"
БИН 061040001893, 070013, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Четвертая,175 тел. 8(7232) 20 70 49, 8(7232) 20 69 45

Стройка : Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Трансформаторная подстанция
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ № 4

Смета 4-2-2

за август 2020г
на Монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1308-0101-2503 раб	Подстанция блочная. Монтаж оборудования (прим.) НР = 72 %	подстанция	1	1897038	491306	1897038	491306	144908	1028279	3159342	911	911
					1260824	167341	1260824	167341	–	234025		87,3	87,3

2	5108-0102-0715(об)	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	1	77593939		77593939		–		77593939	
3	5108-0101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	791168		1582336		–		1582336	
4	1308-0303-0602 раб	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542	2	2
					2726	34	2726	34	–	559		0,02	0,02
5	2307-0204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481		1481		1481		1599		
6	1308-0208-0104 раб	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3206,33	166	19238	996	12614	4255	25372	0,7	4,2
					938	47	5628	282	–	1879		0,028	0,168
7	1308-0208-0202 раб	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	686,73	24,8	27469	992	18973	5616	35732	0,14	5,6
					187,6	7,4	7504	296	–	2647		0,0044	0,176

Итого	**82 405 862**			**922,8**
				87,664
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 276 682		1010,464 Тн	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	493 410	1 444 635 Сз		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 953			
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 130			
- оборудование, тенге	79 176 275			
Накладные расходы, тенге	1 040 137			
Сметная прибыль (8 %), тенге	239 228			

Всего	**82 405 862**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	93 658
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	73 111
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	83 010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67 927**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**82 723 568**
с пониж коэф.=0,9	74 451 211
НДС (12 %)	8 934 145
Итого	**83 385 357**

Заказчик:
И.о. Руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства , архитектуры "
и градостроительства Глубоковского
района

_____ **Д.М.Ордаханов**

Технический надзор:
Руководитель группы, инженер
по техническому надзору
ТОО "АДК КОНС"

_____ **А.К. Джаксылыков**

Авторский надзор
инженер проектировщик
ТОО "Востокоблпроект"

_____ **О.Б. Толеуханов**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ВЭСТ строй"

_____ **О.А.Балуев**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052	327379,00	17024,00
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	327379,00	5238,00
2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	226179,00	10992,00
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,55	379,00	208,00
2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	557966,00	1116,00
2107-0204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	16860,00	337,00
2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,6	339,00	1220,00
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00201	499572,00	1004,00
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	192,00	234,00
2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	450,00	6,00
2113-0403-0301	Асбестовая бумага марки БЭ толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм ГОСТ 23779-95	т	0,0015	1052619,00	1579,00
2113-0702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая.УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00374	547546,00	2048,00
2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	4,509	856,00	3860,00

2113-0803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,44	3867,00	5568,00
2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1,00
2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075,00	2,00
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	652,00	23,00
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	284,00	346,00
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0158	234319,00	3702,00
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2807,00	56,00
2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,242	2051,00	496,00
2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	21,547	654,00	14092,00
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,68	1260,00	3377,00
2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	190,00	3,00
2307-0204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	1481,00
2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	8	245,00	1960,00
2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	16	6454,00	103264,00
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	122,00	122,00
2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,011	70171,00	772,00
	Итого по материалам				
	Инженерное оборудование				
5108-0101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	791168,00	1582336,00
5108-0102-0715	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	1	77593939,00	77593939,00
	Итого по инженерному оборудованию				**79176275**