Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"

БИН 060740005264, РК, ВКО, П.Глубокое , ул.Поповича,11а, тел: 8(72331)23438, 8(72331)21971

Подрядчик : ТОО "ВЭСТ строй"

БИН 061040001893, 070013, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Четвертая,175 тел. 8(7232) 20 70 49, 8(7232) 20 69 45

Наименование объекта: "Строительство административного здания в пос. Глубокое Глубоковского района ВКО

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
472	41202	38	11.10.2019г.	Местный, Областной		ТОО "ВЭСТ строй"	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего выполнено по стройке с начала строительства	42 550 533									
Акт № 2	11 911 278	10 635 070	10 892 948	10 892 948					1 276 208	11 911 278
Всего к оплате	11 911 278									11 911 278

Заказчик:
И.о. Руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района
_____ Д.М.Орлаханов

Технический надзор:
Руководитель группы, инженер по техническому надзору
ТОО "АДК КОНС"
_____ А.К.Джаксылыков

Авторский надзор
инженер проектировщик
ТОО "Востокоблпроект"
_____ О.Б. Толеуханов

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЭСТ строй"
_____ О.А.Балуев

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 15-18к

Форма

региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"

БИН 060740005264, РК, ВКО, П.Глубокое , ул.Поповича,11а, тел: 8(72331)23438, 8(72331)21971

Подрядчик: "ВЭСТ строй"

БИН 061040001893, 070013, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Четвертая,175 тел. 8(7232) 20 70 49, 8(7232) 20 69 45

Стройка : Строительство административного здания в пос. Глубокое Глубоковского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 11.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 2

смета 6-4-2

за июль 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Тепловая сеть											
		1.1 Земляные работы											
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	65,8	30,55	30,55	2010	2010	–	541	2755	–	–
					–	11,43	–	752	–	204		0,00691	0,45468

8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	818,68	–	6222	–	–	4480	11558	0,885	6,726
					818,68	–	6222	–	–	856		–	–
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	236,4	35,63	35,63	8422	8422	–	2269	11546	–	–
					–	13,33	–	3152	–	855		0,00806	1,90538
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,7	899,1	–	24006	–	–	17284	44593	0,972	25,9524
					899,1	–	24006	–	–	3303		–	–
		1.2 Ж\Б элементы теплосети (уч.№1,№2,№3)											
27	1106-0701-0202	Бетонирование деф. шва. Устройство НР = 91 %	м3	-0,016	24687,5	3937,5	-395	-63	-249	-87	-521	4,15	-0,0664
					5187,5	812,5	-83	-13	–	-39		0,615	-0,00984
		1.3 Подземная прокладка теплосети (в канале)											
35	2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,010;	м	25,25	7480		188870		188870		203980		
47	1124-0104-0102	Компенсаторы двухсильфонные диаметром до 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	-2	15765	7946	-31530	-15892	-723	-18962	-54531	4,83	-9,66
					7457,5	2119,5	-14915	-4239	–	-4039		1,15	-2,3
		1.4 Участки сети в теплофикационной камере											

1.5 Система операционного дистанционного контроля

86	1311-0101-0201	Ящик ковера. Установка на стене НР = 75 %	шт.	3	11458	1637	34374	4911	20841	8678	46496	2	6
					2874	982,67	8622	2948	–	3444		0,71	2,13
87	2924-0000-0027(пл)	Ящик ковера навесной ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	3	14843,3		44530		44530		48092		
88	2924-0000-0028(пл)	Терминал КТ-11 ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	16831,25		33663		33663		36356		
89	2924-0000-0037(пл)	Терминал КТ-15/Ш ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	16957,14		16957		16957		18314		
90	2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3x1,5	км	0,021	254266		5340		5340		5767		
91	2924-0000-0041(пл)	Детектор повреждений Пиккон ДПП-А ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	22767,86		22768		22768		24589		
92	2924-0000-0038(пл)	Импульсный рефлектомер "Рейс-105М1" ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	688912,5		688913		688913		744026		
93	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка . НР = 99 %	км трубопровода	0,0155	462838,71	70709,68	7174	1096	125	6293	14544	253	3,9215
					384064,52	26064,52	5953	404	–	1077		16,57	0,25684
94	2301-0103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,5	1615		25033		25033		27036		

95 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая . Прокладка НР = 72 %	м	3,04	275,99	9,87	839	30	239	419	1359	0,14	0,4256
				187,5	3,95	570	12	–	101		0,0022	0,00669
96 2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина трубки 70 мм	шт.	22	17		374		374		404		
97 2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 30 мм, длина трубки 250 мм	шт.	6	17		102		102		110		
98 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00391	499572		1953		1953		2109		
99 2302-1104-0405	Хомут стальной	кг	9,24	537		4962		4962		5359		
## 2404-0207-1008	Втулки обжимные	шт.	33	12		396		396		428		
## 2113-0814-2211	Скоба для крепления к стене	шт.	6	827		4962		4962		5359		
## 2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	1386		1386		1386		1497		
## 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	24250	1151,04	23280	1105	16728	5199	30757	4,9	4,704

				5673,96	277,08	5447	266	–	2278		0,197	0,18912
	Раздел 2 Теплофикационная камера УТ-1												
	2.0 Подраздел без наименования												
##	1111-0101-0102												
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,54	242,18	31,83	1826	240	1011	626	2648	0,0681	0,51347
				76,26	12,07	575	91	–	196		0,0088	0,06635
##	1106-0101-0101												
	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19832	1094	9916	547	8715	710	11476	1,35	0,675
				1308	252	654	126	–	850		0,1813	0,09065
##	1107-0601-0202												
	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	5,15	15041,55	1166,02	77464	6005	21453	60959	149497	7,92	40,788
				9709,9	321,17	50006	1654	–	11074		0,1969	1,01404
##	2102-0101-2703												
	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,31	20459		88178		88178		95232		
##	2105-0309-0303												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35058	254487		89218		89218		96355		
##	2105-0301-3001												
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06446	230520		14859		14859		16048		

##	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01272	230520	2932	2932	3167
##	2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	49024	49024	49024	52946
##	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3749	7498	7498	8098
##	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574	7148	7148	7720
##	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента kстм=1,12;	м3	0,84	270	227	227	245
##	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00524	229990	1205	1205	1301
##	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0146	218353	3188	3188	3443

## 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00426	230520		982		982		1061		
## 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22021		44042		44042		47565		
## 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,7	690,37	28,52	1864	77	819	948	3037	0,356	0,9612
				358,52	14,81	968	40	–	225		0,0127	0,03429
## 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-2,7	84,81	4,81	-229	-13	-204	-18	-267	0,0044	-0,01188
				4,44	2,59	-12	-7	–	-20		0,0021	-0,00567
## 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2,7	1516,67	81,11	4095	219	1982	1812	6380	0,416	1,1232
				701,48	12,59	1894	34	–	473		0,0098	0,02646
## 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2,7	945,56	40	2553	108	1302	1092	3937	0,251	0,6777
				423,33	7,04	1143	19	–	292		0,0056	0,01512
## 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,7	995,19	96,3	2687	260	1445	1018	4001	0,361	0,9747
				363,7	37,41	982	101	–	296		0,0284	0,07668

## 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=17,000;	м2 покрытия	45,9	94,92	4,2	4357	193	3683	547	5296	0,0104	0,47736
				10,48	2,2	481	101	–	392		0,0019	0,08721
## 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) НР = 91 %	т	0,0357	450672,27	1344,54	16089	48	15133	845	18289	20	0,714
				25434,17	588,24	908	21	–	1355		0,36	0,01285
## 1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР = 91 %	т	0,02436	253160,92	1313,63	6167	32	–	5596	12704	198	4,82328
				251847,29	574,71	6135	14	–	941		0,36	0,00877
## 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	14	595		8330		8330		8996		
## 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,3	1659,69	66,94	32032	1292	12185	15678	51527	0,73	14,089
				961,4	53,99	18555	1042	–	3817		0,0466	0,89938
## 1106-0101-0115	Плиты Пм1 железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,4	20471,43	1681,43	28660	2354	23404	3155	34360	1,79	2,506
				2072,86	403,57	2902	565	–	2545		0,2878	0,40292
## 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,07336	229990		16872		16872		18222		

## 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,008	230520		1844		1844		1992		
								–	148			
	Раздел 5 Неподвижная опора Н6, Н7											
## 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 % К=2,000;	м3 конструкции	1,8	32160,56	612,22	57889	1102	38489	21875	86145	7,85	14,13
				10165,56	133,33	18298	240	–	6381		0,0819	0,14742
## 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,047	254487		11961		11961		12918		
## 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 25 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,106	254487		26976		26976		29134		
								–	2158			
	Раздел 6 Сбросной колодец СК1											
## 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,3	241,92	31,64	1766	231	979	605	2561	0,0681	0,49713
				76,16	12,05	556	88	–	190		0,0088	0,06424
## 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,11	45041,44	9465,77	49996	10507	19169	24422	80371	13,9	15,429
				18306,31	3918,02	20320	4349	–	5953		2,231	2,47641

## 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3749		7498		7498		8098		
## 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11621		34863		34863		37652		
## 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574		3574		3574		3860		
## 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929		7929		7929		8563		
## 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967		12967		12967		14004		
## 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента kстм=1,12;	м3	1,11	270		300		300		324		
## 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	0,098	30530,61	2163,27	2992	212	2139	642	3925	5,95	0,5831
				6540,82	500	641	49	–	291		0,36	0,03528
## 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22021		22021		22021		23783		

## 2106-0208-0501	Стремянка С-2	т	0,01708	544367		9298		9298		10042			
## 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785		1928			
## 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	366000	107400	1830	537	16	1422	3512	194	0,97
				255400	31800	1277	159	–	260		26,83	0,13415
## 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая 110х6,6 ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5,05	1810		9141		9141		9872		
## 1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром 80 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4088	260	521	3302	7981	2,6	2,6
				3307	62	3307	62	–	591		0,04	0,04
## 2304-1001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	43536		43536		43536		47019		
## 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2565		2565		2565		2770		
## 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланцы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1457	930	1457	930	–	781	2417	0,414	0,414
				527	262	527	262	–	179		0,226	0,226

## 2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1064		1064		1064		1149		
## 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,69	9024,85	1746,15	15252	2951	6480	6682	23689	3,24	5,4756
				3444,38	761,54	5821	1287	–	1755		0,55	0,9295
## 1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	16,9	1524,44	2,9	25763	49	22509	3482	31585	0,144	2,4336
				189,64	1,12	3205	19	–	2340		0,0007	0,01183

Итого	**2 350 560**	**148,84656**
		9,42675
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	174 965	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 760	188 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 598	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 789 425	
Накладные расходы, тенге	182 295	
Сметная прибыль (8 %), тенге	174 115	
Всего	**2 350 560**	

локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	128,42	2067,91	–	265561	–	–	191204	493306	1,848	237,32016
					2067,91	–	265561	–	–	36541		–	–
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2831,85	35,63	35,63	100885	100885	–	27181	138311	–	–
					–	13,33	–	37752	–	10245		0,00806	22,82471
4	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	1123,75	812,15	731,46	912651	821977	39151	212231	1214873	0,0514	57,76075
					45,85	216,46	51523	243242	–	89991		0,11986	134,69268
5	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	1895,8	464,83	463,15	881218	878032	197	207199	1175490	0,0018	3,41244
					1,58	150,22	2989	284788	–	87073		0,08481	160,7828
6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишний во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	1053,47	50,83	50,83	53548	53548	–	14427	73413	–	–
					–	19,02	–	20038	–	5438		0,0115	12,11491

7	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4213,88	43,49	43,49	183273	183273	–	49379	251264	–	–
					–	16,28	–	68582	–	18612		0,00984	41,46458
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1401,27	35,63	35,63	49921	49921	–	13450	68441	–	–
					–	13,33	–	18681	–	5070		0,00806	11,29424
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	155,7	899,1	–	139990	–	–	100793	260046	0,972	151,3404
					899,1	–	139990	–	–	19263		–	–
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1401,27	164,58	76,99	230620	107886	–	125022	384093	0,108	151,33716
					87,59	36,33	122734	50908	–	28451		0,02625	36,78334

Итого	**4 059 237**	**601,17091**
		419,95726
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	582 797	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 195 522	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	723 991	1 306 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 348	
Накладные расходы, тенге	940 886	
Сметная прибыль (8 %), тенге	300 684	

	Всего					**4 059 237**						

локальная смета №4-2-1 Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	516,75	206,42	195,27	106666	100908	–	22535	139537	0,0115	5,94263
				11,14	49,42	5758	25540	–	10336		0,025	12,91875
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,98	1723,28	–	27538	–	–	19827	51154	1,54	24,6092
				1723,28	–	27538	–	–	3789		–	–
3 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	103,02	242,05	31,7	24936	3266	13819	8560	36176	0,0681	7,01566
				76,21	12,18	7851	1255	–	2680		0,0088	0,90658
4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	249,31	30,54	30,54	7614	7614	–	2051	10438	–	–
				–	11,43	–	2849	–	773		0,00691	1,72273

5	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	249,31	63,36	63,36	15797	15797	–	4578	22005	–	–
					–	25,5	–	6358	–	1630		0,0135	3,36569
6	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	2243,79	6,83	6,83	15330	15330	–	4472	21386	–	–
					–	2,77	–	6211	–	1584		0,002	4,48758
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (местный грунт со щебнем 20%) НР = 72 %	м3 грунта	37,66	818,61	–	30829	–	–	22197	57268	0,885	33,3291
					818,61	–	30829	–	–	4242		–	–
8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,4	2629		24713		24713		26690		
9	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (местный грунт со щебнем 20%) НР = 72 %	м3 грунта	173,56	30,54	30,54	5301	5301	–	1428	7267	–	–
					–	11,43	–	1984	–	538		0,00691	1,1993

10	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	43,4	2629		114099		114099		123227		
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	216,96	164,58	76,99	35707	16704	–	19357	59469	0,108	23,43168
					87,59	36,33	19003	7882	–	4405		0,02625	5,6952
12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	72,2	50,83	50,83	3670	3670	–	989	5032	–	–
					–	19,02	–	1373	–	373		0,0115	0,8303
13	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	288,8	43,49	43,49	12561	12561	–	3384	17221	–	–
					–	16,27	–	4700	–	1276		0,00984	2,84179
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	19830,56	1093,89	35695	1969	31371	2553	41308	1,35	2,43
					1308,33	250,56	2355	451	–	3060		0,1813	0,32634
15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1659,5	842,46	39828	20219	5855	25481	70534	0,476	11,424
					573,08	326,67	13754	7840	–	5225		0,1988	4,7712
16	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2345,75	1182,5	9383	4730	1436	5967	16578	0,668	2,672

				804,25	460	3217	1840	–	1228		0,2801	1,1204
17	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	3555,61	1872,11	135113	71140	19501	85452	238210	0,937	35,606
					1170,32	735,39	44472	27945	–	17645		0,4482	17,0316
18	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.4.6-т) К=24,000;	м3	4,68	24300		113724		113724		122822		
19	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.4.6-т) К=4,000;	м3	1,06	24300		25758		25758		27819		
20	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-т) К=38,000;	м3	20,634	23927		493710		493710		533207		
21	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента кстм=1,12;	м3	26,374	270		7121		7121		7691		
22	1106-0401-0101	Устройство монолитных заделок (прим.) НР = 91 %	м3	0,5	22762	1290	11381	645	8894	1825	14262	3,06	1,53
					3684	326	1842	163	–	1056		0,2287	0,11435
23	1106-0701-0201	Устройство монолитного пояса НР = 91 %	м3	4,76	33206,51	4631,72	158063	22047	86968	48991	223618	8,25	39,27

				10304,2	1005,88	49048	4788	–	16564		0,7231	3,44196
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0794	229990		18261		18261		19722		
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	230520		2812		2812		3037		
26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1283	498994,54	1340,61	64021	172	54384	8681	78518	58	7,4414
					73772,41	584,57	9465	75	–	5816		0,36	0,04619
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,2	92,38	2,38	388	10	183	136	566	0,0295	0,1239
					46,43	0,48	195	2	–	42		0,0002	0,00084
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,2	85	1,67	357	7	236	80	472	0,0213	0,08946
					27,14	0,48	114	2	–	35		0,0002	0,00084
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	144,36	879,58	18,78	126976	2711	82551	39166	179433	0,212	30,60432
					288,96	2,77	41714	400	–	13291		0,002	0,28872

30	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0032	1220312,5	–	3905	–	3381	398	4647	144	0,4608
					163750	–	524	–	–	344		–	–
31	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,72	22125,17	6,64	126556	38	104264	20919	159273	3,66	20,9352
					3890,56	–	22254	–	–	11798		–	–
32	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	57,2	1474,13	2,94	84320	168	73304	11784	103792	0,144	8,2368
					189,65	1,1	10848	63	–	7688		0,0007	0,04004

Итого	**2 422 379**	**255,15215**
		61,1504
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	290 781	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 007	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 721	392 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 286 345	
Накладные расходы, тенге	360 811	
Сметная прибыль (8 %), тенге	179 435	
Всего	**2 422 379**	

Смета 7-1-1 верчик планировка

Раздел 1 Подраздел без наименования

1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2667,5	6,96	6,96	18570	18570	–	3759	24115	–	–
					–	1,96	–	5221	–	1786		0,00099	2,64083
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	766,5	43,49	43,49	33337	33337	–	8982	45705	–	–
					–	16,28	–	12475	–	3386		0,00984	7,54236
3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=7,000;	м3 грунта	2632,7	40,27	40,27	106009	106009	–	28562	145337	–	–
					–	15,07	–	39669	–	10766		0,00911	23,9839
4	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	390,4	226,96	218,29	88606	85219	31	19532	116789	0,0106	4,13824
					8,6	60,89	3356	23772	–	8651		0,0308	12,02432
5	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;	т	780,792	243		189732		–		204911		
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	390,4	17,48	14,79	6824	5774	21	2413	9976	0,00272	1,06189

				2,64	5,95	1029	2323	–	739		0,00303	1,18291
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 %	м3 грунта	1481,88	50,83	50,83	75324	75324	–	20295	103269	–	–
				–	19,02	–	28187	–	7650		0,0115	17,04162
8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1047,62	277,13	266,48	290325	279170	110	64022	382695	0,013	13,61906
				10,54	74,34	11045	77875	–	28348		0,0376	39,39051
9	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	1833,318	243		445496		–		481136		
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	1047,61	50,83	50,83	53250	53250	–	14347	73005	–	–
				–	19,02	–	19927	–	5408		0,0115	12,04752
11	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	654,38	50,83	50,83	33262	33262	–	8962	45602	–	–
				–	19,02	–	12447	–	3378		0,0115	7,52537

12 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2617,54	43,49	43,49	113844	113844	–	30673	156078	–	–
				–	16,28	–	42601	–	11561		0,00984	25,75659
13 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2529,5	77,64	77,64	196378	196378	–	55616	272154	–	–
				–	30,54	–	77244	–	20160		0,01567	39,63727
	Итого					**2 060 772**						**18,81919**
												188,7732

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 430	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 000 137	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	341 741	357 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	162	
- перевозка грузов, тенге	635 228	2 245 024
Накладные расходы, тенге	257 163	
Сметная прибыль (8 %), тенге	152 652	

Всего	**2 060 772**
ИТОГО по АКТУ	10 892 948
Временные здания и сооружения (2,9 %)	315 895
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	246 595
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	132 197

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**229 109**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**11 816 744**
с понижающим коэф.=0,9	**10 635 070**
НДС (12 %)	1 276 208
Итого	**11 911 278**

Заказчик:
И.о. Руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства , архитектуры "
и градостроительства Глубоковского
района

_____ **Д.М.Ордаханов**

Технический надзор:
Руководитель группы, инженер
по техническому надзору
ТОО "АДК КОНС"

_____ **А.К. Джаксылыков**

Подрядчик:
Директор

ТОО "ВЭСТ строй"

_____ **О.А.Балуев**

Авторский надзор
инженер проектировщик
ТОО "Востокоблпроект"

_____ **О.Б. Толеуханов**

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Заказ 15-18к

Ведомость на списание материалов к акту № 3

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				за единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6
		Тепловая сеть			
	Материалы				
2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4901	3183,00	1560,00
2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1521	3090,00	470,00
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,44684	2629,00	6433,00
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16712	1736,00	290,00
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,26488	15310,00	19365,00
2102-0101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,31671	15733,00	4983,00
2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,11211	16099,00	1805,00
2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	15388,00	7848,00
2102-0101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	16168,00	22975,00
2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,6452	20845,00	34294,00
2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,06483	14831,00	961,00
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,10895	16887,00	1840,00
2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00064	20651,00	13,00
2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,5018	21015,00	10545,00
2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,30656	17514,00	22883,00

01-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0392	44425,00	1741,00
2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03	247337,00	7420,00
2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	267504,00	8025,00
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00023	216144,00	49,00
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06384	379,00	24,00
2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,87432	70,00	61,00
2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,0229	869,00	889,00
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00723	21640,00	156,00
2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03115	47457,00	1478,00
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00728	47457,00	345,00
2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,31	20459,00	88178,00
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00391	499572,00	1953,00
2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		17176,00	0,00
2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		321336,00	0,00
2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		455632,00	0,00

0208-0501	Стремянка С-2	т	0,01708	544367,00	9298,00
2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749,00	14996,00
2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11621,00	34863,00
2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3574,00	10722,00
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08944	230520,00	20618,00
2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0786	229990,00	18077,00
2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0146	218353,00	3188,00
2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	12967,00
2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	7929,00
2104-0302-0209	Плиты подкладки ПП-4 СТ РК 937-92 (прим.)	м3		72660,00	0,00
2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	49024,00	49024,00
2104-0303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		77937,00	0,00
2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		76731,00	0,00
2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		74666,00	0,00
2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,50358	254487,00	128155,00
2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	1386,00	1386,00
2106-0510-1003	Опоры скользящие	т		448977,00	0,00

0810-1004	Опоры неподвижные	т		448977,00	0,00
2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	17	595,00	10115,00
2113-0814-2211	Скоба для крепления к стене	шт.	6	827,00	4962,00
2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина трубки 70 мм	шт.	28	17,00	476,00
2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	6,048	241,00	1458,00
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0022	227,00	0,00
2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	23,421	174,00	4075,00
2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,00608	234,00	1,00
2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00174	21599,00	38,00
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00105	31805,00	33,00
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01014	121204,00	1229,00
2113-0104-0803	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,04794	94096,00	4511,00
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,01342	94096,00	1263,00
2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,033	226,00	7,00
2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	188515,00	390,00
2113-0203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,18	730,00	131,00
2113-0206-0203	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	242655,00	2184,00
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,37088	192,00	71,00
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,56505	307,00	480,00
2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0357	423881,00	15133,00
2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00054	228408,00	123,00
2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	-0,076	5717,00	434,00
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	-0,44	312,00	137,00

0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00462	169961,00	785,00
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,09	176,00	16,00
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,50108	26,00	13,00
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0135	90,00	1,00
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,239	6932,00	1657,00
2113-0804-0401	Каболка	т	0,00444	1358592,00	6032,00
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,37088	284,00	105,00
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00101	211228,00	213,00
2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	206127,00	68,00
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00224	208006,00	465,00
2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,0152	536,00	8,00
2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0091	22108,00	201,00
2113-0816-3545	Церезит	т	0,00965	73875,00	713,00
2104-9999-9917	Подушки опорные ОП2	м3		43306,00	0,00
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00165	435821,00	719,00
2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0041	57914,00	238,00
2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00009	453501,00	41,00
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00072	609199,00	439,00
2204-0701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,0021	757106,00	1590,00
2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31710,00	63,00
2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1121,00	0,00
2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		9248,00	0,00
2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22021,00	66063,00
2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1024,00	0,00

0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2547,00	0,00
2302-0101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		3881,00	0,00
2302-0101-1128	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,0 мм - 219 мм х 6,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		8803,00	0,00
2301-0103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,5	1615,00	25033,00
2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2565,00	2565,00
2302-0103-2404	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект		3891,00	0,00
2302-0103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект		8285,00	0,00
2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3x1,5	км	0,021	254266,00	5340,00
2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		459,00	0,00
2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2150,00	0,00
2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2732,00	0,00
2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4563,00	0,00
2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8913,00	0,00
2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1064,00	1064,00
2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	25,25	7480,00	188870,00

0501-1313	Труба полиэтиленовая 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	5,05	1810,00	9141,00
2304-0902-1502	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.		17281,00	0,00
2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8453,00	0,00
2304-1001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	43536,00	43536,00
2304-1012-2008	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260 °С до +850 °С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.		80553,00	0,00
2302-1104-0405	Хомут стальной	кг	9,24	537,00	4962,00
2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,9728	12,00	408,00
2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0304	159,00	5,00
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,62496	1207,00	754,00
2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	11,7216	1454,00	17043,00
2924-0000-0027 (пл)	Ящик ковера навесной ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	3	14843,30	44530,00
2924-0000-0028 (пл)	Терминал КТ-11 ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	16831,25	33663,00
2924-0000-0037 (пл)	Терминал КТ-15/Ш ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	16957,14	16957,00
2924-0000-0038 (пл)	Импульсный рефлектомер "Рейс-105М1" ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	688912,50	688913,00
2924-0000-0041 (пл)	Детектор повреждений Пиккон ДПП-А ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	22767,86	22768,00
2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,95	270,00	527,00
	Итого по материалам				**1789425**

Общестроительные работы ТП

Материалы

2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,05402	2629,00	152624,00
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,0592	1736,00	3575,00
2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,6658	15878,00	169352,00

0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3054	16099,00	4917,00
2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	15388,00	28252,00
2102-0101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	16168,00	8246,00
2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,475	14831,00	21876,00
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,08408	17076,00	69740,00
2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	11,9	70,00	833,00
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00035	21640,00	8,00
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04286	47457,00	2034,00
2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00572	15139,00	87,00
2107-0505-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,00096	6574,00	6,00
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	230520,00	2812,00
2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0794	229990,00	18261,00
2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	11,44	735,00	8408,00
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	346,464	224,00	77608,00
2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5.ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.4.6-т)	м3	5,74	24300,00	139482,00
2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-т)	м3	20,634	23927,00	493710,00
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00203	31805,00	65,00
2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0231	133450,00	3082,00

0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,03432	89384,00	3068,00
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	499572,00	125,00
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9762	307,00	607,00
2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1283	423881,00	54384,00
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,03465	53700,00	1861,00
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,23834	26,00	58,00
2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00006	287565,00	18,00
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,45	6932,00	3119,00
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0119	211228,00	2514,00
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00038	435821,00	165,00
2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00006	453501,00	27,00
2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00038	554046,00	209,00
2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,2	1012,00	3238,00
2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,1024	1294,00	133,00
2404-0207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,064	63,00	4,00
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,90804	1207,00	4717,00
2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,374	270,00	7121,00
	Итого по материалам				**1286346**

Общестр адм. здание

Материалы

2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,75319	13870,00	38187,00
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		230520,00	0,00
2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		229990,00	0,00
2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т		218353,00	0,00

0309-0302	Выпуски для обрамления проема лестниц-Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ (КР-3) 23279-2012	т		269737,00	0,00
2105-0309-0303	Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т		254487,00	0,00
2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		24300,00	0,00
2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		24219,00	0,00
2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		23927,00	0,00
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	44,66695	26,00	1161,00
	Итого по материалам				**39348**
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных раб	м3	0,06142	2629,00	161,00
	Итого по материалам				**161**
	Перевозка грузов				
4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карье	т	2614,1095	243,00	635229,00
	Итого по перевозке грузов				**635229**
	ВСЕГО				**3 115 280**