Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, АД и ПТ"
Подрядчик: ТОО "ГОАР"
Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги ул.Газовиков г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской**

Типовая № КС-3
утверждена: постановление
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2020 гг.

код заказчика		код подрядчика		Договор		источник финансирования			
				№ 50 от 10.06.2019 г		наименование	код	наименование	код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за **ИЮЛЬ**) без НДС	из графы №1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 20__г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные	НДС 12%	Всего к оплате
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по объекту	**65 045 336**	**58 076 192**						**6 969 143**	
За отчетный период	**32 657 172**	**29 158 189**						**3 498 983**	
									32 657 172

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Руководитель _____ Койшекенов Т

Подрядчик : ТОО "ГОАР"
Директор _____ Борян С.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГОАР"

Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги ул.Газовиков г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Акт выполненных работ №3
за ИЮЛЬ 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-001-001									
		Раздел № 1 Подготовительные работы									
1	1107-0105-0303 НР=118	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 0,75 м.Демонтаж плит перекрытия колодцев при наибольшая масса монтажных элементов до 5 т (Демонтаж)	шт. сборных конструкций	4,0	2 013,97	772,84	8 056	3 091	0	7 230	16 508
					1 241,14	290,56	4965	1 162	0	1 223	
2	1123-1201-0101	Люки. Установка (Демонтаж)	шт.	4,0	843,79	104,16	3 375	417	0	3 112	7 007
					739,63	46,33	2959	185	0	519	
3	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,7	28 018,23	1 566,36	47 631	2 663	36 097	9 147	61 320
					5 218,15	567,36	8871	965	0	4 542	
4	1107-0101-0104 НР=118	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4,0	6 613,40	966,05	26 454	3 864	16 384	9 037	38 330
					1 551,42	363,20	6206	1 453	0	2 839	
5	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,4	61 297,00	0,00	24 519	0	24 519	0	26 480
					0,00	0,00	0	0	0	1 962	
6	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	4,0	19 780,55	173,60	79 122	694	73 497	5 187	91 054
					1 232,71	77,21	4931	309	0	6 745	
7	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилаю	0,9	22 619,53	7,20	20 358	6	17 561	2 623	24 819
					3 100,02	0	2790	0	0	1 838	
8	1127-1202-0304 НР=108	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетонных плит	73,44	1 104,88	802,32	81 142	58 922	0	48 609	140 132
					302,56	310,30	22220	22 788	0	10 380	
		Итого по разделу № 1					290 657	69 658	168 058	84 945	405 650
							52 940	26 862	-	30 048	

		Раздел № 2 Демонтаж существующей автодороги с разрушенным покрытием от ПК 5+20 до ПК 7+16									
9	1218-0101-1214 НР=72	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Разборка с помощью молотков отбойников	м2 покрытия	152,8	3 360,28	1 226,10	513 451	187 348	0	287 698	865 241
					2 134,18	480,88	326103	73 478	0	64 092	
10	1218-0101-1202 НР=72	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	286,5	462,93	318,17	132 629	91 156	1	43 925	190 679
					144,76	68,18	41474	19 534	0	14 124	
11	1218-0101-1202 НР=72	Обочины щебеночные. Разборка	м3 конструкции	28	462,93	318,17	12 962	8 909	0	4 293	18 635
					144,76	68,18	4053	1 909	0	1 380	
12	4131-0104-0501 НР=72	Мусор строительный. Погрузка	т	808,8	70,00	0,00	56 616	0	0	0	61 145
					0	0	0	0	0	4 529	
13	4101-0105-2002	Перевозка строительных грузов бортоавыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2.	т	808,8	221,00	0,00	178 745	0	0	0	193 044
					0	0	0	0	0	14 300	
14	1101-0104-0702 НР=72	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной	2 190	0,96	0,96	2 107	2 107	0	572	2 893
					0	0,36	0	794	0	214	
		Итого по разделу № 2					896 510	289 520	1	336 488	1 331 638
							371 630	95 715		98 640	
		Раздел № 3 Земляное полотно									
		Участок от ПК 0+00 до ПК 6+41									
15	1101-0104-0202 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	949,56	54,39	54,39	51 647	51 647	0	10 775	67 415
					0	15,76	0	14 965	0	4 994	
16	4131-0104-0401	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1 633,2432	236	0	385 445	0	0	0	416 281
					0	0	0	0	0	30 836	
17	4102-0101-1015	Перевозка грунта автомобтлями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние первевозки 5 км, класс груза 1 лишнего грунта	т	1 040,8752	561	0	583 931	0	0	0	630 645
					0	0	0	0	0	46 714	
18	4102-0101-1011	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для насыпей	т	592,368	443	0,00	262 419	0	0	0	283 413
					0	0	0	0	0	20 994	
19	1101-0105-0502 НР=72	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	344,4	59,82	59,82	20 601	20 601	0	5 589	28 285
					0	22,54	0	7 762	0	2 095	
20	1101-0105-	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами,	м3 грунта	344,4	24,05	24,05	8 284	8 284	0	2 247	11 373

	0505 НР=72	на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3			0	9,06	0	3 120	0	842	
21	1101-0201-0101 НР=72	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	344,4	66,23	66,23	22 810	22 810	0	6 036	31 154
					0	24,34	0	8 384	0	2 308	
22	1101-0201-0601 НР=72	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненно	344,4	82,86	66,27	28 538	22 824	2 996	5 293	36 538
					7,89	13,46	2718	4 634	0	2 707	
		Участок от ПК 0+00 до ПК 7+16									
23	1101-0104-0202 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВЫЕМКА)	м3 грунта	817,95	54,39	54,39	44 488	44 488	0	9 281	58 071
					0	15,76	0	12 891	0	4 302	
24	4131-0104-0401	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1 406,874	236	0	332 022	0	0	0	358 584
					0	0	0	0	0	26 562	
25	4102-0101-1015	Перевозка грунта автомобтлями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние первевозки 5 км, класс груза 1 лишнего грунта	т	1 406,874	561	0	789 256	0	0	0	852 397
					0	0	0	0	0	63 141	
		Участок ПК 0+00 до ПК 2+59									
26	1101-0104-0202 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВЫЕМКА)	м3 грунта	139,05	54,39	54,39	7 563	7 563	0	1 578	9 872
					0	15,76	0	2 191	0	731	
27	4131-0104-0401	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	239,166	236,00	0,00	56 443	0	0	0	60 959
					0	0	0	0	0	4 515	
28	4102-0101-1015	Перевозка грунта автомобтлями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние первевозки 5 км, класс груза 1 лишнего грунта	т	239,166	561	0	134 172	0	0	0	144 906
					0	0	0	0	0	10 734	
		Участок от ПК 0+00 до ПК 0+63									
29	4131-0104-0401	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	516,602	236,00	0,00	121 918	0	0	0	131 672
					0	0	0	0	0	9 753	
30	4102-0101-1011	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для насыпей	т	516,602	443	0	228 855	0	0	0	247 163
					0	0	0	0	0	18 308	
31	1101-0105-0502 НР=72	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	516,602	59,82	59,82	30 902	30 902	0	8 383	42 428
					0	22,54	0	11 643	0	3 143	
32	1101-0105-	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами,	м3 грунта	516,602	24,05	24,05	12 425	12 425	0	3 370	17 059

	0505 НР=72	на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3			0	9,06	0	4 681	0	1 264	
33	1101-0201-0101 НР=72	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	516,602	66,23	66,23	34 215	34 215	0	9 054	46 730
					0	24,34	0	12 575	0	3 462	
34	1101-0201-0601 НР=72	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	516,602	82,86	66,27	42 808	34 235	4 495	7 942	54 809
					7,89	13,46	4078	6 952	0	4 060	
		Итого по разделу № 3					**3 198 742**	**289 994**	**7 491**	**69 548**	**3 529 754**
							6 796	**89 798**	-	**261 463**	
		Раздел № 4 Дорожная одежда Тип 1 ПК 0+00 до ПК 6+41									
35	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной	6 290	**0,96**	**0,96**	6 052	6 052	0	1 642	8 309
					0	**0,36**	0	2 280	0	615	
36	1127-0401-0102 НР=108	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	943,5	**1 114,35**	**990,61**	1 051 387	934 641	5 746	322 199	1 483 473
					117,65	**198,55**	111001	187 331	0	109 887	
45	108	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	228,84	**17 855**	**0**	4 085 905	0	4 085 905	0	4 412 778
					0	**0**	0	0	0	326 872	
		Раздел № 5 Тип 1. Участок ПК 0+00 до ПК 7+16									
51	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной	7 064,0	**0,96**	**0,96**	6 796	6 796	0	1 844	9 331
					0	**0,36**	0	2 561	0	691	
52	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	1 059,6	**1 114,35**	**990,61**	1 180 763	1 049 650	6 453	361 845	1 666 017
					117,65	**198,55**	124660	210 382	0	123 409	
		итого по разделам					**6330903**	**1 997 138**	**4 098 104**	**687 529**	**7 579 907**
							235661	**402 554**	**0**	**561 475**	
		Раздел № 8 Укрепление обочин									
		Укрепление обочин из ЩПС									
107	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,31	4 998,60	0	176 519	0	176 519	0	190 640
					0	0	0	0	0	14 121	
108	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для	м3	212,14	4 822,60	0	1 023 074	0	1 023 074	0	1 104 920

	0504	строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004			0	0	0	0	0	81 846		
109	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,69	1 315	0	92 960	0	92 960	0	100 397	
					0	0	0	0	0	7 437		
110	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,71	5 930,60	0	22 011	0	22 011	0	23 771	
					0	0	0	0	0	1 761		
		Итого по разделу № 8					**1 314 563**	**0**	**1 314 563**	**0**	**1 419 728**	
							0	**0**	-	**105 165**		
		Раздел № 11 Устройство железобетонной водопропускной трубы д.1,0 м на ПК 0+12										
136	1101-0102-0314 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21,0	248,61	240,19	5 221	5 044	0	1 023	6 743	
					8,42	59,23	177	1 244	0	499		
137	4102-0101-1005 НР=72	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	36,12	561	0,00	20 263	0	0	0	21 884	
					0	0	0	0	0	1 621		
138	1101-0205-0302 т.11, п.3.179 К=1,2 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами [Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом]	м3 грунта	0,63	1 649,20	0	1 039	0	0	748	1 930	
					1 649,20	0	1039	0	0	143		
140	1130-0101-0102 НР=84	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,5	3 829,71	168,10	13 404	588	7 065	5 060	19 941	
					1 643,14	78,00	5751	273	0	1 477		
139	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	16,5	1 877,45	191,88	30 978	3 166	1	24 594	60 017	
					1 685,52	88,91	27811	1 467	0	4 446		
141	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,2935	5 930,60	0	13 602	0	13 602	0	14 690	
					0	0	0	0	0	1 088		
142	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,587	4 998,60	0	22 929	0	22 929	0	24 763	
					0	0	0	0	0	1 834		
143	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,0545	4 822,60	0	77 424	0	77 424	0	83 618	
					0	0	0	0	0	6 194		
144	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под тело трубы. Устройство	м3	10,6	23 035,19	793,58	244 173	8 412	224 699	12 816	277 549	
					1 043,58	285,09	11062	3 022	0	20 559		

146	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,92	5 930,60	0	5 456	0	5 456	0	5 893
					0	0	0	0	0	436	
147	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,84	4 998,60	0	9 197	0	9 197	0	9 933
					0	0	0	0	0	736	
148	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,44	4 822,60	0	31 058	0	31 058	0	33 542
					0	0	0	0	0	2 485	
150	2104-0801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	22,0	39 037	0	858 814	0	858 814	0	927 519
					0	0	0	0	0	68 705	
151	1130-0405-0101	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	6,14	13 609,45	2 261,07	83 562	13 883	48 635	21 822	113 815
					3 427,36	803,75	21044	4 935	0	8 431	
152	2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4,0	52 003,88	0	208 016	0	208 016	0	224 657
					0	0	0	0	0	16 641	
153	2104-0803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	шт.	2,0	60 222,00	0	120 444	0	120 444	0	130 080
					0	0	0	0	0	9 636	
156	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,834	5 930,60	0	4 946	0	4 946	0	5 342
					0	0	0	0	0	396	
157	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,668	4 998,60	0	8 338	0	8 338	0	9 005
					0	0	0	0	0	667	
158	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,838	4 822,60	0	28 154	0	28 154	0	30 407
					0	0	0	0	0	2 252	
		Итого по разделу № 11					**1 787 018**	**31 093**	**1 668 777**	**66 063**	**2 001 328**
							66 884	**10 941**	-	**148 246**	
		Раздел № 12 Устройство железобетонной водопропускной трубы д 1,0 м ПК 5+70									
164	1101-0102-0314 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	28,0	248,60	240,19	6 961	6 725	0	1 364	8 991
					8,41	59,26	235	1 659	0	666	

165	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	48,16	561	0	27 018	0	0	0	29 179
					0	0	0	0	0	2 161	
166	1101-0205-0302 т.11, п.3.179 К=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами [Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом]	м3 грунта	0,84	1 648,42	0	1 385	0	0	997	2 573
					1 648,42	0	1385	0	0	191	
168	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,70	1 877,42	191,92	5 069	518	0	4 024	9 821
					1 685,50	88,92	4551	240	0	727	
167	1130-0101-0101 НР=84	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	12,0	3 829,78	168,10	45 957	2 017	24 222	17 348	68 370
					1 643,18	77,87	19718	934	0	5 064	
169	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,668	5 930,60	0	9 892	0	9 892	0	10 684
					0	0	0	0	0	791	
170	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,336	4 998,60	0	16 675	0	16 675	0	18 009
					0	0	0	0	0	1 334	
171	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,676	4 822,60	0	56 309	0	56 309	0	60 813
					0	0	0	0	0	4 505	
172	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под тело трубы. Устройство	м3	6,38	23 035,19	793,60	146 964	5 063	135 243	7 714	167 052
					1 043,55	285,11	6658	1 819	0	12 374	
174	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,92	5 930,60	0	5 456	0	5 456	0	5 893
					0	0	0	0	0	436	
175	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,84	4 998,60	0	9 197	0	9 197	0	9 933
					0	0	0	0	0	736	
176	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,44	4 822,60	0	31 058	0	31 058	0	33 542
					0	0	0	0	0	2 485	
178	2104-0801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	24,0	39 037	0	936 888	0	936 888	0	1 011 839
					0	0	0	0	0	74 951	

179	1130-0405-0101 НР=84	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	7,96	13 609,45	2 261,01	108 331	17 998	63 052	28 291	147 552
					3 427,32	803,76	27281	6 398	0	10 930	
180	2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	4,0	52 003,88	0	208 016	0	208 016	0	224 657
					0	0	0	0	0	16 641	
181	2104-0803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) ГОСТ 13015-2012	шт.	4	60 222,00	0	240 888	0	240 888	0	260 159
					0	0	0	0	0	19 271	
184	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8487	5 930,60	0	10 964	0	10 964	0	11 841
					0	0	0	0	0	877	
185	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6974	4 998,60	0	18 482	0	18 482	0	19 960
					0	0	0	0	0	1 479	
186	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,9409	4 822,60	0	62 409	0	62 409	0	67 401
					0	0	0	0	0	4 993	
		Итого по разделу № 12					**1 947 919**	**32 321**	**1 828 751**	**59 739**	**2 168 270**
							59 829	**11 051**	-	**160 613**	
		Раздел № 13 Устройство стальных водопроводных труб									
192	1101-0102-0314 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 устройство корыта под трубу	м3 грунта	88,2	248,60	240,19	21 927	21 185	0	4 297	28 322
					8,41	59,26	742	5 227	0	2 098	
193	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	151,704	561,00	0	85 106	0	0	0	91 914
					0	0	0	0	0	6 808	
194	1101-0205-0302 т.11, п.3.179 К=1,2 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами [Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом]	м3 грунта	2,646	1 648,42	0	4 362	0	0	3 140	8 102
					1 648,42	0	4362	0	0	600	
195	1123-0101-0103 НР=99	Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	14,7	2 725,15	217,46	40 060	3 197	24 163	13 392	57 727
					863,94	56,25	12700	827	0	4 276	
196	1122-0301-	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500	км	0,147	2 579 761,97	1 322 134,92	379 225	194 354	10 381	233 953	662 232

	0211 НР=99	мм. Укладка с пневматическим испытанием	трубопровода		1 187 010,00	420 583,98	174490	61 826	0	49 054	
197	2301-0201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	147,588	41 988	0	6 196 925	0	6 196 925	0	6 692 679
					0	0	0	0	0	495 754	
198	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	246,02	313,82	0	77 206	0	0	53 272	140 916
					313,82	0	77206	0	0	10 438	
199	1122-0601-0211 НР=99	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,147	5 193 763,38	708 768,06	763 483	104 189	616 694	65 728	895 548
					289 800	161 846,11	42601	23 791	0	66 337	
		Итого по разделу № 13					**7 568 293**	**322 924**	**6 848 162**	**373 783**	**8 577 442**
							312 100	**91 671**	-	**635 366**	
		Итого по разделам					**17 003 702**	**1 035 510**	**11 835 803**	**990 566**	**27 013 716**
							870 179	**326 038**	-	**1 439 541**	
		Локальная смета № 06-001-001									
		Раздел № 2 Компенсатор через дорогу возле дома № 94 пос. Газовиков									
48	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	4,0	8 252,14	1 032,54	33 009	4 130	4 767	23 871	61 430
					6 027,96	0	24112	0	0	4 550	
49	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	21,12	193,87	193,87	4 095	4 095	0	1 064	5 572
					0	69,99	0	1 478	0	413	
50	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,98	311,18	285,18	616	565	0	182	862
					25,92	102,01	51	202	0	64	
51	1101-0205-0302 т.11, п.3.179 К=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами [Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	0,693	1 648,42	0	1 142	0	0	822	2 122
					1 648,42	0	1142	0	0	157	
52	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,08	716,36	0	2 206	0	0	1 589	4 099
					716,36	0	2206	0	0	304	
53	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,04	15,90	15,90	287	287	0	78	394
					0	5,99	0	108	0	29	
54	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3	18,04	133,11	63,24	2 401	1 141	0	1 284	3 980

		трамбовками	уплотненного грунта		69,88	28,95	1261	522	0	295	
55	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,4056	561,00	0,00	1 911	0	0	0	2 063
					0	0	0	0	0	153	
56	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,98	2 924,98	149,24	5 791	295	3 785	1 769	8 165
					863,94	38,61	1711	76	0	605	
57	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	383 032,58	128 128,58	8 044	2 691	0	6 036	15 206
					254 904,00	35 431,16	5353	744	0	1 126	
58	2301-0501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,21	4 705	0	99 793	0	99 793	0	107 776
					0	0	0	0	0	7 983	
59	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22,0	1 094,59	7,08	24 081	156	3 445	20 317	47 949
					930,93	1,88	20480	41	0	3 552	
60	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 ГОСТ 18599-2001	м	22,22	511,00	0	11 354	0	11 354	0	12 263
					0	0	0	0	0	908	
61	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	28 760,73	2 949,68	57 521	5 899	35 706	15 866	79 259
					7 958,04	55,15	15916	110	0	5 871	
62	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1 223,51	803,71	9 788	6 430	0	4 981	15 951
					419,80	209,17	3358	1 673	0	1 182	
63	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1 198,00	0	4 792	0	4 792	0	5 175
					0	0	0	0	0	383	
64	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3 555,00	0	14 220	0	14 220	0	15 358
					0	0	0	0	0	1 138	
65	2304-0902-0906	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18 856,00	0	37 712	0	37 712	0	40 729
					0	0	0	0	0	3 017	
66	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013	600 432,40	182 350,96	7 806	2 371	150	6 227	15 155
					406 560,00	77 294,30	5285	1 005	0	1 123	
67	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	1 003,00	0	13 091	0	13 091	0	14 138
					0	0	0	0	0	1 047	
68	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровод	0,0036	784 942,13	202 897,37	2 826	730	170	2 133	5 355
					534 820,00	63 656,98	1925	229	0	397	

69	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,636	3794	0	13 795	0	13 795	0	14 899
					0	0	0	0	0	1 104	
70	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	2 199 162,90	189 141,73	7 917	681	6 252	1 090	9 727
					273 408,00	32 400,55	984	117	0	721	
71	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0086	882 744,32	451 796,26	7 592	3 885	162	4 563	13 127
					412 138,60	123 816,55	3544	1 065	0	972	
72	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0	379,00	0	1 516	0	1 516	0	1 637
					0	0	0	0	0	121	
73	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0	391,00	0	782	0	782	0	845
					0	0	0	0	0	63	
74	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0	319,00	0	638	0	638	0	689
					0	0	0	0	0	51	
75	2302-0101-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0	126,00	0	252	0	252	0	272
					0	0	0	0	0	20	
76	2302-0101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0	217,00	0	434	0	434	0	469
					0	0	0	0	0	35	
77	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	600 432,40	182 350,96	300	91	6	240	583
					406 560,00	77 294,30	203	39	0	43	
78	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,505	268,00	0	135	0	135	0	146
					0	0	0	0	0	11	
79	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.	км	0,0005	600 432,40	182 350,96	300	91	6	240	583

		Укладка с пневматическим испытанием	трубопровода		406 560,00	77 294,30	203	39	0	43		
80	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,505	417,00	0	211	0	211	0	227	
					0	0	0	0	0	17		
81	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	3,91401	782,26	0,93	3 062	4	585	1 980	5 445	
					631,79	0,42	2473	2	0	403		
82	1310-0904-0101	Прокладка в траншее ленты	км кабеля	0,022	13 489,43	6 137,33	297	135	0	141	473	
					7 352,10	1 535,38	162	34	0	35		
83	ПРАЙС1	Лента "Опасно газ"	м	22,0	19,64	0	432	0	432	0	467	
					0	0	0	0	0	35		
84	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	28,0	121,33	0	3 397	0	0	2 446	6 311	
					121,33	0	3397	0	0	467		
85	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02856	14 157,00	0	404	0	404	0	437	
					0	0	0	0	0	32		
86	1125-0201-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Сварка на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа	км трубопровода	0,036	808 841,23	687 484,90	29 118	24 749	294	7 540	39 590	
					113 199,00	116 946,95	4075	4 210	0	2 933		
87	1125-0211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	20 831,06	17 996,68	83 324	71 987	7 102	16 016	107 287	
					1 058,88	3 341,12	4236	13 364	0	7 947		
88	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6 634,25	1 887,54	6 634	1 888	1 820	3 538	10 986	
					2 926,32	647,69	2926	648	0	814		
89	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1 223,51	803,71	12 235	8 037	0	6 227	19 939	
					419,80	209,17	4198	2 092	0	1 477		
90	ПРАЙС2	Седло полиэтиленовое электросварное 360" ПЭ100 SRD11, DN 160X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	5 517,86	0	11 036	0	11 036	0	11 919	
					0	0	0	0	0	883		
91	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	10 876,00	0	21 752	0	21 752	0	23 492	
					0	0	0	0	0	1 740		
92	2302-0304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-	шт.	2,0	2 077,00	0	4 154	0	4 154	0	4 486	

		сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			0	0	0	0	0	332		
93	2302-0101-1404	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4,0	266,00	0	1 064	0	1 064	0	1 149	
					0	0	0	0	0	85		
94	2305-1204-0101	Ковер	шт.	2,0	409,00	0	818	0	818	0	883	
					0	0	0	0	0	65		
95	1108-0201-0703	Лючки металлические металлические. Установка	т металлических изделий	0,005775	524 167,33	7 466,19	3 027	43	2 745	239	3 527	
					41 369,40	3 072,84	239	18	0	261		
96	1134-0101-1501	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,005775	15 532,52	938,30	90	5	23	47	148	
					10 576,02	176,48	61	1	0	11		
97	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. (Демонтаж)	км трубопровода	0,0032	169 887,96	7 263,96	544	23	0	532	1 162	
					162 624,00	5 415,73	520	17	0	86		
98	1109-0305-0301	Демонтаж опор (Демонтаж)	т конструкций	0,076	49 815,22	5 036,98	3 786	383	0	2 357	6 635	
					44 778,24	176,48	3403	13	0	491		
		Итого по разделу № 2					**561 532**	**140 792**	**305 403**	**133 414**	**750 542**	
							113 427	**27 848**	-	**55 596**		
		Раздел № 3 Компенсатор через дорогу возле дома № 38 пос. Газовиков										
129	1125-0211-0101 НР=91	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1,0	20 831,06	17 996,68	20 831	17 997	1 776	4 004	26 822	
					1 058,88	3 341,12	1059	3 341	0	1 987		
		Итого по разделу № 3					**20 831**	**17 997**	**1 776**	**4 004**	**26 822**	
							1 059	**3 341**	-	**1 987**		
		Раздел № 4 Компенсатор через дорогу возле дома № 29 пос. Газовиков										
141	1124-0202-0102 НР=99	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2,0	9 735,07	1 523,18	19 470	3 046	3 107	13 183	35 266	
					6 658,26	0	13317	0	0	2 612		
142	1101-0101-0431 НР=72	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,45	193,87	193,87	2 995	2 995	0	779	4 076	
					0	69,99	0	1 081	0	302		
143	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на	м3 грунта	1,35	311,18	285,18	420	385	0	124	588	

	НР=72	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			25,92	102,01	35	138	0	44		
144	1101-0205-0302 т.11, п.3.179 К=1,2 НР=72	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	0,504	1 648,42 1 648,42	0 0	831 831	0 0	0 0	598 114	1 543	
145	1101-0205-0502 НР=72	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	716,36 716,36	0 0	1 504 1504	0 0	0 0	1 083 207	2 794	
146	1101-0104-0405 НР=72	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,35	15,90 0	15,90 5,99	212 0	212 80	0 0	58 22	291	
147	1101-0201-0501 НР=72	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,35	133,11 69,88	63,24 28,95	1 777 933	844 386	0 0	950 218	2 945	
148	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,322	561,00 0	0,00 0	1 303 0	0 0	0 0	0 104	1 407	
149	1123-0101-0101 НР=99	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,35	2 924,98 863,94	149,24 38,61	3 949 1166	201 52	2 581 0	1 206 412	5 567	
150	1122-0501-0106 НР=99	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	462 377,92 295 152,00	167 225,92 46 694,74	6 936 4427	2 508 700	0 0	5 076 961	12 973	
151	2301-0501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,15	7334 0	0 0	111 110 0	0 0	111 110 0	0 8 889	119 999	
152	1122-1401-0302 НР=99	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,0	1 210,60 989,39	7,58 2,10	19 370 15830	121 34	3 418 0	15 705 2 806	37 881	
153	2301-0502-0609	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 ГОСТ 18599-2001	м	16,16	1954 0	0 0	31 577 0	0 0	31 577 0	0 2 526	34 103	
154	1122-1401-0401 НР=99	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0	28 760,73 7 958,04	2 949,68 55,15	28 761 7958	2 950 55	17 853 0	7 933 2 936	39 629	
155	1122-0801-0201 НР=99	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,0	1 223,51 419,80	803,71 209,17	6 118 2099	4 019 1 046	0 0	3 113 738	9 969	
156	2302-0304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0	11 868,00 0	0 0	23 736 0	0 0	23 736 0	0 1 899	25 635	
157	2302-0304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100	шт.	3,0	5 053,00	0	15 159	0	15 159	0	16 372	

		SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			0	0	0	0	0	1 213	
158	2304-0902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0	45 296,00	0	45 296	0	45 296	0	48 920
					0	0	0	0	0	3 624	
159	1122-0301-0203 НР=99	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	659 409,02	217 722,64	4 616	1 524	110	3 578	8 849
					425 920,00	90 323,23	2981	632	0	655	
160	2301-0201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,07	2232	0	15 780	0	15 780	0	17 043
					0	0	0	0	0	1 262	
161	1122-0301-0207 НР=99	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0018	1 197 930,60	478 858,49	2 156	862	109	1 433	3 876
					658 240,00	145 679,98	1185	262	0	287	
162	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,818	12384	0	22 514	0	22 514	0	24 315
					0	0	0	0	0	1 801	
163	1122-0601-0307 НР=99	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	3 581 617,84	247 101,43	6 447	445	381	688	7 706
					344 964,00	41 210,13	621	74	0	571	
164	1122-0801-0105 НР=99	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0088	882 744,32	451 796,26	7 768	3 976	166	4 669	13 432
					412 138,60	123 816,55	3627	1 090	0	995	
165	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0	1 290,00	0	5 160	0	5 160	0	5 573
					0	0	0	0	0	413	
166	1115-0403-1004 НР=80	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,37384	782,26	0,93	1 857	2	355	1 201	3 302
					631,79	0,42	1500	1	0	245	
167	1125-0210-0102 НР=91	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,023	958 645,06	818 694,10	22 049	18 830	186	5 668	29 934
					131 871,00	138 935,15	3033	3 196	0	2 217	
168	1125-0211-0102 НР=91	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,0	25 696,37	22 241,18	51 393	44 482	4 197	9 984	66 287
					1 356,69	4 129,12	2713	8 258	0	4 910	

169	1310-0904-0101 НР=61	Прокладка в траншее ленты	км кабеля	0,015	13 489,43	6 137,33	202	92	0	96	322
					7 352,10	1 535,38	110	23	0	24	
170	ПРАЙС1	Лента "Опасно газ"	м	15,0	19,64	0	295	0	295	0	318
					0	0	0	0	0	24	
171	1308-0201-0201 НР=72	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18,0	121,33	0	2 184	0	0	1 572	4 057
					121,33	0	2184	0	0	301	
172	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01836	14 157,00	0	260	0	260	0	281
					0	0	0	0	0	21	
173	1124-0207-0201 НР=99	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0	6 634,25	1 887,54	6 634	1 888	1 820	3 538	10 986
					2 926,32	647,69	2926	648	0	814	
174	1122-0801-0201 НР=99	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,0	1 223,51	803,71	6 118	4 019	0	3 113	9 969
					419,80	209,17	2099	1 046	0	738	
175	ПРАЙС2	Седло полиэтиленовое электросварное 360" ПЭ100 SRD11, DN 160X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,0	12 500,00	0	12 500	0	12 500	0	13 500
					0	0	0	0	0	1 000	
176	2302-0304-2203 НР=99	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0	2 077,00	0	2 077	0	2 077	0	2 243
					0	0	0	0	0	166	
177	2302-0101-1404	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2,0	266,00	0	532	0	532	0	575
					0	0	0	0	0	43	
178	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0	10 876,00	0	10 876	0	10 876	0	11 746
					0	0	0	0	0	870	
179	2305-1204-0101	Ковер	шт.	1,0	409,00	0	409	0	409	0	442
					0	0	0	0	0	33	
180	1108-0201-0703 НР=93	Лючки металлические. Установка	т металлических изделий	0,002887	524 167,33	7 466,19	1 513	22	1 372	119	1 763
					41 369,40	3 072,84	119	9	0	131	
181	1134-0101-1501 НР=76	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,002887	15 532,52	938,30	45	3	12	24	74
					10 576,02	176,48	31	1	0	5	
182	1122-0301-0203 НР=99	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием. (Демонтаж)	км трубопровода	0,024	184 838,02	14 470,02	4 436	347	0	4 304	9 440
					170 368,00	10 787,34	4089	259	0	699	
183	1109-0305-0301	Демонтаж опор	т	0,1	49 815,23	5 036,98	3 786	383	0	2 357	6 635

	НР=69	(Демонтаж)	конструкций		44 778,24	176,48	3403	13	0	491		
		Итого по разделу № 4					**512 129**	**94 156**	**337 949**	**92 154**	**652 627**	
							78 722	**19 084**	-	**48 343**		
		Итого по разделам					**1 094 493**	**252 945**	**645 127**	**229 573**	**1 429 991**	
							193 208	**50 273**	-	**105 925**		

Итого	**28 443 707,0**
Временные здания и сооружения 1,5%	426 655,6
итого	28 870 362,6
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,079%	600 214,8
Итого	29 470 577,4
Непредвиденные работы и затраты 2%	589 411,5
Итого	**30 059 989,0**
скидка 3%	901 799,7
итого	29 158 189,3
Налог на добавленную стоимость 12%	3 498 982,7
Всего по Акту выполненных работ	**32 657 172,0**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районый отдел ЖКХ, ПТ и АД

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т**

Подрядчик
ТОО "ГОАР"

Директор _____ **Борщ А.А.**

Тех.надзор

ТОО "ТранзитПром"

Эксперт _____ **Мухамедьяров А.К.**

Авторский надзор

ТОО "Актам-инжиниринг"

ГИП _____ **Бурамбаева И.Н.**