Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района ВКО"
БИН 060740005264, РК, ВКО, П.Глубокое , ул.Поповича,11а, тел: 8(72331)23438, 8(72331)21971
Подрядчик : ТОО "ВЭСТ строй"
БИН 061040001893, 070013, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Четвертая,175 тел. 8(7232) 20 70 49, 8(7232) 20 69 45
Наименование объекта: "Строительство административного здания в пос. Глубокое Глубоковского района ВКО

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2020 года

05.2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
472	41202	38	11.10.2019г.	Местный, Областной		ТОО "ВЭСТ строй"	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце апрель 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расход		
Всего выполнено по стройке с начала строительства	30 639 255									
Акт №1	30 639 255	27 356 478	28 116 445	28 116 445					3 282 777	30 639 255
Всего к оплате	30 639 255									30 639 255

Заказчик:
И.о. Руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района
_____ Д.М.Ордаханов

Технический надзор:
Руководитель группы, инженер по техническому надзору
_____ Д.К. Дюксылыков.

Авторский надзор
инженер проектировщик
ТОО "Востокоблпроект"
_____ О.Б. Толеуханов

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЭСТ строй"
_____ О.А.Балуев

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15-18к
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостройтельства Глубоковского района ВКО"
БИН 060740005264, РК, ВКО, П.Глубокое , ул.Поповича,11а, тел: 8(72331)23438, 8(72331)21971

Подрядчик: "ВЭСТ строй"
БИН 061040001893, 070013, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Четвертая,175 тел. 8(7232) 20 70 49, 8(7232) 20 69 45

Стройка : Строительство административного здания в пос. Глубокое Глубоковского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 11.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за май 2020г.
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на общестроительные работы локальная смета № 2-1-1											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2374,27	206,42	195,28	490094	463636	–	103540	641125	0,0115	27,30411
					11,14	49,42	26458	117348	–	47491		0,025	59,35675

	Раздел 2 Фундаменты							
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,1015	229990	3243204	3243204		3502660
14 2105-0309-0303	сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,334	254487	1357434	1357434		1466029
15 2105-0309-0302	Выпуски для обрамления проема лестниц-Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ (КР-3) 23279-2012 К=6,000;	т	0,00216	269737	583	583		630
						–	47	
	Раздел 10 Лестницы							
	10.1 Л-1							
44 2106-0208-	Косоуры	т	0,49556	434849	215494	215494		232734
45 2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,597	456533	272550	272550		294354
46 2988-8888-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 кстм=1,12;	т	1,09256	5772	6306	6306		6810
	10.2 Л-2					–	504	
60 2106-0208-	Косоуры	т	0,24604	434849	106990	106990		115549
61 2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,2985	456533	136275	136275		147177

62	2988-8888-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 кстм=1,12;	т	0,54454	5772	3143	3143			3394		
		10.3 Л-3					–	251				
76	2106-0208-	Косоуры	т	0,26504	434849	115252	115252			124472		
77	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,199	456533	90850	90850			98118		
78	2988-8888-8926(пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 кстм=1,12;	т	0,46404	5772	2678	2678			2892		
		Итого				**6 635 944**						**27,30411**
												59,35675
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 458						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				463 636						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				117 348						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 550 759	143 806					
		Накладные расходы, тенге				103 540						
		Сметная прибыль (8 %), тенге				491 551						
		Всего				**6 635 944**						

на наружные сети канализации локальная смета №6-2-2

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	42,7	163,49	154,66	6981	6604	–	1475	9132	0,00911	0,389
					8,83	39,13	377	1671	–	676		0,0198	0,84546

2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,3	1584,62	–	2060	–	–	1483	3826	1,416	1,8408
					1584,62	–	2060	–	–	283		–	–
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	333,46	206,42	195,27	68832	65116	–	14542	90044	0,0115	3,83479
					11,14	49,42	3716	16481	–	6670		0,025	8,3365
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,32	2067,93	–	21341	–	–	15366	39644	1,848	19,07136
					2067,93	–	21341	–	–	2937		–	–
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	12,52	50,8	50,8	636	636	–	171	872	–	–
					–	19,01	–	238	–	65		0,0115	0,14398
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	50,4	43,49	43,49	2192	2192	–	590	3005	–	–
					–	16,27	–	820	–	223		0,00984	0,49594
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	103,96	164,58	76,99	17110	8004	–	9276	28497	0,108	11,22768
					87,59	36,33	9106	3777	–	2111		0,02625	2,72895

8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38,92	30,55	30,55	1189	1189	–	320	1630	–	–
					–	11,43	–	445	–	121		0,00691	0,26894
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	818,61	–	8841	–	–	6366	16424	0,885	9,558
					818,61	–	8841	–	–	1217		–	–
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	740,7	35,63	35,63	26388	26388	–	7109	36177	–	–
					–	13,33	–	9874	–	2680		0,00806	5,97004
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	82,8	899,09	–	74445	–	–	53600	138289	0,972	80,4816
					899,09	–	74445	–	–	10244		–	–
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	240,88	164,58	76,99	39643	18545	–	21491	66025	0,108	26,01504
					87,59	36,33	21098	8751	–	4891		0,02625	6,3231
14	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,026	480346,15	151923,08	12489	3950	223	9399	23639	247	6,422
					319846,15	45307,69	8316	1178	–	1751		38,24	0,99424

15	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	25,3914	1779		45171		45171		48785		
23	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2175		2175		2175		2349		
31	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,02	44672,28	7621,78	90238	15396	46167	34713	134947	11,16	22,5432
					14195,54	3162,87	28675	6389	–	9996		1,793	3,62186
41	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,83	1659,68	66,93	14655	591	5575	7173	23574	0,73	6,4459
					961,38	54,02	8489	477	–	1746		0,0466	0,41148
48	1122-1101-0105	стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	20540	9720,5	41080	19441	9809	17747	63533	3,64	7,28
					5915	3048	11830	6096	–	4706		1,89	3,78
51	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	57,5	528,73	377,57	30402	21710	–	14821	48841	0,156	8,97
					151,17	87,5	8692	5031	–	3618		0,0535	3,07625
52	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	74,75	2963,21	1258,21	221500	94051	–	181714	435471	1,55	115,8625
					1705	545,89	127449	40805	–	32257		0,3886	29,04785

Итого	**1 214 704**		**319,94187**
			66,04459
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	334 435	436 468	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	283 813		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 033		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 120		
Накладные расходы, тенге	397 356		
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 980		
Всего	**1 214 704**		

на очистные сооружения ливневой канализации локальная смета № 6-3-1

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,44	163,47	154,64	2851	2697	–	603	3730	0,00911	0,15888
				8,83	39,16	154	683	–	276		0,0198	0,34531
3 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	17,68	43,5	43,5	769	769	–	207	1054	–	–
				–	16,29	–	288	–	78		0,00984	0,17397
4 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	26,52	40,27	40,27	1068	1068	–	288	1464	–	–
				–	15,08	–	400	–	108		0,00911	0,2416

5 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	175,6	206,42	195,27	36247	34290	–	7658	47417	0,0115	2,0194
				11,14	49,42	1957	8679	–	3512		0,025	4,39
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,12	2067,95	–	6452	–	–	4645	11985	1,848	5,76576
				2067,95	–	6452	–	–	888		–	–
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	155,6	50,83	50,83	7909	7909	–	2131	10843	–	–
				–	19,02	–	2960	–	803		0,0115	1,7894
8 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	311,2	43,49	43,49	13535	13535	–	3647	18557	–	–
				–	16,28	–	5065	–	1375		0,00984	3,06221
9 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	23,12	50,82	50,82	1175	1175	–	317	1611	–	–
				–	19,03	–	440	–	119		0,0115	0,26588
10 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	76,6	43,5	43,5	3332	3332	–	898	4568	–	–

				–	16,28	–	1247	–	338		0,00984	0,75374
11	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,9	30,55	30,55	608	608	–	163	838	–	–
				–	11,41	–	227	–	62		0,00691	0,13751
12	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	99,5	17,11	17,11	1702	1702	–	459	2334	–	–
				–	6,4	–	637	–	173		0,00387	0,38507
13	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	2,2	43,64	43,64	96	96	–	26	132	–	–
				–	16,36	–	36	–	10		0,00984	0,02165
14	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	4,4	40,23	40,23	177	177	–	48	243	–	–
				–	15	–	66	–	18		0,00911	0,04008
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,2	818,64	–	1801	–	–	1297	3346	0,885	1,947
				818,64	–	1801	–	–	248		–	–

16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	175	35,62	35,62	6234	6234	–	1680	8547	–	–
					–	13,33	–	2333	–	633		0,00806	1,4105
17	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	875	17,59	17,59	15393	15393	–	4147	21103	–	–
					–	6,58	–	5760	–	1563		0,00398	3,4825
18	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	19,5	50,82	50,82	991	991	–	267	1359	–	–
					–	19,03	–	371	–	101		0,0115	0,22425
19	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	39	43,49	43,49	1696	1696	–	457	2325	–	–
					–	16,28	–	635	–	172		0,00984	0,38376
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками пазух котлована НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	164,9	164,58	76,99	27139	12696	–	14712	45199	0,108	17,8092
					87,59	36,33	14443	5991	–	3348		0,02625	4,32863

Раздел 2 Резервуар на 15м3

49	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода.	0,0025	498800	94400	1247	236	49	1025	2454	297	0,7425
					384800	29200	962	73	–	182		16,09	0,04023
50	2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,5	2810		7025		7025		7587		
51	1120-0801-0101	Дефлекторы. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	8113	63	8113	63	4981	3021	12025	2,65	2,65
					3069	14	3069	14	–	891		0,01	0,01
52	1106-0701-0202	Обетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	26970	3980	2697	398	1781	548	3505	4,15	0,415
					5180	840	518	84	–	260		0,615	0,0615
53	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1	809	26	809	26	575	195	1084	0,155	0,155
					208	4	208	4	–	80		0,0028	0,0028
54	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	2	676,5	22	1353	44	1038	256	1738	0,101	0,202
					135,5	3,5	271	7	–	129		0,0024	0,0048
55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,36	879,6	18,8	25825	552	16789	7965	36493	0,212	6,22432
					288,96	2,76	8484	81	–	2703		0,002	0,05872

56 1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой НР = 69 %	м2	9,2	3171,41	85,43	29177	786	19732	6224	38233	0,62	5,704
				941,2	39,24	8659	361	–	2832		0,03	0,276
57 1113-0301-0406	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	91,82	2,27	202	5	95	70	294	0,0295	0,0649
				46,36	–	102	–	–	22		0,0002	0,00044
58 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,2	85,45	1,82	188	4	124	41	247	0,0213	0,04686
				27,27	–	60	–	–	18		0,0002	0,00044
59 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,152	19756,58	1098,68	3003	167	2637	216	3477	1,35	0,2052
				1309,21	250	199	38	–	258		0,1813	0,02756
60 1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1,9	1524,21	3,16	2896	6	2530	392	3551	0,144	0,2736
				189,47	1,58	360	3	–	263		0,0007	0,00133
61 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	15	196,27	2,47	2944	37	1675	1138	4409	0,0787	1,1805
				82,13	1,27	1232	19	–	327		0,0009	0,0135
	Раздел 3 Дождеприемный колодец											
62 1123-0701-0102	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,26	39473,08	11523,08	10263	2996	2661	5727	17269	15	3,9
				17715,38	4534,62	4606	1179	–	1279		2,326	0,60476

63	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131		8131		8131		8781		
64	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН7 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967		12967		12967		14004		
65	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП7-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929		7929		7929		8563		
66	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28579		28579		28579		30865		
67	2113-0814-	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785		1928		
68	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,73	1660,27	67,12	1212	49	461	593	1949	0,73	0,5329
					961,64	53,42	702	39	–	144		0,0466	0,03402
71	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	479000	151000	479	151	8	362	908	247	0,247
					320000	46000	320	46	–	67		38,24	0,03824
72	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	1,01	1779		1797		1797		1941		

								–	144			
	Итого				**387 955**							**50,24402**
												22,6104
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				54 559							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				109 888							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 766		92 325					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				123 349							
	Накладные расходы, тенге				71 423							
	Сметная прибыль (8 %), тенге				28 736							
	Всего				**387 955**							

на демонтаж тепловые сети локальная смета № 6-4-1

1	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. (КЛ90х45) Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	8	4249,25	1661,88	33994	13295	–	29553	68631	1,998	15,984
					2587,38	543,25	20699	4346	–	5084		0,3294	2,6352
2	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. (КЛ60х45) Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	9,62	4249,27	1661,85	40878	15987	–	35539	82530	1,998	19,22076
					2587,42	543,35	24891	5227	–	6113		0,3294	3,16883
3	1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	60	515,47	103,87	30928	6232	309	19335	54284	0,351	21,06

				406,45	41,12	24387	2467	–	4021		0,0214	1,284
4	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	115	499,51	103,87	57444	11945	488	35813	100718	0,338	38,87
					391,4	41,12	45011	4729	–	7461		0,0214	2,461
5	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	187	565,28	118,07	105707	22079	1774	65217	184598	0,378	70,686
					437,72	46,66	81854	8725	–	13674		0,0242	4,5254
6	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	43	96		4128		–		4458		
7	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	43	243		10449		–		11285		
									–	836			
	Итого						**506 504**						**165,82076**
													14,07443
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						196 842						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						69 538						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						25 494		222 336				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 571						
	- перевозка грузов, тенге						14 577						
	Накладные расходы, тенге						185 457						
	Сметная прибыль (8 %), тенге						37 519						
	Всего						**506 504**						

на наружные тепловые сети локальная смета №-6-4-2

Раздел 1 Тепловая сеть

1.1 Земляные работы

1 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	121,3	163,49	154,66	19831	18760	–	4190	25943	0,00911	1,10504
				8,83	39,14	1071	4748	–	1922		0,0198	2,40174
2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,17	1584,33	–	3438	–	–	2475	6386	1,416	3,07272
				1584,33	–	3438	–	–	473		–	–
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	436,5	206,42	195,28	90102	85238	–	19035	117868	0,0115	5,01975
				11,14	49,42	4864	21574	–	8731		0,025	10,9125
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,6	2067,92	–	19852	–	–	14293	36877	1,848	17,7408
				2067,92	–	19852	–	–	2732		–	–
5 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	97	50,84	50,84	4931	4931	–	1328	6760	–	–
				–	19,02	–	1845	–	501		0,0115	1,1155
6 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	388	43,49	43,49	16875	16875	–	4547	23136	–	–

				–	16,28	–	6315	–	1714		0,00984	3,81792
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	45	30,53	30,53	1374	1374	–	370	1884	–	–
				–	11,42	–	514	–	140		0,00691	0,31095
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5	818,6	–	4093	–	–	2947	7603	0,885	4,425
				818,6	–	4093	–	–	563		–	–
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	165	35,62	35,62	5878	5878	–	1584	8059	–	–
				–	13,33	–	2200	–	597		0,00806	1,3299
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	899,11	–	16184	–	–	11652	30063	0,972	17,496
				899,11	–	16184	–	–	2227		–	–
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно траншеи и тепловой камеры) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	108,8	164,58	76,99	17906	8376	–	9708	29823	0,108	11,7504
				87,59	36,33	9530	3953	–	2209		0,02625	2,856
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	403,1	164,58	76,99	66342	31035	–	35965	110492	0,108	43,5348
				87,59	36,33	35307	14645	–	8185		0,02625	10,58138
		1.2 Ж\Б элементы теплосети (уч.№1,№2,№3)											
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	13,72	18283,02	1094,39	250843	15015	217880	19466	291934	1,35	18,522

				1308,16	250,95	17948	3443	–	21625		0,1813	2,48744
14	1107-0101-0101	Плиты подкладки, масса конструкций до 0,5 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	1729,91	944,91	38058	20788	–	29479	72940	0,652	14,344
					785	350,55	17270	7712	–	5403		0,217	4,774
15	2104-0302-0209	Плиты подкладки ПП-4 СТ РК 937-92 (прим.) К=30,000;	м3	1,26	72660		91552		91552		98876		
16	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента кстм=1,12;	м3	1,26	270		340		340		367		
17	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	26,8	11457,31	2769,74	307056	74229	117256	165008	509829	3,33	89,244
					4312,35	905,45	115571	24266	–	37765		0,549	14,7132
19	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 К=8,000;	м3	5,04	76731		386724		386724		417662		
20	2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 К=13,000;	м3	8,411	74666		628016		628016		678257		

21	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,94	72660		722240		722240		780019		
22	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента кстм=1,12;	м3	23,35	270		6305		6305		6809		
23	1101-0205-0503	Лотки. Засыпка вручную песком НР = 72 %	м3 грунта	21,11	3195,83	–	67464	–	40312	19549	93974	1,21	25,5431
					1286,22	–	27152	–	–	6961		–	–
24	1108-0101-0303	Лотки. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (деформационный шов) НР = 93 %	м2 поверхности	0,61	2040,98	42,62	1245	26	1077	138	1494	0,201	0,12261
					232,79	9,84	142	6	–	111		0,007	0,00427
25	1108-0101-0305	Лотки. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	0,63	2219,05	39,68	1398	25	971	379	1919	0,468	0,29484
					638,1	7,94	402	5	–	142		0,0055	0,00347
26	1108-0201-0109	Стены прижимные из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,031	30516,13	2161,29	946	67	676	203	1241	5,95	0,18445
					6548,39	483,87	203	15	–	92		0,36	0,01116
27	1106-0701-0202	Бетонирование деф. шва. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24650	3925	986	157	622	220	1302	4,15	0,166
					5175	875	207	35	–	96		0,615	0,0246

1.3 Подземная прокладка теплосети (в канале)

28	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,187	1972064,17	856064,17	368776	160084	8780	238676	656048	717	134,079
					1069048,13	220187,17	199912	41175	–	48596		120,99	22,62513
30	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,062	1800548,39	765774,19	111634	47478	2312	73114	199528	669	41,478
					997483,87	193693,55	61844	12009	–	14780		106,26	6,58812
32	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,115	1234139,13	502904,35	141926	57834	2456	95965	256922	494	56,81
					709878,26	133026,09	81636	15298	–	19031		73,55	8,45825
34	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,025	1101080	467680	27527	11692	314	18600	49817	440	11
					620840	130680	15521	3267	–	3690		71,87	1,79675
45	1134-0201-1201	Стены. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	8	1098,25	–	8786	–	818	6056	16029	0,783	6,264
					996	–	7968	–	–	1187		–	–
47	1124-0104-0102	Компенсаторы двухсильфонные диаметром до 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	2	15765	7946	31530	15892	723	18962	54531	4,83	9,66
					7457,5	2119,5	14915	4239	–	4039		1,15	2,3

49	1124-0104-0101	Компенсаторы двухсильфонные диаметром до 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	4	6004	962,5	24016	3850	1329	19854	47380	3,05	12,2
					4709,25	304,5	18837	1218	–	3510		0,22	0,88
52	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	16,63	40261,7	1794,23	669552	29838	197400	347353	1098257	18,85	313,4755
					26597,35	885,75	442314	14730	–	81352		0,64	10,6432
53	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	25,6102	17176		439881		439881		475071		
54	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка золом в 1 слой НР = 69 %	м2	200,7	2797,19	85,43	561397	17145	268057	196012	818002	0,94	188,658
					1376,16	39,26	276195	7880	–	60593		0,03	6,021
55	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка золом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	200,7	1331,89	85,43	267311	17145	132636	86533	382152	0,4	80,28
					585,6	39,26	117530	7880	–	28308		0,03	6,021
		1.4 Участки сети в теплофикационной камере											
56	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	1972428,57	856285,71	13807	5994	330	8934	24560	717	5,019
					1069000	220142,86	7483	1541	–	1819		120,99	0,84693
58	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1801000	766166,67	10806	4597	224	7077	19314	669	4,014

				997500	193833,33	5985	1163	–	1431		106,26	0,63756
60	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	1234111,11	502888,89	11107	4526	192	7511	20107	494	4,446
				709888,89	133111,11	6389	1198	–	1489		73,55	0,66195
62	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1100833,33	467500	6605	2805	75	4465	11956	440	2,64
				620833,33	130833,33	3725	785	–	886		71,87	0,43122
64	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 30 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1062800	454600	5314	2273	50	3593	9620	424	2,12
				598200	127600	2991	638	–	713		69,49	0,34745
65	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	5,05	459		2318		2318		2503		
66	1122-1101-0101	стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	5048,5	2365	10097	4730	1282	5557	16906	1,3	2,6
				2042,5	764	4085	1528	–	1252		0,48	0,96
67	1122-1101-0102	стальные, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	7177	3366,75	28708	13467	3553	15864	48138	1,86	7,44
				2922	1084	11688	4336	–	3566		0,68	2,72

68	1122-1101-0102	стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	7368,5	3366,75	29474	13467	4319	15864	48965	1,86	7,44
					2922	1084	11688	4336	–	3627		0,68	2,72
69	1122-1101-0105	стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	20540	9720,5	41080	19441	9809	17747	63533	3,64	7,28
					5915	3048	11830	6096	–	4706		1,89	3,78
80	1312-0901-0101	давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1558,5	82,5	3117	165	1347	979	4424	0,58	1,16
					802,5	–	1605	–	–	328		0,0001	0,0002
81	1312-0901-0101	Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1558,5	82,5	3117	165	1347	979	4424	0,58	1,16
					802,5	–	1605	–	–	328		0,0001	0,0002
82	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	1,2	40260,83	1794,17	48313	2153	14243	25065	79248	18,85	22,62
					26597,5	885,83	31917	1063	–	5870		0,64	0,768
83	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	1,848	17176		31741		31741		34280		
84	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой НР = 69 %	м2	15,1	2797,15	85,43	42237	1290	20167	14747	61543	0,94	14,194
					1376,16	39,27	20780	593	–	4559		0,03	0,453
85	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	15,1	1331,92	85,43	20112	1290	9979	6511	28753	0,4	6,04

				585,63	39,27	8843	593	–	2130		0,03	0,453
	Раздел 3 Теплофикационные камеры УТ-3, УТ-4, УТ-5, УТ-6											
## 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 % К=5,000;	м3	2,25	63753,33	34027,11	143445	76561	–	86081	247888	23,8	53,55
				29726,22	15819,11	66884	35593	–	18362		11,43	25,7175
## 1146-0101-0401	Проемы в фундаментах. Усиление стальными балками НР = 84 % К=5,000;	т	0,6642	206800,66	17847,03	137357	11854	5479	104845	261578	153,01	101,62924
				180704,61	7214,69	120024	4792	–	19376		4,99	3,31436
## 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=5,000;	т	0,6642	321336		213431		213431		230505		
## 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=5,000;	т	0,5725	499572		286005		286005		308885		
## 1106-0101-0115	Плиты Пм1 железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	3,5	20472	1682,29	71652	5888	58509	7889	85904	1,79	6,265
				2072,86	404	7255	1414	–	6363		0,2878	1,0073
## 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,1834	229990		42180		42180		45554		
## 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,02	230520		4610		4610		4979		
								–	369			

	Раздел 4 Неподвижные опоры Н1-Н5											
## 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 % К=5,000;	м3 конструкции	2,6	32160,77	612,69	83618	1593	55594	31597	124432	7,85	20,41
				10165,77	133,08	26431	346	–	9217		0,0819	0,21294
## 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=5,000;	т	0,1536	455632		69985		69985		75584		
								–	5599			
	Раздел 5 Неподвижная опора Н6, Н7											
## 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 % К=2,000;	м3 конструкции	1,8	32160,56	612,22	57889	1102	38489	21875	86145	7,85	14,13
				10165,56	133,33	18298	240	–	6381		0,0819	0,14742
## 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,047	254487		11961		11961		12918		
## 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 25 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,106	254487		26976		26976		29134		
								–	2158			
	Итого					**9 407 034**						**1390,62725**
												165,85651

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 879 412	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	817 093	2 144 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	265 227	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 182 872	
Накладные расходы, тенге	1 830 841	
Сметная прибыль (8 %), тенге	696 816	

	Всего					**9 407 034**						

на МАФ локальная смета 7-5-1

3	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	58	129061	559	7485538	32422	6111460	1228982	9411682	–	–
					23132	153	1341656	8874	–	697162		–	–
4	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	1	305052	2312	305052	2312	252343	46624	379810	–	–
					50397	838	50397	838	–	28134		–	–
5	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	1	137303	1060	137303	1060	111626	22708	172812	–	–
					24617	337	24617	337	–	12801		–	–

Итого	**9 964 304**		–
			–
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 416 670		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 794		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 049	1 426 719	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 475 429		
Накладные расходы, тенге	1 298 314		
Сметная прибыль (8 %), тенге	738 097		

Всего	**9 964 304**
ИТОГО по АКТУ	**28 116 445**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	815 377	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	636 500	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	236 398	4 466 293
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	591 366	
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	30 396 086	2 279 641
с понижающим коэф. К= 0,9	27 356 478	
НДС (12 %)	3 282 777	
Итого	30 639 255	

Заказчик:
И.о. Руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства , архитектуры "
и градостроительства Глубоковского
района

Д.М.Ордаханов

Технический надзор:
Руководитель группы, инженер
по техническому надзору

Н.К.Аннаксылыков

Подрядчик:
Директор

ТОО "ВЭСТ строй"

О.А.Балуев

Авторский надзор
инженер проектировщик
ТОО "Востокоблпроект"

О.Б. Толеуханов

Заказ 711

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос. Глубокое Глубоковского района ВКО

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Составлена в текущ Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге за единицу измерения	Стоимость, тенге общая
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы				
	Материалы				
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		230520,00	0,00
2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,1015	229990,00	3243204,00
2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т		218353,00	0,00
2105-0309-0302	Выпуски для обрамления проема лестниц -Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром от 6 мм ГОСТ (КР-3) 23279-2012	т	0,00216	269737,00	583,00
2105-0309-0303	Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,334	254487,00	1357434,00
2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		24300,00	0,00
2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		24219,00	0,00
2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		23927,00	0,00
	Итого по материалам				**4601221**
	МАФ				
	Материалы				
2106-0106-0301	Контейнер для сбора БТО (прим.)	комплект		75367,00	0,00
2988-8888-8298	Материалы малых архитектурных форм	шт.	58	105370,00	6111460,00

2988-8888-8325	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	252343,00	252343,00
2988-8888-8333	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	111626,00	111626,00
	Итого по материалам				**6475429**

Наружные сети канализации

Материалы

2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,20402	13870,00	2830,00
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0504	17020,00	17878,00
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,16564	16887,00	2797,00
2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,22958	21015,00	4825,00
2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,03838	17514,00	672,00
2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,46799	869,00	407,00
2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,00384	827692,00	3177,00
2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3749,00	0,00
2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		14451,00	0,00
2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 , КС 15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		18319,00	0,00
2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3574,00	0,00
2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		26328,00	0,00
2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		21773,00	0,00
2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		24568,00	0,00
2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.		595,00	0,00
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,01144	227,00	3,00

2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00221	21599,00	48,00
2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01616	133450,00	2157,00
2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,354	5717,00	2024,00
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,18	312,00	368,00
2113-0703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00303	52357,00	159,00
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,248	176,00	220,00
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00265	26,00	0,00
2113-0804-0401	Каболка	т	0,01212	1358592,00	16466,00
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00136	211228,00	287,00
2113-0816-3545	Церезит	т	0,00442	73875,00	326,00
2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	8913,00	7130,00
2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект		42266,00	0,00
2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект		19063,00	0,00
2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2175,00	2175,00
2302-0304-2613	Муфта защитная, DN 160.	шт.		3806,00	0,00
2302-0304-2617	Муфта защитная , DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		17475,00	0,00
2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	25,3914	1779,00	45171,00
2301-0603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м		3831,00	0,00
2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.		453,00	0,00
2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.		924,00	0,00

Итого по материалам

Очистные сооружения ливневой канализации

Материалы

2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0095	1736,00	16,00
2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03978	13870,00	552,00
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15504	15310,00	2374,00
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1184	17020,00	2015,00
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02073	16887,00	350,00
2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01898	21015,00	399,00
2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,14424	17514,00	2526,00
2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,03869	869,00	34,00
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	21640,00	6,00
2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00042	47457,00	20,00
2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		314949,00	0,00
2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3		12335,00	0,00
2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3749,00	0,00
2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131,00	8131,00
2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3574,00	0,00
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		230520,00	0,00
2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		229990,00	0,00

2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН7 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	12967,00
2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП7-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	7929,00
2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	595,00	1785,00
2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,3	162,00	535,00
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00044	227,00	0,00
2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	5,88	174,00	1023,00
2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	22,264	457,00	10175,00
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	70,464	224,00	15784,00
2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00025	21599,00	5,00
2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,006	191795,00	1151,00
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00001	31805,00	0,00
2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0047	133450,00	627,00
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00114	121204,00	138,00
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	94096,00	24,00
2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,00156	100796,00	157,00
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	499572,00	15,00
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0052	307,00	2,00
2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	2403190,00	120,00
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00765	53700,00	411,00
2113-0703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00029	52357,00	15,00
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,048	176,00	8,00
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	18,75054	26,00	488,00
2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	287565,00	9,00
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,038	6932,00	263,00
2113-0803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	10,028	953,00	9557,00
2113-0804-0401	Каболка	т	0,00086	1358592,00	1166,00
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00025	211228,00	53,00

2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	446,00	51,00
2113-0816-3545	Церезит	т	0,00037	73875,00	27,00
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	435821,00	86,00
2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	453501,00	14,00
2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0002	554046,00	110,00
2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,03	1195,00	36,00
2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	4795,00	4795,00
2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28579,00	28579,00
2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3788,00	0,00
2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		10156,00	0,00
2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1,01	1779,00	1797,00
2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,5	2810,00	7025,00
	Итого по материалам				**123350**

Наружные тепловые сети

Материалы

2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	23,221	1736,00	40312,00
2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	0,8632	1300,00	1122,00
2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,9944	13870,00	194102,00
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0406	15310,00	622,00
2102-0101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,5525	16168,00	57437,00
2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,0216	20845,00	83830,00
2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,01525	11628,00	177,00
2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00744	14831,00	110,00
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6164	16887,00	10409,00

2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,22583	16313,00	3684,00
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0124	44425,00	551,00
2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4725	314949,00	148812,00
2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,189	131938,00	24936,00
2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	13,9074	1516,00	21084,00
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00007	216144,00	15,00
2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,4499	158,00	1493,00
2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,0083	132,00	2377,00
2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,357	70,00	25,00
2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0132	47457,00	626,00
2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06968	47457,00	3307,00
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	47457,00	66,00
2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		20459,00	0,00
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,5725	499572,00	286005,00
2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	27,4582	17176,00	471622,00
2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6642	321336,00	213431,00
2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1536	455632,00	69985,00

2106-0208-0501	Стремянка С-2	т		544367,00	0,00
2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3749,00	0,00
2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		11621,00	0,00
2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3574,00	0,00
2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	230520,00	4610,00
2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1834	229990,00	42180,00
2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т		218353,00	0,00
2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		12967,00	0,00
2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		7929,00	0,00
2104-0302-0209	Плиты подкладки ПП-4 СТ РК 937-92 (прим.)	м3	11,2	72660,00	813792,00
2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.		49024,00	0,00
2104-0303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		77937,00	0,00
2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,04	76731,00	386724,00
2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,411	74666,00	628016,00
2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,153	254487,00	38937,00
2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.		1386,00	0,00
2106-0510-1003	Опоры скользящие	т		448977,00	0,00
2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т		448977,00	0,00
2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.		595,00	0,00

2113-0814-2211	Скоба для крепления к стене	шт.		827,00	0,00
2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина трубки 70 мм	шт.		17,00	0,00
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,791	227,00	634,00
2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	492,024	227,00	111689,00
2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0393	300490,00	11808,00
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,334	224,00	1195,00
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00035	31805,00	11,00
2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00263	347560,00	915,00
2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1,2948	133450,00	172791,00
2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,8634	133450,00	115221,00
2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,9112	100618,00	91683,00
2113-0104-0803	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,01144	94096,00	1076,00
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	14,0024	307,00	4299,00
2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	1588562,00	1133,00
2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,04316	321648,00	13882,00
2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,822	5717,00	4699,00
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,64598	312,00	1450,00
2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,11956	163,00	19,00
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0003	53700,00	16,00
2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,04613	169961,00	7841,00
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	44,32242	26,00	1152,00
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,535	6932,00	24505,00
2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	119264,00	48,00
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06502	211228,00	13734,00
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00774	208006,00	1610,00
2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,69703	22108,00	15410,00
2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	446,00	54,00
2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	4	222,00	888,00
2104-9999-9917	Подушки опорные ОП2	м3		43306,00	0,00
2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,01295	57914,00	750,00

2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	1235,00	988,00
2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	1671,00	2674,00
2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	4	150,00	600,00
2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	4	276,00	1104,00
2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1121,00	0,00
2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		9248,00	0,00
2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		22021,00	0,00
2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1024,00	0,00
2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2547,00	0,00
2302-0101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		3881,00	0,00
2302-0101-1128	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,0 мм - 219 мм х 6,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		8803,00	0,00
2301-0103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		1615,00	0,00
2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		2565,00	0,00
2302-0103-2404	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект		3891,00	0,00

2302-0103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект		8285,00	0,00
2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3x1,5	км		254266,00	0,00
2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	459,00	2318,00
2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2150,00	3440,00
2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2732,00	0,00
2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4563,00	0,00
2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	8913,00	7130,00
2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1064,00	0,00
2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89x4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		7480,00	0,00
2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м		1810,00	0,00
2304-0902-1502	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.		17281,00	0,00
2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		8453,00	0,00
2304-1001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.		43536,00	0,00
2304-1012-2008	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260 °С до +850 °С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.		80553,00	0,00
2302-1104-0405	Хомут стальной	кг		537,00	0,00
2404-0207-1008	Втулки обжимные	шт.		12,00	0,00
2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	5,67	1454,00	8244,00
2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	24,61	270,00	6645,00
	Итого по материалам				**4182055**

Демонтажные наружные тепловые сети

Материалы

2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,2388	312,00	2571,00

	Итого по материалам				**2571**
	Перевозка грузов				
4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карь	т	43	243,00	10449,00
4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	43	96,00	4128,00
	Итого по перевозке грузов				**14577**
	ИТОГО				**15 493 746**