Заказчик: ГУ "Аппарат Акима город Эмба"
Подрядчик: ТОО "ГОАР"
Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги ул.Амирова в г.Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2020 г

код заказчика			код подрядчика			Договор		источник финансирования		Организац.-правовая форма	
						№32 от 13.05.2020 г		наименование	код	наименование	код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за АВГУСТ) без НДС	из графы №1							НДС 12%	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 20__г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты				
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по объекту	72 808 428,52	65 007 525,46								7 800 903,06	
За отчетный период	19 308 329,42	17 239 579,84								2 068 749,58	
											19 308 329,42

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима город Эмба"

Аким _____ Корганбай А.

Подрядчик : ТОО "ГОАР"
Директор _____ Борян А.А.

Заказчик: ГУ Аппарат Акима город Эмба
Подрядчик: ТОО "ГОАР"
Наименование стройки Строительство автомобильной дороги ул.Амирова в г.Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области

Форма 2

АКТ № 2
выполненных работ за август 2020 год
Строительство автомобильной дороги ул.Амирова в г.Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на едини	Количество по проект	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежды Тип2 ПК 3+15до ПК10+33 (существующая разбитая грунтовая дорога)					
38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2**	т	**2,1881**		**118418,04**	**259111**
		Накладные расходы	%	--		5332,97	11669
		Сметная прибыль	%	8		9900,08	21662
		Сметная стоимость:				**133651,09**	**292442**
39	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**3669,17**		**1598,27**	**5864324**
		Накладные расходы	%	--		96,88	355469
		Сметная прибыль	%	8		135,61	497576
		Сметная стоимость:				**1830,76**	**6717370**
40	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см**	м2 покрытия	**3669,1700**		**753,72**	**2765527**
		Накладные расходы	%	--		31,85	116863
		Сметная прибыль	%	8		62,85	230607
		Сметная стоимость:				848,41	3112997
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**8888962**
		В том числе:					
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежды Тип 1 ПК 0+00 до ПК1+03 (существующая грунтовая дорога)					
50	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2**	т	**0,3641**		**118418,04**	**43116**
		Накладные расходы	%	--		5332,97	1942
		Сметная прибыль	%	8		9900,08	3605
		Сметная стоимость:				133651,09	48662
51	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**662,0000**		**1598,27**	**1058052**

		Накладные расходы	%	--	96,88	64135
		Сметная прибыль	%	8	135,61	89774
		Сметная стоимость:			**1830,76**	**1211960**
52	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см**	м2 покрытия	**662,0000**	**753,72**	**498961**
		Накладные расходы	%	--	31,85	21085
		Сметная прибыль	%	8	62,85	41607
		Сметная стоимость:			**848,41**	**561653**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**1600129**
		РАЗДЕЛ 6.Дорожная одежды Тип 2 ПК1+85 до ПК3+15 (с существующей разрушенной дорожной одеждой)				
59	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2**	т	**1,1853**	**118418,04**	**140361**
		Накладные расходы	%	--	5332,97	6321
		Сметная прибыль	%	8	9900,08	11735
		Сметная стоимость:			**133651,09**	**158417**
60	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**2155,0000**	**1598,27**	**3444261**
		Накладные расходы	%	--	96,88	208776
		Сметная прибыль	%	8	135,61	292240
		Сметная стоимость:			**1830,76**	**3945277**
61	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см**	м2 покрытия	**2155,0000**	**753,72**	**1624262**
		Накладные расходы	%	--	31,85	68637
		Сметная прибыль	%	8	62,85	135442
		Сметная стоимость:			**848,41**	**1828341**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**5208884**
		По АВР , ИТОГО	Тенге			**15697975**

Итого по Акту выполненных работ	15 697 975,35
Временные здания и сооружения 1,5%	235 469,63
итого	**15 933 444,98**
Доп.затраты СМР в зимнее время 2,079%	331 256,32
итого в ценах 2017 г	**16 264 701,30**
итого в ценах 2018 г К=1,0599383	**17 239 579,84**

НДС 12%	2 068 749,58
Всего	**19 308 329,42**

Закзчик:
ГУ "Аппарат Акима г.Эмба
Аким_____Корганбай А.

Подрядчик:
ТОО "ГОАР"
Директор_____Борян А.А.

Тех.надзор
ТОО "СТРОЙ-мах"
инженер технадзор_____Тасименов Б.А.

Авторский надзор
ТОО "Актам-инжиниринг"
ГИП_____Бурамбаева И.Н