Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«5» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО фирма «В и К ЛТД», Республика Казахстан, Павлодарская область г.Павлодар, улица Кривенко 25**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сыздыкова Думана Даулетовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Реконструкция водопровода хоз. питьевой воды диаметром 800 мм по ул. Ворушина от ул. Каз. Правды до ул. Ломова", г. Павлодар**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара ", руководитель Айдарханов А.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «NamysStroi-Group»; АО «Павлодарский речной порт»; ТОО «АЛВИС», ТОО «RespectStroyProjectLTD»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КазахЭнергоПром»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара ", приказ № 99/1о 06.09.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть, в том числе:					
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17, ø820*47,4мм	м	1878,10		1767,6	
- камеры ж/б	шт	16		13	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов, ø 2,0м	шт	2		1	
-вынос КЛ- 10кВ	км	0,260		0,260	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусматривается параллельная прокладка проектируемого трубопровода с восточной стороны от существующего водопровода. Также предусматривается переключение всех врезок с существующего водопровода на проектируемый.Сети водопровода ВО запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø 820х47,4мм.Трубопроводы при пересечении со стенами колодцев заключаются в футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, с весьма усиленной антикоррозионной изоляцией. Протяженность проектируемого водопровода составляет

1848,10м.Средняя глубина заложения до низа трубы составляет 3,1м.В мокрых грунтах при расчётном уровне грунтовых вод выше дна колодца в обязательном порядке выполнена гидроизоляция дна и стен колодцев на 0,5м выше этого уровня. Битумная гидроизоляция бетонных поверхностей выполняется со стороны действия грунтовых вод. В пониженной точке для опорожнения трубопровода выполнено устройство мокрых колодцев. Проектом предусмотрена дополнительная гидроизоляция внутренних поверхностей мокрого колодца.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2019 год**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 месяца;**
фактически, месяц: **4,5 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата, М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
"Реконструкция водопровода хоз. питьевой воды диаметром 800 мм по ул. Ворушина от ул. Каз. Правды до ул. Ломова", г. Павлодар , готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирма «В и К ЛТД» _____ **Сыздыков Думан Даулетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)