Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"10" сентябрь 2020 г.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 7 г. Аксу»

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 10 сентября 2020 года ТОО «СтройКом-ПВ» в лице директора Сулейменова Асета Абаевича, г.Павлодар ул.Короленко, д.21, кв.56,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ сентябрь 2020 года ТОО «Павлодар Технадзор» в лице технического эксперта Нургалиева Галыма Сериковича, аттестат KZ73VJE00017022 от 25.04.2016 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту сентябрь 2020 г ИП «РемстройСервис» Самуратов Т.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ «СШ № 7 г.Аксу»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Аксуский район г. Аксу ул. Строителей 14**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года _____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)___**ИП «РемстройСервис» Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ «СШ № 7 г.Аксу»**
наименование проектной организации, номер проекта

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 года**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5 месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**;
фактически, месяц: **1,5 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Сплошное выравнивание стен и потолков, замена светильников, установка дверей из ПВХ, установка металлических дверей**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ «СШ № 7 г.Аксу»**

наименование объекта (комплекс)

Заказчик **Директор КГУ «СШ № 7 г.Аксу» Жедоуова Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **ТОО «Павлодар Технадзор» Нургалиев Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ИП «РемстройСервис» Самуратов Т.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СтройКом-ПВ»**
Директор: Сулейменов Асет Абаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Наименование строительства и его адрес:
"Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ "СШ № 7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14".

Справка №1 от "27" августа 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		109	28.07.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1098767**	**981042**							**117725,08**	
В том числе за отчетный период	**1098767**	**981042**							**117725,08**	**1098767,38**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"
Директор — Желоуова Н.К.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
Технический эксперт — Нургалиев Г.С.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор — Сулейменов А.А.

М.п.

Авторский надзор:
ИП "РемстройСервис"
Директор — Самуратов Т.С.

М.п.

все расчеты проверены

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"БИН 980940002714 Павлодарская область г. Аксу ул. Строителей 14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Короленко 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ "СШ № 7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт входной группы и холла

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_109__ от _28 июля 2020 года__

Акт выполненных работ №1 от 27 августа 2020 года
(смета 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1146-0401-1103	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %**	м2	24,87	1056,41	165,86	26273	4125	–	17449	47220
					890,55	83,92	22148	2087	–	3498	
2	2 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	14,79	1392,36	33,2	20593	491	–	14619	38029
					1359,16	13,66	20102	202	–	2817	
3	3 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	165,3	233,1	–	38531	–	–	27742	71575
					233,1	–	38531	–	–	5302	
4	4 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	239,7	233,1	–	55874	–	–	40229	103791
					233,1	–	55874	–	–	7688	
5	7 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,23	19760,87	7369,57	4545	1695	–	2597	7713
					12391,3	3291,3	2850	757	–	571	

Раздел 2 Устройство дверного проема

6	11 1146-0302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %**	**м борозд**	**5,2**	**280,96**	**117,69**	**1461**	**612**	**–**	**808**	**2451**
					163,27	**52,5**	**849**	**273**	**–**	**182**	
7	12 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными уголками НР = 72 %	т	0,02324	206841,65	688,47	4807	16	10	3447	8914
					205722,89	258,18	4781	6	–	660	
8	13 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02324	259316		6027		6027	–	6509
					–		–		–	482	
9	14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	0,6	83,33	1,67	50	1	23	19	75
					43,33	–	26	–	–	6	

10	15 1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,23	32569,57	1647,83	7491	379	5499	1246	9436
					7013,04	513,04	1613	118	–	699	
	Раздел 3 Двери										
11	16 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	7,395	2719,13	50,85	20108	376	3155	12046	34726
					2241,65	20,69	16577	153	–	2572	
12	17 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,395	44259		327295		327295	–	353479
					–		–		–	26184	
13	18 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	7,395	1370,39	174,85	10134	1293	2650	4905	16242

14	19 2109-0202-1204	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 27.4-18, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,395	837,19 / 28297	83,98	6191 / 209256	621	– / 209256	1203 / –	225996
15	20 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	4,459	– / 1603,72	– / 173,81	– / 7151	– / 775	– / 2106	16740 / 3334	11324
16	21 2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,26	957,61 / 32649	80,96	4270 / 41138	361	– / 41138	839 / –	44429

17	22 2109-0202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**			–	–	–	**3291**	
			м2	3,1993	25111	80338	80338	–	86765
					–	–	–	6427	

Итого	**1 068 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 497
- накладные расходы, тенге	128 441
в т.ч. зарплата, тенге	11 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 161
Всего	**1 068 674**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 373**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 090 047**
Итого с понижающим каэффициентом К=0,9	**981 042**

НДС (12 %)	117 725,08
Итого	**1 098 767,38**

Работы принял:

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа 7 города Аксу"
Жедоуова Н.К.

Работы сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройКом-ПВ"
Сулейменов А.А.

Технадзор:

ТОО "Павлодар Технадзор"
Технический эксперт Нургалиев Г.С.

Авторский надзор:

все расценки проверены

ИП "РемстройСервис"
Директор Самуратов Т.С.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"
Наименование строительства и его адрес:
"Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ "СШ № 7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14".

Справка №2 от "10" сентября 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		109	28.07.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3662557,92**	**2289099**							**274691,84**	
В том числе за отчетный период	**3662557,92**	**2289099**							**274691,84**	**2563790,54**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"
Директор — Жедоуова Н.К.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
Директор — Сулейменов А.А.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
Технический эксперт — Нургалиев Г.С.

М.п.

Авторский надзор:
ИП "Ремстройсервис"
Директор — Самуратов Т.С.

М.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
29
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"БИН 980940002714 Павлодарска область г. Аксу ул. Строителей, 14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Короленко 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ "СШ № 7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт входной группы и холла

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109 от 28 июля 2020 года

Акт выполненных работ №2 от 10 сентября 2020 года

(смета 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Демонтажные работы

1	5 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	32,1	106,07	2,77	3405	89	–	2420	6291
					103,3	1,4	3316	45	–	466	
2	6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	31,7	34,2	–	1084	–	–	780	2013
					34,2	–	1084	–	–	149	
3	8 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м ограждения	12	478	61,67	5736	740	–	3824	10325
					416,33	26,25	4996	315	–	765	
4	9 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,4	575		805		–	–	869
					–		–		–	64	

5	10 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,4	344		482		–	–	521
					–		–		–	39	
	Раздел 3 Двери										
6	16 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	7,395	2719,13	50,85	20108	376	3155	12046	34726
					2241,65	20,69	16577	153	–	2572	
7	17 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,395	44259		327295		327295	–	353479
					–		–		–	26184	

8	18 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	7,395	1370,39	174,85	10134	1293	2650	4905	16242
					837,19	83,98	6191	621	–	1203	
9	19 2109-0202-1204	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 27.4-18, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,395	28297		209256		209256	–	225996
					–		–		–	16740	
10	20 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	4,221	1603,65	173,66	6769	733	1994	3156	10719
					957,59	81,02	4042	342	–	794	

11	21 2109-0202-0401	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,26	32649	41138	41138	–	44429
					–	–	–	3291	
12	22 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,9607	25111	74346	74346	–	80294
					–	–	–	5948	
13	23 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	1681	13448	13448	–	14524
					–	–	–	1076	

14	24	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,56	2493,24	20,81	61234	511	13737	33947	102795
						1913,11	6,6	46986	162	–	7614	
		Раздел 4 Полы										
15	31	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	32,1	273,58	2,21	8782	71	6030	1950	11591
						83,52	0,84	2681	27	–	859	
		Раздел 5 Внутренняя отделка										
16	34	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	161,1	809,47	4,65	130405	749	45295	60912	206622
						523,66	1,48	84361	239	–	15305	

17	35 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе = 72 %	НР	м2 отделываемой поверхности	239,7	1100,55	7,25	263801	1738	102333	115408	409546
						666,37	2,33	159730	559	–	30337	
18	36 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными и составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 72 %	НР =	м2 окрашиваемой поверхности	161,1	308,69	2,64	49730	425	20303	21029	76420
						180,02	1,27	29002	205	–	5661	

19	37 1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	239,7	278,64	2,37	66791	567	27555	28039	102416
					161,32	1,14	38669	274	–	7586	
20	38 1115-0403-1004										
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	869,25	1,08	10431	13	1519	6412	18190
					741,58	0,5	8899	6	–	1347	
	Раздел 6 Перила										
21	39 1107-0519-0104										
		Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	9,12	675,88	77,08	6164	703	715	3632	10580

	520,39	32,79	4746	299	–	784

Итого	**1 738 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	411 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	890 769
- перевозка грузов, тенге	1 287
- накладные расходы, тенге	298 460
в т.ч. зарплата, тенге	26 862
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 784
Всего	**1 738 592**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 772**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 773 364**

Итого с понижающим каэффициентом К=0,9	**1 596 027,6**
НДС (12 %)	191 523,3
Итого	**1 787 550,86**

Работы принял:

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа 7 города Аксу"
Жедоуова Н.К

Работы сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройКом-ПВ"
Сулейменов А.А.

Технадзор:

ТОО "Павлодар Технадзор"
Технический эксперт Нургалиев Г.С.

Авторский надзор:

ИП "Ремстройсервис"
Директор Самуратов Т.С.

Расценки

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

29

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа №7 города Аксу"БИН 980940002714 Павлодарская область г. Аксу ул. Строителей 14
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"БИН 070340014230 Павлодарская область г. Павлодар ул. Короленко 21-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт входной группы и холла в здании КГУ "СШ № 7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14".
(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт входной группы и холла
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109 от 28 июля 2020 года

Акт выполненных работ №3 от 10 сентября 2020 года
(смета 2-1-1а)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Добавляемые работы

1	13 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	32,1	2828,69	419,91	90801	13479	37671	36961	137983
					1235,23	363,99	39651	11684	–	10221	
2	14 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	32,1	3319,19	20,97	106546	673	93255	9323	125139
					393,08	10,28	12618	330	–	9270	
3	15 2900-0000-0000(пл)	Перила с кованными изделиями	м.п.	9,12	24634		224662		224662	–	242635
					–		–		–	17973	
4	16 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,4	2846,43	47,86	3985	67	747	2303	6791
					2265	20	3171	28	–	503	

5	17 2109-0402-0503										
		Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,4	21761		30465		30465	–	32902
					–		–		–	2437	
6	18 1121-0401-0101										
		Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	26	539,96	3,81	14039	99	1777	8787	24652
					467,81	1,58	12163	41	–	1826	
7	19 2307-0106-0125										
		Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	26	5436		141336		141336	–	152643
					–		–		–	11307	

8	20 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	10	220,1	0,2	2201	2	337	1341	3825
					186,2	0,1	1862	1	–	283	
9	21 2307-0220-0509										
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	388		776		776	–	838
					–		–		–	62	

10	22 2307-0218-1501										
		Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	285		2280		2280	–	2462
					–		–		–	182	
11	23 1134-0108-0703										
		Откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	4,1	3838,05	8,78	15736	36	11939	2717	19929
					917,32	2,93	3761	12	–	1476	
12	24 1111-0101-4901										
		Профиль накладной (порог). Устройство НР = 72 %	м	3,1	906,45	0,32	2810	1	2228	418	3486
					187,42	–	581	–	–	258	

13	25 1115-0302-0308	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2. Установка (применит) НР = 72 %	деталь	1	500	66	500	66	–	330	896
					434	24	434	24	–	66	
14	26 2900-0000-0000(пл)	Решётка вентиляционная 250x250мм, Vents	шт	1	739		739		739	–	798
					–		–		–	59	

Итого	**754 979**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 241
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге	548 212
- накладные расходы, тенге	62 180
в т.ч. зарплата, тенге	5 596
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 923
Всего	**754 979**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 100**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**770 079**

Итого с понижающим каэффициентом К=0,9	**693 071,10**
НДС (12 %)	83 168,58
Итого	**776 239,68**

Работы принял:

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учереждение "Средняя школа 7 города Аксу"
Жедоуова Н.К.

Работы сдал:

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройКом-ПВ"
Сулейменов А.А.

Технадзор:

ТОО "Павлодар Технадзор"
технчиеский эксперт Нургалиев Г.С.

Авторский надзор:

ТОО "РемстройСервис"
Директор Самуратов Т.С.