Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района",Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г Мусрепова, 14** | **060140006627**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Технадзор",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", пр.Абая, дом № 8, корпус ВП-15, тел.: +7 (7172) 407575 407474** | **120840001080**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос. закупках работ в сфере строительства №23 от 01.07.2020 г

Номер документа	Дата составления
326	03.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района, Костанайской области			усл ед	1	22 228 962,42	22 228 962,42
				Итого	1	x	22 228 962,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тлемисов Е.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Астана-Технадзор"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

СПРАВКА
о стоимостивыполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за НОЯБРЬ 2020 год

(предоставляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику. Генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		№23 (№060140006627/2000 33400)	01.07.2020г.			

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце (за СЕНТЯБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВСЕГО:	78 868 361	15 560 274								
2											
3	СМР (по АВР)	107 978 066	19 847 288							2 381 675	22 228 962
4	Выплата аванса	41 927 831									
5	Удержание аванса 30%	29 109 704	5 954 186							714 502	6 668 689
	Итого к оплате										15 560 274

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

Руководитель: _____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Астана-Технадзор"

Директор _____ **Тлемисов Е.А.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Астана-Технадзор"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области**

Договор подряда (контракта) **№ 23 от 01.07.2020 года**

РЕЕСТР актов выполненных работ за ноябрь месяц

№ акта	№ локальных смет	наименование акта	ИТОГО по акту, тенге	в том числе НДС
11	№2-1-1	Конструкции железебетонные	1 308 465,20	140 192,70
12	№2-1-3	Конструкции металлические	20 920 497,22	2 241 481,85
	ИТОГО к оплате за ноябрь:		**22 228 962,42**	**2 381 674,54**

Сдал:
Директор ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Тлемисов Е.А.**

Принял:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

_____ **Шерстюков В.Н.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Технадзор"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узынколь Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 11 за ноябрь месяц 2020 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Основание: РП (по Локальной смете №2-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. =ФУНДАМЕНТЫ =										
		=ФМ-1=										
1	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,028		32385,45	1936,75	65678	3928	47272	13984	86035
		НР - 91%; СП - 8%				7138,84	438,54	14478	889		6373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,03648		581022,41	2272,41	21196	83	8536	11478	35288
		НР - 91%; СП - 8%				344777,00	978,52	12577	36		2614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,348		876,19	19,96	7314	167	4802	2202	10277
		НР - 93%; СП - 8%				280,90	2,69	2345	22		761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		=ФМ-2=										
4	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	3,042		32385,45	1936,75	98517	5892	70909	20976	129052
		НР - 91%; СП - 8%				7138,84	438,54	21716	1334		9559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,05472		581022,41	2272,41	31794	124	12804	17217	52931
		НР - 91%; СП - 8%				344777,00	978,52	18866	54		3921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	20,492	876,19	19,96	17955	409	11790	5405	25228
		НР - 28%, СП - 8%			280,90	2,69	5756	55		1869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		=Фундамент лестницы Ф-1=									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,162	21145,19	1106,37	3426	179	3041	224	3941
		НР - 32%, СП - 8%			1273,05	244,03	206	40		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		=Фундамент лестницы Ф-2=									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,168	21145,19	1106,37	3552	186	3152	232	4087
		НР - 32%, СП - 8%			1273,05	244,03	214	41		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				249431	10967	162306	71718	346839
							76159	2471	–	25692	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				249431				
		Материалы	Тенге				162305				
		Всего заработная плата	Тенге					78630			
		Накладные расходы	Тенге				71717				
		Сметная прибыль	Тенге				25692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				346839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					78630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				346839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					78630			
		РАЗДЕЛ 2. =Монолитная стена =									
9	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	19	33025,08	2440,93	627476	46378	445050	133062	821382
		НР - 28%, СП - 8%			7160,40	535,50	136048	10174		60843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				627476	46378	445050	133062	821382
							136048	10174	–	60843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				627476				
		Материалы	Тенге				445051				
		Всего заработная плата	Тенге					146222			
		Накладные расходы	Тенге				133062				
		Сметная прибыль	Тенге				60843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				821382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					146222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				821382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					146222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1168221
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				212206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12645			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						607356		
		- Накладные расходы	Тенге							204780	
		- Сметная прибыль	Тенге							86535	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1 168 221,00					1 168 221,00
	1,50%	*Временные здания и сооружения*				*17 523,32*					
	2,20%	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время*				*26 086,37*					
	2%	*Непредвиденные работы и затраты*				*24 236,61*					
	[illegible]	*В текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,0501698*				*1 298 080,55*					
	12%	*НДС*				*155 769,67*					
		Итого по акту				*1 453 850,22*					
		Понижающий коэф. для АВР по Договору от 01.07.2020 года №23 (№060140006627/200033/00)	*К=0,9 (и/или -10%)*			*145 385,02*					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ по АКТУ				1 308 465,20	✓				

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А.

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
Шерстюков В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "АДС Сапа"
Бирназаров Б.Ж.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "ASTANA-PROJECT"
Суюндиков Ж.Ш.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Технадзор"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 12 за ноябрь месяц 2020 года

на Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Основание: ПТТ-09-2019-1-КМ-СМ (по Локальной смете №2-1-3)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Колонны										
1	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж. *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	40,213		34076,40	22217,58	1370314	893436	149510	330370	1836739
						8140,84	3765,68	327368	151429		136055	
		Фермы стропильные										
2	1109-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой до 8 т. Монтаж на высоте 25 м. *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	8,943		55599,70	30243,75	497228	270470	70291	165923	716203
						17496,00	9393,02	156467	84002		53052	
3	2106-0410-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 200 до 300 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, [illegible]) *СП - 8%*	т	2,97678		472918,00	--	1407773	--	1407773	--	1520395
						--	--	--	--		112622	
		Балки										
4	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	19,213		56146,04	27814,38	1078734	534398	90515	392443	1588871
						23620,50	5982,30	453821	114938		117694	
5	2106-0410-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 200 до 300 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, [illegible])	т	19,78939		472918,00	--	9358759	--	9358759	--	10107459

19

ТОО "Тоусай" сертификат котельной.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		748701	
		Распорки									
6	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.**	т конструкций	5,088	90263,56	21705,73	459261	110439	12480	252615	768826
		НР - 69%, СП - 8%			66105,00	5850,20	336342	29766		56950	
		Связи									
7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.**	т конструкций	8,884	90263,56	21705,73	801901	192834	21790	441082	1342423
		НР - 69%, СП - 8%			66105,00	5850,20	587277	51973		99439	
		Прогоны									
8	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	13,479	30732,33	10305,00	414241	138901	52977	181285	643168
		НР - 69%, СП - 8%			16497,00	2994,92	222363	40368		47642	
		Ригель фахверка									
9	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	1,549	64143,46	21730,42	99358	33660	9892	43335	154108
		НР - 69%, СП - 8%			36027,20	4517,66	55806	6998		11415	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18678192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2139443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2174137			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					479474			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11173987		
		- Накладные расходы	Тенге							1807053	
		- Сметная прибыль	Тенге							1383570	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			18 678 192,00					18 678 192,00
	1,50%	*Временные здания и сооружения*				280 172,88					
	2,20%	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время*				417 084,03					
	2%	*Непредвиденные работы и затраты*				387 508,98					
		В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1.0501698				20 754 461,53					
	12%	*НДС*				2 490 535,38					
		Итого по акту				23 244 996,91					
		Понижающий коэф. для АВР по Договору от 01.07.2020 года №23 (№060140006627/200033/00)	*К=0,9 (или -10%)*			2 324 499,69					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ по АКТУ				20 920 497,22					

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А.

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
Шерстюков В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "АДС Сапа"
Бирназаров Б.Ж.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "ASTANA-PROJECT"
Суюндиков Ж.Ш.