Заказчик: ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Подрядчик: ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"

Инженер-Технадзор: ТОО "Arman Stroi Holding"

Наименование строительства: Строительство газоснабжения дома культуры "Алтынтобе" в с. Алтынтобе с.о Алтынтобе Казыгуртского района.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№13	10.03.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газоснабжения дома культуры "Алтынтобе" в с. Алтынтобе с.о Алтынтобе Казыгуртского района.	**427 638,96**	**427 638,96**	381 820,50							45 818,46	**427 638,96**

Заказчик:
И.о. директора
ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства
Казыгуртского района"

_____ Рукенов

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "Arman Stroi Holding"

_____ Тлеубаев Б.Д.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"

_____ Бейсенбаев Б.А.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения дома культуры "Алтынтобе" в с. Алтынтобе с.о Алтынтобе Казыгуртского района.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газоснабжения дома культуры "Алтынтобе" в с. Алтынтобе с.о Алтынтобе Казыгуртского района.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13** от 10.03.2020г.

Акт выполненных работ

за май 2020 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газовое оборудование										
1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,045		677710,96 462000,00	206908,02 87871,00	30497 20790	9311 3954	396	24497 4399	59393
2	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** СП - 8%	м	45,18		365,00 --	-- --	16491 --	-- --	16491	-- 1319	17810
3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00065		1326135,99 468424,60	497995,54 140727,04	862 304	324 91	234	392 100	1354
4	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** СП - 8%	шт.	5		148,00 --	-- --	740 --	-- --	740	-- 59	799
		Крепление газопровода к стене (С. 5.905 в.1 УКГ 1.00) -12шт.										
5	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** СП - 8%	кг	18,828		537,00 --	-- --	10111 --	-- --	10111	-- 809	10919
6	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 87%; СП - 8%	м2	13,44		87,56 42,01	2,33 0,25	1177 565	31 3	581	392 125	1694

Сканировано с CamScanner

7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	13,44	173,98 49,08	3,30 0,50	2338 660	44 7	1634	460 224	3022
		Крепление газопровода 25х2,5 на опорах Д32х3,0 Н=2,2 /НГ-01-90/ -3шт.									
8	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,315	1589,18 1589,18	-- --	501 501	-- --	--	360 69	930
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,315	741,63 741,63	-- --	234 234	-- --	--	168 32	434
10	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,42	23268,28 4626,09	1724,21 366,27	9773 1943	724 154	7106	1908 934	12615
11	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 67%; СП - 8%	т конструкций	0,02634	97331,54 84787,20	7324,64 397,65	2564 2233	193 10	138	1548 329	4441
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,02019	514897,00 --	-- --	10396 --	-- --	10396	-- 832	11227
13	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	6,15	537,00 --	-- --	3303 --	-- --	3303	-- 264	3567
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 в два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,11708	87,56 42,01	2,33 0,25	98 47	2 --	48	33 10	141
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,11708	173,98 49,08	3,30 0,50	194 55	4 --	135	38 19	251
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89277	10634	51313	29796	128597
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128597				
		РАЗДЕЛ 2. Обвязка ГРПШ-6 -1шт									
16	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ-6 НР - [illegible]; СП - [illegible]	установка	1	15827,23 13361,60	982,24 300,93	15827 13362	982 301	1483	13389 2337	31554
17	Прайс лист ТОО "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу	к-т	1	49285,71 --	-- --	49286 --	-- --	49286	-- --	49286
18	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - [illegible]; СП - [illegible]	км трубопровода	0,003	677710,96 462000,00	206908,02 87871,00	2033 1386	621 264	26	1633 293	3960

Сканировано с CamScanner

19	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,012	365,00 --	-- --	1099 --	-- --	1099	-- 88	1187
20	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20 мм НР - 99%; СП - 8%	шт	2	1502,63 1255,11	78,90 37,62	3005 2510	158 75	337	2560 445	6010
21	С123-040902-3803 2304-0902-3803 РСНБ РК 2015	Кран шаровой фланцевый ГШК20 СП - 8%	шт.	2	7865,00 --	-- --	15730 --	-- --	15730	-- 1258	16988
22	С121-090404-0311 2109-0404-0311	Замок навесной СП - 8%	шт.	1	1882,00 --	-- --	1882 --	-- --	1882	-- 151	2033
23	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	458,00 --	-- --	1832 --	-- --	1832	-- 147	1979
24	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т СП - 8%	т	0,0264	463125,00 --	-- --	12227 --	-- --	12227	-- 978	13205
25	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий НР - 72%; СП - 8%	т	0,0264	2958,20 2165,44	507,39 1,25	78 57	13 --	8	39 9	127
		Фундаменты под подставки из бетона									
26	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,882	2458,40 2458,40	-- --	2168 2168	-- --	--	1561 298	4028
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте НР - 72%; СП - 8%	м3	0,672	814,54 814,54	-- --	547 547	-- --	--	394 75	1017
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972 0,6532	837,44		547,00				
27	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны из сульфатостойкого бетона В15 W6 F150 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,21	24316,84 4626,09	1724,21 366,27	5107 971	362 77	3774	954 485	6545
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0002	1326135,99 468424,60	497995,54 140727,04	265 94	100 28	71	121 31	417
29	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	228,00 --	-- --	228 --	-- --	228	-- 18	246
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 подставки и труб СП - 8%	м2	1,79	87,56 42,01	2,33 0,25	157 75	4 --	78	52 17	226

Сканировано с CamScanner

1	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79	173,98 49,08	3,30 0,50	311 88	6 1	217	61 30	402
		Заземление ГРПШ-6 -1шт. /МЗ-2/									
32	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,8	1036,04 1036,04	-- --	829 829	-- --	--	597 114	1540
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,8	741,63 741,63	-- --	593 593	-- --	--	427 82	1102
34	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	5	249,33 169,96	25,46 6,70	1247 850	127 33	270	636 151	2033
35	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0063	223137,00 --	-- --	1406 --	-- --	1406	-- 112	1518
36	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1588,82 1092,60	201,00 57,86	3178 2185	402 116	591	1657 387	5221
37	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,02262	251727,00 --	-- --	5694 --	-- --	5694	-- 456	6150
		Испытание и контроль									
38	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,045	908355,08 128719,00	771501,20 132911,90	40876 5792	34718 5981	366	10714 4127	55717
39	Е11-250211-0107 1125-0211-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	стык	2	20483,59 1254,00	19219,69 3886,47	40967 2508	38439 7773	20	9356 4026	54349
40	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5 СП - 8%	дм2	44	318,00 --	-- --	13992 --	-- --	13992	-- 1119	15111
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	5,35	175,13 84,02	4,67 0,50	937 449	25 3	463	312 100	1349
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ НР - 69%	м2	5,35	173,98 49,08	3,30 0,50	931 263	18 3	650	183 89	1203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				222432	75975	62444	44646	284503

Сканировано с CamScanner

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									
		ИТОГО:						284501				
		В том числе :						413100				
		Накладные расходы										
		Сметная прибыль						74224				
		Итого с временными						26879				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%				1,3%	4729,58	417829				
		Итого в текущих ценах 2019 года 100%						425200				
		С понижающим К согласно договора						425200				
		Итого с НДС				0,897978		381820				
						12 %	45818,46	427638,9				

Технадзор: ТОО "Sman Sok Holding"

Инженер-эксперт _____ Юсупов Б.Д.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"

Директор _____ Бейсенбаев Б.А.

Сканировано с CamScanner