Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : НАО "ГК "Правительство для граждан" по Актюбинской области

Подрядчик : ТОО «SerMar KZ»

Наименование объекта: Работы по установке вертикальной подъемной платформы предназначенных для маломобильных групп населений у главного входа здании ЦОН в г.Актобе, ул. Тургенева, №109.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _сентябрь__ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№160440007161 /206881/00	от 11.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 109 184	1 883 200	1 883 200						225 984	2 109 184
Акт	2 109 184	1 883 200	1 883 200	1 883 200					225 984	2 109 184
Итого	2 109 184	1 883 200	1 883 200	1 883 200					225 984	2 109 184

Всего к оплате: 2 109 184 (два миллиона сто девять тысяч сто восемьдесят четыре) тенге, в том числе НДС 225 984 тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : НАО "ГК "Правительство для граждан" по Актюбинской области

Директор филиала Ергалиев Р. А. БИН 160440007161

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «SerMar KZ»

Директор Жолдас С.А. БИН 070340005688

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
казу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **НАО "ГК "Правительство для граждан" по Актюбинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке вертикальной подъемной платформы предназначенных для маломобильных групп населений у главного входа здании ЦОН в г.Актобе, ул. Тургенева, №109.**

(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтно-строительные работы по установке вертикальной подъемной платформы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160440007161/206881/00 от 11.07.2020г**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 1-1-1
на Ремонтно-строительные работы по установке вертикальной подъемной платформы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п по порядку	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ремонтно-строительные работы										
		1.1 Демонтажные работы										
1	1	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	6,6	445,76	19,24	2942	127	–	2073	5416
						426,52	9,7	2815	64	–	401	

2	2 1206-0101-0103	Коробки оконные алюминиевые. Демонтаж НР = 72 %									
			шт.	3	698	–	2094	–	–	1508	3890
					698	–	2094	–	–	288	
3	3 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %									
			м3 кладки	1,1	22674,55	4640,91	24942	5105	–	15868	44075
					18033,64	2001,82	19837	2202	–	3265	
4	4 1127-0302-0102	Покрытия газонов. Разборка НР = 108 %									
			м3 конструкции	1,2	431,67	314,17	518	377	–	237	815
					117,5	65	141	78	–	60	
5	5 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %									
			м	2	816	–	1632	–	–	1763	3667
					816	–	1632	–	–	272	
	1.2 Монтажные работы										
6	6 1109-0403-0104	Блоки оконные с дверным проемом из алюминиевых профилей. Монтаж НР = 69 %									
			м2	8,37	8954,72	1574,91	74951	13182	14204	34964	118708
					5682,8	371,21	47565	3107	–	8793	
7	7 2109-0301-0201	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003									
			м2	6,27	38292		240091		240091	–	259298
					–		–		–	19207	
8	8 2109-0303-0201	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88									
			м2	2,1	83222		174766		174766	–	188747
					–		–		–	13981	

9	9 1115-0107-0207	Столбы, пилястры и откосы с карнизными, плинтусными и угловыми плитками. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,2	8706,67	23,33	10448	28	3404	5624	17358
					5846,67	11,67	7016	14	–	1286	
10	10 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6	274,5	38,17	1647	229	944	523	2344
					79	13,67	474	82	–	174	
11	11 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	9728,33	2082,5	11674	2499	5072	4824	17818
					3419,17	857,5	4103	1029	–	1320	
12	12 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6	197	0,67	1182	4	929	236	1531
					41,5	0,33	249	2	–	113	
13	13 1111-0101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком НР = 94 %	м2 затирки	6	161,5	6	969	36	27	863	1979
					151	2	906	12	–	147	
14	14 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	6	3279,83	156,67	19679	940	11367	7179	29007
					1228,67	44,17	7372	265	–	2149	
15	15 1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	6	2031,83	69,67	12191	418	6108	6390	20067
					944,17	42	5665	252	–	1486	
16	16 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,15	36894		5534		5534	–	5977
					–		–		–	443	

1.3 Площадка под вертикальную подъемную платформу

17	17 9500-0000-0000ТОО "Пандус-Ок"	Вертикальная подъемная платформа ПП-01 (поставка, монтаж, пуско-наладка)	ед.	1	1610000	1610000	–	–	–	1610000

Всего	**2 330 697**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 414**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 345 111**
Итого по договорной цене (К=0,8)	**1 883 200**
НДС (12 %)	**225 984**
Итого	**2 109 184**

Руководитель отдела
НАО "ГК "Правительство для граждан" по Актюбинской области

Ергалиев Р. А.

Директор
ТОО «SerMar KZ»

Жолдас С.А.