Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Agtobe su-energy group",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., район Астана, пр.Санкибай Батыра 12Б, тел.: 87132 955195** — **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева 80, корп 1, кв 31, тел.: 8 7132 738306** — **050440009096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №766 от 09.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
38	**16.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной Казандык от ТК19 до ТК21 г.Актобе 325*7 - 111 метров, 159*4,5 - 84 метра			раб	1	12 723 052,88	12 723 052,88
				Итого	1	x	12 723 052,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Суентаев С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.Зам.генерального директора по теплоснабжению-главный инженер / Даулбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2020

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Aqtobe su-energy grou

№КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной Казандык от ТК19 до ТК21 г.Актобе 325*7 - 111 метров, 159*4,5 - 84 метра

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		№766	от 09.07.2020г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% тенге	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной Казандык от ТК19 до ТК21 г.Актобе 325*7 - 111 метров, 159*4,5 - 84 метра	12 723 052,88	11 359 868,64							1 363 184,24	**12 723 052,88**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Зам.генерального директора по теплоснабжению _____ Даулбаев А.А.
главный инженер

М.П.

Авторский надзор _____ Логинов В.В.

ТОО "Жобалық шешім"

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Сүентаев С.Ж.

М.П.

Технадзор _____

ТОО "Строй Потенциал"

М.П.

Технадзор _____

Заказчик: Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" БИН 931240000052
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С" БИН 050440009096

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной Казандык от ТК19 до ТК21 г.Актобе 325*7 - 111 метров, 159*4,5 - 84 метра

Договор №766 от 09.07.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-1)

Участок тепловой сети от ТК19 до ТК21 от котельной Казандык

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	371,51	174,09	166,2	64676	61744	–	12281	83114
					7,89	38,02	2932	14125	–	6157	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	11,49	1895,65	–	21781	–	–	15682	40460
					1895,65	–	21781	–	–	2997	
Раздел 2 Демонтажные работы											

6	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	15	2873,33	1310,07	43100	19651	–	34134	83413
					1563,27	543,8	23449	8157	–	6179	
7	1216-0101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах НР = 72 %	м трубопровода	145,2	890,92	192,18	129362	27904	3718	77 658	223 582
					673,14	69,69	97740	10119	–	16 562	
8	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах НР = 72 %	м трубопровода	208,78	503,91	112,28	105206	23442	1638	63 841	182 571
					383,78	40,91	80126	8541	–	13 524	
13	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	18,036	5671,74	2510,1	102296	45272	–	82644	199735
					3161,64	721,54	57023	13014	–	14795	

Раздел 3 Капитальный ремонт сб.ж/б лоткового канала КЛ 150х90

14	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	10,1	10390,07	3137,63	104940	31690	33334	57851	175814
					3952,05	901,92	39916	9110	–	13023	
15	2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,1	56825		573933		573933		619848
									–	45915	

Раздел 5 Трубопроводы и арматура

24	1124-0101-0209	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 300 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,13494	2634630,21	1303364,46	355517	175876	13090	205681	606094
					1234259,67	305380,17	166551	41208	–	44896	
25	2301-0402-0125	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	134,94	48187		6502354		6502354		7022542
										520188	
26	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0842	1796561,76	839732,78	151271	70705	3608	92277	263032
					913990,5	193004,75	76958	16251	–	19484	
27	2301-0402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	84,2	14947		1258537		1258537		1359220
									–	100683	

Раздел 6 Ремонт тепловых камер из кер.кирпича разм.2,5х2,3х1,7м - 3шт

83	1201-0101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления НР = 72 %	м3 грунта	9,5	3057,09	0,28	29043	3	–	20910	53949
					3056,81	0,11	29040	1	–	3996	
85	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	2600,5	1173,17	5201	2346	–	4121	10068

	1427,33	318,5	2855	637	–	746

Итого	**10 923 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	598 371
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	458 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 390 212
Накладные расходы, тенге	667 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	809 144
Всего	**10 923 441**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	113 604
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	357 600
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**227 893**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**11 622 538**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,086)	**12 622 076,27**
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,9	**11 359 868,64**
НДС (12 %)	1 363 184,24
Итого	**12 723 052,88**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Зам.генерального директора по теплоснабжению Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" _____ Даулбаев А.А.

м.п. главный инженер

ПОДРЯДЧИК: _____ Суентаев С.Ж.

ТОО "Техно.С"

Авторский надзор _____

ТОО "Жобалық шешім"

Технадзор _____

ТОО "Строй Потенциал"

Технадзор _____

Заказчик: Акционерное общество "Aqtobe su-energy grou

№КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной Казандык от ТК19 до ТК21 г.Актобе 325*7 - 111 метров, 159*4,5 - 84 метра

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор			Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№766	от 09.07.2020г.		Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС 12% тенге	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной Казандык от ТК19 до ТК21 г.Актобе 325*7 - 111 метров, 159*4,5 - 84 метра	40 190 618,16	24 524 611,86							2 942 953,42	**27 467 565,28**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Зам.генерального директора по теплоснабжению _____ Даулбаев А.А.

м.п.

Авторский надзор _____ Логинов В.В.

ТОО "Жобалық шешім"

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Суентаев С.Ж.

м.п.

Технадзор _____

ТОО "Строй Потенциал"

м.п.

Технадзор _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Agtobe su-energy group",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., район Астана, пр.Санкибай Батыра 12Б, тел.: 87132 955195** — **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева 80, корп 1, кв 31, тел.: 8 7132 738306** — **050440009096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №766 от 09.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
41	**20.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной Казандык от ТК19 до ТК21 г.Актобе 325*7 - 111 метров, 159*4,5 - 84 метра			раб	1	27 467 565,28	27 467 565,28
				Итого	1	x	27 467 565,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Суентаев С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.Зам.генерального директора по теплоснабжению -главный инженер / Даулбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2020

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Aqtobe su-energy group" БИН 931240000052
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С" БИН 050440009096
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной Казандык от ТК19 до ТК21 г.Актобе 325*7 - 111 метров, 159*4,5 - 84 метра
Договор №766 от 09.07.2020г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
Участок тепловой сети от ТК19 до ТК21 от котельной Казандык

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	344,7	38,47	38,47	13259	13259	–	3295	17878
					–	13,28	–	4577	–	1324	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,3	823,81	–	31552	–	–	22717	58611
					823,81	–	31552	–	–	4342	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	344,7	159,4	79,05	54946	27247	–	28925	90581
					80,36	36,19	27699	12475	–	6710	

Раздел 2 Демонтажные работы

7	1216-0101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах НР = 72 %	м трубопровода	22,8	890,92	192,18	20313	4381	584	12195	35109
					673,14	69,69	15348	1589	–	2601	
8	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах НР = 72 %	м трубопровода	31,22	503,91	112,28	15732	3505	245	9547	27301
					383,78	40,91	11982	1278	–	2022	
9	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,246	60280,49	5117,89	14829	1259	902	8793	25512
					51495,93	304,88	12668	75	–	1890	
10	1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	4	2198	272,75	8792	1091	–	5894	15861
					1925,25	121,25	7701	485	–	1175	
11	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	6	1452,83	272,83	8717	1637	–	5622	15486
					1180	121,33	7080	728	–	1147	
12	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	904,5	273	1809	546	–	1084	3124
					631,5	121,5	1263	243	–	231	
13	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	39,074	5671,74	2510,1	221617	98079	–	179044	432714
					3161,64	721,54	123538	28194	–	32053	

Раздел 3 Капитальный ремонт сб.ж/б лоткового канала КЛ 150х90

14	1107-0601-0101									
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	28,46	10390,07	3137,63	295701	89297	93929	163010	495408
				3952,05	901,92	112475	25669	–	36697	
16	2104-0302-0234									
	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,936	54206		430179		430179	–	464593
									34414	
17	2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	22	1509		33198		33198	–	35854
									2656	
18	2302-0201-5212	Опора скользящая 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22	19374		426228		426228	–	460326
									–	34098

Раздел 4 Капитальный ремонт теплового сб.ж/б лоткового канала КЛ 90х45

19	1107-0601-0101									
	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	18,88	10390,04	3137,61	196164	59238	62311	108139	328647
				3952,07	901,91	74615	17028	–	24344	
20	2104-0303-0133									
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,04	60252		303670		303670	–	327964
									24294	

21	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,08	56236		229443		229443	–	247798
										18355	
22	2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	48	989		47472		47472	–	51270
										3798	
23	2302-0201-5209	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	48	5695		273360		273360	–	295229
									–	21869	
	Раздел 5 Трубопроводы и арматура										
26	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0842	1796561,76	839732,78	151270	70705	3608	92277	263023,915
					913990,5	193004,75	76958	16251	–	19476,915	
27	2301-0402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	84,2	14947		1258537		1258537	–	1359220
	5.1 Трубопроводы и арматура								–	100683	
28	1124-0108-0209	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	шт.	18	41907,89	16963,06	754342	305335	20517	504173	1359196

				23805	4487,56	428490	80776	–	100681		
29	2302-0201-0112	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	155242		2483872		2483872	–	2682582
										198710	
30	2302-0201-4034	Переход Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	шт.	2	89917		179834		179834	–	194221
										14387	
31	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	24	22886,96	7634,54	549287	183229	9681	400412	1025675
					14849,04	2003,33	356377	48080	–	75976	
32	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	55165		772310		772310	–	834095
										61785	
33	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-60°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	55165		220660		220660	–	238313
										17653	
34	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	шт.	6	55165		330990		330990	–	357469
										26479	
35	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	17074,5	5056,75	68298	20227	919	52187	130124
					11788	1390,5	47152	5562	–	9639	

36 2302-0201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	шт.	4	35758		143032		143032	–	154475
									11443	
37 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	15480	4389,5	30960	8779	399	24000	59357
				10891	1230	21782	2460	–	4397	
38 2302-0201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29883		59766		59766	–	64547
									4781	
39 1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	13633	3844	27266	7688	283	21248	52395
				9647,5	1084	19295	2168	–	3881	
40 2302-0201-0104	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	шт.	2	18014		36028		36028	–	38910
									2882	
41 1124-0108-0409	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	59655	28710	119310	57420	2280	73523	208260

				29805	7328	59610	14656	–	15427	
42	1124-0108-0406									
	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	27261,5	10571,5	54523	21143	807	37626	99521
				16286,5	2716,5	32573	5433	–	7372	
43	1124-0101-0206									
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1796500	839750	7186	3359	171	4383	12495
				914000	192750	3656	771	–	926	
44	2301-0402-0109									
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4	14947		59788		59788	–	64571
									4783	
45	1124-0101-0204									
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1223250	548250	4893	2193	96	3103	8636
				651000	132500	2604	530	–	640	
46	2301-0402-0107									
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4	9923		39692		39692	–	42867
									3175	

47 1124-0108-0209										
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	41907,88	16963,13	335263	135705	9118	224077	604087
				23805	4487,5	190440	35900	–	44747	
48 2302-0201-3174										
	Тройниковое ответвление Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	212138		424276		424276	–	458218
									33942	
49 2302-0201-3174										
	Тройниковое ответвление Ст 325-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	212138		848552		848552	–	916436
									67884	
50 2302-0201-2812	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 325-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	151158		302316		302316	–	326501
									24185	
51 1124-0108-0206										
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	22887	7634,5	45774	15269	807	33367	85472
				14849	2003	29698	4006	–	6331	
52 2302-0201-2809	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 159-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	107164		214328		214328	–	231474
									17146	

53 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	17074,5	5056,75	68298	20227	919	52187	130124
				11788	1390,5	47152	5562	–	9639	
54 2302-0201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	35857		143428		143428	–	154902
									11474	
55 1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	15187,25	7950,75	60749	31803	1300	34796	103189
				6911,5	1875,25	27646	7501	–	7644	
56 2304-0201-1510	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	109238		436952		436952	–	471908
									34956	
57 1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	9899	5600,25	39596	22401	1117	21370	65843
				4019,5	1377	16078	5508	–	4877	
58 2304-0201-1509	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	54501		218004		218004	–	235444
									17440	

59 1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка HP = 99 %	комплект	2	9194	5355,5	18388	10711	402	9807	30451
				3637,5	1315,5	7275	2631	–	2256	
60 2304-0201-1508	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	38943		77886		77886	–	84117
									6231	
61 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка HP = 99 %	комплект	2	5740,5	3321	11481	6642	279	6153	19045
				2280	827,5	4560	1655	–	1411	
62 2304-0201-1507	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	27016		54032		54032	–	58355
									4323	
63 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4543		36344		36344	–	39252
									2908	
64 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2716		21728		21728	–	23466
									1738	
65 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185		8740		8740	–	9439
									699	

66 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489		5956		5956	–	6432
									476	
67 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2507,75	–	10031	–	8871	1137	12061
				290	–	1160	–	–	893	
68 2302-0201-4912	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	226237		904948		904948	–	977344
									72396	
69 2302-0201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	72007		288028		288028	–	311070
									23042	
70 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	12,8	28847,66	2284,69	369250	29244	253867	83619	489099
				6729,61	449,22	86139	5750	–	36230	
71 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,032	216649		223582		223582	–	241469
									17887	
72 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5	96	3	480	15	253	148	678
				42,4	0,4	212	2	–	50	

73	1122-0601-0608									
		Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	425400	72800	2127	364	1175	695	3048
					117600	22800	588	114	–	226	
74	1122-0601-0608									
		Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,13494	190358,68	72802,73	25687	9824	–	18766	48009
					117555,95	22921,3	15863	3093	–	3556	
75	2302-0201-6112	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей), длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	58	29967		1738086		1738086	–	1877133
										139047	
76	1122-0601-0605									
		Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,1684	160540,38	61567,7	27035	10368	–	19744	50521
					98972,68	19453,68	16667	3276	–	3742	
77	2302-0201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей), длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	50	11499		574950		574950	–	620946
										45996	

78	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	22887	7634,5	91548	30538	1614	66734	170945
					14849	2003	59396	8012	–	12663	
79	2901-0001-0001(пл)	Металлическая заглушка изоляции Ст 159 ППУ-ПЭ	шт	4	20748		82992		82992	–	89631
										6639	
80	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	17074,5	5056,75	68298	20227	919	52187	130124
					11788	1390,5	47152	5562	–	9639	
81	2901-0001-0001(пл)	Металлическая заглушка изоляции Ст 108 ППУ-ПЭ	шт	4	16255		65020		65020	–	70222
										5202	
82	1339-0201-0520	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	11	2790	78,36	30690	862	1800	17097	51610
					2548	–	28028	–	–	3823	

Раздел 6 Ремонт тепловых камер из кер.кирпича разм.2,5х2,3х1,7м - 3шт

83 1201-0101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления НР = 72 %	м3 грунта	19	3057,09	0,28	58085	5	–	41819	107896
				3056,81	0,11	58080	2	–	7992	
84 1216-0101-1003	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	7	3625,71	–	25380	–	–	18274	47146
				3625,71	–	25380	–	–	3492	
85 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	2600,5	1173,17	10402	4692	–	8240	20133
				1427,33	318,5	5709	1274	–	1491	
86 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	7128,17	1466,5	42769	8799	23265	15451	62878
				1784,17	398,17	10705	2389	–	4658	
87 2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,32	65170		86024		86024	–	92906
									6882	
88 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	6	1016,17	55,33	6097	332	–	6878	14013
				960,83	10,67	5765	64	–	1038	
89 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1744,33	69,17	10466	415	2845	8596	20587

				1201	13,17	7206	79	–	1525	
90	2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,66	65170		43012		43012	–	46453
										3441	
91	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	9,6	29562,08	2591,15	283796	24875	201313	58007	369147
					6000,83	496,35	57608	4765	–	27344	
92	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	6	1749,67	217	10498	1302	690	8994	21051
					1417,67	96,5	8506	579	–	1559	
93	2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20772		124632		124632	–	134603
										9971	
94	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,1326	46266,97	20580,69	6135	2729	582	2504	9330
					21297,13	6070,89	2824	805	–	691	
95	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1326	73665,16	29404,22	9768	3899	1162	4042	14915
					35497,74	8680,24	4707	1151	–	1105	
96	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,1326	550839		73041		73041	–	78884
										5843	

97	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	108	862,75	23,27	93177	2513	62069	26870	129651
					264,77	2,76	28595	298	–	9604	
98	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	32,04	217,2	34,86	6959	1117	3604	2469	10182
					69,85	12,14	2238	389	–	754	
99	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,204	21783,71	9,05	69795	29	58344	10737	86975
					3564,92	–	11422	–	–	6443	
Раздел 7 Прочие работы											
7.1 Вывоз мусора											
100	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	156,7	70		10969		–	–	11847
										878	
101	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	156,7	213		33377		–	–	36047
									–	2670	
7.2 Восстановление асфальтобетонного покрытия											
102	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6	3073,17	1195,5	18439	7173	10454	2420	22528
					135,33	238,17	812	1429	–	1669	

103 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	60	708,78	220,22	42527	13213	27385	6412	52854
				32,15	66,8	1929	4008	–	3915	
104 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60	1426,63	113,48	85598	6809	76232	4821	97653
				42,62	31,78	2557	1907	–	7234	
105 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	60	633,45	0,1	38007	6	37974	29	41079
				0,45	–	27	–	–	3043	
106 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60	1490,02	113,48	89401	6809	80035	4821	101760
				42,62	31,78	2557	1907	–	7538	
Раздел 8 СОДК										
107 1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	2369	–	2369	–	8	1771	4471
				2361	–	2361	–	–	331	

108	2901-0001-0001(пл)	Терминал КТ-15/Ш	шт	1	16957		16957		16957	–	18314
										1357	
109	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	14	402,93	167,57	5641	2346	979	2124	8386
					165,43	45,29	2316	634	–	621	
110	2306-0135-0501	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	410343		5745		5745	–	6205
										460	
111	1308-0304-0203	Ковер. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10897	930	10897	930	7675	1843	13759
					2292	268	2292	268	–	1019	
112	2305-1204-0501	Ковер настенный	шт.	1	21740		21740		21740	–	23479
									–	1739	

Итого	**23 582 415,915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 296 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 411 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	379 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 443 147
- перевозка грузов, тенге	44 346
Накладные расходы, тенге	2 640 203
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 746 841,92
Всего	**23 582 415,915**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	245 257
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	772 017
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**491 994**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	091 683,915
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,086)	**27 249 568,73**
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,9	**24 524 611,86**
НДС (12 %)	2 942 953,42
Итого	**27 467 565,28**

ЗАКАЗЧИК:
директора _____ Даулбаев А.А.
по теплоснабжению _____ главный инженер
Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"

ПОДРЯДЧИК: _____ Суентаев С.Ж.
ТОО "Техно.С"

Авторский надзор _____
ТОО "Жобалық шешім"

Технадзор _____
ТОО "Строй Потенциал"

Технадзор _____

Нач. уч. РЭК Айтымов А.К.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"30" 11 2020 года

Заказчик**АО "Aqtobesu-energygroup" Актюбинская область, Актобе Г.А., районАстана, пр. Санкибай батыра, 12Б Тел.: 558-172**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)**от «30.10» 2020 г. ТОО "Техно С", 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., Маресьев, 80/1, 8 (7132) 908-781**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организаций,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)**от «30.10» 2020г. ТОО " Строй Потенциал" , Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ДОСТЫК, 4, 32Эксперт Алгажанов Руслан Кенжебекович, Аттестат №KZ49VJE00019879от 25.08.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)**от «30.10» 2020 года ТОО "Жобалық шешім", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе , пр. Алии МОЛДАГУЛОВОЙ , 46, 504, тел. 74-11-59, главный инженер проекта Логинов В.В.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной «Казандык» от ТК19 до ТК21» г. Актобе**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **2 (нормального) уровня ответственности, Актюбинская область, мкр.Авиагородок район домов 19,22,25**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"20" апреля 2020 года №1Договор доверительного управления**;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **"15"12.2014года№3744 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Актобе»**;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлениядеятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственногоархитектурно-строительного контроляАктюбинской области"KZ57REA00189090от 01.09.2020года**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО "Жобалықшешім" заказ №202/2018**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)**АО "Aqtobesu-energygroup" от 01.02.2019 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2020 год;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**1,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1,5;**
фактически, месяц:**1,5;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловая сеть д.325, д.159	м	194		194	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_; факт начала выпуска продукции с указанием объема
Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

	(далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Прокладка тепловых сетей д.325, д.159 протяженностью 194 м**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **44 926,247**тенге без НДС, в том числе строительно-монтажных работ **39 871,645**тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **44 926,247**тенге без НДС, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **39 871,645**тенге без НДС; оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Реконструкция и модернизация участка тепловых сетей котельной «Казандык» от ТК19 до ТК21» г. Актобе принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик И.о.Зам.генерального директора по теплоснабжению Главный инженер Даулбаев А.А.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Алгажанов Р.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Логинов В.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Суентаев С.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)