форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №84 от 23.09.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за январь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№84	23.09.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области	98 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате	50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, 00 тиын									

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"

Технадзор
ТОО "Актау-Строй-Эксперт"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Проектировщик:
ТОО "Проектстройинжиниринг"
Тарасулы Ансар

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области».
Договор подряда (контракт): №84 от 23.09.2019г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за январь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2019г.			2020г.	Процентное отношение (%) с начала строительства
				октябрь	ноябрь	декабрь	январь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области**	**146 987 265,60**	**98 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000 000,00**	**50 000 000,00**	**66,67**
2-1.	**Бизнес инкубатор**	**41 396 670,22**	**28 255 195,55**			**28 255 195,55**		
2-1-1.	Ремотно-строительные работы	31 974 639,95	24 220 416,00			24 220 416,00		
2-1-2.	Водопровод,канализация	1 322 903,73	1 322 903,73			1 322 903,73		
2-1-3.	Газоснабжение внутреннее	2 711 875,82	2 711 875,82			2 711 875,82		
2-1-4.	Электроосвещение	3 609 357,16	0,00					
2-1-5.	Пожарная сигнализация	1 777 893,56	0,00					
2-2.	**Рынок**	**35 305 531,31**	**26 854 825,21**				**26 854 825,21**	
2-2-1.	Ремотно-строительные работы	31 722 208,51	23 271 502,41				23 271 502,41	
2-2-2.	Отопление и вентиляция	3 583 322,80	3 583 322,80				3 583 322,80	
2-3.	**Топочная**	**1 105 813,38**	**742 384,12**			**742 384,12**		
2-4.	**Павильон - 4шт.**	**36 463 255,27**	**16 722 041,63**				**16 722 041,63**	
2-5.	**Надворный туалет**	**1 980 524,88**	**843 334,05**			**843 334,05**		
2-6.	**Демонтажные работы**	**6 997 270,85**	**6 997 270,85**			**6 997 270,85**		
4-1.	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**	**6 836 714,39**	**6 836 714,39**			**6 836 714,39**		
6-1.	**НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**	**4 325 101,04**	**4 325 101,04**			**4 325 101,04**		
6-2.	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	2 258 196,83	2 258 196,83				2 258 196,83	
6-3.	НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	4 164 936,33	4 164 936,33				4 164 936,33	
7-1.	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	6 153 251,10	0,00					
	ИТОГО:	146 987 265,60	98 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	50 000 000,00	66,67

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
_____ Ногалиев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ Санкибаев Б.М.

ДИРЕКТОР КИПНА ТОО:
"Проектстройинжиниринг"
_____ Тарасулы Ансар

_____ Сыдыкалиев Ж.Ш.