Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет.

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области».

Договор подряда (контракт): №84 от 23.09.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№84	23.09.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области	146 987 265,60	6 561 932,14							787 431,86	7 349 364,00
Всего к оплате:	**146 987 265,60 (сто сорок шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять) тенге, 60 тиын**									

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"

_____ **Куангалиев А.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Тусупкалиев Ж.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"

_____ **Тарасулы Ансар**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: «Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области».
Договор подряда (контракт): №84 от 23.09.2019г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за июнь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2019г.			2020г.						Процентное отношение (%) с начала строительства
				октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области**	146 987 265,60	146 987 265,60	0,00	0,00	48 000 000,00	50 000 000,00		41 637 901,60			7 349 364,00	100,00
2-1.	**Бизнес инкубатор**	41 396 670,46	41 396 670,46			28 255 195,55			13 141 474,91			0,00	
2-1-1.	Ремотно-строительные работы	31 974 639,95	31 974 639,95			24 220 416,00			7 754 223,95				
2-1-2.	Водопровод,канализация	1 322 903,73	1 322 903,73			1 322 903,73							
2-1-3.	Газоснабжение внутреннее	2 711 875,82	2 711 875,82			2 711 875,82							
2-1-4.	Электроосвещение	3 609 357,16	3 609 357,16						3 609 357,16				
2-1-5.	Пожарная сигнализация	1 777 893,80	1 777 893,80						1 777 893,80				
2-2.	**Рынок**	**35 305 531,31**	**35 305 531,31**				**26 854 825,21**		**8 450 706,10**			**0,00**	
2-2-1.	Ремотно-строительные работы	31 722 208,51	31 722 208,51				23 271 502,41		8 450 706,10				
2-2-2.	Отопление и вентиляция	3 583 322,80	3 583 322,80				3 583 322,80						
2-3.	**Топочная**	**1 105 813,37**	**1 105 813,37**			**742 384,12**						**363 429,25**	
2-4.	**Павильон - 4шт.**	**36 463 255,28**	**36 463 255,28**				**16 722 041,63**		**18 908 529,52**			**832 684,13**	
2-5.	**Надворный туалет**	**1 980 525,12**	**1 980 525,12**			**843 334,05**			**1 137 191,07**				
2-6.	**Демонтажные работы**	**6 997 270,85**	**6 997 270,85**			**6 997 270,85**							
4-1.	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**	**6 836 714,39**	**6 836 714,39**			**6 836 714,39**							
6-1.	**НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ**	**4 325 101,04**	**4 325 101,04**			**4 325 101,04**							
6-2.	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**	**2 258 196,83**	**2 258 196,83**				**2 258 196,83**						
6-3.	**НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**	**4 164 936,33**	**4 164 936,33**				**4 164 936,33**						
7-1.	**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**	**6 153 250,62**	**6 153 250,62**									**6 153 250,62**	
	ИТОГО:	146 987 265,60	146 987 265,60	0,00	0,00	48 000 000,00	50 000 000,00	0,00	41 637 901,60	0,00	0,00	7 349 364,00	100,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"

Куангалиев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актаустройэксперт"

Тусупкалиев Ж.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"

Тарасулы Ансар

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района" Атырауская область, Махамбетский район, с.Г**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **«Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области».**
Наименованиеобъекта: **Топочная**
Договор подряда (контракт): **№84 от 23.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2019

на 2-3 ТОПОЧНАЯ

Составлен(а) в текущих ценах на 10.01 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
17.				86,4	1528,12	31,57	132029,68	2728,08	58087,35	58844,28	206143,87
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		824,24	27,1	71214,25	2341,09	--	15269,92	

4									
18.			86,4	494,74	3,36	42745,17	290,13	24214,01	14704,71	62045,87
1115-0402 -Фасады. Окраска с лесов		м2		---	---	---	---	---	---	
-0102	с подготовкой	фасада		211,12	1,62	18241,03	139,86	--	4595,99	
РСНБ РК	поверхности,									
2015	силикатная									
Изм. и										
доп. вып.	НР - 80%; СП - 8%									
4										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	174774,85	3018,21	82301,36	73548,99	268189,75
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	89455,28	2480,96	--	19865,91	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	174774,85			
Материалы	Тенге	82301,36			
Всего заработная плата	Тенге		91936,24		
Накладные расходы	Тенге	73548,99			
Сметная прибыль	Тенге	19865,91			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	268189,75			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71,12
Сметная заработная плата	Тенге		91936,24		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	268189,75			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71,12
Сметная заработная плата	Тенге		91936,24		

РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Отмостка									
19.			1,912638	38898,91	1097,95	38407,3	1084,07	36063,60	1366,01	42955,1801
1106-0101 -Отмостка из бетона В15.		м3		---	---	---	---	---	---	
-0101	Устройство			1275,75	244,57	126,135	241,479	--	3181,87	
РСНБ РК										
2015	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	38407,3	1084,07	36063,60	1366,01	42955,1801

	Тенге	--	--	126,135	241,479	--	3181,87

Стоимость общестроительных работ	Тенге		38407,3				
Материалы	Тенге		36063,60				
Всего заработная плата	Тенге				1325,549		
Накладные расходы	Тенге		1366,01				
Сметная прибыль	Тенге		3181,87				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		42955,1801				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4,44
Сметная заработная плата	Тенге				1325,549		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		42955,1801				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4,44
Сметная заработная плата	Тенге				1325,549		

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге

ИТОГО:				**311 144,93**
В том числе :				
Накладные расходы				**626,63**
Сметная прибыль				**1 459,63**
Итого с временными		**2,9%**	**9 023,20**	**320 168,13**
Итого с зимними удорожаниями		**1,35%**	**4 322,27**	**324 490,40**
НДС		**12 %**		**38 938,85**
Итого с НДС				**363 429,25**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
_____ *Куангалиев А.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
_____ *Санкибаев Б.М.*

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
_____ *Тусупкалиев Ж.Ш.*

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"
_____ *Тарасулы Ансар*

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет.**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **«Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области».**
Наименованиеобъекта: **ПАВИЛЬОН - 4 ШТ.**
Договор подряда (контракт): **№84 от 23.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020

на 2-4 НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах на 10.01 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. КМ									
30.	2105-0206 -0804 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,3206858	--	284435 --	660084,27 --	--	660084,27 --	52806,74	712891,01
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 712891,01

ИТОГО:				712 891,01					
В том числе :									
Накладные расходы				4 897 174,70					
Сметная прибыль				2 312 408,30					
Итого с временными		2,9%	20 673,84	733 564,85					
Итого с зимними удорожаниями		1,35%	9 903,13	743 467,97					
НДС		12 %		89 216,16					
Итого с НДС				832 684,13					

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
Куангалиев А.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
Тусупкалиев Ж.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"
Тарасулы Ансар

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Махамбетского района" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет.**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование стройки: **«Реконструкция рынка «Нарын» в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области».**

Наименованиеобъекта: **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

Договор подряда (контракт): **№84 от 23.09.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020

на 7-1 НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен(а) в текущих ценах на 10.01 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 686 м2									
1.				68,6	1216,19	1070,51	83430,37	73436,99	124,85	28645,71	121042,16
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		143,86	242,79	9868,52	16655,28	--	8966,09	

	НР - 108%; СП - 8%								
2.			75,46	5622	--	424236,12	--	424236,12	-- 458175,01
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	33938,89
	СП - 8%								
3.				36879,7		1770963,3		1758200,44	1916543,42
			48,02		265,78		12762,87		3613,94
1127-0602 -1001 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---
				--	69,68	--	3346,24	--	141966,18
	НР - 108%; СП - 8%								
4.			686	524,99	37,71	360139,78	25868,1	8772,91	362989,04 780979,13
1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		---	---	---	---	---	---
				474,49	15,46	325498,77	10602,2	--	57850,31
	НР - 108%; СП - 8%								
5.				2934		2012724		2012724	2173741,92
			686		--		--		--
2104-0509 -0404 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	161017,92
	СП - 8%								
	Бортовые камни								
6.			30,4	2652,04	31,32	80622,15	952,27	56137,78	25818,31 114955,69
1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		---	---	---	---	---	---
				774,08	12,29	23532,09	373,75	--	8515,24

	НР - 108%; СП - 8%								
7.			0,4864	64839	--	31537,69	--	31537,69	--	34060,7
2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2523,02	
	СП - 8%									
	АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ - 406,2 м2									
8.			40,62	1216,19	1070,51	49401,48	43484,12	73,93	16961,94	71672,49
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
				143,86	242,79	5843,43	9862,06	--	5309,07	
	НР - 108%; СП - 8%									
9.			44,682	5622	--	251202,2	--	251202,2	--	271298,38
2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	20096,18	
	СП - 8%									
10.			406,2	1266,41	230,22	514414,11	93515,77	407011,18	49286,59	608796,76
1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
				34,19	78,16	13887,17	31748,56	--	45096,06	
	НР - 108%; СП - 8%									
11.			406,2	73,01	11,8	29656,32	4792,5	24863,83	1792,57	33964,81
1127-0403	-Основания из щебня	м2		---	---	---	---	---	---	

-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	основания		--	4,09	--	1659,79	--	2515,91	
	НР - 108%; СП - 8%									
12.			0,2031	136079,84	1797,71	27637,82	365,11	27272,7	205,08	30070,33
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	---	---	---	---	---	
				--	934,96	--	189,89	--	2227,43	
	НР - 108%; СП - 8%									
13.			406,2	1989,5	98,94	808134,83	40190,17	749533,08	33480,38	908944,42
1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
				45,33	30,99	18411,58	12588,76	--	67329,22	
	НР - 108%; СП - 8%									
14.			406,2	917,69	0,0816	372763,78	33,15	372533,36	213,05	402814,97
1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
				0,4856	--	197,27	--	--	29838,15	
	НР - 108%; СП - 8%									
15.			0,12186	136079,84	1797,71	16582,69	219,07	16363,62	123,05	18042,2
1127-0602 -0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	---	---	---	---	---	
				--	934,96	--	113,93	--	1336,46	

	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%							
16.			406,2	2192,61	99,17	890638,89	40283,87	831943,44	33523,49	998095,37
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	45,33	31,09	18411,58	12628,68	--	73932,99	
		НР - 108%; СП - 8%								
		Бортовые камни								
17.			79,2	2652,04	31,32	210041,92	2480,92	146253,7	67263,48	299489,83
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	774,08	12,29	61307,29	973,71	--	22184,43	
		НР - 108%; СП - 8%								
18.			3,96	64839	--	256762,44	--	256762,44	--	277303,44
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	--	--	--	--	--	20541	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--		8190889,89		7375547,27		9519991
					--		338384,91		623916,62	
			Тенге	--	--	476957,71	100742,87	--	705184,52	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8190889,89
Материалы	Тенге	2640884,38
Всего заработная плата	Тенге	577700,57
Местные материалы	Тенге	4734662,89
Накладные расходы	Тенге	623916,62
Сметная прибыль	Тенге	705184,52
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9519991

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							505,43
	Сметная заработная плата	Тенге				577700,57			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9519991				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							505,43
	Сметная заработная плата	Тенге				577700,57			

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Стойка СМ-2 - 1 шт

19.			1	988,44	803,22	988,44	803,22	--	380,57	1478,54
	1101-0203 -Ямы, глубина до 2 м.	яма		---	---	---	---	---	---	
	-0502 Бурение			185,22	343,36	185,22	343,36	--	109,52	
	РСНБ РК бурильно-крановыми									
	2015 машинами на тракторе.									
	Группа грунтов 2									
	НР - 72%; СП - 8%									
20.			0,05	39414,96	1154,13	1970,75	57,71	1636,44	264	2413,52
	1106-0101 -Фундаменты бетонные под	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0113 стойки из бетона В15.			5532,1	270,03	276,61	13,5	--	178,78	
	РСНБ РК Устройство									
	2015									
	НР - 91%; СП - 8%									
21.				105475,42		3702292,86		272313		6396883,28
			35,101		6453,44		226522,2		2220747,21	
				---	---	---	---	---	---	
	1109-0305 -Конструкции опорные	т		91264		3203457,66		--		
	-0301 стоек. Монтаж	конструк			427,81		15016,56		473843,21	
	РСНБ РК	ций								
	2015 НР - 69%; СП - 8%									
22.			4	1716	--	6864	--	6864	--	7413,12
	2301-0201 -Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	-0162 электросварные			--	--	--	--	--	549,12	
	РСНБ РК прямошовные, D 76 мм,									
	2015 толщина стенки 4,0 мм									
	ГОСТ 10705-80									

		СП - 8%							
23.			0,0001	1410791	--	141,08	--	141,08	--	152,37
2105-0103 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11,29	
		СП - 8%								
24.			2	4893,47	804,45	9786,94	1608,91	952,43	8383,34	19623,9
1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
				3612,8	268,38	7225,6	536,75	--	1453,62	
	НР - 108%; СП - 8%									
25.			1	8956	--	8956	--	8956	--	9672,48
2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	716,48	
	СП - 8%									
26.			1	3654	--	3654	--	3654	--	3946,32
2401-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные7.17, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	292,32	

1125-2002

СП - 8%

Детали крепления знаков - 2 шт

27.			0,000112	46708	--	5,23	--	5,23	--	5,65
2105-0101 -0301	-Полоса стальная 30х2,5	т		---	---	---	---	---	---	
РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	0,42	
28.			0,000004	260914	--	1,04	--	1,04	--	1,13
2105-0102 -0201	-Прокладка 18х4 L 18,прим	т		---	---	---	---	---	---	
РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	0,08	
29.			0,0002164	499577	--	108,11	--	108,11	--	116,76
2113-0201 -0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		---	---	---	---	---	---	
РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	8,65	
	СП - 8%									
30.			0,0715	93365,59	9490,89	6675,64	678,6	5788,54	440,77	7685,72
1127-0903 -0103	-Разметка сплошной линией	км		---	---	---	---	---	---	
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%			2916,06	2791,91	208,5	199,62	--	569,31	
Изм. и доп. вып. 4										
31.			2,88	880,12	30,54	2534,74	87,96	1563,5	953,94	3767,77
1127-0903 -0107	-Разметка краской	м2 разметки		---	---	---	---	---	---	
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%			306,69	--	883,27	--	--	279,09	
Изм. и доп. вып. 12										

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	3743978,84		301983,38		6453160,56	
		--		229758,59		2231169,83		
		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
		--	3212236,86		--			
		--		16109,79		478011,89		
Стоимость общестроительных работ	Тенге		34821,97					
Материалы	Тенге		8384,7					
Всего заработная плата	Тенге			9872,43				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		12865,46					
Местные материалы	Тенге		1556,21					
Накладные расходы	Тенге		10422,62					
Сметная прибыль	Тенге		3619,57					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		48864,15					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8,44
Сметная заработная плата	Тенге			9872,43				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		3702292,86					
Материалы	Тенге		272313					
Всего заработная плата	Тенге			3218474,22				
Накладные расходы	Тенге		2220747,21					
Сметная прибыль	Тенге		473843,21					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		6396883,28					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2592,91
Сметная заработная плата	Тенге			3218474,22				
Стоимость сантехнических работ	Тенге		6864					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		6864					
Сметная прибыль	Тенге		549,12					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		7413,12					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		6453160,56					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2601,35
Сметная заработная плата	Тенге			3228346,65				

РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ

32.		8	76976	196	615808	1568	567944	42507,92	710981,19
86-010302 -Скамья со спинкой	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0303			5787	52	46296	416	--	52665,27	

32.1.			8	76976	196	615808	1568	567944	42507,92	710981,19
8601-0302 -Скамья со спинкой	шт.			---	---	---	---	---	---	
-0303 УСН				5787	52	46296	416	--	52665,27	
РК	НР - 91%; СП - 8%									
8.02-03-2										
18										
33.			4	24919	79	99676	316	93552	5347,16	113425,01
86-010303 -Урна на двух стойках	шт.			---	---	---	---	---	---	
-0202				1452	17	5808	68	--	8401,85	
33.1.			4	24919	79	99676	316	93552	5347,16	113425,01
8601-0303 -Урна на двух стойках	шт.			---	---	---	---	---	---	
-0202 УСН				1452	17	5808	68	--	8401,85	
РК	НР - 91%; СП - 8%									
8.02-03-2										
18										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	715484	1884	661496	47855,08	824406,21
	Тенге			---	---	---	---	---	---	
				--	--	52104	484	--	61067,13	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	715484				
Материалы	Тенге	661496				
Всего заработная плата	Тенге		52588			
Накладные расходы	Тенге	47855,08				
Сметная прибыль	Тенге	61067,13				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	824406,21				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					43,85
Сметная заработная плата	Тенге		52588			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	824406,21				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					43,85
Сметная заработная плата	Тенге		52588			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					16797557,8
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	3741298,57				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	570027,51				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		117336,65			

Материалов, изделий и конструкций	Тенге	8339026,65
Накладные расходы	Тенге	2902941,53
Сметная прибыль	Тенге	1244263,54

ИТОГО:				**16 797 557,80**			
В том числе :							
Накладные расходы				**4 897 174,70**			
Сметная прибыль				**2 312 408,30**			
Итого с временными		**2,9%**	**487 129,18**	**17 284 686,98**			
Итого с зимними удорожаниями		**1,35%**	**233 343,27**	**17 518 030,25**			
Понижающий коэффицент		**0,31361823728660**		**5 493 973,77**			
НДС		**12 %**		**659 276,85**			
Итого с НДС				**6 153 250,62**			

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Махамбетского района"
_____ *Куангалиев А.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
_____ *Санкибаев Б.М.*

Технадзор:
ТОО "Актаустройэкспертъ"
_____ *Тусупкалиев Ж.Ш.*

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСтройИнжиниринг"
_____ *Тарасулы Ансар*