Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»

Наименование строительства: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23	04.05.2020г.	областной бюджет	038-005-431	ТОО "СК Энерго-OIL"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	623818894,10								66837738,12	
Всего за отчетный период	80092837	71511462							8581375	**80092837**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
_____ Жанабаев Е.М.

Координатор:
Руководитель отдела развития электроэнергетики (БИН 070140002001)
_____ Бадаев Т.Е.

Главный специалист отдела развития электроэнергетики (БИН 070140002001)
_____ Байекешова А.К.

Технадзор
ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.
БИН 930540000893
Аттестат №KZ18VJE00047791, KZ54VJE00046949

Авторский надзор
ТОО «Пауэр-Центр» _____ Таишманов А.
БИН 070940014877

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
БИН 150740012385

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Форма 2КС

Подрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»

Наименование строительства и его адрес: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района

АКТ №5

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ а.о. Акай. ВЛ-10 кВ					
		КРУН серии К-59					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную**	**м3**	**7,0200**		**1110,79**	**7797,72**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	10,811	721,29	7797,72
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**7797,72**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	4608,45
		НР второго уровня	%	4,1		72,46	508,65
		Накладные расходы	%	--		728,93	5117,11
		Сметная прибыль	%	8		147,18	1033,19
		Сметная стоимость:				**1986,90**	**13948,02**
2	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,9000**		**637,36**	**573,62**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	0,8748	655,72	573,62
		Итого оплата труда:				**637,36**	**573,62**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	339,01
		НР второго уровня	%	4,1		41,58	37,42
		Накладные расходы	%	--		418,26	376,43
		Сметная прибыль	%	8		84,45	76,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1140,06**	**1026,06**
3	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разравнивание вручную**	**м3 грунта**	**6,1200**		**851,12**	**5208,87**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,18	7,222	721,29	5208,87
		Итого оплата труда:				**851,12**	**5208,87**
		НР первого уровня	%	59,1		503,01	3078,44
		НР второго уровня	%	4,1		55,52	339,78
		Накладные расходы	%	--		558,53	3418,22
		Сметная прибыль	%	8		112,77	690,17
		Сметная стоимость:				**1522,43**	**9317,26**
4	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,5100**		**3461,69**	**12150,51**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,85	2,984	702,74	2096,62
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,895	846,91	1605,24
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**3701,87**
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,615	1874,05	3025,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,615	828,31	1337,72
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,229	11,48	37,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2808	3382,70	949,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,2808	953,89	267,85
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**4012,77**
4. 6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,037	1492,97	6026,37
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,5265	28,00	14,74
		Итого материалов:				**1721,12**	**6041,12**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	1880,55
		НР второго уровня	%	4,1		163,90	575,27
		Накладные расходы	%	--		699,66	2455,82
		Сметная прибыль	%	8		332,91	1168,51
		Сметная стоимость:				**4494,26**	**15774,84**
5	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,7000**		**3095,46**	**36216,88**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,526	6,154	708,92	4362,84
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,7722	932,83	720,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**434,46**	**5083,16**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,18018	3370,50	607,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,18018	828,31	149,24
5. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,28548	3547,40	1012,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,28548	1111,02	317,17
5. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,27144	2505,69	680,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,27144	828,31	224,84
5. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	1,193	94,23	112,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0351	1767,51	62,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0351	828,31	29,07
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**2474,65**
5. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,43056	2369,58	1020,25
5. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,21528	2160,71	465,16
5.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,69732	2535,53	1768,08
5.11	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0248	0,29016	90039,69	26125,92
		Итого материалов:				**2511,06**	**29379,40**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	3095,65
		НР второго уровня	%	4,1		137,76	1611,81
		Накладные расходы	%	--		402,35	4707,46
		Сметная прибыль	%	8		279,82	3273,95
		Сметная стоимость:				**3777,63**	**44198,29**
6	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,7000**		**1156,02**	**13525,44**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	1,673	727,48	1217,15
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,23634	828,31	195,76
		Итого оплата труда:				**120,76**	**1412,91**
6. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,1638	2505,69	410,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,1638	828,31	135,68
6. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,05967	1874,05	111,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,05967	828,31	49,43
6. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,117	11,48	1,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01287	1767,51	22,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01287	828,31	10,66
6. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,07605	56,99	4,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**550,68**
6. 8	21-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,67743	16533,62	11200,37
6. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00117	24437,72	28,59
6.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,002018	108490,23	218,96
6.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,006055	51147,90	309,69
		Итого материалов:				**1004,92**	**11757,61**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	860,46
		НР второго уровня	%	4,1		50,41	589,82
		Накладные расходы	%	--		123,96	1450,28
		Сметная прибыль	%	8		102,40	1198,06
		Сметная стоимость:				**1382,37**	**16173,78**
7	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**11,7000**		**-208,88**	**-2443,88**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0201	0,23517	-727,48	-171,08
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,01521	-828,31	-12,60
		Итого оплата труда:				**-15,70**	**-183,68**
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0013	0,01521	-1874,05	-28,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01521	-828,31	-12,60
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0026	0,03042	-11,48	-0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-2,47**	**-28,85**
7. 5	21-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0116	0,13572	-16533,62	-2243,94
		Итого материалов:				**-191,79**	**-2243,94**
		НР первого уровня	%	60,9		-9,56	-111,86
		НР второго уровня	%	4,1		-8,96	-104,79
		Накладные расходы	%	--		-18,52	-216,65
		Сметная прибыль	%	8		-18,19	-212,84
		Сметная стоимость:				**-245,59**	**-2873,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1650,41**	**19804,89**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	8,016	752,84	6034,77
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,361	949,47	3191,37
		Итого оплата труда:				**768,84**	**9226,13**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,4704	3114,94	1465,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,4704	1111,02	522,62
8. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,184	2858,39	6242,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,184	953,89	2083,30
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,7068	1767,51	1249,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,7068	828,31	585,45
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**8957,27**
8. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	19544,69	1665,21
8. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,198	15897,22	3147,65
		Итого материалов:				**401,07**	**4812,86**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	5729,43
		НР второго уровня	%	4,1		87,24	1046,91
		Накладные расходы	%	--		564,69	6776,34
		Сметная прибыль	%	8		177,21	2126,50
		Сметная стоимость:				**2392,31**	**28707,72**
9	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1800**		**20225,61**	**64317,44**
		НР второго уровня	%	4,1		829,25	2637,02
		Накладные расходы	%	--		829,25	2637,02
		Сметная прибыль	%	8		1684,39	5356,36
		Сметная стоимость:				**22739,25**	**72310,81**
10	**ТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**3,1800**		**270,00**	**858,60**
		НР второго уровня	%	4,1		11,07	35,20
		Накладные расходы	%	--		11,07	35,20
		Сметная прибыль	%	8		22,49	71,50
		Сметная стоимость:				**303,56**	**965,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,2800**		**725,29**	**6005,42**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	1,755	819,03	1437,69
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01656	828,31	13,72
		Итого оплата труда:				**175,29**	**1451,41**
11. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,16146	477,18	77,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01656	1767,51	29,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01656	828,31	13,72
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**106,32**
11. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,872	212,16	4216,04
11. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001325	108490,23	143,73
11. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001987	51147,90	101,64
		Итого материалов:				**538,82**	**4461,41**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	737,32
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	276,45
		Накладные расходы	%	--		122,44	1013,77
		Сметная прибыль	%	8		67,82	561,54
		Сметная стоимость:				**915,55**	**7580,72**
12	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,7600**		**587,22**	**3382,40**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	2,051	683,56	1401,68
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,073152	733,67	53,67
		Итого оплата труда:				**252,66**	**1455,35**
12. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,522432	11,77	6,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,073152	1379,81	100,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,073152	733,67	53,67
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**107,08**
12. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,117504	15897,22	1867,99
12. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2016	28,00	5,64
		Итого материалов:				**325,28**	**1873,63**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	886,31
		НР второго уровня	%	4,1		30,38	175,02
		Накладные расходы	%	--		184,26	1061,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		61,72	355,50
		Сметная стоимость:				**833,20**	**4799,22**
13	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,9360**		**26499,31**	**24803,35**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	2,864	752,84	2156,25
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,214063	847,22	181,36
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**2337,61**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002527	3370,50	8,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002527	828,31	2,09
13. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,170446	37,27	6,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,175968	3561,49	626,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,175968	828,31	145,76
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,014321	3114,94	44,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,014321	1111,02	15,91
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,007488	57,10	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,021247	1767,51	37,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,021247	828,31	17,60
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**724,17**
13. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,95472	22185,76	21181,19
13.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000655	24437,72	16,01
13.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00805	26033,00	209,56
13.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000243	23886,67	5,81
13.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000468	381819,66	178,69
13.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,40248	196,55	79,11
13.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000721	28,00	0,02
13.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,3744	674,52	252,54
		Итого материалов:				**23421,93**	**21922,93**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	1133,74
		НР второго уровня	%	4,1		1136,13	1063,42
		Накладные расходы	%	--		2347,40	2197,16
		Сметная прибыль	%	8		2307,74	2160,04
		Сметная стоимость:				**31154,44**	**29160,56**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**13-080101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**33655,45**	**33655,45**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	33	33	828,31	27334,23
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1031,45	1722,53
		Итого оплата труда:				**29056,76**	**29056,76**
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	3298,90	3958,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1111,02	1333,22
14. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	165,76	407,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	2267,35	1065,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	828,31	389,31
		Итого эксплуатация машин:				**5432,10**	**5432,10**
14. 6	21-130702-1116	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	736861,89	125,27
14. 7	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2685,66	80,57
14. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	222237,60	177,79
14. 9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	66720,87	13,34
14.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	172146,11	344,29
14.11	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,3	0,3	492,86	147,86
		Итого материалов:				**889,12**	**889,12**
		НР первого уровня	%	42,8		12436,29	12436,29
		НР второго уровня	%	4,1		1889,76	1889,76
		Накладные расходы	%	--		14326,05	14326,05
		Сметная прибыль	%	8		3838,52	3838,52
		Сметная стоимость:				**51820,03**	**51820,03**
15	**Прайс-лист**	**Блок-модуль КРУН-10 кВ из пяти модулей из панелей типа "сэндвич, оснащенный системами отопления, вентиляции, освещения и пожарно-охранной сигнализации"**	**шт**	**1,0000**		**63210901,32**	**63210901,32**
		НР второго уровня	%	4,1		2591646,95	2591647,00
		Накладные расходы	%	--		2591646,95	2591647,00
		Сметная прибыль	%	8		5264203,86	5264203,86
		Сметная стоимость:				**71066752,13**	**71066752,13**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**63436758,04**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				59450,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				22336,19
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7671,38
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				144070,17
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				63210901,32
		Накладные расходы I уровня	Тенге				34673,79
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				63471431,83
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2602328,71
		ИТОГО:	Тенге				66073760,54
		Сметная прибыль	Тенге				5285900,84
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**71359661**
		Временные здания и сооружения - 1,92%	Тенге				5624
		Итого	Тенге				71365285
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%	Тенге				5105
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				30936
		и радиационного риска					
		Итого по акту в ценах 2017 г.	Тенге				71401326
		Итого по акту в текущих ценах ценах на 2019 г.	Тенге				79457181
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,112825	Тенге				79457181
		Итого с понижаюм коэффициентом, К=0,899999996	Тенге				71511462
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге				8581375
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				80092837
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**80092837**

Координатор:
Руководитель отдела развития электроэнергетики
(БИН 070140002001)
_____ Бадаев Т.Е.

Главный специалист отдела развития электроэнергетики
(БИН 070140002001)
_____ Байекешова А.К.

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
(БИН 150740012385)

Технадзор
ТОО «Аймереке» _____ Байкенже А.
(БИН 930540000893)
Аттестат №KZ18VJE00047791, KZ54VJE00046949

Авторский надзор
ТОО «Пауэр-Центр» _____ Таишманов А.
(БИН 070940014877)