Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СМИРНОВО АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СКО, ул Зелёная 5"

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		79	03.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района СКО ул Зелёная ,5"	404 812 695	106 666 072							12 799 928	**119 466 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Садвокасов Р.Д.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Тамгасайова Р.Х.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ПНО "Готика"
Директор Прудовикова О.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново по улице Зеленая 5 Аккайынский район СКО"

Договор №79 от 03.07.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 ЗА ДЕКАБРЬ 2020г

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы АС										
					Раздел 2 Фундаменты под кирпичные перегородки							
55	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3		2,7	28234,41	1340,31	76233	3619	63812	8767	91800
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00537	249040,00	--	1337	--	1337	--	1444
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,06756	225303,00	--	15221	--	15221	--	16439
		СП - 8%				--	--	--	--		1218	
					Гидроизоляция фундаментов							
58	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности		102,3	1868,50	44,59	191148	4562	163268	22587	230834
		НР - 93%; СП - 8%				227,93	9,48	23318	970		17099	
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		95	877,82	19,99	83393	1899	54627	25225	117308
		НР - 93%; СП - 8%				282,81	2,71	26867	257		8689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					367333	10080	298265	56579	457825
								58986	2060	--	33913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					367333				
	Материалы		Тенге					281708				
	Всего заработная плата		Тенге						61046			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16559				
		Накладные расходы	Тенге					56580				
		Сметная прибыль	Тенге					33913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					457826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						61046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					457826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						61046			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки										
60	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**24,6**	**30351,64**	**2412,00**	**746650**	**59335**	**571378**	**120212**	**936211**
		НР - 93%; СП - 8%				**4712,88**	**541,60**	**115937**	**13323**		**69349**	
61	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,289**	**423046,71**	**2239,71**	**122260**	**647**	**102053**	**18387**	**151899**
		НР - 93%; СП - 8%				**67680,00**	**731,16**	**19560**	**211**		**11252**	
62	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**125**	**5039,77**	**250,86**	**629971**	**31357**	**395911**	**195156**	**891137**
		НР - 93%; СП - 8%				**1621,62**	**57,14**	**202703**	**7142**		**66010**	
63	**1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**558,08**	**3600,20**	**31,26**	**2009197**	**17444**	**1254282**	**669836**	**2893356**
		НР - 90%; СП - 8%				**1321,44**	**12,17**	**737471**	**6791**		**214323**	
64	**1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**56,43**	**3600,20**	**31,26**	**203159**	**1764**	**126826**	**67730**	**292560**
		НР - 90%; СП - 8%				**1321,44**	**12,17**	**74569**	**687**		**21671**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**3711237**	**110547**	**2450450**	**1071321**	**5165163**
								1150239	**28155**	**--**	**382605**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3711237				
	Материалы		Тенге					2450451				
	Всего заработная плата		Тенге						1178394			
		Накладные расходы	Тенге					1071321				
		Сметная прибыль	Тенге					382605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5165163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									975
		Сметная заработная плата	Тенге						1178394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5165163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									975
		Сметная заработная плата	Тенге						1178394			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Колонны										
68	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**		**8,956**	**25748,24**	**11486,03**	**230601**	**102869**	**21635**	**93400**	**349921**
		НР - 69%; СП - 8%				**11846,45**	**3267,62**	**106097**	**29265**		**25920**	
69	**1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**8,956**	**7180,14**	**808,81**	**64305**	**7244**	**8257**	**33692**	**105837**
		НР - 69%; СП - 8%				**5449,36**	**2,71**	**48804**	**24**		**7840**	
75	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**243,7**	**93,73**	**2,40**	**22841**	**586**	**11198**	**7675**	**32957**
		НР - 69%; СП - 8%				**45,37**	**0,27**	**11057**	**66**		**2441**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**317748**	**110698**	**41090**	**134767**	**488715**
								165958	**29355**	**--**	**36201**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22841**				
	Материалы		Тенге					**11199**				
	Всего заработная плата		Тенге						**11123**			
		Накладные расходы	Тенге					**7675**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2441**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**32957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11123**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**294907**				
	Материалы		Тенге					**29893**				
	Всего заработная плата		Тенге						**184190**			
		Накладные расходы	Тенге					**127091**				
		Сметная прибыль	Тенге					**33760**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**455758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**128**
		Сметная заработная плата	Тенге						**184190**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**488715**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**136**
		Сметная заработная плата	Тенге						**195313**			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие										
77	**1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**		**8,04332**	**66991,92**	**27076,03**	**538837**	**217781**	**146792**	**174558**	**770467**
		НР - 69%; СП - 8%				**21665,70**	**9786,75**	**174264**	**78718**		**57072**	
78	**1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**8,04332**	**7180,14**	**808,81**	**57752**	**6506**	**7415**	**30258**	**95051**
		НР - 69%; СП - 8%				**5449,36**	**2,71**	**43831**	**22**		**7041**	
83	**2105-0204-0703 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**		**0,36612**	**466437,00**	**--**	**170772**	**--**	**170772**	**--**	**184434**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13662**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		179,84	93,73	2,40	16856	432	8264	5664	24321
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	8160	49		1802	
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		359,68	80,59	1,70	28987	612	18837	6649	38486
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	9538	97		2851	
88	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		41,38	633,66	167,93	26221	6949	3820	12089	41375
		НР - 69%; СП - 8%				373,43	49,99	15452	2068		3065	
89	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		47,587	2877,00	--	136908	--	136908	--	147860
		СП - 8%				--	--	--	--		10953	
90	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2		41,38	2921,82	63,34	120905	2621	109290	9082	140386
		НР - 91%; СП - 8%				217,35	23,84	8994	987		10399	
91	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2		206,9	284,10	6,22	58780	1287	54621	3056	66782
		НР - 91%; СП - 8%				13,88	2,35	2872	486		4947	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,027	239352,00	--	6463	--	6463	--	6980
		СП - 8%				--	--	--	--		517	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,133	353127,00	--	46966	--	46966	--	50723
		СП - 8%				--	--	--	--		3757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					1209446	236188	710148	241356	1566865
								263111	82427	--	116066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					586635				
	Материалы		Тенге					191011				
	Всего заработная плата		Тенге						31182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					361108				
		Накладные расходы	Тенге					24450				
		Сметная прибыль	Тенге					48887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					659972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						31182			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					622811				
	Материалы		Тенге					158027				
	Всего заработная плата		Тенге						314356			
		Накладные расходы	Тенге					216905				
		Сметная прибыль	Тенге					67177				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					906893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						314356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1566866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257
		Сметная заработная плата	Тенге						345538			
		РАЗДЕЛ 6. Каркас здания										
		Прогоны стеновые										
94	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	т конструкций		10,81878	69742,43	20610,71	754528	222983	193616	275860	1112819
		НР - 69%; СП - 8%				31235,40	5718,63	337929	61869		82431	
95	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		10,81878	7180,14	808,81	77680	8750	9975	40699	127850
		НР - 69%; СП - 8%				5449,36	2,71	58955	29		9470	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		309,3	93,73	2,40	28990	743	14214	9741	41829
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	14033	84		3098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					861198	232476	217805	326300	1282498
								410918	61982	--	94999	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28990				
	Материалы		Тенге					14213				
	Всего заработная плата		Тенге						14117			
		Накладные расходы	Тенге					9741				
		Сметная прибыль	Тенге					3098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					41829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14117			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					832208				
	Материалы		Тенге					203591				
	Всего заработная плата		Тенге						458782			
		Накладные расходы	Тенге					316560				
		Сметная прибыль	Тенге					91901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1240670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									311
		Сметная заработная плата	Тенге						458782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1282498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									320
		Сметная заработная плата	Тенге						472899			
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие										
103	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций		26,81588	58010,37	25129,96	1555599	673882	128030	655055	2387507
		НР - 69%; СП - 8%				28106,00	7296,73	753687	195668		176852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т		0,3072	286218,00	--	87926	--	87926	--	94960
		СП - 8%				--	--	--	--		7034	
108	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,2694	268111,00	--	72229	--	72229	--	78007
		СП - 8%				--	--	--	--		5778	
109	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций		7,073	43493,26	19736,34	307628	139595	39884	113975	455331
		НР - 69%; СП - 8%				18118,10	5235,68	128149	37032		33728	
112	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		32,821	31380,71	10281,26	1029946	337441	147355	444431	1592327
		НР - 69%; СП - 8%				16609,80	3014,92	545150	98953		117950	
114	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		11,727	90949,38	21741,15	1066563	254958	31091	586214	1784999
		НР - 69%; СП - 8%				66557,00	5889,91	780514	69071		132222	
116	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		78,437	7180,14	808,81	563189	63441	72317	295074	926924
		НР - 69%; СП - 8%				5449,36	2,71	427431	212		68661	
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2438	93,73	2,40	228505	5859	112032	76780	329707
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	110614	660		24423	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4876	80,59	1,70	392961	8303	255354	90131	521739
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	129304	1320		38647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5304547	1483480	946218	2261660	8171501
								2874851	402917	--	605295	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					781621				
	Материалы		Тенге					367385				
	Всего заработная плата		Тенге						241899			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					160155				
		Накладные расходы	Тенге					166911				
		Сметная прибыль	Тенге					75883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1024414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177
		Сметная заработная плата	Тенге						241899			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4522926				
	Материалы		Тенге					418676				
	Всего заработная плата		Тенге						3035868			
		Накладные расходы	Тенге					2094749				
		Сметная прибыль	Тенге					529414				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7147089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2315
		Сметная заработная плата	Тенге						3035868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					8171503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2492
		Сметная заработная плата	Тенге						3277768			
		РАЗДЕЛ 9. Стены										
128	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2		1245,87	3908,03	1661,86	4868897	2070463	315764	2172751	7604980
		НР - 69%; СП - 8%				1992,72	534,76	2482670	666245		563332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					4868897	2070463	315764	2172751	7604980
								2482670	666245	--	563332	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4868897				
	Материалы		Тенге					315764				
	Всего заработная плата		Тенге						3148915			
		Накладные расходы	Тенге					2172751				
		Сметная прибыль	Тенге					563332				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7604980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2272
		Сметная заработная плата	Тенге						3148915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					7604980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2272
		Сметная заработная плата	Тенге						3148915			
		РАЗДЕЛ 10. Кровля										
130	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия		1424	1186,34	604,73	1689351	861142	119057	668989	2547006
		НР - 69%; СП - 8%				498,00	182,86	709152	260397		188667	
132	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		112,5	2966,43	13,99	333723	1573	208147	114461	484039
		НР - 92%; СП - 8%				1102,25	3,66	124003	411		35855	
133	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб		108	1479,59	90,12	159796	9733	5239	135756	319195
		НР - 92%; СП - 8%				1340,96	25,34	144824	2737		23644	
134	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м		108	2005,00	--	216540	--	216540	--	233863
		СП - 8%				--	--	--	--		17323	
135	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов		90,8	1919,78	11,63	174316	1056	144635	26642	217035
		НР - 92%; СП - 8%				315,25	3,68	28625	334		16077	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м		90,8	1512,00	--	137290	--	137290	--	148273
		СП - 8%				--	--	--	--		10983	
137	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		70	101,12	23,33	7078	1633	489	4976	13018
		НР - 92%; СП - 8%				70,80	6,46	4956	452		964	
138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10662	249040,00	--	26553	--	26553	--	28677
		СП - 8%				--	--	--	--		2124	
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,3	93,73	2,40	309	8	151	104	446
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	150	1		33	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2 за 2 раза		6,6	80,59	1,70	532	11	346	122	706
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	175	2		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2745487	875157	858447	951050	3992258
								1011884	264333	--	295722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1056137				
	Материалы		Тенге					359007				
	Всего заработная плата		Тенге						306669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					380382				
		Накладные расходы	Тенге					282060				
		Сметная прибыль	Тенге					107056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1445252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267
		Сметная заработная плата	Тенге						306669			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1689351				
	Материалы		Тенге					119056				
	Всего заработная плата		Тенге						969549			
		Накладные расходы	Тенге					668989				
		Сметная прибыль	Тенге					188667				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2547006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									710
		Сметная заработная плата	Тенге						969549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					3992259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									977
		Сметная заработная плата	Тенге						1276218			
		РАЗДЕЛ 11. Перемычки										
141	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		18	2295,42	1302,48	41318	23445	634	26554	73301
		НР - 118%; СП - 8%				957,71	292,46	17239	5264		5430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					41318	23445	634	26554	73301
								17239	5264	--	5430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41318				
	Материалы		Тенге					634				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						22503			
		Накладные расходы	Тенге					26554				
		Сметная прибыль	Тенге					5430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					73301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						22503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					73301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						22503			
		РАЗДЕЛ 13. Окна										
157	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2		4,5	24589,00	--	110651	--	110651	--	119503
		СП - 8%				--	--	--	--		8852	
159	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		109,6	20334,00	--	2228606	--	2228606	--	2406895
		СП - 8%				--	--	--	--		178289	
160	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2		16	25654,00	--	410464	--	410464	--	443301
		СП - 8%				--	--	--	--		32837	
162	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м		64,7	1850,00	--	119695	--	119695	--	129271
		СП - 8%				--	--	--	--		9576	
163	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.		34	111,00	--	3774	--	3774	--	4076
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					2873190	--	2873190	--	3103046
								--	--	--	229856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2873190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2873190				
		Сметная прибыль	Тенге					229855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3103045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3103045				
		РАЗДЕЛ 14. Витражи										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82**	м2		212,82	41596,00	--	8852461	--	8852461	--	9560658
		СП - 8%				--	--	--	--		708197	
172	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2		5,08	83136,00	--	422331	--	422331	--	456117
		СП - 8%				--	--	--	--		33786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					9274792	--	9274792	--	10016775
								--	--	--	741983	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9274792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9274792				
		Сметная прибыль	Тенге					741983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10016775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					10016775				
		РАЗДЕЛ 15. Двери										
174	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		18,9	4458,00	--	84256	--	84256	--	90997
		СП - 8%				--	--	--	--		6740	
175	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		19,53	5643,00	--	110208	--	110208	--	119024
		СП - 8%				--	--	--	--		8817	
177	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		14,4	5377,00	--	77429	--	77429	--	83623
		СП - 8%				--	--	--	--		6194	
178	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		2,52	4157,00	--	10476	--	10476	--	11314
		СП - 8%				--	--	--	--		838	
179	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		4,56	5162,00	--	23539	--	23539	--	25422
		СП - 8%				--	--	--	--		1883	
180	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		70	500,00	--	35000	--	35000	--	37800
		СП - 8%				--	--	--	--		2800	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		29	5196,00	--	150684	--	150684	--	162739
		СП - 8%				--	--	--	--		12055	
183	2109-0202-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		14,4	24114,00	--	347242	--	347242	--	375021
		СП - 8%				--	--	--	--		27779	
184	2109-0202-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		2,16	27664,00	--	59754	--	59754	--	64535
		СП - 8%				--	--	--	--		4780	
185	2109-0202-0704 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		2,16	24340,00	--	52574	--	52574	--	56780
		СП - 8%				--	--	--	--		4206	
187	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2		1,89	53639,00	--	101378	--	101378	--	109488
		СП - 8%				--	--	--	--		8110	
189	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		4,32	44249,00	--	191156	--	191156	--	206448
		СП - 8%				--	--	--	--		15292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1243695	--	1243696	--	1343191
								--	--	--	99494	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					765477				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					765477				
		Сметная прибыль	Тенге					61238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					826716				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					478217				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					478217				
		Сметная прибыль	Тенге					38257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					516475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1343190				
		РАЗДЕЛ 16. Внутренняя отделка										
191	2106-0405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т		0,4062	497434,00	--	202058	--	202058	--	218222
		СП - 8%				--	--	--	--		16165	
192	2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		281,92	598,00	--	168588	--	168588	--	182075
		СП - 8%				--	--	--	--		13487	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2		659	8476,00	--	5585684	--	5585684	--	6032539
		СП - 8%				--	--	--	--		446855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					5956330	--	5956330	--	6432836
								--	--	--	476507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5754272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5754272				
		Сметная прибыль	Тенге					460342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6214614				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					202058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					202058				
		Сметная прибыль	Тенге					16165				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					218222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					6432836				
		РАЗДЕЛ 17. Полы										
		Тип 1										
211	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2		978,282	16253,00	--	15900017	--	15900017	--	17172019
		СП - 8%				--	--	--	--		1272001	
		Тип 3										
223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		150,22	776,29	29,21	116614	4388	59550	51549	181616
		НР - 94%; СП - 8%				350,66	14,40	52676	2163		13453	
224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		1802,64	108,12	4,95	194902	8929	178160	11379	222783
		НР - 94%; СП - 8%				4,33	2,38	7813	4293		16502	
225	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		150,22	5333,65	132,80	801221	19949	619323	160817	1039001
		НР - 94%; СП - 8%				1078,08	60,80	161949	9133		76963	
226	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		109,363	1520,47	13,07	166283	1430	134115	29364	211299
		НР - 94%; СП - 8%				281,06	4,58	30738	501		15652	
		Тип 4										
231	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		583,2	108,12	4,95	63056	2889	57639	3681	72076
		НР - 94%; СП - 8%				4,33	2,38	2528	1389		5339	
232	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		48,6	1547,89	86,16	75228	4187	37682	31924	115724
		НР - 94%; СП - 8%				686,40	12,41	33359	603		8572	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
233	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		48,6	3937,72	74,58	191373	3625	127062	58632	270006
		НР - 94%; СП - 8%				1248,68	34,75	60686	1689		20000	
234	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		52,216	345,19	1,65	18024	86	1499	15492	36198
		НР - 94%; СП - 8%				314,82	0,81	16439	42		2681	
235	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		2,1096	2239,00	--	4723	--	4723	--	5101
		СП - 8%				--	--	--	--		378	
		Тип 5										
237	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		249,65	5333,65	132,80	1331545	33153	1029249	267262	1726711
		НР - 94%; СП - 8%				1078,08	60,80	269143	15178		127905	
238	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		257,228	1520,47	13,07	391107	3363	315447	69066	496987
		НР - 94%; СП - 8%				281,06	4,58	72297	1178		36814	
		Тип 6										
239	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		7,2	1547,89	86,16	11145	620	5583	4730	17144
		НР - 94%; СП - 8%				686,40	12,41	4942	89		1270	
240	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		7,2	956,78	42,63	6889	307	3600	2851	10519
		НР - 94%; СП - 8%				414,15	7,08	2982	51		779	
241	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		7,2	695,91	43,68	5011	315	1914	2652	8275
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	2782	39		613	
242	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		7,2	3937,72	74,58	28352	537	18825	8686	40001
		НР - 94%; СП - 8%				1248,68	34,75	8990	250		2963	
243	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		7,704	345,19	1,65	2659	13	221	2286	5341
		НР - 94%; СП - 8%				314,82	0,81	2425	6		396	
244	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		0,3112	2239,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
		Тип 7										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		312,4	695,91	43,68	217402	13647	83053	115053	359051
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	120702	1695		26596	
246	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		312,4	3258,17	21,43	1017853	6695	882752	123856	1233045
		НР - 94%; СП - 8%				411,03	10,74	128406	3355		91337	
247	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		334,268	271,34	2,24	90700	749	60765	27712	127885
		НР - 94%; СП - 8%				87,31	0,88	29186	295		9473	
		Тип 8										
248	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		14	5333,65	132,80	74671	1859	57719	14988	96831
		НР - 94%; СП - 8%				1078,08	60,80	15093	851		7173	
249	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		14,98	1520,47	13,07	22777	196	18371	4022	28943
		НР - 94%; СП - 8%				281,06	4,58	4210	69		2144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					20732247	106935	19597966	1006002	23477309
								1027345	42871	--	1739060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20732247				
	Материалы		Тенге					3692529				
	Всего заработная плата		Тенге						1070216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15905438				
		Накладные расходы	Тенге					1006003				
		Сметная прибыль	Тенге					1739060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23477311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									874
		Сметная заработная плата	Тенге						1070216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					23477311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									874
		Сметная заработная плата	Тенге						1070216			
		Локальная смета 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения ТС.С										
		Раздел 1 Земляные работы										
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		133,4	879,66	--	117347	--	--	84490	217983
		НР - 72%; СП - 8%				879,66	--	117347	--		16147	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		533,6	35,46	35,46	18924	18924	--	5013	25852
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,05	--	6963		1915	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		99	68,15	68,15	6747	6747	--	1546	8957
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,69	--	2148		663	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		533,6	162,72	76,97	86826	41069	--	46600	144100
		НР - 72%; СП - 8%				85,75	35,54	45757	18965		10674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					229843	66739	--	137649	396892
								163104	28076	--	29399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					229843				
	Всего заработная плата		Тенге						191180			
		Накладные расходы	Тенге					137650				
		Сметная прибыль	Тенге					29399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					396892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						191180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					396892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						191180			
		РАЗДЕЛ 2. Подземная тепловая сеть										
8	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,31726	860936,17	301665,18	273141	95706	2669	200671	511716
		НР - 99%; СП - 8%				550860,45	88040,51	174766	27932		37905	
9	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		36	8594,00	--	309384	--	309384	--	334135
		СП - 8%				--	--	--	--		24751	
11	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,0014	786632,73	280114,78	1101	392	8	808	2062
		НР - 99%; СП - 8%				500579,84	82108,74	701	115		153	
12	2301-0402-0203 РСНБ РК 2015	Труба Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м		1,4	5448,00	--	7627	--	7627	--	8237
		СП - 8%				--	--	--	--		610	
20	ТООО"МФК Технерго"	Лента маркировочная ЛСТ	м		370	41,14	--	15223	--	15223	--	16441
		СП - 8%				--	--	--	--		1218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					606476	96098	334911	201479	872591
								175467	28047	--	64637	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					289465				
	Материалы		Тенге					2677				
	Всего заработная плата		Тенге						203513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15223				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					201478				
		Сметная прибыль	Тенге					39275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					530219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	Тенге						203513			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					317011				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					317011				
		Сметная прибыль	Тенге					25361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					342372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					872591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	Тенге						203513			
РАЗДЕЛ 3. Смотровой колодец СК1												
20	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**0,436**	**46373,15**	**9458,39**	**20219**	**4124**	**8283**	**9389**	**31976**
		НР - 99%, СП - 8%				**17917,10**	**3834,17**	**7812**	**1672**		**2369**	
23	**2104-0302-0502 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**		**1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
24	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**4**	**3045,00**	**--**	**12180**	**--**	**12180**	**--**	**13154**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**974**	
25	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1**	**3404,00**	**--**	**3404**	**--**	**3404**	**--**	**3676**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**272**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**35803**	**4124**	**23867**	**9389**	**48806**
								7812	**1672**	**--**	**3615**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35803				
	Материалы		Тенге					8283				
	Всего заработная плата		Тенге						9484			
	Местные материалы		Тенге					15584				
		Накладные расходы	Тенге					9389				
		Сметная прибыль	Тенге					3615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						9484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					48807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						9484			
РАЗДЕЛ 4. Дренажный колодец ДК1												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		0,8	2524,49	152,34	2020	122	1675	248	2449
		НР - 94%; СП - 8%				278,25	51,77	223	41		181	
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,08	26052,33	7,20	2084	1	1778	286	2560
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	305	--		190	
28	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,87	46373,15	9458,39	40345	8229	16528	18734	63805
		НР - 99%; СП - 8%				17917,10	3834,17	15588	3336		4726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					44448	8351	19981	19268	68814
								16115	3377	--	5097	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					44448				
	Материалы		Тенге					19982				
	Всего заработная плата		Тенге						19492			
		Накладные расходы	Тенге					19269				
		Сметная прибыль	Тенге					5097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					68815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						19492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					68815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						19492			
		РАЗДЕЛ 5. Разгрузочные плиты										
40	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		38,21	11414,17	2789,79	436136	106598	168326	230190	719631
		НР - 118%; СП - 8%				4219,11	886,26	161212	33864		53306	
41	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		3,95	66039,00	--	260854	--	260854	--	281722
		СП - 8%				--	--	--	--		20868	
42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3		0,51	31426,04	1012,34	16027	516	13275	2206	19692
		НР - 91%; СП - 8%				4385,22	368,49	2236	188		1459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					713017	107114	442455	232396	1021045
								163449	34052	--	75633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					713017				
	Материалы		Тенге					181600				
	Всего заработная плата		Тенге						197500			
	Местные материалы		Тенге					260854				
		Накладные расходы	Тенге					232396				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					75633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1021046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									150
		Сметная заработная плата	Тенге						197500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1021046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									150
		Сметная заработная плата	Тенге						197500			
		РАЗДЕЛ 6.Блочно модульная котельная										
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		137,28	877,82	19,99	120508	2744	78940	36452	169517
		НР - 93%; СП - 8%				282,81	2,71	38824	372		12557	
		ФМ-1-1										
54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,063	15363,62	1412,26	968	89	2	833	1945
		НР - 91%; СП - 8%				13920,00	607,48	877	38		144	
55	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,063	275350,00	--	17347	--	17347	--	18735
		СП - 8%				--	--	--	--		1388	
		ФМ-1										
56	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3		20,1	29959,07	511,01	602177	10271	527477	62017	717330
		НР - 91%; СП - 8%				3205,44	185,12	64429	3721		53136	
57	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т		0,051	644723,14	17499,79	32881	892	29054	2993	38744
		НР - 91%; СП - 8%				57545,00	6947,27	2935	354		2870	
58	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,06	15363,62	1412,26	922	85	2	793	1852
		НР - 91%; СП - 8%				13920,00	607,48	835	36		137	
59	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,06	275350,00	--	16521	--	16521	--	17843
		СП - 8%				--	--	--	--		1322	
		ФМ-530										
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		1	26198,19	7,20	26198	7	22385	3578	32158
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	3806	--		2382	
61	1106-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство**	м3		14	32646,84	1067,39	457056	14943	376593	64664	563457
		НР - 91%; СП - 8%				4680,00	395,66	65520	5539		41738	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		0,5	10893,36	859,01	5447	430	1070	3732	9913
		НР - 91%; СП - 8%				7894,12	307,61	3947	154		734	
67	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		1,5	12747,40	2170,80	19121	3256	6262	9611	31031
		НР - 95%; СП - 8%				6402,20	487,44	9603	731		2299	
69	2113-0806-0601 РСНБ РК 2015	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	м2		2	5451,00	--	10902	--	10902	--	11774
		СП - 8%				--	--	--	--		872	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		75	877,82	19,99	65837	1499	43127	19915	92612
		НР - 93%; СП - 8%				282,81	2,71	21211	203		6860	
					ЩП-1							
71	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий (РМ-1). Монтаж	т конструкций		0,17	112857,54	2383,91	19186	405	467	12711	34449
		НР - 69%; СП - 8%				107730,00	634,56	18314	108		2552	
72	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу(РМ-1)	т конструкций		0,017	159234,50	30523,55	2707	519	71	1589	4640
		НР - 69%; СП - 8%				124545,00	10931,50	2117	186		344	
		Полы										
					Тип 1							
78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,147576	15363,62	1412,26	2267	208	5	1951	4556
		НР - 91%; СП - 8%				13920,00	607,48	2054	90		337	
80	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		34,4	695,91	43,68	23939	1503	9145	12669	39537
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	13291	187		2929	
81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,032	5907,33	7,20	6096	7	2161	3693	10572
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	3928	--		783	
82	2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		1,06	29501,00	--	31271	--	31271	--	33773
		СП - 8%				--	--	--	--		2502	
					Тип 2							
85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,017589	15363,62	1412,26	270	25	--	233	543
		НР - 91%; СП - 8%				13920,00	607,48	245	11		40	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		4,1	695,91	43,68	2853	179	1090	1510	4712
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	1584	22		349	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		4,1	776,29	29,21	3183	120	1625	1407	4957
		НР - 94%; СП - 8%				350,66	14,40	1438	59		367	
89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		4,1	3937,72	74,58	16145	306	10719	4946	22778
		НР - 94%; СП - 8%				1248,68	34,75	5120	142		1687	
					Тип 3							
92	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,022308	15363,62	1412,26	343	32	--	295	689
		НР - 91%; СП - 8%				13920,00	607,48	311	14		51	
94	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		5,2	695,91	43,68	3619	227	1383	1915	5977
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	2009	28		443	
95	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5,2	854,50	28,56	4443	148	2489	1768	6708
		НР - 94%; СП - 8%				347,33	14,40	1806	75		497	
96	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		5,2	720,41	21,43	3746	111	1498	2062	6272
		НР - 94%; СП - 8%				411,03	10,74	2137	56		465	
97	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2		6,24	1400,00	--	8736	--	8736	--	9435
		СП - 8%				--	--	--	--		699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1504689	38008	1200342	251337	1896509
								266342	12126	--	140484	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1482796				
	Материалы		Тенге					1115025				
	Всего заработная плата		Тенге						257743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53506				
	Местные материалы		Тенге					31271				
		Накладные расходы	Тенге					237035				
		Сметная прибыль	Тенге					137587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1857418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									211
		Сметная заработная плата	Тенге						257743			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21893				
	Материалы		Тенге					537				
	Всего заработная плата		Тенге						20725			
		Накладные расходы	Тенге					14300				
		Сметная прибыль	Тенге					2895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					39089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						20725			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1896507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге						278468			
		Локальная смета 6-1-2 Наружные сети водопровода и канализации										
		раздел 1 Земляные работы										
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		1,9	3117,01	159,81	5922	304	3602	2085	8647
		НР - 99%; СП - 8%				1060,80	47,39	2016	90		641	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		12,4	879,66	--	10908	--	--	7854	20262
		НР - 72%; СП - 8%				879,66	--	10908	--		1501	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		49,6	35,46	35,46	1759	1759	--	466	2403
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,05	--	647		178	
7	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		117,8	68,15	68,15	8028	8028	--	1840	10658
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,69	--	2556		789	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		49,6	162,72	76,97	8071	3817	--	4332	13395
		НР - 72%; СП - 8%				85,75	35,54	4253	1763		992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34688	13908	3602	16577	55365
								17177	5056	--	4101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34688				
	Материалы		Тенге					3603				
	Всего заработная плата		Тенге						22232			
		Накладные расходы	Тенге					16576				
		Сметная прибыль	Тенге					4101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					55365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						22232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					55365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						22232			
		РАЗДЕЛ 2.Наружный водопровод										
9	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м		15	3975,45	2113,11	59632	31697	19864	17386	83180
		НР - 99%; СП - 8%				538,04	632,76	8071	9491		6161	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		0,002	362855,90	107542,46	726	215	11	557	1385
		НР - 99%; СП - 8%				250066,00	31000,62	500	62		103	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,017	318024,14	84955,42	5406	1444	40	4290	10472
		НР - 99%; СП - 8%				230731,00	24185,45	3922	411		776	
12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		6	1304,67	7,55	7828	45	926	6802	15800
		НР - 99%; СП - 8%				1142,78	2,30	6857	14		1170	
14	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		15,15	558,00	--	8454	--	8454	--	9130
		СП - 8%				--	--	--	--		676	
18	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		1	1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
19	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.		3	726,00	--	2178	--	2178	--	2352
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
20	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		5	1560,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
21	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		1	821,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
22	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	1251,00	--	1251	--	1251	--	1351
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
23	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	601,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
24	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,4	3920,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
25	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм (ТРОЙНИК С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ д100, ТРОЙНИК 100Х100, ПОДСТАВКА ПОД ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ). Установка	т фасонных частей		0,065	332218,64	2888,55	21594	188	18303	3164	26738
		НР - 99%; СП - 8%				47741,40	1421,70	3103	92		1981	
26	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		5	2089,86	82,53	10449	413	1636	8517	20484
		НР - 99%; СП - 8%				1680,00	40,62	8400	203		1517	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		7	1256,60	27,51	8796	193	1211	7412	17505
		НР - 99%; СП - 8%				1056,00	13,54	7392	95		1297	
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		8	2212,60	84,56	17701	676	2384	14455	34728
		НР - 98%; СП - 8%				1830,15	13,54	14641	108		2572	
31	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч86р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		9	2630,00	--	23670	--	23670	--	25564
		СП - 8%				--	--	--	--		1894	
33	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
34	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		2	2801,81	183,41	5604	367	1109	4244	10635
		НР - 99%; СП - 8%				2063,88	79,32	4128	159		788	
		Футляр 6м										
39	1124-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка футляра	км трубопровода		0,006	3124078,49	1485998,08	18744	8916	562	11473	32634
		НР - 99%; СП - 8%				1544400,00	387009,51	9266	2322		2417	
40	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6	12488,00	--	74928	--	74928	--	80922
		СП - 8%				--	--	--	--		5994	
41	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,006	3820432,91	480639,61	22923	2884	18206	2540	27499
		НР - 99%; СП - 8%				305463,00	122128,91	1833	733		2037	
42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2	31566,69	3267,10	63133	6534	37071	19466	89208
		НР - 99%; СП - 8%				9763,78	67,70	19528	135		6608	
43	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские (Упор УП-3). Устройство	м3		0,112	25347,13	1185,08	2839	133	2583	140	3217
		НР - 91%; СП - 8%				1099,98	275,68	123	31		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					372597	53704	231128	100446	510884
								87764	13857	--	37842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					227675				
	Материалы		Тенге					101524				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						86871			
		Накладные расходы	Тенге					85990				
		Сметная прибыль	Тенге					25093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					338758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге						86871			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					144923				
	Материалы		Тенге					2383				
	Всего заработная плата		Тенге						14750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					127222				
		Накладные расходы	Тенге					14455				
		Сметная прибыль	Тенге					12750				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					172127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						14750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					510885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									78
		Сметная заработная плата	Тенге						101621			
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы										
					Водопроводные колодцы							
48	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**3,36**	**46373,15**	**9458,39**	**155814**	**31780**	**63833**	**72353**	**246421**
		НР - 99%; СП - 8%				**17917,10**	**3834,17**	**60201**	**12883**		**18253**	
54	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная (упоры). Устройство**	**м3**		**0,18**	**26600,12**	**1096,18**	**4788**	**197**	**4360**	**250**	**5441**
		НР - 91%; СП - 8%				**1281,15**	**245,48**	**231**	**44**		**403**	
55	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**0,222**	**30523,80**	**2412,00**	**6776**	**535**	**5157**	**1120**	**8528**
		НР - 93%; СП - 8%				**4885,04**	**541,60**	**1084**	**120**		**632**	
56	**2303-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**		**2**	**5121,00**	**--**	**10242**	**--**	**10242**	**--**	**11061**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**819**	
57	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)**	**т**		**0,047**	**581947,00**	**--**	**27352**	**--**	**27352**	**--**	**29540**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2188**	
					Канализационные колодцы							
61	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**		**2,9**	**48834,46**	**7612,52**	**141620**	**22076**	**79251**	**48777**	**205629**
		НР - 99%; СП - 8%				**13894,20**	**3095,29**	**40293**	**8976**		**15232**	
68	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**0,111**	**30523,80**	**2412,00**	**3388**	**268**	**2578**	**560**	**4264**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				4885,04	541,60	542	60		316	
69	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект		2	5121,00	--	10242	--	10242	--	11061
		СП - 8%				--	--	--	--		819	
70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)**	т		0,028	581947,00	--	16295	--	16295	--	17598
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					376516	54857	219310	123060	539543
								102352	22084	--	39966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					312386				
	Материалы		Тенге					155177				
	Всего заработная плата		Тенге						124436			
		Накладные расходы	Тенге					123061				
		Сметная прибыль	Тенге					34836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					470283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						124436			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					43646				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					43646				
		Сметная прибыль	Тенге					3492				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					47138				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20484				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20484				
		Сметная прибыль	Тенге					1639				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					22123				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					539543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						124436			
		РАЗДЕЛ 5.Накопитель двухкамерный										
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя		0,72	28397,31	7,20	20446	5	17700	2576	24864
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	2741	--		1842	
75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности		7,2	1547,89	86,16	11145	620	5583	4730	17144
		НР - 94%; СП - 8%				686,40	12,41	4942	89		1270	
76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности		7,2	956,78	42,63	6889	307	3600	2851	10519
		НР - 94%; СП - 8%				414,15	7,08	2982	51		779	
77	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		7,2	695,91	43,68	5011	315	1914	2652	8275
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	2782	39		613	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,52	46373,15	9458,39	255980	52210	104868	118866	404834
		НР - 99%; СП - 8%				17917,10	3834,17	98902	21165		29988	
87	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		2	5121,00	--	10242	--	10242	--	11061
		СП - 8%				--	--	--	--		819	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,36	28397,31	7,20	10223	3	8850	1288	12432
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	1370	--		921	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		7,2	776,29	29,21	5589	210	2854	2471	8705
		НР - 94%; СП - 8%				350,66	14,40	2525	104		645	
90	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		7,2	695,91	43,68	5011	315	1914	2652	8275
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	2782	39		613	
91	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		55,4	2206,87	41,73	122260	2312	85361	32549	167195
		НР - 93%; СП - 8%				624,31	7,45	34587	413		12385	
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		55,4	877,82	19,99	48631	1107	31856	14710	68409
		НР - 93%; СП - 8%				282,81	2,71	15668	150		5067	
93	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		5,804	10122,02	1682,00	58748	9762	10816	39737	106364
		НР - 93%; СП - 8%				6576,57	785,32	38170	4558		7879	
94	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		8	595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%				--	--	--	--		381	
					Узлы прохода через стену							
95	1124-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка футляра	км трубопровода		0,0016	3124078,49	1485998,08	4999	2378	150	3059	8703
		НР - 99%; СП - 8%				1544400,00	387009,51	2471	619		645	
96	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	12488,00	--	12488	--	12488	--	13487
		СП - 8%				--	--	--	--		999	
97	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,6	3450,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%				--	--	--	--		442	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150	шт.		1	2524,00	--	2524	--	2524	--	2726
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
99	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		6	31566,69	3267,10	189400	19603	111214	58399	267623
		НР - 99%; СП - 8%				9763,78	67,70	58583	406		19824	
		Вентиляционный стояк										
100	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	3279,68	7,84	3280	8	200	3013	6796
		НР - 98%; СП - 8%				3072,01	2,84	3072	3		503	
101	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	2087,00	--	4174	--	4174	--	4508
		СП - 8%				--	--	--	--		334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					787319	89154	426588	289553	1163023
								271576	27636	--	86151	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					749092				
	Материалы		Тенге					386681				
	Всего заработная плата		Тенге						296137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4760				
		Накладные расходы	Тенге					286541				
		Сметная прибыль	Тенге					82851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1118483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	Тенге						296137			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					38228				
	Материалы		Тенге					200				
	Всего заработная плата		Тенге						3075			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34948				
	Сдача и испытание		Тенге					147				
		Накладные расходы	Тенге					3013				
		Сметная прибыль	Тенге					3299				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					44540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1163023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						299212			
		РАЗДЕЛ 6 .Накопительный резервуар										
107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,36	28397,31	7,20	10223	3	8850	1288	12432
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	1370	--		921	
108	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		3,6	1547,89	86,16	5572	310	2791	2365	8572

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				686,40	12,41	2471	45		635	
109	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		3,6	956,78	42,63	3444	153	1800	1425	5259
		НР - 94%; СП - 8%				414,15	7,08	1491	25		390	
110	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		3,6	695,91	43,68	2505	157	957	1326	4138
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	1391	20		306	
111	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,66	46373,15	9458,39	123353	25159	50535	57280	195083
		НР - 99%; СП - 8%				17917,10	3834,17	47659	10199		14451	
119	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		1	5121,00	--	5121	--	5121	--	5531
		СП - 8%				--	--	--	--		410	
120	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,18	28397,31	7,20	5112	1	4426	644	6216
		НР - 94%; СП - 8%				3806,40	--	685	--		460	
121	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		3,6	776,29	29,21	2795	105	1428	1235	4352
		НР - 94%; СП - 8%				350,66	14,40	1262	52		322	
122	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		3,6	695,91	43,68	2505	157	957	1326	4138
		НР - 94%; СП - 8%				386,37	5,43	1391	20		306	
123	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		27,7	2206,87	41,73	61130	1156	42681	16275	83597
		НР - 93%; СП - 8%				624,31	7,45	17293	206		6192	
124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		27,7	877,82	19,99	24316	554	15928	7355	34205
		НР - 93%; СП - 8%				282,81	2,71	7834	75		2534	
125	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		2,902	10122,02	1682,00	29374	4881	5408	19869	53182
		НР - 93%; СП - 8%				6576,57	785,32	19085	2279		3939	
126	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		4	595,00	--	2380	--	2380	--	2570
		СП - 8%				--	--	--	--		190	
					Узлы прохода через стену							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	1124-0101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка футляра**	км трубопровода		0,0002	3124078,49	1485998,08	625	297	19	382	1088
		НР - 99%; СП - 8%				1544400,00	387009,51	309	77		81	
128	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		0,2	12488,00	--	2498	--	2498	--	2697
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
129	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		0,2	3450,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
130	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150**	шт.		1	2524,00	--	2524	--	2524	--	2726
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
131	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр		2	31566,69	3267,10	63133	6534	37071	19466	89208
		НР - 99%; СП - 8%				9763,78	67,70	19528	135		6608	
		Вентиляционный стояк										
132	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел		1	3279,68	7,84	3280	8	200	3013	6796
		НР - 98%; СП - 8%				3072,01	2,84	3072	3		503	
133	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		2	2087,00	--	4174	--	4174	--	4508
		СП - 8%				--	--	--	--		334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					354754	39477	190438	133249	527043
								124842	13136	--	39039	-
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					336467				
	Материалы		Тенге					172849				
	Всего заработная плата		Тенге						134903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2380				
		Накладные расходы	Тенге					130237				
		Сметная прибыль	Тенге					37336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					504040				
	-	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						134903			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					18286				
	Материалы		Тенге					200				
	Всего заработная плата		Тенге						3075			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15007				
	Сдача и испытание		Тенге					147				
		Накладные расходы	Тенге					3013				
		Сметная прибыль	Тенге					1704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					527044				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						137978			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 Благоустройство ГП										
		Раздел 1 Вертикальная планировка										
5	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта		6008,9	101,22	101,22	608221	608221	--	169025	839425
		НР - 72%; СП - 8%				--	39,07	--	234757		62180	
6	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта		6008,9	14,79	14,79	88866	88866	--	21364	119048
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,94	--	29672		8818	
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)**	м3 грунта		518	226,69	218,19	117427	113021	46	25367	154217
		НР - 72%; СП - 8%				8,42	59,60	4360	30872		11423	
10	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т		621,6	130,00	--	80808	--		--	87273
		СП - 8%				--	--	--	--		6465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					895322	810108	46	215756	1199963
								4360	295300	--	88886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					895322				
	Материалы		Тенге					46				
	Всего заработная плата		Тенге						299660			
	Транспортные расходы		Тенге					80808				
		Накладные расходы	Тенге					215755				
		Сметная прибыль	Тенге					88886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1199963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						299660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1199963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						299660			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожные покрытия										
		Тип 1 (S=2464+180 м2)										
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		396,6	3089,27	1046,89	1225205	415197	752726	162041	1498226
		НР - 108%; СП - 8%				144,43	233,88	57282	92756		110980	
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания		2644	906,10	249,92	2395730	660788	1644200	306726	2918653
		НР - 108%; СП - 8%				34,32	73,09	90742	193263		216196	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Бордюры (507 шт)										
16	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**1407**	**2274,97**	**31,87**	**3200884**	**44839**	**2062983**	**1199266**	**4752162**
		НР - 108%; СП - 8%				**776,87**	**12,35**	**1093062**	**17370**		**352012**	
17	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**63,315**	**50835,00**	**--**	**3218618**	**--**	**3218618**	**--**	**3476107**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**257489**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**10040438**	**1120824**	**7678527**	**1668033**	**12645148**
								1241086	**303389**	**--**	**936677**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10040438**				
	Материалы		Тенге					**4459911**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1544474**			
	Местные материалы		Тенге					**3218618**				
		Накладные расходы	Тенге					**1668032**				
		Сметная прибыль	Тенге					**936678**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12645148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1296**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1544474**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**12645148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1296**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1544474**			
						РАЗДЕЛ 7. Ограждение						
		Ограждение КТПМ										
82	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**3,9**	**1461,46**	**--**	**5700**	**--**	**--**	**4104**	**10588**
		НР - 72%; СП - 8%				**1461,46**	**--**	**5700**	**--**		**784**	
83	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**3,64**	**34132,73**	**1735,22**	**124243**	**6316**	**99724**	**17875**	**153488**
		НР - 91%; СП - 8%				**5000,94**	**395,49**	**18203**	**1440**		**11369**	
84	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**		**0,84864**	**27203,63**	**12638,83**	**23086**	**10726**	**6262**	**6295**	**31731**
		НР - 69%; СП - 8%				**7185,36**	**3564,44**	**6098**	**3025**		**2350**	
85	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**		**0,84864**	**312075,00**	**--**	**264839**	**--**	**264839**	**--**	**286026**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21187**	
86	**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015 Прим**	**Калитки (Секция1,2,3, Калитка распашная). Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**		**0,3992**	**875,00**	**28,26**	**349**	**11**	**17**	**381**	**789**
		НР - 118%; СП - 8%				**805,14**	**4,60**	**321**	**2**		**58**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015 Прим	Ограждения одноэтажных производственных зданий (Секция1,2,3, Калитка распашная). Электродуговая сварка при монтаже	т		0,3992	57425,01	9500,71	22924	3793	525	12839	38624
		НР - 69%; СП - 8%				46607,20	2,71	18606	1		2861	
88	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,0232	312075,00	--	7240	--	7240	--	7819
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,376	353127,00	--	132776	--	132776	--	143398
		СП - 8%				--	--	--	--		10622	
90	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
91	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		10,5	114,61	2,40	1203	25	685	342	1669
		НР - 69%; СП - 8%				46,91	0,27	493	3		124	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		21	80,59	1,70	1692	36	1099	388	2247
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	557	6		166	
		Ограждение территории										
93	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция		156	55498,00	6188,00	8657688	965328	5339100	2429645	11974320
						15085,00	2030,00	2353260	316680		886987	
		НР - 91%; СП - 8%				15085,00	2030,00	2353260	316680		886987	
94	86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция		13	49484,00	5752,00	643292	74776	392834	182277	891614
						13514,00	1894,00	175682	24622		66045	
		НР - 91%; СП - 8%				13514,00	1894,00	175682	24622		66045	
95	86-010605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.		3	127299,00	4725,00	381897	14175	300486	65807	483520
						22412,00	1693,00	67236	5079		35816	
		НР - 91%; СП - 8%				22412,00	1693,00	67236	5079		35816	
96	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.		1	71085,00	148,00	71085	148	60792	9278	86792
						10145,00	51,00	10145	51		6429	
		НР - 91%; СП - 8%				10145,00	51,00	10145	51		6429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					10339015	1075334	6607379	2729231	14113705
								2656300	350908	--	1045457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10292005				
	Материалы		Тенге					6194738				
	Всего заработная плата		Тенге						2979479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					404855				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					2710097				
		Сметная прибыль	Тенге					1040168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14042271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2373
		Сметная заработная плата	Тенге						2979479			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					47010				
	Материалы		Тенге					6788				
	Всего заработная плата		Тенге						27729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1000				
		Накладные расходы	Тенге					19133				
		Сметная прибыль	Тенге					5291				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					71435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						27729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					14113706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2392
		Сметная заработная плата	Тенге						3007208			
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 3 Перегородки выше 0.000										
60`	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		20,5372	30351,64	2412,00	623338	49536	477013	100358	781592
		НР - 93%, СП - 8%				4712,88	541,60	96789	11123		57896	
		Раздел 5 Перекрытие										
90`	1107-0105-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м, 1,2м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций		75	18938,20	1315,94	1420365	98695	954873	458967	2029678
		НР - 118%; СП - 8%				4890,62	295,44	366797	22158		150347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					2043702	148231	1431886	559325	2811270
								463586	33281	--	208243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2043702				
	Материалы		Тенге					1431885				
	Всего заработная плата		Тенге						496867			
		Накладные расходы	Тенге					559325				
		Сметная прибыль	Тенге					208242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2811270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						496867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					2811270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						496867			
		РАЗДЕЛ 30.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Раздел 1 Оборудование Установка нагрева воды										
2	2305-1202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка нагрева воды модели ЭПВН 24, мощностью 24 кВт, типа ЭнКо**	шт.		1	675630,00	--	675630	--	675630	--	729680
		СП - 8%				--	--	--	--		54050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					675630	--	675630	--	729680
								--	--	--	54050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				675630				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				675630				
		Сметная прибыль	Тенге				54050				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				729680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				729680				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2719332	148231	64270885	14935088	111776544
							463586	33281	--	8279740	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2043702				
	Материалы		Тенге				1431885				
	Всего заработная плата		Тенге					496867			
		Накладные расходы	Тенге				559325				
		Сметная прибыль	Тенге				208242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2811270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					496867			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				675630				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				675630				
		Сметная прибыль	Тенге				54050				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				729680				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3540950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					496867			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								111776544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15224531				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8985502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2757604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64270885		
		- Перевозка грузов	Тенге				80808				
		- Накладные расходы	Тенге							14935088	
		- Сметная прибыль	Тенге							8279740	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								111695736
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге								1675436
		Итого	Тенге								113371172
		в т.ч. СМР:	Тенге								113371172
		Доп.затраты в зимнее время 2,42 %	Тенге								2743582
		Итого	Тенге								116114754
		в т.ч. СМР:	Тенге								116114754
		Итого	Тенге								116114754
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге								2322295
		Итого	Тенге								118517857
		В текущих ценах 2020 года к=0,900	Тенге								106666072
		НДС 12 %	Тенге								12799928
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**Тенге**								**119466000**

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"

Руководитель Садвокасов Р.Д.

ТОО "Лидер Строй ЕХРО"

Эксперт Боданов А.А.

ТОО "ЛивКос-Север"

Директор Колесников С.А.

ТОО "НПО "Готика"

Директор Прудовникова О.Б.