Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-курылыс"
Наименование объекта -Реконструкция и расширение системы водоснабжения со строительством линии подводки для жилых домов в н.п.Жетиколь Сырдарьинского
Согласно договору №23 от 06.05.2020г

А К Т №4
выполненных работ от 30.10.2020 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружный водопровод									
		Магистральные сети									
8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,843	62194,15	--	52430	--	7582	44399	104575
		НР - 99%; СП - 8%			53199,50	--	44847	--		7746	
12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	11,0455	55457,73	--	612558	--	24943	581739	1289841
		НР - 99%; СП - 8%			53199,50	--	587615	--		95544	
38	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,021	55457,73	--	1165	--	47	1106	2452
		НР - 99%; СП - 8%			53199,50	--	1117	--		182	
46	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,336	55457,73	--	18634	--	759	17696	39236
		НР - 99%; СП - 8%			53199,50	--	17875	--		2906	
		Разборка и устройство дорог									
151	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	162	2356,49	96,47	381751	15628	359407	12228	425498
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	6717	4606		31518	
152	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	162	554,78	0,04	89874	6	89832	38	97106
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	36			7193	

153	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,2	1741,64	1538,52	28215	24924	33	9286	40501
		НР - 108%; СП - 8%			201,10	329,67	3258	5341		3000	
154	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	20,412	5247,00	–	107102	--	107102		115670
		СП - 8%			--	–	--	--		8568	
		Итого прямые затраты:	**тенге**				**1291729**				
		- Накладные расходы	тенге				**666493**				
		- Сметная прибыль	тенге				**156658**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				**2115452**				

Проходная п.7
Электроосвещение

1	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	2070,00	616,68	4140	1233	1856	1390	5973
		НР - 72%; СП - 8%			525,21	440,39	1050	881		442	
2	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1789,05	647,90	1789	648	129	1043	3059
		НР - 72%; СП - 8%			1011,99	437,17	1012	437		227	
3	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3780,00	–	7560	--	7560		8165
		СП - 8%			--	–	--	--		605	
4	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2200,00	–	2200	--	2200		2376
		СП - 8%			--	–	--	--		176	
5	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	440,00	–	1760	--	1760		1901
		СП - 8%			--	–	--	--		141	
6	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	731,00	–	731	--	731		789
		СП - 8%			--	–	--	--		58	
7	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0,2	439,00	–	88	--	88		95
		СП - 8%			--	–	--	--		7	
8	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	472,19	4,25	944	9	14	666	1739
		НР - 72%; СП - 8%			461,16	1,20	922	2		129	

9	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2**	**419,00**	**--**	**838**	**--**	**838**		**905**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
10	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3**	**387,91**	**3,48**	**1164**	**10**	**39**	**805**	**2126**
		НР - 72%; СП - 8%			**371,49**	**1,20**	**1114**	**4**		**157**	
11	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**432,89**	**3,38**	**433**	**3**	**7**	**305**	**797**
		НР - 72%; СП - 8%			**422,73**	**0,90**	**423**	**1**		**59**	
12	**2307-0218-1508 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**	**351,00**	**--**	**1053**	**--**	**1053**		**1137**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	
13	**2307-0218-1802 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1**	**960,00**	**--**	**960**	**--**	**960**		**1037**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77**	
14	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные для крепления розетки К-207**	**шт.**	**6**	**35,00**	**--**	**210**	**--**	**210**		**227**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
15	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку постенам или в бороздах**	**м**	**45**	**347,83**	**2,61**	**15652**	**117**	**6931**	**6224**	**23627**
		НР - 72%; СП - 8%			**191,20**	**0,90**	**8604**	**41**		**1750**	
16	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,045**	**268998,00**	**--**	**12105**	**--**	**12105**		**13073**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**968**	
17	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3**	**шт.**	**6**	**39,00**	**--**	**234**	**--**	**234**		**253**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	
		Итого прямые затраты:	**тенге**				**51861**				
		- Накладные расходы	тенге				**10434**				
		- Сметная прибыль	тенге				**4984**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				**67278**				

Проходная п.7
Электрооборудование

1	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	7431,64	270,78	7432	271	2037	3754	12080
		НР - 72%; СП - 8%			5124,00	89,88	5124	90		895	
2	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6859,00	–	6859	--	6859		7408
		СП - 8%			--	–	--	--		549	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2620,47	21,41	2620	21	1384	875	3775
		НР - 72%; СП - 8%			1215,00	–	1215	--		280	
4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	–	1550	--	1550		1674
		СП - 8%			--	–	--	--		124	
5	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550,00	–	3100	--	3100		3348
		СП - 8%			--	–	--	--		248	
6	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	–	984	--	984		1063
		СП - 8%			--	–	--	--		79	
7	2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163,00	–	4163	--	4163		4496
		СП - 8%			--	–	--	--		333	
8	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	2	4303,00	–	8606	--	8606		9294
		СП - 8%			--	–	--	--		688	
9	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8629,77	115,70	8630	116	5952	1866	11336
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	29,96	2562	30		840	
10	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69953,00	–	69953	--			69953
					--	–	--	--	69953		
11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	1	1379,11	–	1379	--	60	990	2558
		НР - 75%; СП - 8%			1319,43	–	1319	--		189	

12	2305-1401-0105 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С, типа Sauter	шт.	1	10365,00	--	10365	--	10365		11194
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
13	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	2	39,00	--	78	--	78		84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	398,55	14,74	9565	354	2902	4600	15298
		НР - 72%; СП - 8%			262,90	3,30	6310	79		1133	
15	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	24	32,00	--	768	--	768		829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
16	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	420,51	52,30	3364	418	460	1871	5654
		НР - 72%; СП - 8%			310,70	14,08	2486	113		419	
17	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	226,00	--	1808	--	1808		1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
18	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	32	79,63	0,87	2548	28	608	1384	4246
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	1912	10		315	
19	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	108	348,22	2,61	37608	282	16676	14938	56749
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	0,90	20650	97		4204	
20	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,008	243503,00	--	1948	--	1948		2104
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
21	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,132	81509,00	--	10759	--	10759		11620
		СП - 8%			--	--	--	--		861	

22	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8629,77	115,70	8630	116	5952	1866	11336
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	29,96	2562	30		840	
23	5108-0401-0103 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90033,00	–	90033	--			90033
					--	–	--	--	90033		
24	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	1	624,06	157,84	624	158	84	313	1012
		НР - 72%; СП - 8%			382,40	52,43	382	52		75	
25	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	927,00	–	1854	--	1854		2002
		СП - 8%			--	–	--	--		148	
26	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электропечь ПЭТ-4. Монтаж оборудования	шт.	3	2652,16	90,16	7956	270		5599	14640
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	29,96	7686	90		1084	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электропечь ПЭТ-4	шт.	3	5357,14	–	16071	--	16071		17357
		СП - 8%			--	–	--	--		1286	
		Итого прямые затраты:	**тенге**				**319256**				
		Оборудования	**тенге**				**159986**				
		- Накладные расходы	тенге				**38055**				
		- Сметная прибыль	тенге				**15785**				
		Итого по смете:	тенге				**373096**				

Благоустройство

		РАЗДЕЛ 1.Покрытия									
		Проезды на участке тип I									
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	619,0414	2374,96	96,47	1470199	59719	1384814	46726	1638279
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	25665	17599		121354	
18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	621,43831	559,40	0,04	347633	25	347471	148	375603
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	–	137	--		27822	
		Дорожки на участке тип II									

25	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**332,5**	**1899,64**	**2,80**	**631630**	**931**	**574487**	**61058**	**748103**
		НР - 108%; СП - 8%			**169,06**	**0,97**	**56212**	**323**		**55415**	
		Площадка для мусора тип III									
28	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,32**	**1146,56**	**1013,49**	**367**	**324**	**0**	**119**	**525**
		НР - 108%; СП - 8%			**131,62**	**213,02**	**42**	**68**		**39**	
29	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,32**	**2663,00**	**–**	**852**	**--**	**852**		**920**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**68**	
30	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,4**	**1741,64**	**1538,52**	**697**	**615**	**1**	**229**	**1000**
		НР - 108%; СП - 8%			**201,10**	**329,67**	**80**	**132**		**74**	
31	**2101-0208-0402 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**0,504**	**5247,00**	**–**	**2644**	**--**	**2644**		**2856**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**212**	
32	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 50 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8**	**3365,89**	**58,92**	**26927**	**471**	**26230**	**341**	**29449**
		НР - 108%; СП - 8%			**28,19**	**11,27**	**226**	**90**		**2181**	
33	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Мусорный контейнер с крышкой**	**шт**	**2**	**31250,00**	**–**	**62500**	**--**	**62500**		**67500**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**--**		**5000**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2543449**				
		Накладные расходы	тенге				**108621**				
		Сметная прибыль	тенге				**212166**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2864235**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ БЛАГ:	**тенге**				**2864235**				
		Итого по акту	**тенге**				**5599955**				
		Оборудования	**тенге**				**159986**				
		Итого по смете без оборудования	**тенге**				**5439969**				
		Временные здания и сооружения 2,32%	**тенге**				**126207**				
		Итого на временные здания и сооружения	**тенге**				**5566176**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 0,9%	**тенге**				**50096**				
		Итого с доп затратами	**тенге**				**5616272**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**				**112325**				

		Итого с оборудованием	тенге				5888583				
		Итого в текущих ценах на 2020 год К=1,049901	тенге				6182429				
		Итого спониж коэф-м К=0,99	тенге				6120606,69				
		НДС-12%	тенге				734472,80				
		Итого с НДС	тенге				6855079,49				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Кайназаров Г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-курылыс"

Директор_____ Сыздыкбаева Н.А.

Технадзор: ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"

_____Кулмагамбетов Е.

Авторский надзор: ТОО "Табыс-Жоба"

_____Анарбаев К.