Приложение 4
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Заказчик : КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО «SerMar KZ»

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№26	от 27.05.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	затраты: на приобретение материалов	затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**48 272 268,24**	**43 100 239**	**43 100 239**						**5 172 029**	**48 272 268,24**
Акт №1	482 326	430 648	430 648	430 648					51 678	482 326
Акт №2	556 670	497 027	497 027	497 027					59 643	556 670
Акт №3	812 673	725 601	725 601	725 601					87 072	812 673
Акт №4	529 734	472 977	472 977	472 977					56 757	529 734
Акт №5	406 809	363 222	363 222	363 222					43 587	406 809
Акт №6	605 597,24	540 712	540 712	540 712					64 885	605 597,24
Акт №7	5 694 759	5 084 606	5 084 606	2 952 616	2 131 990				610 153	5 694 759
Акт №8	371 303	331 520	331 520	331 520					39 782	371 303
Итого:	9 459 871,24	8 446 313	8 446 313	6 314 323	2 131 990				1 013 558	9 459 871,24

Всего к оплате: 9 459 871,24 (девять миллионов четыресто пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят одна,24) тенге, в том числе НДС 1 013 558 тенге

Заказчик:
КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
_____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик:
ТОО «SerMar KZ»
_____Жолдас С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Строй-мах"
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"
_____

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Наружные сети и сооружения водоснабжения ул. Орынбаева от ул. Абая до ул. Тайманова

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	16	1412,69	34,25	22603	548	2770	19358	45318
						1205,31	16,81	19285	269	–	3357	

1	1 1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,25	214464	14396	53616	3599	1331	35421	96160
					194744	2040	48686	510	–	7123	
2	2 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,25	250617		62654		62654	–	67666
					–		–		–	5012	
3	3 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	10	439,9	–	4399	–	–	3167	8171
					439,9	–	4399	–	–	605	
4	4 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 72 %	м2	10	105,2	14,6	1052	146	–	652	1840
					90,6	–	906	–	–	136	
5	5 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 72 %	м2	10	173,1	2,7	1731	27	1360	251	2141
					34,4	0,4	344	4	–	159	
6	6 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10	480,4	4	4804	40	4426	249	5457
					33,8	0,8	338	8	–	404	
7	7 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	120	857,49	2,4	102899	288	33757	49676	164781
					573,78	1,18	68854	141	–	12206	

Итого по смете	**346 216**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 528
- накладные расходы, тенге	89 416
в т.ч. зарплата, тенге	8 047
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 645

			ИТОГО:							**346 216**
			В том числе :							
			Стоимость оборудования, всего					**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					**0**		
			Временные здания и сооружения -1,3%		**1,30%**		**4 501**			
			Итого с временными							**350 717**
			Зимние удорожания		**2,97%**		**10 416**			
			Итого с зимними удорожаниями							**361 133**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**			**7 223**		
			Итого сметная стоимость							**368 356**
			Итого по договорной цене							**331 520**
			НДС		**12 %**		**39 782**			
			Итого с НДС							**371 303**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Есмалаев Н.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____ **Жолдас С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Gazjoba"

_____

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Наружные сети и сооружения водоснабжения ул. Ажибай би

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	1412,7	34,3	28254	686	3462	24198	56648
						1205,3	16,8	24106	336	–	4196	

					–		–		–	1789	
11	30 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,267	70041,2	–	18701	–	911	17612	392
					66629,21	–	17790	–	–	2905	
12	36 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	6072		30360		30360	–	327
					–		–		–	2429	
13	37 2106-0304-0501	Стремянки С-3	т	0,1015	699909		71041		71041	–	767
					–		–		–	5683	
14	38 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,35	6222,96	2180,74	8401	2944	4095	2438	117
					1008,89	933,33	1362	1260	–	867	
15	39 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	22098,15	1370	59665	3699	52017	4342	691
					1462,59	304,44	3949	822	–	5121	

			ИТОГО:								**449 7**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**5 847**			
			Итого с временными								**455 5**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**13 531**			
			Итого с зимними удорожаниями								**469 1**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**9 382**		
			Итого сметная стоимость								**478 4**
			Итого по договорной цене (К=0,9)								**430 6**

2	16	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1436		10052		10052	–	10856
						–		–		–	804	
3	17	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	835		5845		5845	–	6313
						–		–		–	468	
4	18	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15913		31826		31826	–	34372
						–		–		–	2546	
5	19	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	821		1642		1642	–	1773
						–		–		–	131	
6	20	2302-0101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1483		2966		2966	–	3203
						–		–		–	237	
7	21	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1149		9192		9192	–	9927
						–		–		–	735	
8	27	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	66714	69	66714	69	64344	2312	74548
						2301	34	2301	34	–	5522	
9	28	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	7	667	34,29	4669	240	132	4327	9716
						613,86	16,86	4297	118	–	720	
10	29	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	7	3194		22358		22358	–	24147

			НДС			12 %		51 678			
			Итого с НДС								482 326

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Наружные сети и сооружения водоснабжения ул. Жанзакова

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	35	1412,69	34,29	49444	1200	6059	42345	99132
						1205,29	16,8	42185	588	–	7343	

2	16	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1436		12924		12924	–	13958
						–		–		–	1034	
3	17	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	835		7515		7515	–	8116
						–		–		–	601	
4	18	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15913		31826		31826	–	34372
						–		–		–	2546	
5	19	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	821		1642		1642	–	1773
						–		–		–	131	
6	20	2302-0101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1483		2966		2966	–	3203
						–		–		–	237	
7	21	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1149		9192		9192	–	9927
						–		–		–	735	
8	27	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	66714	69	66714	69	64344	2312	74548
						2301	34	2301	34	–	5522	
9	28	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	9	667	34,22	6003	308	170	5562	12490
						613,89	16,78	5525	151	–	925	
10	29	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	9	3194		28746		28746	–	31046

					–		–		–	2300	
11	30 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,3034	70039,55	–	21250	–	1035	20013	44564
					66628,21	–	20215	–	–	3301	
12	36 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	6	6072		36432		36432	–	39347
					–		–		–	2915	
13	37 2106-0304-0501	Стремянки С-3	т	0,1218	699909		85249		85249	–	92069
					–		–		–	6820	
14	38 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,62	6222,22	2180,25	10080	3532	4914	2926	14046
					1008,64	933,33	1634	1512	–	1040	
15	39 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,24	22098,15	1370,06	71598	4439	62421	5210	82953
					1462,35	304,63	4738	987	–	6145	

		ИТОГО:								**519 060**
		В том числе :								
		Стоимость оборудования, всего						**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
		Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**6 748**			
		Итого с временными								**525 808**
		Зимние удорожания			**2,97%**		**15 616**			
		Итого с зимними удорожаниями								**541 424**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**10 828**		
		Итого сметная стоимость								**552 252**
		Итого по договорной цене (К=0,9)								**497 027**

			НДС			12 %		59 643			
			Итого с НДС								556 670

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

_____

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети и сооружения водоснабжения пер. Курманова до ул. А. Молдагуловой**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	24	1412,67	34,29	33904	823	4154	29037	67976
						1205,29	16,79	28927	403	–	5035	

16	16	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	1436		24412		24412	–	26365
						–		–		–	1953	
3	17	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	835		14195		14195	–	15331
						–		–		–	1136	
4	18	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15913		15913		15913	–	17186
						–		–		–	1273	
5	19	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	821		821		821	–	887
						–		–		–	66	
6	20	2302-0101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483		1483		1483	–	1602
						–		–		–	119	
7	21	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1149		4596		4596	–	4964
						–		–		–	368	
8	27	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	66714	69	66714	69	64344	2312	74548
						2301	34	2301	34	–	5522	
9	28	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	17	667,06	34,29	11340	583	321	10508	23596
						613,88	16,82	10436	286	–	1748	
10	29	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	17	3194		54298		54298	–	58642

						–		–		–	4344
11	30	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,6324	70039,53	–	44293	–	2157	41715	92889
						66628,72	–	42136	–	–	6881	
12	36	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	6072		54648		54648	–	59020
						–		–		–	4372	
13	37	2106-0304-0501	Стремянки С-3	т	0,1827	699909		127873		127873	–	138103
						–		–		–	10230	
14	38	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,43	6222,22	2180,25	15120	5298	7371	4389	21070
						1008,64	933,33	2451	2268	–	1561	
15	39	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,86	22098,56	1370,37	107399	6660	93631	7816	124432
						1462,55	304,73	7108	1481	–	9217	

		ИТОГО:								**757 767**
		В том числе :								
		Стоимость оборудования, всего						**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
		Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**9 851**			
		Итого с временными								**767 618**
		Зимние удорожания			**2,97%**		**22 798**			
		Итого с зимними удорожаниями								**790 416**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**15 808**		
		Итого сметная стоимость								**806 224**
		Итого по договорной цене (К=0,9)								**725 601**

			НДС			12 %		87 072			
			Итого с НДС								812 673

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-5 Наружные сети и сооружения водоснабжения пер. Пятковского**

Сос Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	16	1412,69	34,25	22603	548	2770	19358	45318
						1205,31	16,81	19285	269	–	3357	

2	16	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1436		15796		15796	–	17060
						–		–		–	1264	
17	17	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	835		9185		9185	–	9920
						–		–		–	735	
4	18	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15913		31826		31826	–	34372
						–		–		–	2546	
5	19	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	821		821		821	–	887
						–		–		–	66	
6	20	2302-0101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483		1483		1483	–	1602
						–		–		–	119	
7	21	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1149		6894		6894	–	7446
						–		–		–	552	
8	27	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	66714	69	66714	69	64344	2312	74548
						2301	34	2301	34	–	5522	
9	28	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	11	667,09	34,27	7338	377	208	6799	15268
						613,91	16,82	6753	185	–	1131	

10	29	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	11	3194		35134		35134	–	37945
						–		–		–	2811	
11	30	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,249	70036,14	–	17439	–	849	16424	36572
						66626,51	–	16590	–	–	2709	
12	39	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	6072		30360		30360	–	32789
						–		–		–	2429	
13	40	2106-0304-0501	Стремянки С-3	т	0,1015	699909		71041		71041	–	76724
						–		–		–	5683	
14	41	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,35	6222,96	2180,74	8401	2944	4095	2438	11706
						1008,89	933,33	1362	1260	–	867	
15	42	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	22098,15	1370	59665	3699	52017	4342	69128
						1462,59	304,44	3949	822	–	5121	

			ИТОГО:								**493 943**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения -1,3%		**1,30%**		**6 421**				
			Итого с временными								**500 364**
			Зимние удорожания		**2,97%**		**14 861**				
			Итого с зимними удорожаниями								**515 225**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**10 305**		

			Итого сметная стоимость									**525 530**
			Итого по договорной цене (К=0,9)									**472 977**
			НДС			**12 %**		**56 757**				
			Итого с НДС									**529 734**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Наружные сети и сооружения водоснабжения пер. Терещенко

Сос Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	26	1412,65	34,27	36729	891	4500	31457	73641
						1205,31	16,81	31338	437	–	5455	

2	16	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1436		10052		10052	–	10856
						–		–		–	804	
3	17	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	835		5845		5845	–	6313
						–		–		–	468	
4	18	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15913		31826		31826	–	34372
						–		–		–	2546	
5	19	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	821		1642		1642	–	1773
						–		–		–	131	
6	20	2302-0101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1483		2966		2966	–	3203
						–		–		–	237	
7	21	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1149		9192		9192	–	9927
						–		–		–	735	
8	27	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	66714	69	66714	69	64344	2312	74548
						2301	34	2301	34	–	5522	
9	28	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	7	667	34,29	4669	240	132	4327	9716
						613,86	16,86	4297	118	–	720	
10	29	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	7	3194		22358		22358	–	24147

					–		–		–	1789	
11	30 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,306	70039,22	–	21432	–	1044	20184	44945
					66627,45	–	20388	–	–	3329	
12	36 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	6072		18216		18216	–	19673
					–		–		–	1457	
13	37 2106-0304-0501	Стремянки С-3	т	0,0609	699909		42624		42624	–	46034
					–		–		–	3410	
14	38 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,81	6222,22	2180,25	5040	1766	2457	1463	7023
					1008,64	933,33	817	756	–	520	
15	39 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,62	22098,15	1370,37	35799	2220	31210	2605	41476
					1462,35	304,94	2369	494	–	3072	

		ИТОГО:								**379 324**
		В том числе :								
		Стоимость оборудования, всего						**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
		Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**4 931**			
		Итого с временными								**384 255**
		Зимние удорожания			**2,97%**		**11 412**			
		Итого с зимними удорожаниями								**395 667**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**7 913**		
		Итого сметная стоимость								**403 580**
		Итого по договорной цене (К=0,9)								**363 222**

			НДС			12 %		43 587			
			Итого с НДС								406 809

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

Приложение 2 к НДОССС в РК

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ"Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-7 Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	4938	2128	9876	4256	–	5263	16350
						2810	845	5620	1690	–	1211	
2	2	1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	10	2407,6	274,2	24076	2742	–	16328	43636

					–		–		–	3066	
11	30	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,3494	70037,21	–	24471	–	1191	23047	51319
						66628,51	–	23280	–	–	3801	
12	36	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	6	6072		36432		36432	–	39347
						–		–		–	2915	
13	37	2106-0304-0501	Стремянки С-3	т	0,1218	699909		85249		85249	–	92069
						–		–		–	6820	
14	38	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,62	6222,22	2180,25	10080	3532	4914	2926	14046
						1008,64	933,33	1634	1512	–	1040	
15	39	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,24	22098,15	1370,06	71598	4439	62421	5210	82953
						1462,35	304,63	4738	987	–	6145	

			ИТОГО:								**564 681**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**7 341**			
			Итого с временными								**572 022**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**16 989**			
			Итого с зимними удорожаниями								**589 011**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**11 780**		
			Итого сметная стоимость								**600 791**
			Итого по договорной цене (К=0,9)								**540 712**

16	16	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1436		17232		17232	–	18611
						–		–		–	1379	
3	17	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	835		10020		10020	–	10822
						–		–		–	802	
4	18	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15913		31826		31826	–	34372
						–		–		–	2546	
5	19	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	821		1642		1642	–	1773
						–		–		–	131	
6	20	2302-0101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1483		2966		2966	–	3203
						–		–		–	237	
7	21	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1149		9192		9192	–	9927
						–		–		–	735	
8	27	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	66714	69	66714	69	64344	2312	74548
						2301	34	2301	34	–	5522	
9	28	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	12	667	34,25	8004	411	226	7418	16656
						613,92	16,83	7367	202	–	1234	
10	29	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194		38328		38328	–	41394

			НДС			12 %		64 885			
			Итого с НДС								605 597,24

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Есмалаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____Жолдас С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «SerMar KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кобда Кобдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№№26 от 27.05.2020г.**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-8 Ремонт водонапорной башни**

Сос Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3	3 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	47	2133,4 / 1581,77	134,4 / 274,19	21334 / 74343	1344 / 12887	– / –	3232 / 48797	132991
4	4 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1307,57 / 7507,5	134,4 / 2541,5	61456 / 15015	6317 / 5083	– / 1143	9851 / 10255	27292
5	5 2304-0102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	4394,5 / 78774	785 /	8789 / 157548	1570 /	– / 157548	2022 / –	170152
6	6 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	– / 3450,4	239,9	– / 34504	2399	– / 4694	12604 / 28301	67829
7	7 2304-0102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	10	2741,1 / 51538	117,6	27411 / 515380	1176	– / 515380	5024 / –	556610
8	8 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	47	– / 2347,66	102,83	– / 110340	4833	– / 15384	41230 / 91567	218060
9	9 2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	47	1917,51 / 30546	50,4	90123 / 1435662	2369	– / 1435662	16153 / –	1550515
10	10 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	10	– / 22030,5	239,9	– / 220305	2399	– / 200626	114853 / 18271	257662
11	11 1109-0304-0101	Лестницы, стремянки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,203	1728 / 85985,22	117,6 / 32433,5	17280 / 17455	1176 / 6584	– / 2087	19086 / 7542	26997

					43270,94	10571,43	8784	2146	–	2000	
12	12 2106-0304-0501	Стремянки С-3									
			т	0,203	699909		142082		142082	–	153449
					–		–		–	11367	
13	13 1307-0403-0201	Агрегат электронасосный, центробежный шахтный: консольный, масса 0,25 т. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	2	25403	3161	50806	6322	1824	27535	84608
					21330	1240	42660	2480	–	6267	
14	14 5800-0000-0001 (пл) (об)	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа CR 32-3, подача 30 м3/ч, 3000 об/мин									
			шт	1	1268120		1268120		–	–	1268120
					–		–		1268120	–	
15	15 5800-0000-0002 (пл) (об)	Насос консольный-моноблочный, марка NB 40-160/158BAF2ABAQE									
			шт	1	863870		863870		–	–	863870
					–		–		863870	–	

Итого по смете	**5 438 141**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	283 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 505
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 476 430
- оборудование, тенге	2 131 990
- накладные расходы, тенге	253 859
в т.ч. зарплата, тенге	22 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	244 900

			ИТОГО:								**5 438 141**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**2 131 990**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**2 131 990**		
			Временные здания и сооружения -1,3%			**1,30%**		**42 980**			

			Итого с временными									**5 481 12**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**99 469**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 580 59**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**68 972**		
			Итого сметная стоимость									**5 649 56**
			Итого по договорной цене									**5 084 60**
			НДС			**12 %**		**610 153**				
			Итого с НДС									**5 694 75**

Руководитель отдела

КГП "Кобда су" на праве хозяйственного ведения при ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____**Есмалаев Н.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строй-мах»

_____

Директор

ТОО «SerMar KZ»

_____**Жолдас С.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazjoba"

_____