Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "19" июня 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара	14 059 160,10	6 591 696,43	6 591 696,43					6 591 696,43		6 591 696,43	
НДС 12 %	1 687 099,21	791 003,57	791 003,57					791 003,57		791 003,57	
ИТОГО по актам	15 746 259,31	7 382 700,00	7 382 700,00					7 382 700,00		7 382 700,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**7 382 700,00**		**7 382 700,00**	

ЗАКАЗЧИК
Директор Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

_____ Бабыкова Г.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "Управление капитальным строительством – ПВ"

_____ Табаев А.Т.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Lecada"

_____ Гордиенко Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 года

АКТ №1

выполненных работ от "16" июня 2020 года

Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы										
	Раздел 1 Стены										
1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	487,1	135,1	–	65 807	–	–	47 382	122 244
					135,1	–	65 807	–	–	9 055	
2	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	251,6	195,06	–	49 077	–	–	35 336	91 166
					195,06	–	49 078	–	–	6 753	
3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	26	621,58	46,5	16 161	1 209	–	11 158	29 505
					575,08	20,96	14 952	545	–	2 186	
4	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	33,3	107,03	19,46	3 564	648	–	2 267	6 297
					87,57	6,97	2 916	232	–	466	
6	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	216,87	1916,04	12,56	415 532	2 724	106 858	221 232	687 705
					1410,75	6,08	305 949	1 319	–	50 941	

7 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	26,1	4778,21	21,75	124 711	568	25 718	71 064	211 438
				3771,1	10,52	98 426	275	–	15 662	
8 1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором)за два раза) НР = 72 %	м2	87,18	152,47	–	13 292	–	10 050	2 334	16 876
				37,19	–	3 242	–	–	1 250	
9 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2	696,9	1029,92	21,17	717 753	14 751	90 876	493 224	1 307 856
				878,36	6,32	612 126	4 404	–	96 878	
10 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 0	м2	54,8	658,94	45,92	36 110	2 516	2 956	26 173	67 265
				559,07	37,94	30 637	2 079	–	4 983	
14 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	26	4300,96	25,77	111 825	670	65 071	37 260	161 012
				1772,46	18,88	46 084	491	–	11 927	
	Итого по разделу 1					**2 701 364**				

Раздел 2 Потолки

26 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	224,8	135,1	–	30 370	–	–	21 867	56 416
				135,1	–	30 370	–	–	4 179	
27 1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	88,4	169,26	–	14 963	–	–	10 772	27 794
				169,26	–	14 962	–	–	2 059	
28 1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором (за два раза) НР = 72 %	м2	56,96	152,48	–	8 685	–	6 567	1 525	11 027

				37,18	–	2 118	–	–	817	
29 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	88,4	792,93	5,17	70 095	457	25 080	35 755	114 318
				504,04	1,55	44 557	137	–	8 468	
31 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	250	546,39	3,31	136 599	828	62 591	58 838	211 071
				292,72	1,47	73 180	366	–	15 635	
	Итого по разделу 2					**420 626**				
Раздел 3 Полы										
32 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	9,8	660,71	27,04	6 475	265	–	4 563	11 921
				633,67	13,06	6 210	128	–	883	
33 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14,1	88,87	2,41	1 253	34	–	890	2 315
				86,45	1,21	1 219	17	–	171	
34 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	10,9	86,42	2,29	942	25	–	669	1 740
				84,13	1,1	917	12	–	129	
36 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	143,25	28,61	–	4 099	–	–	2 951	7 614
				28,61	–	4 099	–	–	564	
37 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,8	735,82	31,53	7 211	309	3 736	3 109	11 146
				323,06	14,39	3 166	141	–	826	
38 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (на толщину 30 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	19,6	104,39	5,36	2 046	105	1 863	118	2 337
				3,98	2,4	78	47	–	173	

39 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,8	1348,27	99,18	13 213	972	6 048	5 935	20 680
				631,94	12,35	6 193	121	–	1 532	
40 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,8	809,59	48,88	7 934	479	3 718	3 579	12 434
				381,33	7,14	3 737	70	–	921	
41 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,8	3237,86	81,53	31 731	799	19 667	10 910	46 052
				1149,49	34,8	11 265	341	–	3 411	
	Итого по разделу 3					**116 236**				
Раздел 4 Окна										
53 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	63,728	1498,01	145,12	95 465	9 248	–	76 180	185 377
				1352,89	70,2	86 217	4 474	–	13 732	
54 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	63,728	2798,78	192,27	178 361	12 253	95 381	68 516	266 627
				1109,82	84,77	70 727	5 402	–	19 750	
56 2109-0201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	63,728	26243		1 672 416		1 672 416	0	1 806 209
				0		0		–	133 793	
	Итого по разделу 4					**2 258 213**				

Раздел 6 Прочие работы

84	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	284,8	1052,61	5,54	299 783	1 577	85 531	198 434	538 074
					746,75	2,44	212 674	695	–	39 857	
85	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	35,574	334		11 882		–	0	12 832
					0		0		–	951	
86	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	35,574	416		14 799		–	0	15 983
					0		0		–	1 184	
		Итого по разделу 6					**566 889**				
		Итого по Локальной смете №2-1-1 - Общестроительные работы					**6 063 329**				

Локальная смета № 1-1-2 - Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	12	331,08	2,75	3 973	33	355	2 589	7 087
					298,75	0,92	3 585	11	–	525	
6	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м	7	2027,43	217,29	14 192	1 521	1 920	10 926	27 127
					1535,86	56,86	10 751	398	–	2 009	
8	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м	0,5	1982	44	991	22	618	352	1 450
					702	16	351	8	–	107	
		Итого по разделу 1					**35 664**				

Раздел 2 Горячее водоснабжение

13 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м	7	2027,43	217,29	14 192	1 521	1 920	10 926	27 127
				1535,86	56,86	10 751	398	–	2 009	
15 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м	0,5	1982	44	991	22	618	352	1 450
				702	16	351	8	–	107	
	Итого по разделу 2					**28 577**				

Раздел 3 Канализация К3

17 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	2	766	6	1 532	12	0	1 099	2 841
				760	3	1 520	6	–	210	
18 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	2	616	3	1 232	6	0	885	2 286
				613	1,5	1 226	3	–	169	
19 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м	9	2020	3,83	18 180	34	11 619	6 406	26 553
				725,17	1,08	6 527	10	–	1 967	
25 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460		460		460	0	497
				0		0		–	37	
	Итого по разделу 3					**32 177**				
	Итого по Локальной смете № 1-1-2 - Водопровод и канализация					**96 418**				

Локальная смета № 1-1-4 - Электротехнические работы

1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10863	924	10 863	924	7687	1811	13 688

				2252	263	2 252	263	–	1 014	
2	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824		4 824		4824	0	5 210
					0		0		–	386	
3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4248	106	4 248	106	2006	1557	6 269
					2136	26	2 136	26	–	464	
4	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2432	21,5	19 456	172	10740	6152	27 657
					1068	0	8 544	0	–	2 049	
5	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1 353		1353	0	1 461
					0		0		–	108	
6	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	465		3 255		3255	0	3 515
					0		0		–	260	
7	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	980		980		980	0	1 058
					0		0		–	78	
8	2307-0204-1404	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6546		6 546		6546	0	7 070
					0		0		–	524	
20	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка НР = 72 %	шт.	5	6633,4	2125,6	33 167	10 628	5649	17163,5	54 357
					3378	1389,7	16 890	6 949	–	4 026	
21	2902-0101-0108 (пл)	Прожектор LED SMD 150W 14685lm, арт.224-15292 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=34990/1,12)	шт	5	31241,07		156 205		156205,5	0	168 702
					0		0		–	12 496	

31 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	33	556,69	–	18 371	–	137,6571428	11122	31 852
				552,51	–	18 233	–	–	2 359	
32 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	33	39		1 287		1287	0	1 390
				0		0		–	103	
33 2404-0201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	50	50		2 500		2500	0	2 700
				0		0		–	200	
34 2902-0104-0115 (пл)	Соединительные изолирующие зажимы Р74, арт.707-85008 (ТОО "Прогресс ПВ", г.Павлодар, ц/о=20/1,12)	шт	38	17,86		679		678,3	0	733
				0		0		–	54	
35 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	50	291,22	136,4	14 561	6 820	2321	5252	21 398
				108,4	37,48	5 420	1 874	–	1 585	
36 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	357	397,73	166,58	141 990	59 470	24471,74831	53232	210 840
				162,6	44,49	58 048	15 884	–	15 618	
37 2306-0145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	854746		21 369		21369	0	23 079
				0		0		–	1 710	
38 2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,312	347674		108 474		108474,6	0	117 152
				0		0		–	8 678	
39 2306-0145-0404	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	231430		16 200		16200	0	17 496
				0		0		–	1 296	

42 1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 30 мм НР = 84 %	шт.	15	766,06	7,59	11 491	114	–	9556,764705	22 731
				758,47	–	11 377	–	–	1 684	
43 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд диаметром 70 мм НР = 84 %	шт.	14	371,25	4,1	5 198	57	–	4317,6	10 276
				367,15	–	5 140	–	–	761	
44 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	375	138,15	1,46	51 806	548	–	43057	102 452
				136,69	–	51 259	–	–	7 589	

Итого по Локальной смете № 1-1-4 - Электротехнические работы **851 087**

Итого по локальным сметам	**7 010 835**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	169 662
Итого по главам 1-9	7 180 497
Непредвиденные работы и затраты 2%	143 610
Итого в текущих ценах с 26.03.2018г.	7 324 107
Понижающий коэффициент	0,900000026
Итого с учетом понижающего коэффициента	6 591 696,43
НДС 12%	791 003,57
Итого с учетом НДС 12%	7 382 700,00

Директор Государственного учреждения "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара _____ **Бабыкова Г. К.**

Авторский надзор ТОО "Lecada" _____ **Гордиенко Е.С.**

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" _____ **Табаев А.Т.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "28" июля 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июль 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара	14 059 160,10	8 969 941,49	8 969 941,49					2 378 245,06		2 378 245,06	
НДС 12 %	1 687 099,21	1 076 392,98	1 076 392,98					285 389,41		285 389,41	
ИТОГО по актам	15 746 259,31	10 046 334,47	10 046 334,47					2 663 634,47		2 663 634,47	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**2 663 634,47**		**2 663 634,47**	

ЗАКАЗЧИК
Зам.директора Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

_____ Незнанова Н.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "Управление капитальным строительством - ПВ"

_____ Табаев А.Т.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Lecada"

_____ Гордиенко Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 года

АКТ №2

выполненных работ от "28" июля 2020 года

Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы										
	Раздел 1 Стены										
11	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	380	492,10	3,31	186 999	1 258	86 913	79 508	287 828
					260,07	1,47	98 827	558	–	21 321	
13	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	59,3	492,11	3,31	29 182	196	13 564	12 407	44 916
					260,07	1,47	15 422	87	–	3 327	
		Итого по разделу 1					**332 744**				
	Раздел 2 Потолки										
30	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	63,5	855,92	5,39	54 351	342	18 978	28 146	89 097
					551,67	2,4	35 031	152	–	6 600	

31 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %									
		м2	125,68	546,39	3,31	68 671	416	31 466	29 579	106 110
				292,72	1,47	36 789	184	–	7 860	
	Итого по разделу 2					**195 206**				
Раздел 3 Полы										
42 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %									
		м2 стяжки	64,5	440,55	20,66	28 415	1 333	22 978	4 164	35 186
				63,64	5,04	4 105	325	–	2 606	
43 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	64,5	3020,91	23,59	194 849	1 522	168 903	23 611	235 936
				378,68	10,75	24 425	693	–	17 477	
47 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	56	301,64	0,92	16 892	52	10 442	6 036	24 762
				114,25	0,41	6 398	23	–	1 834	
	Итого по разделу 3					**295 881**				
Раздел 4 Окна										
53 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	15,472	1498,01	145,12	23 177	2 245	–	18 495	45 006
				1352,89	70,2	20 932	1 086	–	3 334	
54 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %									
		м2 проемов	15,472	2798,78	192,27	43 303	2 975	23 157	16 634	64 732
				1109,82	84,77	17 171	1 312	–	4 795	

55 2109-0201-0909	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99									
		м2	9,42	27535		259 380		259 380	0	280 130
				0		0		–	20 750	
56 2109-0201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99									
		м2	6,052	26243		158 823		158 823	0	171 528
				0		0		–	12 706	
57 2105-0308-0111	Москитная сетка	м2	11,66	2378		27 727		27 728	0	29 946
				0		0		–	2 218	
58 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	27,58	1042,57	5,55	28 754	153	22 505	5 549	37 047
				221,03	2,5	6 096	69	–	2 744	
59 2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	27,58	1980		54 608		54 608	0	58 977
				0		0		–	4 369	
60 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	15,4	4323,25	0,39	66 578	6	15 175	37 006	111 871
				3337,47	0	51 397	0	–	8 287	
61 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2	15,4	211,43	1,62	3 256	25	1 623	1 294	4 914
				104,42	0,65	1 608	10	–	364	

62 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	49,58	69,1	0,04	3 426	2	–	2 465	6 362
				69,06	0	3 424	0	–	471	
63 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	14,88	2733,6	16,47	40 676	245	25 345	13 929	58 973
				1013,84	3,63	15 086	54	–	4 368	
	Итого по разделу 4					**869 487**				
Раздел 5 Двери										
64 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	22,19	890,72	145,11	19 765	3 220	0	15 207	37 770
				745,61	70,21	16 545	1 558	–	2 798	
65 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	13,44	1612,18	86,34	21 668	1 160	6 292	13 217	37 675
				1057,7	34,94	14 215	470	–	2 791	
67 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутреннеСТ РК 943-92	м2	6,72	13647		91 708		91 708	0	99 045
				0		0		–	7 337	
71 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	397		6 352		6 352	0	6 860
				0		0		0	508	
72 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	2094		16 752		16 752	0	18 092
				0		0		0	1 340	
73 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	3714		29 712		29 712	0	32 089
				0		0		0	2 377	
74 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	40	473,62	1,23	18 945	49	15 902	2 713	23 390
				74,82	0,55	2 993	22	–	1 733	

	Итого по разделу 5					**254 922**				
Раздел 6 Прочие работы										
75 1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	65,9	744,25	0,24	49 046	16	9 631	28 372	83 611
				597,86	0,11	39 399	7	–	6 193	
76 1212-0103-0202	Воздуховоды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	7,7	296,23	0,26	2 281	2	957	953	3 493
				171,69	0,13	1 322	1	–	259	
85 4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,086	334		697		–	0	752
				0		0		–	56	
86 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,086	416		868		–	0	937
				0		0		–	69	
	Итого по разделу 6					**88 793**				
	Итого по Локальной смете №2-1-1 - Общестроительные работы					**2 037 032**				
Раздел 4 Сантехническое оборудование										
34 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	584,5	5,5	1 169	11	0	837	2 166
				579	2,5	1 158	5	–	160	
35 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	343	5	686	10	0	490	1 270
				338	2,5	676	5	–	94	
36 1215-0101-0404	Поддон стальной. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	2706,75	49,25	10 827	197	0	7 722	20 033
				2657,5	23,75	10 630	95	–	1 484	
37 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	20907,5	195,5	41 815	391	35 971	5 519	51 121
				2726,5	89,5	5 453	179	–	3 787	

38 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %									
		комплект	4	14760	244,75	59 040	979	53 124	5 269	69 454
				1234,25	110	4 937	440	–	5 145	
39 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	9815,5	98,5	19 631	197	14 572	4 852	26 442
				2431	44,5	4 862	89	–	1 959	
40 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	6	906	0,17	5 436	1	199	5 131	11 412
				872,67	0	5 236	0	–	845	
41 2303-0102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	7627		30 508		30 508	0	32 949
				0		0		–	2 441	
42 2303-0102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	3998		7 996		7 996	0	8 636
				0		0		–	640	
	Итого по разделу 4					**223 483**				
	Итого по Локальной смете № 1-1-2 - Водопровод и канализация					**223 483**				

Локальная смета № 1-1-4 - Электротехнические работы

12 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %									
		шт.	12	1634,79	660,93	19 617	7 931	1552	10928,57143	32 990
				844,5	420,36	10 134	5 044	–	2 444	
16 2902-0104-0104 (пл)	Светильник герметичный Teksan Aqua, арт.122-15610 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=1115/1,12)									
		шт	12	995,54		11 946		11946	0	12 902
				0		0		–	956	
20 1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка НР = 72 %	шт.	5	6633,4	2125,6	33 167	10 628	5649	17163,5	54 357

				3378	1389,7	16 890	6 949	–	4 026	
21	2902-0101-0108 (пл)	Прожектор LED SMD 150W 14685lm, арт.224-15292 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=34990/1,12)	шт	5	31241,07		156 205	156205,5	0	168 702
					0		0	–	12 496	
		Итого по Локальной смете № 1-1-4 - Электротехнические работы					**268 952**			268 951

Итого по локальным сметам	**2 529 468**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	61 213
Итого по главам 1-9	2 590 681
Непредвиденные работы и затраты 2%	51 814
Итого в текущих ценах с 26.03.2018г.	2 642 494
Понижающий коэффициент	0,900000026
Итого с учетом понижающего коэффициента	2 378 245,06
НДС 12%	285 389,41
Итого с учетом НДС 12%	2 663 634,47

Зам.Директора Государственного учреждения "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара _____ **Незнанова Н.А.**

Авторский надзор ТОО "Lecada" _____ **Гордиенко Е.С.**

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" _____ **Табаев А.Т.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "27" августа 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара	12 843 490,23	12 843 490,23	12 843 490,23					3 873 548,74		3 873 548,74	
НДС 12 %	1 541 218,83	1 541 218,83	1 541 218,83					464 825,85		464 825,85	
ИТОГО по актам	14 384 709,06	14 384 709,06	14 384 709,06					4 338 374,59		4 338 374,59	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**4 338 374,59**		**4 338 374,59**	

ЗАКАЗЧИК
Директор Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

_____ Бабыкова Г.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "Управление капитальным строительством - ПВ"

_____ Табаев А.Т.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Lecada"

_____ Гордиенко Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 года

АКТ №3

выполненных работ от "27" августа 2020 года

Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы										
	Раздел 1 Стены										
11	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	140,1	492,10	3,31	68 943	464	32 044	29 314	106 118
					260,07	1,47	36 436	206	–	7 861	
15	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка (защита радиаторов) НР = 90 %	м3	0,42	118550	1473,81	49 791	619	28 357	18 944	74 234
					49559,52	557,14	20 815	234	–	5 499	
16	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (защита радиаторов) НР = 90 %	м2	29,64	1058,03	17,27	31 360	512	19 403	10 503	45 212
					386,13	7,59	11 445	225	–	3 349	
17	1115-0404-0108	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2	74,32	706,97	0,85	52 542	63	38 860	10 918	68 537

19 2109-0202-0301	Люк ревизии пластиковый 200*400 мм	м2	0,16	183,25 24998	0,38	13 619 4 000	28	– 4 000	5 077 0	4 320
						0		–	320	
	Итого по разделу 1					**298 420**				
Раздел 2 Потолки										
26 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	60	135,1	–	8 106	–	–	5 836	15 058
				135,1	–	8 106	–	–	1 115	
30 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	24,9	855,92	5,39	21 312	134	7 442	11 037	34 937
				551,67	2,4	13 737	60	–	2 588	
31 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	80	546,39	3,31	43 712	265	20 029	18 828	67 543
				292,72	1,47	23 418	117	–	5 003	
	Итого по разделу 2					**117 537**				
Раздел 3 Полы										
42 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,58	440,55	20,66	6 864	322	5 550	1 006	8 499
				63,64	5,04	992	79	–	630	
43 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	15,58	3020,91	23,59	47 066	368	40 798	5 703	56 991
				378,68	10,75	5 900	167	–	4 222	

47 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	30,9	301,64	0,92	9 321	28	5 762	3 330	13 663
				114,25	0,41	3 530	13	–	1 012	
	Итого по разделу 3					**79 152**				
Раздел 5 Двери										
71 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	397		3 176		3 176	0	3 430
				0		0		0	254	
72 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2094		4 188		4 188	0	4 523
				0		0		0	335	
73 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3714		14 856		14 856	0	16 044
				0		0		0	1 188	
74 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	34	473,62	1,23	16 103	42	13 517	2 306	19 882
				74,82	0,55	2 544	19	–	1 473	
	Итого по разделу 5					**43 880**				
	Итого по Локальной смете №2-1-1 - Общестроительные работы					**538 988**				

Локальная смета № 1-1-2 - Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение

2 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2086	101,67	25 032	1 220	3 607	19 961	48 592
				1683,75	13,58	20 205	163	–	3 599	

3 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4 410		4 410	0	4 763
				0		0		–	353	
4 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1143		9 144		9 144	0	9 876
				0		0		–	732	
5 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	731		1 462		1 462	0	1 579
				0		0		–	117	
7 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м	19	2023	602,79	38 437	11 453	2 209	27 175	70 861
				1303,95	155,53	24 775	2 955	–	5 249	
9 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,77	542		959		959	0	1 036
				0		0		–	77	
	Итого по разделу 1					**136 706**				
Раздел 2 Горячее водоснабжение										
10 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2086	101,63	16 688	813	2 405	13 306	32 394
				1683,75	13,5	13 470	108	–	2 400	
11 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4 410		4 410	0	4 763
				0		0		–	353	
12 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1143		6 858		6 858	0	7 407

14 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %			0		0		–	549	
		м	15	2023	602,8	30 345	9 042	1 744	21 454	55 943
16 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			1303,93	155,53	19 559	2 333	–	4 144	
		кг	1,53	542		829		829	0	895
				0		0		–	66	
	Итого по разделу 2					**101 401**				
Раздел 3 Канализация К3										
20 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %									
		м	4	1118,25	1,5	4 473	6	1 442	2 967	8 035
21 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100			756,25	0,75	3 025	3	–	595	
		шт.	1	385		385		385	0	416
22 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100			0		0		–	31	
		шт.	1	320		320		320	0	346
23 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100			0		0		–	26	
		шт.	4	339		1 356		1 356	0	1 464
24 2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013			0		0		–	108	
		шт.	1	192		192		192	0	207

				0		0		–	15	
26 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	168		1 512		1 512	0	1 633
				0		0		–	121	
27 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	50		400		400	0	432
				0		0		–	32	
28 2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1882		3 764		3 764	0	4 065
				0		0		–	301	
29 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155		310		310	0	335
				0		0		–	25	
30 2301-0501-1316	Гильза из трубы полиэтиленовой SDR 17 - 160x9,5	м	0,9	4094		3 685		3 685	0	3 979
				0		0		–	295	
31 2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	107		214		214	0	231
				0		0		–	17	
32 2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	34		68		68	0	73
				0		0		–	5	
	Итого по разделу 3					**21 217**				
	Итого по Локальной смете № 1-1-2 - Водопровод и канализация					**259 324**				

Локальная смета № 1-1-3 - Вентиляция

1 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Демонтаж	решетка	14	530,79	24,86	7 431	348	0	7020	15 607

2 1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж	дефлектор	2	505,93	5,71	7 083	80	–	1 156	
				2014,5	65	4 029	130	0	3847	8 506
3 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	17	1949,5	13,5	3 899	27	–	630	
				1438,54	62,04	24 455	1 055	1897	21310	49 427
4 2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	17	1264,92	14,21	21 504	242	–	3 661	
				1786		30 362		30362	0	32 791
6 1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	0		0		–	2 429	
				17439	164	34 878	328	24803	9620	48 058
7 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	54	4873,5	34,5	9 747	69	–	3 560	
				177,93	0,19	9 608	10	439	6598	17 502
8 1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий (150*200 мм) НР = 84 %	шт.	2	169,61	0,09	9 159	5	–	1 296	
				889	373,5	1 778	747	0	1132	3 143
				515,5	158,5	1 031	317	–	233	
	Итого по смете Локальной смете № 1-1-3 - Вентиляция					**175 034**				
Локальная смета № 1-1-4 - Электротехнические работы										
10 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	3	2910,13	1061,2	8 730	3 184	615	4897	14 718
				1643,93	623,4	4 932	1 870	–	1 090	
11 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	2083	763,5	4 166	1 527	410	2260	6 940

				1114,5	455	2 229	910	–	514	
12 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов ый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1634,79	660,93	3 270	1 322	259	1821,428572	5 498
				844,5	420,36	1 689	841	–	407	
13 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	1	1833	488	1 833	488	242	1022	3 083
				1103	316	1 103	316	–	228	
14 2902-0104-0102 (пл)	Светильник для люминесцентных ламп накладной, LZN Detay Opal 4*18, арт. 113-15194 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=9990/1,12)	шт	3	8919,64		26 759		26759	0	28 900
				0		0		–	2 141	
15 2902-0104-0103 (пл)	Светильник для люминесцентных ламп потолочный с аккумулятором OpalLED 236 4*9W, арт. 167-15712 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=13660/1,12)	шт	2	12196,43		24 393		24393	0	26 344
				0		0		–	1 951	
17 2902-0104-0105 (пл)	Светильник аварийного освещения DC-505, арт. 191-15050 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=10210/1,12)	шт	2	9116,07		18 232		18232	0	19 691
				0		0		–	1 459	
18 2902-0104-0106 (пл)	Светильник для школьной доски 18W, арт. 167-15470 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=8950/1,12)	шт	1	7991,07		7 991		7991	0	8 630
				0		0		–	639	
19 2902-0104-0107 (пл)	Кронштейн для светильника, арт.116-15142 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=475/1,12)	шт	1	424		424		424	0	458

				0		0		–	34		
22	2902-0104-0109 (пл)	Лампы линейные люминесцентный T8 F18/33, арт.542-01020 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=310/1,12)	шт	12	276,79		3 321		3321	0	3 587
					0		0		–	266	
23	2902-0104-0110 (пл)	Лампы LED 1055LM 12Вт, E27, арт.527-01035 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=665/1,12)	шт	12	593,75		7 125		7125	0	7 695
					0		0		–	570	
24	2902-0104-0111 (пл)	Лампы LED Tube T8 G13, арт.526-10515 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=935/1,12)	шт	1	834,82		835		835	0	902
					0		0		–	67	
25	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	9	342,5	3,2	3 083	29	115,2	2122,2	5 621
					326,5	1	2 939	9	–	416	
27	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	355		3 195		3195	0	3 451
					0		0		–	256	
29	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	407,6	3,2	1 223	10	64,8	829,2	2 216
					382,8	1	1 148	3	–	164	

30 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	423		1 269		1269	0	1 371
				0		0		–	102	
40 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	366,84	14,06	18 342	703	6089	8420	28 903
				231	2,9	11 550	145	–	2 141	
41 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	78		3 900		3900	0	4 212
				0		0		–	312	
	Итого по Локальной смете № 1-1-4 - Электротехнические работы					**172 221**				
Локальная смета № 1-1-5 - Пожарная сигнализация										
1 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1135,8	0,73	7 951	5	357	4 629	13 586
				1084	0	7 588	0	–	1 006	
2 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2274	2	2 274	2	104	1 323	3 884
				2168	0	2 168	0	–	288	
3 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	381,8	3,2	1 145	10	21	805	2 106

7 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %			371,6	0,8	1 115	2	–	156	
		шт.	1	26888	2	26 888	2	505	16 092	46 418
9 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический световой. Монтаж оборудования НР = 61 %			26381	–	26 381	–	–	3 438	
		шт.	6	2906,75	2,25	17 441	14	663	10 226	29 880
10 2308-0304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010			2794	–	16 764	–	–	2 213	
		шт.	3	772		2 316		2 316	0	2 501
11 2308-0304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010			0		0		–	185	
		шт.	3	489		1 467		1 467	0	1 584
12 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %			0		0		–	117	
		шт.	1	2192	–	2 192	–	200	1 215	3 680
13 2902-0105-0101 (пл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М (ТОО "Дозор", г.Астана, ц/о=20410/1,12)			1992	–	1 992	–	–	273	
		шт	1	18223,21		18 223		18 223	0	19 681
16 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %			0		0		–	1 458	
		шт.	10	556,68	–	5 567	–	42	3 371	9 652
17 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П			552,53	–	5 525	–	–	715	
		шт.	10	135		1 350		1 350	0	1 458
18 1308-0206-0605	Канал кабельный. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %			0		0		–	108	
		м	125	520,4	106,34	65 050	13 293	9 757	33 273	106 189

				336	33,7	42 000	4 213	–	7 866	
19	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	125	34		4 250		4 250	0	4 590
					0		0		–	340	
20	2308-0504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	2	145		290		290	0	313
					0		0		–	23	
21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	141	291,17	136,39	41 055	19 231	6 540	14 810	60 334
					108,4	37,48	15 284	5 285	–	4 469	
22	2902-0105-0103 (пл)	Кабельный шлейф КПСВВнг(А)-LS 3*2*0,75 (ТД "Тинко", г.Москва, ц/о=51165*5,41/1,12)	км	0,138	247145,22		34 106		34 106	0	36 834
					0		0		–	2 728	
23	2902-0105-0104 (пл)	Кабель интерфейсный КИПвЭВнг(А)-LS 2*2*0,5 (ТД "Тинко", г.Москва, ц/о=136236,1*5,41/1,12)	км	0,003	658069,02		1 974		1 974	0	2 132
					0		0		–	158	
24	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	15189	1868	15 189	1 868	1 657	7 406	24 403
					11664	477	11 664	477	–	1 808	
26	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	18641	2504	18 641	2 504	12 759	2 982	23 353
					3378	763	3 378	763	–	1 730	
27	2307-0201-0947	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	130370		130 370		130 370	0	140 800
					0		0		–	10 430	

28	2902-0105-0106 (пл)	Диод для поключения нагрузки оповещателей 1N4148 ("RadioMart.KZ", г.Караганда, ц/о=17/1,12)	шт	8	15,18		121		121	0	131
					0		0		–	10	
29	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	8	2191,88	–	17 535	–	1 599	9 721	29 436
					1992	–	15 936	–	–	2 180	
30	2308-0301-0401	Извещатели акустические модели PATROL 501 (Соната-3)	шт.	8	2774		22 192		22 192	0	23 967
					0		0		–	1 775	
		Итого по смете					**586 911**				

2. Добавить в смету

Раздел 1 Стены

1	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,2	39234,17	18,33	47 081	22	32452	12270	64 099
					12172,5	–	14 607	–	–	4 748	
6	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	14,2	1916,04	12,56	27 208	178	6 997	14 486	45 029
					1410,75	6,08	20 033	86	–	3 335	
11	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	144	492,10	3,31	70 863	477	32 936	30 130	109 072
					260,07	1,47	37 450	211	–	8 079	
		Итого по разделу 1					**218 199**				

Раздел 2 Потолки										
1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	97,2	135,1	–	13 132	–	–	9 455	24 394
					135,1	–	13 132	–	–	1 807	
2	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	382	792,93	5,17	302 899	1 975	108 379	154 509	494 002
					504,04	1,55	192 543	592	–	36 593	
		Итого по разделу 2					**518 396**				
Раздел 3 Полы											
1	9912-0001-0002	Порог стык 0,9м	шт	18	607,14		10 929		10 929	0	11 803
					0		0		–	874	
		Итого по разделу 3					**11 803**				
Раздел 5 Двери											
1	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутреннеСТ РК 943-92	м2	2,82	13647		38 485		38 485	0	41 564
					0		0		–	3 079	
2	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	397		2 382		2 382	0	2 573
					0		0		0	191	
3	1110-0501-0202	Проемы дверные и перегородки площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	14,56	2272,46	157,42	33 087	2 292	20587	10108	46 651
					701,1	70,26	10 208	1 023	–	3 456	

4	2109-0202-0902	Блоки дверные усиленные из ПВХ профилей остекленные двупольные, ГОСТ 30970-2014	м2	7,392	32907		243 249		243249	0	262 708
					0		0		–	19 460	
5	2109-0202-0402	Перегородки глухие из ПВХ остекленные заколенным стеклом	м2	7,128	25380		180 909		180909	0	195 381
					0		0		–	14 473	
6	2912-1000-0013(пл)	Квадрат соедениельный белый 60х60 металлический	м	10,56	2223,21		23 477		22176	0	25 355
					0		0		–	1 878	
7	2912-1000-0014(пл)	Дверной блок 2,46*1,84*0,38 распашной с порогом	шт	1	102276,79		102 277		102 277	0	110 459
					0		0		–	8 182	
8	2912-1000-0015(пл)	Дверной блок 2,3*1,46*0,14 распашной с порогом	шт	1	61312,5		61 313		61 313	0	66 218
					0		0		–	4 905	
9	2912-1000-0016(пл)	Дверной блок 2,08*0,89*0,15 с порогом	шт	1	36696,43		36 696		36 696	0	39 632
					0		0		–	2 936	
10	2912-1000-0017(пл)	Дверной блок 2,08*0,89*0,16 с порогом	шт	1	37267,86		37 268		37 268	0	40 249
					0		0		–	2 981	
		Итого по разделу 5					**830 791**				
Раздел 6 Прочие работы											
1	1212-0103-0202	Воздуховоды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	5,94	296,23	0,26	1 760	2	738	735	2 694
					171,69	0,13	1 020	1	–	200	
2	9912-1000-0006	Сетка заградительня спортивна (прайс ТОО Инвест Өнім	м2	120	580,36		69 643		20 880	0	75 214
					0		0		–	5 571	

3 1109-0305-0304	Конструкции подвесок и хомутов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,044	124328,7	2175,93	5 470	96	426	3 429	9 612
				112476,85	486,11	4 949	21	–	712	
4 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная со щитом демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	комплект	6	8236	868	49 416	5 208	–	41594	98 291
				7368	250	44 208	1 500	–	7 281	
5 8601-0204-0201	Шведская стенка. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	комплект	8	16284,5	3371,5	130 276	26 972	–	77175	224 047
				12913	1068	103 304	8 544	–	16 596	
6 1308-0305-0601	Прожектор. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	10	1007,9	124	10 079	1 240	–	6632	18 048
				883,9	37,2	8 839	372	–	1 337	
7 1212-0103-0108	Трубы водосточные. Окраска масляными составами за один раз с земли и лесов НР = 72 %	м2	21,75	403,72	0,28	8 781	6	2116	4796	14 663
				306,16	0,09	6 659	2	–	1 086	
	Итого по разделу 6					**442 569**				

Локальная смета № 1-1-2 - Водопровод и канализация

1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	24	331,08	2,75	7 946	66	710	5 178	14 174
				298,75	0,92	7 170	22	–	1 050	
6 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м	24	2027,43	217,29	48 658	5 215	6 583	37 461	93 008
				1535,86	56,86	36 861	1 365	–	6 890	

	Итого по разделу 1					**107 183**			
Локальная смета № 1-1-3 - Вентиляция									
9 2305-0306-0641	(прим)Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	2	17862		35 724	35724	0	38 582
				–		–	–	2 858	
	Итого по смете Локальной смете № 1-1-3 - Вентиляция					**38 582**			
Локальная смета № 1-1-5 - Пожарная сигнализация									
1 2308-0303-0300	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-6 ЭК	шт.	1	14821,4		14 821	14821,42857	0	16 007
				–		–	–	1 186	
2 2910-1000-0004(пл)	Соната-К прибор управления оповещением	шт	1	6312,5		6 313	7070	0	6 818
				–		–	–	505	
3 2308-0302-0206	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	7	274		1 918	1 918	0	2 071
				–		–	–	153	
4 2308-0302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78	шт.	1	3643		3 643	3 643	0	3 934
				–		–	–	291	
5 1308-0105-0103	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-3, СК-3. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3953	–	11 859	– 2103	7024,5	20 394
				3252	–	9 756	– –	1 511	
6 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2133		6 399	6 399	0	6 911
				–		–	–	512	
7 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	15189	1868	15 189	1 868 1657	7406	24 403

8 2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР			11664	477	11 664	477	–	1 808	
		шт.	1	11445		11 445		11445	0	12 361
				–		–		–	916	
9 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	272	291,17	136,39	79 198	37 098	12 616	28 570	116 389
				108,4	37,48	29 485	10 195	–	8 621	
10 2306-0408-0505	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10x0,4	км	0,07	54415		3 809		3809	0	4 114
				–		–		–	305	
12 2306-0408-0504	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8x0,4	км	0,012	43468		522		522	0	564
				–		–		–	42	
13 2306-0408-0503	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6x0,4	км	0,08	35740		2 859		3574	0	3 088
				–		–		–	229	
14 2306-0408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4x0,4	км	0,11	23506		2 586		3291	0	2 793
				–		–		–	207	
	Итого по смете					**219 848**				
	Итого по разделу добавить					**2 387 371**				
	Итого по локальным сметам					**4 119 852**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%					99 700				
	Итого по главам 1-9					4 219 552				
	Непредвиденные работы и затраты 2%					84 391				
	Итого в текущих ценах с 26.03.2018г.					4 303 943				

Понижающий коэффициент	0,900000026
Итого с учетом понижающего коэффициента	3 873 548,74
НДС 12%	464 825,85
Итого с учетом НДС 12%	4 338 374,59

Директор Государственного учреждения "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара _____ **Бабыкова Г. К.**

Авторский надзор ТОО "Lecada" _____ **Гордиенко Е.С.**

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" _____ **Табаев А.Т.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
індетін атқарушының
2017 жылғы 24 сәуірегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «27» тамыз

Тапсырыс беруші **Павлодар қаласының "Дарынды балаларға арналған № 8 лицей-мектебі" ММ, Павлодар облысы, Павлодар қ, Астана к., 12**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2020 жылғы «27» тамыз «НВС-Строитель» ЖШС, Павлодар қ, Торайғыров 56 көшесі, басшысы Любушкин Геннадий Семенович.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2020 жылғы «27» тамыз "Күрделі құрылысты басқару-ПВ" ЖШС, эксперт Табаев А.Т.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2020 жылғы «27» тамыз «Lecada» ЖШС, басшысы Гордиенко Елена Салавдывна.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы, Павлодар қ. Астана к-сі құрылыс 12

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Павлодар қаласының № 8 дарынды балаларға арналған мектеп-лицейі» ММ ғимаратындағы спорттық және музыкалық жабдықтарды күрделі жөндеу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 20___жылғы "___"_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Lecada» ЖШС, мемлекеттік лицензия ГСЛ №001050-1 от 28.11.2016 ж. (II категория) проект: Павлодар қаласының № 8 дарынды балаларға арналған мектеп-лицейі» ММ ғимаратындағы спорттық және музыкалық жабдықтарды күрделі жөндеу.**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

Павлодар қаласының "Дарынды балаларға арналған № 8 лицей-мектебі" ММ, басшысы Бабыкова Гаухар Кабдыровна.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **«11» маусым 2020 ж.**
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **«27» тамыз 2020 ж**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **3**;
нақты **3**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: күрделі-қалпына келтіріп жөндеу бойынша жұмыстар.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық
жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 14 384 709, 06 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Павлодар қаласының № 8 дарынды балаларға арналған мектеп-лицейі» ММ ғимаратындағы спорттық және музыкалық жабдықтарды күрделі жөндеу пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

Павлодар қаласының "Дарынды балаларға арналған № 8 лицей-мектебі"ММ басшысы _____ **Бабыкова Г.К.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау «Lecada» ЖШС _____ **Гордиенко Е.С.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау "Күрделі құрылысты басқару-ПВ" ЖШС _____ **Табаев А.Т.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «НВС-Строитель» ЖШС басшысы _____ **Любушкин Г.С.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» августа 2020 г.

Заказчик **ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Астана, 12**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «27» августа 2020 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «27» августа 2020 года, ТОО «Управление капитальным строительством – ПВ», эксперт Табаев А.Т.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «27» августа 2020 года ТОО «Lecada», директор Гордиенко Елена Салавдывна.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, г.Павлодар ул. Астана, 12.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Lecada», государственная лицензия ГСЛ №001050-1 от 28 ноября 2016 года (II категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», город Павлодар, проект: Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар ул. Астана, 12.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара, директор Бабыкова Гаухар Кабдыровна.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«11» мая 2020 год**
месяц, год
окончание работ **«27» августа 2020 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**
фактически, месяц: **3**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **установка дверных и оконных блоков, штукатурка, шпаклевка и водоэмульсионная окраска стен и потолков, установка умывальников, унитазов и душевых поддонов.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 14 384 709, 06 тенге, в том числе строительно-монтажных _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар ул. Астана, 12, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Директор ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара _____ **Бабыкова Г.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Lecada» _____ **Гордиенко Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
ТОО «Управление капитальным строительством – ПВ» _____ **Табаев А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.