Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Общий средний лицей интернат № 4 имени О.Жанибекова" отдела образования Отырарского района**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СенімҚұрылысСервис", Договор № 21 от 24.05.2020 года.Допсоглашение №1 от 26.08.2020г.**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Дан-Строй-Проект", Договор № 23 от 16.06.2020 года**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Общий средний лицей-интернат №4 им.О.Жанибекова" в селе Шаульдер Отрарского района ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 21 от 24.05.2020г. Допсоглашение №1 от 26.08.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	299 621 664,72	5 474 716,71	5 474 716,71	5 474 716,71	0	0	0	0	656 966,01	6 131 682,72
Всего по объекту										**6 131 682,72**

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Общий средний лицей интернат № 4 имени О.Жанибекова" отдела образования Отырарского района

_____ **А.А. Арипбеков**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"

_____ **Ж. Қасымбек**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **М.Д. Нариков**

Заказчик: **КГУ "Общий средний лицей интернат № 4 имени О.Жанибекова" отдела образования Отырарского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "СенімҚұрылысСервис"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Капитальный ремонт зданий КГУ "Общий средний лицей-интернат №4 им.О.Жанибекова" в селе Шаульдер Отрарского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 21** от **24.05.2020 года.** Допсоглашение **№1 от 26.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 5 за СЕНТЯБРЬ месяц 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общежитие№1				
1	1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	41,000	406,47	16665
			Накладные расходы			*147,37*	*6042*
			Сметная прибыль			*30,11*	*1234*
2	2	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом,разборка	м3 утеплителя	228,150	2251,33	513641
			Накладные расходы			*636,97*	*145324*
			Сметная прибыль			*166,77*	*38047*
3	3	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлический каркас козырька. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,050	70945,12	3547
			Накладные расходы			*22476,04*	*1124*
			Сметная прибыль			*5255,19*	*263*
4	4	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные /цветник/. Разборка	м3	0,910	14545,32	13236
			Накладные расходы			*4324,29*	*3935*
			Сметная прибыль			*1077,43*	*980*
5	5	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	15,000	250,44	3757
			Накладные расходы			*91,20*	*1368*
			Сметная прибыль			*18,55*	*278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-150203-0503 РСНБ РК2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,000	1483,18	22248
			Накладные расходы			*246,13*	*3692*
			Сметная прибыль			*109,87*	*1648*
7	7	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	15,000	158,91	2384
			Накладные расходы			*37,30*	*560*
			Сметная прибыль			*11,77*	*177*
8	8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,000	916,49	32077
			Накладные расходы			*211,26*	*7394*
			Сметная прибыль			*67,89*	*2376*
9	9	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм /Цветочница/ Устройство	м3	0,680	56210,92	38223
			Накладные расходы			*10213,91*	*6945*
			Сметная прибыль			*4163,77*	*2831*
10	10	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,998	5800,90	63795
			Накладные расходы			*2096,86*	*23060*
			Сметная прибыль			*429,70*	*4726*
11	11	12-040101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м2 подшивки	4,230	1304,52	5518
			Накладные расходы			*463,55*	*1961*
			Сметная прибыль			*96,63*	*409*
12	12	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10,998	9578,78	105343
			Накладные расходы			*3472,62*	*38190*
			Сметная прибыль			*709,54*	*7803*
13	13	21-090202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,520	23851,51	60106
			Накладные расходы			*767,42*	*1934*
			Сметная прибыль			*1766,78*	*4452*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,478	13921,85	118023
			Накладные расходы			*447,94*	*3797*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*8742*
15	15	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4,230	2826,47	11956
			Накладные расходы			*637,88*	*2698*
			Сметная прибыль			*209,37*	*886*
16	16	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	4,230	984,29	4164
			Накладные расходы			*256,25*	*1084*
			Сметная прибыль			*72,91*	*308*
17	17	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,212	14618,64	3092
			Накладные расходы			*470,36*	*99*
			Сметная прибыль			*1082,86*	*229*
18	18	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС/2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,230	1010,97	4276
			Накладные расходы			*287,90*	*1218*
			Сметная прибыль			*74,89*	*317*
19	19	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4,230	517,18	2188
			Накладные расходы			*146,70*	*621*
			Сметная прибыль			*38,31*	*162*
20	20	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,861	114694,64	98718
			Накладные расходы			*36895,70*	*31756*
			Сметная прибыль			*8495,90*	*7312*
21	21	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,861	387466,30	333492
			Накладные расходы			*12466,74*	*10730*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*24703*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24,960	1017,16	25389
			Накладные расходы			*350,66*	*8753*
			Сметная прибыль			*75,35*	*1881*
23	23	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,861	3921,30	3375
			Накладные расходы			*1104,10*	*950*
			Сметная прибыль			*290,47*	*250*
24	24	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	6,000	336,75	2021
			Накладные расходы			*106,79*	*641*
			Сметная прибыль			*24,94*	*150*
25	25	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	427210,38	2159
			Накладные расходы			*13745,51*	*69*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*160*
26	26	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	41,000	3800,31	155813
			Накладные расходы			*978,28*	*40109*
			Сметная прибыль			*281,50*	*11542*
27	27	21-100101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	41,000	2281,65	93548
			Накладные расходы			*73,41*	*3010*
			Сметная прибыль			*169,01*	*6929*
28	28	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,550	3461,95	15752
			Накладные расходы			*586,62*	*2669*
			Сметная прибыль			*256,44*	*1167*
29	29	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	отверстие	16,000	74,25	1188
			Накладные расходы			*26,76*	*428*
			Сметная прибыль			*5,50*	*88*
30	30	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	16,000	142,83	2285
			Накладные расходы			*51,48*	*824*
			Сметная прибыль			*10,58*	*169*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общежитие№2				
31	31	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	41,000	353,31	14486
			Накладные расходы			*128,14*	*5254*
			Сметная прибыль			*26,17*	*1073*
32	32	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом,разборка	м3 утеплителя	228,150	1905,36	434708
			Накладные расходы			*546,54*	*124694*
			Сметная прибыль			*141,14*	*32201*
33	33	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлический каркас козырька. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,050	60707,40	3035
			Накладные расходы			*19381,17*	*969*
			Сметная прибыль			*4496,84*	*225*
34	34	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные /цветник/. Разборка	м3	0,910	12384,16	11270
			Накладные расходы			*3708,67*	*3375*
			Сметная прибыль			*917,35*	*835*
35	35	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	15,000	217,77	3267
			Накладные расходы			*79,31*	*1190*
			Сметная прибыль			*16,13*	*242*
36	36	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,000	1398,42	20976
			Накладные расходы			*216,85*	*3253*
			Сметная прибыль			*103,59*	*1554*
37	37	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	15,000	145,43	2181
			Накладные расходы			*32,65*	*490*
			Сметная прибыль			*10,77*	*162*
38	38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,000	842,21	29477
			Накладные расходы			*184,66*	*6463*
			Сметная прибыль			*62,39*	*2183*
39	39	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм /Цветочница/ Устройство	м3	0,680	51287,27	34875

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***8915,81***	***6063***
			Сметная прибыль			***3799,06***	***2583***
40	**40**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**10,998**	**5016,90**	**55173**
			Накладные расходы			***1816,84***	***19981***
			Сметная прибыль			***371,62***	***4087***
41	**41**	**12-040101-0303 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной**	**м2 подшивки**	**4,230**	**1127,62**	**4770**
			Накладные расходы			***401,43***	***1698***
			Сметная прибыль			***83,53***	***353***
42	**42**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**10,998**	**8290,84**	**91178**
			Накладные расходы			***3010,38***	***33107***
			Сметная прибыль			***614,14***	***6754***
43	**43**	**21-090202-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,520**	**23851,51**	**60106**
			Накладные расходы			***767,42***	***1934***
			Сметная прибыль			***1766,78***	***4452***
44	**44**	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,478**	**13921,85**	**118023**
			Накладные расходы			***447,94***	***3797***
			Сметная прибыль			***1031,25***	***8742***
45	**45**	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**4,230**	**2610,94**	**11044**
			Накладные расходы			***559,43***	***2366***
			Сметная прибыль			***193,40***	***818***
46	**46**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**4,230**	**884,79**	**3743**
			Накладные расходы			***223,39***	***945***
			Сметная прибыль			***65,54***	***277***
47	**47**	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,212**	**14618,64**	**3092**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***470,36***	***99***
			Сметная прибыль			***1082,86***	***229***
48	**48**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Отделка потолков, АЛИНЕКС/2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,230**	**902,22**	**3816**
			Накладные расходы			***250,31***	***1059***
			Сметная прибыль			***66,83***	***283***
49	**49**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,230**	**463,14**	**1959**
			Накладные расходы			***127,95***	***541***
			Сметная прибыль			***34,31***	***145***
50	**50**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,861**	**98389,08**	**84683**
			Накладные расходы			***31852,00***	***27415***
			Сметная прибыль			***7288,08***	***6273***
51	**51**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,861**	**387466,30**	**333492**
			Накладные расходы			***12466,74***	***10730***
			Сметная прибыль			***28701,21***	***24703***
52	**52**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,960**	**885,95**	**22113**
			Накладные расходы			***304,95***	***7612***
			Сметная прибыль			***65,63***	***1638***
53	**53**	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,861**	**3398,57**	**2925**
			Накладные расходы			***959,68***	***826***
			Сметная прибыль			***251,75***	***217***
54	**54**	**11-090501-0302 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**болт**	**6,000**	**299,22**	**1795**
			Накладные расходы			***93,05***	***558***
			Сметная прибыль			***22,16***	***133***
55	**55**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,005**	**427210,38**	**2159**
			Накладные расходы			***13745,51***	***69***
			Сметная прибыль			***31645,21***	***160***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профилированным листом по металлическим фермам и металлической обрешетке	м2 кровли	1,000	2681,25	2681
			Накладные расходы			*829,77*	*830*
			Сметная прибыль			*198,61*	*199*
57	57	21-100104-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,000	3774,56	3775
			Накладные расходы			*121,45*	*121*
			Сметная прибыль			*279,60*	*280*
58	58	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	41,000	3439,02	141000
			Накладные расходы			*854,15*	*35020*
			Сметная прибыль			*254,74*	*10444*
59	59	21-100101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	41,000	2281,65	93548
			Накладные расходы			*73,41*	*3010*
			Сметная прибыль			*169,01*	*6929*
60	60	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,550	3267,54	14867
			Накладные расходы			*518,27*	*2358*
			Сметная прибыль			*242,04*	*1101*
61	61	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	отверстие	16,000	74,25	1188
			Накладные расходы			*26,76*	*428*
			Сметная прибыль			*5,50*	*88*
62	62	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	16,000	142,83	2285
			Накладные расходы			*51,48*	*824*
			Сметная прибыль			*10,58*	*169*
			Раздел: Общежитие№3				
63	63	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	41,000	353,31	14486
			Накладные расходы			*128,14*	*5254*
			Сметная прибыль			*26,17*	*1073*
64	64	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом,разборка	м3 утеплителя	228,150	1905,36	434708
			Накладные расходы			*546,54*	*124694*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*141,14*	*32201*
65	65	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлический каркас козырька. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,050	60707,40	3035
			Накладные расходы			*19381,17*	*969*
			Сметная прибыль			*4496,84*	*225*
66	66	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные /цветник/. Разборка	м3	0,910	12384,16	11270
			Накладные расходы			*3708,67*	*3375*
			Сметная прибыль			*917,35*	*835*
67	67	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	15,000	217,77	3267
			Накладные расходы			*79,31*	*1190*
			Сметная прибыль			*16,13*	*242*
68	68	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,000	1398,42	20976
			Накладные расходы			*216,85*	*3253*
			Сметная прибыль			*103,59*	*1554*
69	69	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	15,000	145,43	2181
			Накладные расходы			*32,65*	*490*
			Сметная прибыль			*10,77*	*162*
70	70	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,000	842,21	29477
			Накладные расходы			*184,66*	*6463*
			Сметная прибыль			*62,39*	*2183*
71	71	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм /Цветочница/ Устройство	м3	0,680	51287,27	34875
			Накладные расходы			*8915,81*	*6063*
			Сметная прибыль			*3799,06*	*2583*
72	72	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,998	5016,90	55173
			Накладные расходы			*1816,84*	*19981*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*371,62*	*4087*
73	73	12-040101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м2 подшивки	4,230	1127,62	4770
			Накладные расходы			*401,43*	*1698*
			Сметная прибыль			*83,53*	*353*
74	74	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10,998	8290,84	91178
			Накладные расходы			*3010,38*	*33107*
			Сметная прибыль			*614,14*	*6754*
75	75	21-090202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,520	23851,51	60106
			Накладные расходы			*767,42*	*1934*
			Сметная прибыль			*1766,78*	*4452*
76	76	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,478	13921,85	118023
			Накладные расходы			*447,94*	*3797*
			Сметная прибыль			*1031,25*	*8742*
77	77	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4,230	2610,94	11044
			Накладные расходы			*559,43*	*2366*
			Сметная прибыль			*193,40*	*818*
78	78	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	4,230	884,79	3743
			Накладные расходы			*223,39*	*945*
			Сметная прибыль			*65,54*	*277*
79	79	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,212	14618,64	3092
			Накладные расходы			*470,36*	*99*
			Сметная прибыль			*1082,86*	*229*
80	80	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС/2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,230	902,22	3816
			Накладные расходы			*250,31*	*1059*
			Сметная прибыль			*66,83*	*283*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4,230	463,14	1959
			Накладные расходы			*127,95*	*541*
			Сметная прибыль			*34,31*	*145*
82	82	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,861	98389,08	84683
			Накладные расходы			*31852,00*	*27415*
			Сметная прибыль			*7288,08*	*6273*
83	83	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,861	387466,30	333492
			Накладные расходы			*12466,74*	*10730*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*24703*
84	84	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24,960	885,95	22113
			Накладные расходы			*304,95*	*7612*
			Сметная прибыль			*65,63*	*1638*
85	85	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,861	3398,57	2925
			Накладные расходы			*959,68*	*826*
			Сметная прибыль			*251,75*	*217*
86	86	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	6,000	299,22	1795
			Накладные расходы			*93,05*	*558*
			Сметная прибыль			*22,16*	*133*
87	87	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	427210,38	2159
			Накладные расходы			*13745,51*	*69*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*160*
88	88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	41,000	3439,02	141000
			Накладные расходы			*854,15*	*35020*
			Сметная прибыль			*254,74*	*10444*
89	89	21-100101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	41,000	2281,65	93548
			Накладные расходы			*73,41*	*3010*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*169,01*	*6929*
90	90	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,550	3267,54	14867
			Накладные расходы			*518,27*	*2358*
			Сметная прибыль			*242,04*	*1101*
91	91	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	32,600	81,68	2663
			Накладные расходы			*2,63*	*86*
			Сметная прибыль			*6,05*	*197*
92	92	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	32,600	420,33	13703
			Накладные расходы			*13,52*	*441*
			Сметная прибыль			*31,14*	*1015*
93	93	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	отверстие	16,000	74,25	1188
			Накладные расходы			*26,76*	*428*
			Сметная прибыль			*5,50*	*88*
94	94	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	16,000	142,83	2285
			Накладные расходы			*51,48*	*824*
			Сметная прибыль			*10,58*	*169*
			Раздел: Дополнительные работы				
95	95	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	254,460	849,93	216274
			Накладные расходы			*232,68*	*59207*
			Сметная прибыль			*62,96*	*16020*
96	96	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	99,180	874,42	86724
			Накладные расходы			*304,58*	*30208*
			Сметная прибыль			*64,77*	*6424*
97	97	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	280,000	849,93	237982
			Накладные расходы			*232,68*	*65150*
			Сметная прибыль			*62,96*	*17628*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,500	874,42	33665
			Накладные расходы			*304,58*	*11726*
			Сметная прибыль			*64,77*	*2494*
			ИТОГО:				**5569917**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1131011,00**
			Сметная прибыль				**412586,00**
			Итого с временными		**2,32 %**	**129220,36**	**5699136,86**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**39893,96**	**5739030,82**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6083018,57**
			Итого с понижающим коэфицентом к=0,9				**5474716,71**
			Итого с НДС		**12 %**	**656966,01**	**6131682,72**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "СенімҚұрылысСервис"

С. Мырзакулов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.Д. Нариков