Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №9"
Шифр стройки Гимназия 9
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №9"

АКТ выполненных работ №2
по капитальному ремонту здания КГУ "Гимназия №9", г.Караганда, мкр 12, д 27 (замена окон)
за июль месяц 2020года

ДОГОВОР №28 2020-05-05

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Гимназия №9"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	64,0704	402,52	17,96	25789	1151	--	18144	47448
					384,56	8,76	24639	561		3515	
2	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	16	3098,58	85,58	49577	1369	--	35164	91521
					3013,00	39,47	48208	632		6779	
3	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	20,022	2424,72	189,67	48548	3798	23696	20495	74566
					1051,54	85,81	21054	1718		5523	
4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	40,044	2645,58	196,22	105940	7857	51945	44698	162689
					1152,19	88,05	46138	3526		12051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	76,0836	17175,00	--	1306736	--	1306736	--	1411275
					--	--	--	--		104539	
6	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	32,7594	18483,00	--	605492	--	605492	--	653931
					--	--	--	--		48439	
7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,332	1096,50	16,77	8040	123	197	7128	16381
					1052,97	3,80	7720	28		1213	
8	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,042	282345,00	--	11858	--	11858	--	12807
					--	--	--	--		949	
9	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	30	892,14	5,65	26764	170	19707	6268	35674
					229,55	2,58	6887	77		2643	
10	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	30	2509,00	--	75270	--	75270	--	81292
					--	--	--	--		6022	
11	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	3187,97	49,72	191278	2983	55892	107086	322234
					2206,71	24,26	132403	1455		23869	
12	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,9	437,00	--	4763	--		--	5144
					--	--	--	--		381	
13	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	10,9	232,00	--	2529	--		--	2731
					--	--	--	--		202	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2917694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7997			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2150793		
		- Перевозка грузов	Тенге				7292				
		- Накладные расходы	Тенге							238983	
		- Сметная прибыль	Тенге							216125	
		временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								35012,00
		итого	Тенге								2952706,00
		зимнее удорожание 2,64%	Тенге								77951,00
		итого	Тенге								3030657,00
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								60613,00
		итого	Тенге								3091270,00
		с ценовой скидкой 0,9	Тенге								2782142,86
		НДС 12%	Тенге								333857,14
		Всего по акту	Тенге								3116000,00

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Директор КГУ "Гимназия №9" **Бартош С.Н.** **Директор ТОО "Элоим ЛТД"** **Плеханов А.А.**

Технический надзор
ТОО "Kaz GPS LTD" **Скурихин П.З.**
Эксперт

Авторский надзор
ТОО "Арх Кон" **Зубарев К.Н.**