Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №9"
Шифр стройки Гимназия 9
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №9"

# АКТ выполненных работ №3
## по капитальному ремонту здания КГУ "Гимназия №9", г.Караганда, мкр 12, д 27 (замена окон)
## за июль месяц 2020года

**ДОГОВОР №28 2020-05-05**

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Гимназия №9"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 336 | 402,52 | 17,96 | 135245 | 6034 | -- | 95151 | 248829 |
| | | | | | 384,56 | 8,76 | 129211 | 2944 | | 18432 | |
| 2 | 1206-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке | шт. | 84 | 3098,58 | 85,58 | 260281 | 7189 | -- | 184613 | 480486 |
| | | | | | 3013,00 | 39,47 | 253092 | 3316 | | 35592 | |
| 3 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 336 | 2645,58 | 196,22 | 888917 | 65930 | 435850 | 375049 | 1365082 |
| | | | | | 1152,19 | 88,05 | 387137 | 29583 | | 101117 | |
| 4 | 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 229,4701 | 17175,00 | -- | 3941149 | -- | 3941149 | -- | 4256441 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 315292 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 37,4 | 1096,50<br>1052,97 | 16,77<br>3,80 | 41009<br>39381 | 627<br>142 | 1001 | 36361<br>6190 | 83560 |
| 6 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,21 | 282345,00<br>-- | --<br>-- | 59292<br>-- | --<br>-- | 59292 | --<br>4743 | 64036 |
| 7 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 168,95 | 892,14<br>229,55 | 5,65<br>2,58 | 150727<br>38783 | 955<br>436 | 110989 | 35297<br>14882 | 200906 |
| 8 | 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 | м | 168,95 | 2509,00<br>-- | --<br>-- | 423896<br>-- | --<br>-- | 423896 | --<br>33912 | 457807 |
| 9 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 117,2386 | 3187,97<br>2206,71 | 49,72<br>24,26 | 373753<br>258712 | 5829<br>2844 | 109212 | 209244<br>46640 | 629638 |
| 10 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 62,4 | 815,86<br>572,52 | 5,48<br>2,49 | 50909<br>35725 | 342<br>155 | 14842 | 28704<br>6369 | 85983 |
| 11 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 17,1 | 437,00<br>-- | --<br>-- | 7473<br>-- | --<br>-- | | --<br>598 | 8071 |
| 12 | 4102-0102-1009 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км | т | 17,1 | 232,00<br>-- | --<br>-- | 3967<br>-- | --<br>-- | | --<br>317 | 4285 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 7885123,90 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1142041 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 86906 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 39420 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5096231 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 11440 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 964419 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 584084 | |
| | | временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | | | | | | 94621,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | итого | Тенге | | | | | | | | 7979745,39 |
| | | зимнее удорожание 2,64% | Тенге | | | | | | | | 210665,28 |
| | | итого | Тенге | | | | | | | | 8190410,67 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 163808,21 |
| | | итого | Тенге | | | | | | | | 8354218,88 |
| | | с ценовой скидкой 0,9 | Тенге | | | | | | | | 7518796,99 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 902255,64 |
| | | Всего по акту | Тенге | | | | | | | | 8421052,63 |

**ПРИНЯЛ:**

**Директор КГУ "Гимназия №9"** **Бартош С.Н.**

**Технический надзор**
**ТОО "Kaz GPS LTD"**
**Эксперт** **Скурихин П.З.**

**Авторский надзор**
**ТОО "Арх Кон"** **Зыбарев К.Н.**

**СДАЛ:**

**Директор ТОО "Элоим ЛТД"** **Плеханов А.А.**