Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №9"
Шифр стройки Гимназия 9
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №9"

АКТ выполненных работ №4
по капитальному ремонту здания КГУ "Гимназия №9", г.Караганда, мкр 12, д 27 (замена окон)
за август месяц 2020года

ДОГОВОР №28 2020-05-05

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Гимназия №9"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	138,2916	402,52	17,96	55665	2483	--	39163	102413
					384,56	8,76	53181	1212		7586	
2	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	30	3098,58	85,58	92957	2567	--	65933	171602
					3013,00	39,47	90390	1184		12711	
3	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	4,4	34297,14	1572,09	150907	6917	121447	17622	182012
					5123,30	439,14	22543	1932		13482	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09136	358589,63	2645,35	32761	242	26605	5564	41391
					64730,28	760,05	5914	69		3066	
5	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	44,1753	2424,72	189,67	107113	8379	52282	45219	164518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1051,54	85,81	46452	3791		12186	
6	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,265	3647,40	199,52	19204	1050	9479	8225	29623
					1647,68	88,05	8675	464		2194	
7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	111,5613	2645,58	196,22	295145	21891	144714	124527	453245
					1152,19	88,05	128540	9822		33574	
8	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,265	17175,00	--	90426	--	90426	--	97660
					--	--	--	--		7234	
9	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	--	17175,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
10	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,7885	18483,00	--	106989	--	106989	--	115548
					--	--	--	--		8559	
11	СТ Прайс "Окна Плюс"	Москитная сетка 1500х600	шт.	73	2598,21	--	189669	--	189669	--	204843
					--	--	--	--		15174	
12	СТ Прайс "Окна Плюс"	Москитная сетка 600х600	шт.	4	1334,82	--	5339	--	5339	--	5766
					--	--	--	--		427	
13	СТ Прайс "Окна Плюс"	Замок-ограничитель с тросом	шт.	51	2410,71	--	122946	--	122946	--	132782
					--	--	--	--		9836	
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,0032	1096,50	16,77	17547	268	428	15559	35755
					1052,97	3,80	16851	61		2648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0947	282345,00	--	26738	--	26738	--	28877
					--	--	--	--		2139	
16	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	87,55	892,14	5,65	78107	495	57515	18291	104110
					229,55	2,58	20097	226		7712	
17	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	87,55	2509,00	--	219663	--	219663	--	237236
					--	--	--	--		17573	
18	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,1614	3187,97	49,72	705056	10997	206019	394723	1187762
					2206,71	24,26	488040	5365		87982	
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	322,251	815,86	5,48	262911	1766	76651	148236	444039
					572,52	2,49	184494	802		32892	
20	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,3	437,00	--	4064	--		--	4389
					--	--	--	--		325	
21	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	9,3	232,00	--	2158	--		--	2330
					--	--	--	--		173	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3745901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1065176				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57056			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1456910		
		- Перевозка грузов	Тенге				6222				
		- Накладные расходы	Тенге							883062	
		- Сметная прибыль	Тенге							277473	
		временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								44951,00
		итого	Тенге								3790852,00
		зимнее удорожание 2,64%	Тенге								100079,00
		итого	Тенге								3890931,00
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								77819,00
		итого	Тенге								3968750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с ценовой скидкой 0,9	Тенге								**3571875,00**
		НДС 12%	Тенге								**428625,00**
		Всего по акту	Тенге								**4000500,00**
		ПРИНЯЛ:					**СДАЛ:**				
		Директор КГУ "Гимназия №9"					**Директор ТОО "Элоим ЛТД"**				
			Бартош С.Н.								**Идеханов А.А.**
		Технический надзор									
		ТОО "Kaz GPS LTD"									
		Эксперт	**Скурихин П.З.**								
		Авторский надзор									
		ТОО "Арх Кон"	**Зыбарев К.Н.**								