Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Наименование стройки - КГУ "СОШ №88" управления образования Карагандинской области
Шифр стройки Школа №88
Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли КГУ "СОШ №88" управления образования Карагандинской области
Шифр объекта 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Капитальный ремонт здание школы КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 88» акимата города Караганды

за май месяц 2020 года

ДОГОВОР №88-2 2020-05-19

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №88"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	369,6	259,48 257,89	1,59 --	95904 95315	589 --	--	68627 13163	177694
2	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	78	81,66 81,63	0,03 --	6370 6367	3 --	--	4584 876	11830
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	332,64	160,57 141,29	19,28 5,89	53413 46999	6414 1960	--	35251 7093	95757
4	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	369,6	279,20 261,59	17,61 5,38	103192 96685	6507 1989	--	71045 13939	188176
5	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	360	74,04 62,72	11,32 3,46	26655 22580	4075 1245	--	17154 3505	47314
6	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	360	156,40 156,17	0,24 --	56305 56220	85 --	--	40479 7743	104526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	360	255,12 174,38	80,74 19,88	91843 62776	29068 7157	--	50352 11376	153571
8	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	360	156,40 156,17	0,24 --	56305 56220	85 --	--	40479 7743	104526
9	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	360	172,95 166,95	6,00 3,00	62263 60101	2162 1079	--	44050 8505	114818
				Монтажные работы							
10	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5	95244,42 22497,80	1387,72 556,17	476222 112489	6939 2781	356794	82994 44737	603954
11	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5	8800,67 852,54	56,28 24,52	44003 4263	281 123	39459	3157 3773	50934
12	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	369,6	306,35 32,31	2,61 1,14	113228 11940	965 421	100323	8900 9770	131898
13	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	369,6	204,35 77,31	12,63 2,96	75526 28574	4670 1096	42282	21362 7751	104640
14	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	369,6	2828,60 1869,03	98,74 26,57	1045449 690793	36492 9820	318164	504442 123991	1673882
15	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	393,051	2585,00 --	-- --	1016037 --	-- --	1016037	-- 81283	1097320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	22	1384,00 --	-- --	30448 --	-- --	30448	-- 2436	32884
17	С121-100102-0104	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	20	976,00 --	-- --	19520 --	-- --	19520	-- 1562	21082
18	С121-100102-0109	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	10,2	1337,00 --	-- --	13637 --	-- --	13637	-- 1091	14728
19	С121-100102-0110	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	20	1338,00 --	-- --	26760 --	-- --	26760	-- 2141	28901
20	С121-100102-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	39	849,00 --	-- --	33111 --	-- --	33111	-- 2649	35760
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4794193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1351324				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98334			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27669			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1996535		
		- Накладные расходы	Тенге							992876	
		- Сметная прибыль	Тенге							355127	
		временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								57530,00
		итого	Тенге								4851723,00
		зимнее удорожание 2,2%	Тенге								106738,00
		итого	Тенге								4958461,00
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								99169,00
		итого	Тенге								5057630,00
		с ценовой скидкой 0,9	Тенге								4551866,97
		НДС 12%	Тенге								546224,04
		Всего по акту	Тенге								5098091,01

ПРИНЯЛ:

Директор КГУ "СОШ №88" — Долматов В.Г.

Технический надзор

Директор ТОО "Нурай-Сервис" — Дюсенбеков Т.

СДАЛ:

Директор ТОО "Элоим ЛТД" — Ильханов А.А.