6'354

Наименование объекта: "Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от ПНС № 3 (ПК282+70) до н.п. Бирлестик по Шиелийскому району в Кызылординской области. Строительство водовода от ПНС №5 до н.п. Жулек с ветками подключения, головными водопроводными сооружениями и внутрипоселковыми сетями населенных пунктов"

Форма КС-3

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Адрес: 010000, г.Астана Промзона 21, офис 1, а/я 76
ИИК KZ 519470398000016188
БИК ALFAKZKA
РНН 620 200 248 136
БИН 041 240 007 836, Кбе 17
АО ДБ "Альфа Банк"

Полная сметная стоимость 4 050 291 136 тенге
Лимит финансирования на 2018год 850 590 202,58тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года-726 857 694,0 тенге, в т. ч. НДС -77 877 610,07 тенге
б) за отчетный месяц 84 817 176,0 тенге, в т. ч. НДС -9 087 554,57 тенге

СПРАВКА 6
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 69	10.12.2013 г.	№ 69-д/10	12.12.2017г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от ПНС №3 (ПК282+70) до н.п. Бирлестик по Шиелийскому району в Кызылординской области. Строительство водовода от ПНС №5 до н.п. Жулек с ветками подключения, головными водопроводными сооружениями и внутрипоселковыми сетями населенных пунктов"	тенге	850 590 202,58	62 564 905,10	25 445 152,80	37 119 752,30	642 040 518,00	726 857 694,00		59 372 023,20	726 857 694,00
	ИТОГО	**тенге**	**850 590 202,58**	**62 564 905,10**	**25 445 152,80**	**37 119 752,30**	**642 040 518,00**	**726 857 694,00**		**59 372 023,20**	**726 857 694,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С. С.Сарсекеев

Руководитель Управления развития групповых водопроводов
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ А.А. Жаканбаев

И.О.Генерального директора Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" _____ М.Егенов

Подрядчик:
Исполнительный директор Товарищества с ограниченной ответственностью
"Казахстанский завод трубной изоляции" _____ А.Дюсембеков

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: «Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от ПНС №3 (ПК282+70) до н.п. Бирлестик по Шиелийскому району в Кызылординской области. Строительство водопровода от ПНС №5 до н.п. Жулек с ветками подключения, головными водопроводными сооружениями и внутрипоселковыми сетями населенных пунктов»

Договор № 69 от 10 декабря 2013 года

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство головного водозаборного сооружения н.п. Байтекум								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-173-2	**Водоотлив из котлованов**								
			22	**343,74**	**343,74**	**7562**	**7562**	**4734**	**--**	**--**
			м3	**--**	**221,85**	**--**	**4881**	**97**	**1,02**	**22**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7562**	**7562**			**--**
			Тенге			**--**	**4881**			**22**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7562				
		Всего заработная плата -	Тенге				4881			
		Накладные расходы -	Тенге			4734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			738				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5591			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство проходной 3-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие								
2	E0107-45-5	**Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны**								
			4	**838,44**	**200,77**	**3354**	**803**	**2074**	**1,74**	**7**
			шт	**299,25**	**71,15**	**1197**	**285**	**140**	**0,31**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	16,5	3290,00	--	54285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
		м3	0,1	9626,66	269,20	963	27	151	8,21	1
				1332,00	101,70	133	10	105	0,50	--
5	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм								
		т	0,02142	53299,00	--	1142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,0049	147939,10	1826,10	725	9	60	42,70	--
				8100,00	690,75	40	3	140	3,37	--
7	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных								
		шт	2	1858,95	924,97	3718	1850	3149	4,83	10
				807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
8	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские								
		м3	0,84	15800,00	--	13272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,0232	147939,10	1826,10	3432	42	286	42,70	1
				8100,00	690,75	188	16	140	3,37	--
10	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
		т	0,0232	58380,00	--	1354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-20-1	Установка арматурных стыковых накладок								
		т	0,0064	93243,57	2434,57	597	16	295	170,00	1
				31950,00	920,25	204	6	140	4,49	--
12	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм								
		т	0,00644	52154,00	--	336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**83177**	**2747**			**20**
			Тенге			**3378**	**954**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**83177**				
		Материалы -	Тенге			**4928**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4331**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2832**				
		Местные материалы -	Тенге			**69292**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6014**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**902**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5351**				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**94542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5233**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**94542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5233**			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		5.1.Двери								
13	**Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2**								
			6,3	**341,62**	**23,23**	**2152**	**146**	**1060**	**0,79**	**5**
			м2	**131,98**	**8,17**	**831**	**51**	**120**	**0,04**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**								
			6,3	12700,00	--	80010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-814	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**								
			4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных срубленных стен, площадь проема до 3 м2**								
			1,89	363,03	22,07	686	42	366	0,92	2
		м2		153,73	7,58	291	14	120	0,04	--
17	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26 Изм. и доп. вып. 26	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**								
			1,89	7829,00	--	14797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		5.2Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2								
			2,7	346,04	18,87	934	51	463	0,82	2
		м2		136,44	6,39	368	17	120	0,03	--
19	С12061-185 Изм. и доп. вып. 26 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка								
			2,7	5340,00	--	14418	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2								
			3,24	498,09	19,17	1614	62	922	1,38	4
		м2		230,97	6,18	748	20	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,24	3324,00	--	10770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,94	223,95	5,58	1330	33	685	0,59	3
		м2		94,05	2,12	559	13	120	0,01	--
23	С12069-17	Доски подоконные, марка ПД7-45 - ПД16-45, толщина 34 мм, ширина 450 мм	4,6	1270,00	--	5842	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			154553	334			17
			Тенге			2797	116			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154553				
	Материалы -		Тенге			3505				
	Всего заработная плата -		Тенге				2913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147837				
	Местные материалы -		Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			3496				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				524			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3437			

РАЗДЕЛ 5.Полы

24	Е0111-1-2	Полы керамические. Уплотнение грунта щебнем	5,3	48,74	2,62	258	14	75	0,07	--
		м2		10,51	0,99	56	5	123	--	--
25	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,424	6751,60	--	2863	--	296	3,66	2
		м3		567,00	--	240	--	123	--	--
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,3	208,10	9,95	1103	53	365	0,36	2
		м2		52,20	3,74	277	20	123	0,02	--
27	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,744	6751,60	--	5023	--	519	3,66	3
		м2		567,00	--	422	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**								
			9,3	208,10	9,95	1935	93	640	0,36	3
		м2		52,20	3,74	485	35	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			11182	159			10
			Тенге			1480	60			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11182				
	Материалы -		Тенге			81				
	Всего заработная плата -		Тенге				1540			
	Местные материалы -		Тенге			9462				
		Накладные расходы -	Тенге			1894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1824			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
29	Е0112-14-2	**Утепление покрытий керамзитом**								
			1,53	3781,05	245,72	5785	376	864	2,71	4
		м3		382,50	92,25	585	141	119	0,45	1
30	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**								
			24,1	156,70	15,94	3777	384	1165	0,24	6
		м2		34,65	5,96	835	144	119	0,03	1
31	Е0112-17-2	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ktpp1=15; ktpm1=15; kзпр1=15; kокс1=15; kзпм1=15; kмат1=15;**								
			24,1	7,18	2,10	173	51	25	0,01	--
		м2		0,11	0,75	3	18	119	0,07	2
32	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали**								
			6	661,07	1,24	3966	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	--	--
33	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб**								
			68,4	28,82	0,05	1972	3	628	0,05	3
		м2		7,70	0,02	527	1	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
			24.1	1110,48	8,54	26763	206	1389	0,26	6
		м2		45,23	3,20	1090	77	119	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			42435	1027			26
			Тенге			3959	384			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42435				
	Материалы -		Тенге			29814				
	Всего заработная плата -		Тенге				4343			
	Местные материалы -		Тенге			7635				
		Накладные расходы -	Тенге			5168				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел -ч							3
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				775			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50460				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50460				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5118			
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы								
		8.1Наружная отделка								
35	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
			57	168,08	4,07	9580	232	8179	0,74	42
		м2		135,68	0,97	7734	55	105	0,05	3
36	Е0115-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности								
			57	151,08	1,65	8611	94	1506	0,13	8
		м2		24,53	0,63	1398	36	105	--	--
		8.2Внутрення отделка								
37	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором								
			14,6	114,51	1,42	1672	21	1102	0,45	7
		м2		71,33	0,54	1041	8	105	--	--
38	Е0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
			48,41	134,45	3,39	6509	164	5984	0,65	31
		м2		117,00	0,72	5664	35	105	0,05	2
39	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			14,6	159,85	2,33	2334	34	1259	0,49	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		81,23	0,88	1186	13	105	--	--
40	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			64,6		142,58	2,10	9211	136	4465	0,39	25
			м2		65,03	0,79	4201	51	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				37917	680			120
			Тенге				21224	198			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37917				
		Материалы -	Тенге				15403				
		Всего заработная плата -	Тенге					21422			
		Местные материалы -	Тенге				610				
		Накладные расходы -	Тенге				22493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				64035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата -	Тенге					24796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				64035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата -	Тенге					24796			

РАЗДЕЛ 8.Резервуар емк. 500м3.6-2-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 9.Земляные работы

41	Е0101-173-2	**Водоотлив из котлованов**								
			362	343,74	343,74	124434	124434	77900	--	--
			м3	--	221,85	--	80310	97	1,02	369
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			124434	124434			--
			Тенге			--	80310			369
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124434				
		Всего заработная плата -	Тенге				80310			
		Накладные расходы -	Тенге			77900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				91995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			214474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				91995			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.Резервуар емк. 500м3 Р.П.6-2-1								
42	Е0106-33-3	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 200 мм	121.04	10738.56	1327.03	1299795	160624	329644	12.49	1512
		м3		2137,50	456.24	258723	55223	105	1.72	208
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К 1,015	84.1029	131,00	--	11017	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	82,86	186,00	--	15412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d6 мм	0.676	77000,00	--	52052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм	0.752	72000,00	--	54144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0.6044	71100,00	--	42973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм								
			1,7376	68800,00	--	119547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм								
			0,856	64500,00	--	55212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d4 мм								
			0,1018	50800,00	--	5171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d5 мм								
			0,3376	41200,00	--	13909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1669233**	**160624**			**1512**
			Тенге			**258723**	**55223**			**208**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1669233**
Материалы -	Тенге	**92206**
Всего заработная плата -	Тенге	**313946**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**343008**
Местные материалы -	Тенге	**814671**
Накладные расходы -	Тенге	**329644**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				49447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119933				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2118809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1884
		Сметная заработная плата -	Тенге				363393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2118809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1884
		Сметная заработная плата -	Тенге				363393			

РАЗДЕЛ 11.Проемы 6-5-1

5.1 Двери

52	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	**Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2**								
			4,2	397,39	102,53	1669	431	944	0,90	4
		м2		151,65	35,67	637	150	120	0,14	1

5.2 Окна

53	Е0110-16-3	**Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2**								
			6,48	1186,12	80,10	7686	519	3211	2,35	15
		м2		384,75	28,24	2493	183	120	0,11	1
54	С12061-2	**Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья**								
			1,08	6860,00	--	7409	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12061-3	**Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-12 для жилья**								
			5,4	4920,00	--	26568	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-800	**Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий**								
			7	360,00	--	2520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0115-201-1	**Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях**								
			6,48	279,19	2,93	1809	19	436	0,41	3
		м2		63,00	1,10	408	7	105	0,01	--
58	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
			6,48	232,42	5,58	1506	36	748	0,59	4
		м2		94,05	2,12	609	14	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм								
			8,5	1190,00	--	10115	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**59282**	**1005**			**25**
			Тенге			**4148**	**354**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59282				
	Материалы -		Тенге			7376				
	Всего заработная плата -		Тенге				4501			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46612				
	Местные материалы -		Тенге			142				
		Накладные расходы -	Тенге			5339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			68499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5302			

РАЗДЕЛ 12.Полы

		6.1 Тип 1								
60	Е0111-1-2	Полы керамические,Уплотнение грунта щебнем								
			58,7	48,74	2,62	2861	154	830	0,07	4
		м2		10,51	0,99	617	58	123	--	--
61	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
			5,87	6751,60	--	39632	--	4094	3,66	21
		м3		567,00	--	3328	--	123	--	--
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			58,7	208,10	9,95	12216	584	4039	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3064	220	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**54708**	**738**			**46**
			Тенге			**7009**	**278**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54708				
	Материалы -		Тенге			395				
	Всего заработная плата -		Тенге				7287			
	Местные материалы -		Тенге			46566				
		Накладные расходы -	Тенге			8963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			67492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8631			

РАЗДЕЛ 13.Внутренние отделочные работ

63	E0129-164-1	Затирка бетонных поверхностей потолков								
			66	107,42	3,18	7090	210	4988	0,27	17
		м2		69,98	--	4619	--	108	--	--
64	E0115-151-2	Улучшенная клеевая окраска								
			62,9	22,68	0,16	1426	10	1045	0,10	6
		м2		15,75	0,07	991	4	105	--	--
65	E0115-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу								
			3,1	31,80	0,07	99	--	68	0,13	--
		м2		20,93	0,02	65	--	105	--	--
66	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			161,2	201,74	2,00	32521	323	15888	0,57	91
		м2		93,60	0,27	15088	44	105	0,04	7
67	E0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке								
			75,4	16,77	0,12	1265	9	1091	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1035	4	105	--	--
68	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным								
			58,8	143,53	1,88	8440	111	4879	0,47	28
		м2		78,30	0,72	4604	42	105	--	--
69	E0115-152-4	Силикатная окраска по штукатурке и кирпичу								
			27	31,80	0,07	859	2	594	0,13	3
		м2		20,93	0,02	565	1	105	--	--
70	E0115-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным								
			21,2	55,20	0,05	1170	1	917	0,23	5
		м2		41,18	0,02	873	--	105	--	--
71	E0115-165-7	Улучшенная окраска деревянных оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным								
			18,14	79,10	0,05	1435	1	1239	0,36	7
		м2		65,03	0,02	1180	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**54304**	**666**			**165**
			Тенге			**29020**	**95**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**47214**				
		Материалы -	Тенге			**7409**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24496**			
		Местные материалы -	Тенге			**14948**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25721**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				3858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4376				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				28355			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			7090				
	Материалы -		Тенге			62				
	Всего заработная плата -		Тенге				4619			
	Местные материалы -		Тенге			2199				
		Накладные расходы -	Тенге			4988				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725				
	ВСЕГО. Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			12802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				5367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			90114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33721			

РАЗДЕЛ 14.Покрытие-5-8 Технологическое оборудование

72	Ц0107-218-3	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т**								
			4	6964,00	785,00	27856	3140	19116	31,00	124
		шт		5175,00	135,00	20700	540	90	0,78	3
73	С131002-7	**Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин**								
			2	71900,00	--	143800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С131002-10	**Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 150-125-250, подача 200 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин**								
			2	125400,00	--	250800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**422456**	**3140**			**124**
			Тенге			**20700**	**540**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27856				
	Материалы -		Тенге			4016				
	Всего заработная плата -		Тенге				21240			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			19116				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				2867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			49790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24107			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			394600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			394600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23676				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			418276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			468066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24107			

РАЗДЕЛ 17.2-1-1 Внутрипоселковые сети водоснабжения Бала Би

РАЗДЕЛ 18.Земляные работы

75	E0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3								
			7124	23.36	22.08	166411	157292	47255	0,01	63
		м3		1.28	5.56	9119	39598	97	0,02	137
76	E0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			5798	25.70	24.29	148980	140817	42306	0,01	57
		м3		1.41	6.11	8164	35450	97	0,02	123
77	E0101-164-2	Ручная доработка грунта								
			274	218.93	--	59987	--	67785	1,54	422
		м3		218.93	--	59987	--	113	--	--
78	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			243	1338.00	152.52	325134	37062	66601	1,02	248
		м3		153.68	57.15	37344	13887	130	0,28	68
79	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м								
			10804	3.35	3,35	36211	36211	12186	--	--
		м3		--	1,16	--	12563	97	--	41
80	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
			1382	134.10	--	185326	--	209419	0,97	1343
		м3		134.10	--	185326	--	113	--	--
81	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
			1270	21.55	4,52	27363	5735	20979	0,11	137
		м3		17,03	--	21628	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
			1200	343,74	343,74	412488	412488	258233	--	--
		м3		--	221,85	--	266220	97	1,02	1224
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1361900	789605			2270
			Тенге			321568	367719			1593
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1361900				
	Всего заработная плата -		Тенге				689286			
	Местные материалы -		Тенге			250727				
		Накладные расходы -	Тенге			724764				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125200				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2211865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4226
		Сметная заработная плата -	Тенге				798001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			2211865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4226
		Сметная заработная плата -	Тенге				798001			

РАЗДЕЛ 19.Трубопроводы

83	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм								
			1,7	61556,49	25695,31	104646	43682	88153	194,00	330
		км		33075,00	6813,45	56228	11583	130	26,38	45
84	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахстанский трубный завод"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,5 питьевая по ГОСТ 18599-2001								
			1717	471,02	--	808739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм								
			2	48354,09	17877,09	96708	35754	89437	173,00	346
		км		29700,00	4698,68	59400	9397	130	18,10	36
86	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахстанский трубный завод"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая по ГОСТ 18599-2001								
			2020	21,41	--	43248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			0,2	52391,06	20326,01	10478	4065	9406	179,00	36
		км		30825,00	5353,43	6165	1071	130	20,64	4
88	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахстанский трубный завод"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,7 питьевая по ГОСТ 18599-2001								
			202	149,87	--	30274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,44	48354,09	17877,09	21276	7866	19676	173,00	76
		км		29700,00	4698,68	13068	2067	130	18,10	8
90	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахстанский трубный завод"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая по ГОСТ 18599-2001	444,4	107,05	--	47573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32х3 мм	0,7	48354,09	17877,09	33848	12514	31303	173,00	121
		км		29700,00	4698,68	20790	3289	130	18,10	13
92	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахстанский трубный завод"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х3 питьевая по ГОСТ 18599-2001	707	42,82	--	30274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
94	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ"	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа. Dy 150 мм	2	14451,71	--	28903	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	28	411,46	17,71	11521	496	8681	1,40	39
		шт		231,75	6,75	6489	189	130	0,03	1
96	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ"	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа. Dy 100 мм	28	9259,80	--	259274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	169	473,47	39,24	80016	6632	58406	1,47	248
		1шт		254,25	15,75	42968	2662	128	0,07	12
98	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	244,00	--	732	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	5	306,00	--	1530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм								
			8	660.00	--	5280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (диам.20-75, диам.102, диам.108, диам.159, диам.219) мм								
			0.63	247994.13	49389.75	156236	31116	66693	312.70	197
		т		62775.00	18657.00	39548	11754	130	91.12	57
102	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных фасонных частей с очисткой поверхности металлической щеткой								
			0.63	3633.97	2776.32	2289	1749	625	2.97	2
		т		497.25	447.12	313	282	105	1.44	1
103	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев диам. 1500мм из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			39.73	28588.65	2104.76	1135827	83622	154223	13.90	552
		м3		2362.50	623.48	93862	24771	130	2.48	98
104	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев диаметром 2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			2.28	28588.65	2104.76	65182	4799	8850	13.90	32
		м3		2362.50	623.48	5387	1422	130	2.48	6
105	С131104-8 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			30	3417.00	--	102510	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0.61	26143.30	1166.54	15947	712	1180	5.07	3
		т		1284.75	574.87	784	351	104	2.69	2
107	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности колодцев разжиженным битумом в два слоя								
			254.4	68.29	7.38	17373	1877	16811	0.41	104
		м2		60.75	2.79	15455	710	104	0.01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**3110858**	**234957**			**2090**
			Тенге			**361091**	**69574**			**286**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2920789**
Материалы -	Тенге	**485110**
Всего заработная плата -	Тенге	**385034**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1248285**
Местные материалы -	Тенге	**640945**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			495898				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				74385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3621689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2364
		Сметная заработная плата -	Тенге				459419			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190068				
	Материалы -		Тенге			30417				
	Всего заработная плата -		Тенге				45630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110052				
		Накладные расходы -	Тенге			58406				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				8761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			263383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				54391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			3885072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2653
		Сметная заработная плата -	Тенге				513810			

РАЗДЕЛ 20.2-1-1.Строительство водовода ЖГВ ПНС-5.

РАЗДЕЛ 21.Трубопровод

108	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахстанский трубный завод"	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая по ГОСТ 18599-2001								
			1725,45 м	6059,01 --	-- --	10454524 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			10454524	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10454524				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10454524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11081796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			11081796				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17648527	1327680			6425
			Тенге			1035097	580684			2506
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27856				
	Материалы -		Тенге			4016				
	Всего заработная плата -		Тенге				21240			
		Накладные расходы -	Тенге			19116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2818				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24107			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17028913				
		Материалы -	Тенге			646227				
		Всего заработная плата -	Тенге				1544292			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12243098				
		Местные материалы -	Тенге			1855079				
		Накладные расходы -	Тенге			1712030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							856
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1124457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19865399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9382
		Сметная заработная плата -	Тенге				1801097			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			584668				
		Материалы -	Тенге			30417				
		Всего заработная плата -	Тенге				45630			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			504652				
		Накладные расходы -	Тенге			58406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38584				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			681659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				54391			
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			7090				
		Материалы -	Тенге			62				
		Всего заработная плата -	Тенге				4619			
		Местные материалы -	Тенге			2199				
		Накладные расходы -	Тенге			4988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			12802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				5367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20609651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9829
		Сметная заработная плата -	Тенге				1884962			
		Всего в ценах 2001 г.	**Тенге**			**20 609 651**				
		Временные здания и сооружения-2,72%	**Тенге**	**2,72%**		**560 583**				
		Итого	**Тенге**			**21 170 234**				
		Зимнее удорожание-2,07%	**Тенге**	**2,07%**		**438 224**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет-0,4%	Тенге	0,4%		84 681				
		Доп.отпуска-1%	Тенге	1%		211 702				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			21 904 841				
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=3,103226	Тенге	3,103		67 975 671				
		Налоги обязательные платежи-2%	Тенге	2%		1 359 513				
		ИТОГО:	Тенге			69 335 184				
		НДС 12%	Тенге	12%		8 320 222				
		ВСЕГО:	Тенге			77 655 406				

Заказчик:

Заместитель генерального директора

РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **А.А.Елжасов**

Директор филиала ОДСП "Арал" _____ **И.Унгарбаев**

Подрядчик:

Исполнительный директор

ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

А.Дюсембеков

Технадзор:

Директор ТОО "Аймереке" _____ **А.Байкенже**

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: «Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от ПНС №3 (ПК282+70) до н.п. Бирлестик по Шиелийскому району в Кызылординской области. Строительство водопровода от ПНС №5 до н.п. Жулек с ветками подключения, головными водопроводными сооружениями и внутрипоселковыми сетями населенных пунктов»

Договор № 69 от 10 декабря 2013 года

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

на Строительство водовода от н.п.Бала би до н.п. Байгекум

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3**	1306	23,36	22,08	30507	28835	8663	0,01	12
		м3		1,28	5,56	1672	7259	97	0,02	25
2	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1005	21,55	4,52	21654	4539	16602	0,11	109
		м3		17,03	--	17115	--	97	--	--
3	Е0101-15-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми, вместимостью ковша 4,6 м3**	533	11,67	11,15	6222	5945	1746	--	2
		м3		0,52	2,86	277	1523	97	0,01	5
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	606	25,70	24,29	15571	14718	4422	0,01	6
		м3		1,41	6,11	853	3705	97	0,02	13
5	Е0101-164-2	**Ручная доработка грунта**	75	218,93	--	16420	--	18554	1,54	116
		м3		218,93	--	16420	--	113	--	--
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	34	251,77	--	8560	--	9673	1,77	60
		м3		251,77	--	8560	--	113	--	--
7	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	56	1338,00	152,52	74928	8541	15348	1,02	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	8606	3200	130	0,28	16
8	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котл ованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт 108л,с, с перемещением до 5 м**	1608	3,35	3,35	5389	5389	1814	--	--
		м3		--	1,16	--	1870	97	--	6
9	Е0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	1608	1,48	1,48	2383	2383	802	--	--
		м3		--	0,51	--	827	97	--	3
10	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы**	356	134,10	--	47740	--	53946	0,97	346
		м3		134,10	--	47740	--	113	--	--
11	Е0101-173-2	**Водоотлив из котлованов**	549	343,74	343,74	188713	188713	118142	--	--
		м3		--	221,85	--	121796	97	1,02	560
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			418087	259063			707
			Тенге			101243	140180			628
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418087				
	Всего заработная плата -		Тенге				241423			
	Местные материалы -		Тенге			57781				
		Накладные расходы -	Тенге			249711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			707866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1459
		Сметная заработная плата -	Тенге				278879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			707866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1459
		Сметная заработная плата -	Тенге				278879			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
12	Е0122-47-3	**Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм**	90	313,94	0,42	28255	38	18315	0,90	81
		м		156,38	0,16	14074	14	130	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казахстанский трубный завод"	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая по ГОСТ 18599-2001**	90,9	2152,72	--	195682	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-6	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. до 200 мм**	11	1230,66	466,78	13537	5135	9846	3,04	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		513,00	175,50	5643	1931	130	0,86	9
15	СПрайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ"	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	5	31468,59	--	157343	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ"	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	6996,34	--	41978	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	4,1	7529,99	260,48	30873	1068	3029	3,94	16
		м3		614,25	89,46	2518	367	105	0,35	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			467668	6240			130
			Тенге			22236	2312			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467668				
	Материалы -		Тенге			20259				
	Всего заработная плата -		Тенге				24547			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			395003				
	Местные материалы -		Тенге			23929				
		Накладные расходы -	Тенге			31190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			528790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			528790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29226			
		РАЗДЕЛ 3.Фасонные части								
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	37	300,57	225,64	11121	8349	6181	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2573	2182	130	0,23	8
19	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	244,00	--	2684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	999,00	--	25974	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	11	306,00	--	3366	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	26	1585,00	--	41210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**84355**	**8349**			**15**
			Тенге			**2573**	**2182**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11121**				
	Материалы -		Тенге			**200**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4755**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6181**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**927**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1038**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5682**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**73234**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73234**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4394**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**77628**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**95969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5682**			
		РАЗДЕЛ 4.Камера переключения и водопроводные колодцы								
23	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,73	1031,82	100,89	753	74	140	0,85	1
		м3		123,75	38,25	90	28	118	0,18	--
24	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 20-40 мм**	0,73	545,00	--	398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев диам. 2000мм из сборного железобетона в мокрых грунтах**	2,28	28588,65	2104,76	65182	4799	8850	13,90	32
		м3		2362,50	623,48	5387	1422	130	2,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев диам. 1500мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,37	28588,65	2104,76	39166	2884	5318	13,90	19
		м3		2362,50	623,48	3237	854	130	2,48	3
27	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев диам. 1000мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,5	28588,65	2104,76	42883	3157	5823	13,90	21
		м3		2362,50	623,48	3544	935	130	2,48	4
28	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	5850,00	--	23400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-50-6	Устройство постоянных бетонных упоров	1,35	28721,95	3580,67	38775	4834	6275	12,40	17
		км		2223,00	1352,25	3001	1826	130	6,61	9
30	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,11	26143,30	1166,54	2876	128	213	5,07	1
		т		1284,75	574,87	141	63	104	2,69	--
31	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	45,87	245,44	3,82	11258	175	2100	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1713	66	118	0,01	--
32	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,15	1031,82	100,89	155	15	29	0,85	--
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	--
33	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев со стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	9,06	19517,09	482,30	176825	4370	21439	9,07	82
		м3		1638,00	182,25	14840	1651	130	0,89	8
34	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоскиепрямоугольные	1,5	10895,00	--	16343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,51	6909,00	--	10433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143003-17 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,05	6911,00	--	41812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	5850,00	--	5850	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,09	7529,99	260,48	678	23	67	3,94	--
		м3		614,25	89,46	55	8	105	0,35	--
39	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,059	26143,30	1166,54	1542	69	114	5,07	--
		т		1284,75	574,87	76	34	104	2,69	--
40	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумомв 2 слоя	24,9	245,44	3,82	6111	95	1140	0,21	5
		м2		37,35	1,44	930	36	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			484439	20623			187
			Тенге			33033	6928			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			455189				
	Материалы -		Тенге			168651				
	Всего заработная плата -		Тенге				39961			
	Местные материалы -		Тенге			232882				
		Накладные расходы -	Тенге			51505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			537096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				47687			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29250				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1755				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			568101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				47687			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1454549	294275			1040
			Тенге			159084	151602			678
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1352065				
	Материалы -		Тенге			189110				
	Всего заработная плата -		Тенге				310686			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			395003				
	Местные материалы -		Тенге			314593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			338588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1792092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1887
		Сметная заработная плата -	Тенге				361474			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102484				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6149				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108633				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1900725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1887
		Сметная заработная плата -	Тенге				361474			
		Всего в ценах 2001 г.	**Тенге**			**1 900 725**				
		Временные здания и сооружения-2,72%	**Тенге**	**2,72%**		**51 700**				
		Итого	**Тенге**			**1 952 425**				
		Зимнее удорожание-2,07%	**Тенге**	**2,07%**		**40 415**				
		Выслуга лет-0,4%	**Тенге**	**0,4%**		**7 810**				
		Доп.отпуска-1%	**Тенге**	**1%**		**19 524**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**2 020 174**				
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=3,103226	**Тенге**	**3,103**		**6 269 056**				
		Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**	**2%**		**125 381**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**6 394 437**				
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**		**767 332**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**7 161 770**				

Заказчик:

Заместитель генерального директора

РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **А.А.Ержасов**

Директор филиала ОДСП "Арал" _____ **И.Унгарбаев**

Подрядчик:

Исполнительный директор

ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

_____ **А.Дюсембеков**

Технадзор:

Директор ТОО "Аймерекe" _____ **А.Байкенже**