Форма 2в

Наименование стройки - КГУ "СОШ №88" управления образования Карагандинской области
Шифр стройки Школа №88
Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли КГУ "СОШ №88" управления образования Карагандинской области
Шифр объекта 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

Капитальный ремонт здание школы КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 88» акимата города Караганды

за июль месяц 2020 года

ДОГОВОР №88-2 2020-05-19

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №88"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим ЛТД"

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0501 1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки парапетные. Разборка**	м	105	135,54	0,27	14231	28	--	10227	26415
		НР - 72%; СП - 8%			135,27	--	14204	--		1957	
2	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	656	259,48	1,59	170220	1046	--	121805	315387
		НР - 72%; СП - 8%			257,89	--	169174	--		23362	
3	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	57,3	81,66	0,03	4679	2	--	3368	8690
		НР - 72%; СП - 8%			81,63	--	4677	--		644	
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	656	160,57	19,28	105337	12650	--	69518	188843
		НР - 72%; СП - 8%			141,29	5,89	92687	3866		13988	
5	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	200	156,40	0,24	31281	47	--	22488	58070
		НР - 72%; СП - 8%			156,17	--	31234	--		4301	
6	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка**	м2 стяжки	200	255,12	80,74	51024	16149	--	27973	85317
		НР - 72%; СП - 8%			174,38	19,88	34875	3976		6320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	200	156,40 156,17	0,24 --	31281 31234	47 --	--	22488 4301	58070
8	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	200	172,95 166,95	6,00 3,00	34591 33390	1201 599	--	24472 4725	63788
		Монтажные работы									
9	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,47	95244,42 22497,80	1387,72 556,17	425743 100565	6203 2486	318975	74197 39995	539935
		Огнезащита									
10	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,47	8800,67 852,54	56,28 24,52	39339 3811	252 110	35276	2823 3373	45535
11	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	656	306,35 32,31	2,61 1,14	200967 21193	1712 747	178062	15796 17341	234104
12	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	656	204,35 77,31	12,63 2,96	134051 50716	8288 1944	75047	37916 13757	185724
13	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	656	2828,60 1869,03	98,74 26,57	1855559 1226084	64770 17429	564705	895329 220071	2970959
14	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	227,495	2585,00 --	-- --	588075 --	-- --	588075	-- 47046	635121
15	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	56,85	1384,00 --	-- --	78680 --	-- --	78680	-- 6294	84975
		Слуховые окна									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	2	17632,02 6517,76	830,60 342,10	35264 13036	1661 684	20567	9878 3611	48754
17 Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	16,82	2008,28 1617,64	98,74 26,57	33779 27209	1661 447	4909	19912 4295	57987
18 С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%*	м2	18,60292	2585,00 --	-- --	48089 --	-- --	48089	-- 3847	51936
19 Е12-080101-1811 1208-0101-1811 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	14377,79 327,06	0,42 0,21	28756 654	1 --	28101	471 2338	31565
	Перекрытие									
20 Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по плитам перекрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	370	204,35 77,31	12,63 2,96	75608 28605	4675 1097	42328	21385 7759	104753
21 Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщиной 120мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	370	857,32 508,18	52,87 11,73	317209 188028	19561 4339	109620	138504 36457	492170
22 Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная по утеплителю. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	370	204,35 77,31	12,63 2,96	75608 28605	4675 1097	42328	21385 7759	104753
23 С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки Изовер 90кг/м3** *СП - 8%*	м3	61,24	18309,00 --	-- --	1121243 --	-- --	1121243	-- 89699	1210943
	Водосток									
24 Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	88,4	847,92 298,02	11,43 3,48	74956 26345	1011 307	47600	19189 7532	101677
25 С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм** *СП - 8%*	м	18,4	1636,00 --	-- --	30102 --	-- --	30102	-- 2408	32511
26 С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	100	911,00	--	91100	--	91100	--	98388

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			--	--	--	--		7288	
27 С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	6	4208,00	--	25248	--	25248	--	27268
	СП - 8%			--	--	--	--		2020	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7863638,08**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2126324				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					145638			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39129			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3450055		
	- Накладные расходы	Тенге							1559124	
	- Сметная прибыль	Тенге							582488	
	временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								94363,66
	итого	Тенге								7958001,74
	зимнее удорожание 2,2%	Тенге								175076,04
	итого	Тенге								8133077,78
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								162661,56
	итого	Тенге								8295739,34
	с ценовой скидкой 0,9	Тенге								7466165,41
	НДС 12%	Тенге								895939,85
	Всего по акту	Тенге								8362105,26

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Директор КГУ "СОШ №88"

Технический надзор

Директор ТОО "Нурай-Сервис"

Долматов В.Г.

Дюсенбеков Т.

Директор ТОО "Элоим ЛТД"

Плеханов А.А.