Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "КДК-СТРОЙ"

Утвержденная приказом председателя агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.03.2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дворовых территории Мкр. 6 дома № 1а, 35, 46, 10А,в Ауэзовском районе г Алматы;

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№305	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего
			из графы.1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяц без НДС	хстроительно-монтажные работы в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	35 389 799,20	5 297 769,82							635 732,38	5 933 502,20

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Зам. акима Рахимбеков Б.Н.

Подрядчик ТОО "КДК-СТРОЙ"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дворовых территорий,Ауэзовский район,г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство двора м-он 6,д 35**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305 от 29.04.2020 г**

Акт приемки выполненных работ №3

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

на 2-6-3 Благоустройство территории двора м-он 6 д 35

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Освещение									
1	Ц13-080205-0904	**Светильники установленные на опоре.Демонтаж**		4	685,68	491,92	2743	1968	0	787	3812
			шт		193,77	79,53	775	318		282	
2	Ц13-080205-0904	**Светильник.Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**		4	6076,01	2258,28	24304	9033	6659	8745	35693
			шт		2152,96	883,65	8612	3535		2644	
3	С123-070106-0322	**Светильник уличный светодиодный модели "sTR JArYg"80Dвт.10800 лм.5000 К IP67.СТ РК 2595-2014**		4	27733		110932		110932		119807
			шт							8875	
		Итого по разделу: 1. Освещение									159312
		ИТОГО:					137979	11002	117591	9532	159312
							9387	3853		11801	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		1657				
		Итого с временными									160969
		Зимние удорожания			2,43 %		3912				
		Итого с зимними удорожаниями									164881
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		3298				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									168179
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									176571
		НДС			12 %		21189				
		Итого с НДС									197760
		Минус ценовая сикдка 40%									79104
		Итого с НДС									**118656**
		в том Числе НДС									12713,14

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КДК-СТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.акима
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дворовых территорий,Ауэзовский район,г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство двора м-он 6,д 10А дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305 от 29.04.2020 г от 20.07.2020**

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

№

за июль 2020 года

на 2-6-3 Благоустройство территории двора м-он 6 , дом 10А

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную ждя установки бордюра	м3 грунта	33,75	1875,72	0	63306	0	0	45580	117596
					1875,72	0	63306	0		8711	
2	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1.2. Кэм=1.2	Устройство подстиляающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	18,75	3044,29	1323,02	57080	24807	28655	10500	72987
					193,02	325,5	3619	6103		5406	
3	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные.Установка на бетоне В15 F200 W	м бортового камня	250	1708,67	32,92	427167	8230	202732	237211	717528
					864,82	13,74	216206	3434		53150	
4	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,25	45536		512280		512280		553262
5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6 л на м2	т	0,586	120530,37	1907,33	70631	1118	69513	40982	76995
					0	1044,58	0	612		661	
6	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б, марки1 плотность каменных матвриалов 3 т/м3 . Устройство	м2 покрытия	976	1486,43	103,11	1450760	100631	1300709	89988	1664008
					50,64	34,74	49420	33902		5703	
7	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавляется 1 см)	м2 покрытия	976	333,5	0,04	325492	40	325188	286	351840
					0,27	0	265	0		123260	
		Итого по разделу:								26062	
											3554216
		Раздел: 1. Освещение									
8	Ц13-080205-0904	Светильники установленные на опоре.Демонтаж	шт	6	685,68	491,92	4114	2952	0	1181	5718
					193,77	79,53	1163	477		424	
9	Ц13-080205-0904	Светильник.Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	6	6076,01	2258,28	36456	13550	9989	13118	53540
					2152,96	883,65	12918	5302		3966	
10	С123-070106-0322	Светильник уличный светодиодный модели "sTR JArУg"80Dвт.10800 лм.5000 К IP67.СТ РК 2595-2014	шт	6	27733		166398		166398		179710
		Итого по разделу: 1. Освещение								13312	
											238969
		ИТОГО:					3113684	151326	2615464	398525	3793184
							346897	49830		280976	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**39449**				
		Итого с временными									**3832634**
		Зимние удорожания			**2,43 %**		**93133**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3925767**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**78515**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**4004282**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**4204100**
		НДС			**12 %**		**504492**				
		Итого с НДС									**4708592**
		Минус ценовая скидка									3562000
		Итого с НДС									**1146592**
		В том числе НДС 12 %									122849,14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КДК-СТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. акима Ташмухамбетов Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дворовых территорий,Ауэзовский район,г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство двора м-он 6,д 1А дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305 от 29.04.2020 г**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

№

за июль 2020 года

на 2-6-3 Благоустройство территории двора м-он 6 дом 1А

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е11-010102-0327	**Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0.65 м3**		11,4	316,09	305,02	3603	3477	4	594	4533
			м3 грунта		10,71	61,68	122	703		336	
2	С341-020101-1030	**Перевозка ж/б мусора на свалку. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)**		18,24	909		16580				17907
			т							1326	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									22439
		Раздел: 2. Основные работы									
3	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание**		114	4074,85	24,23	464533	2763	377305	92354	601438
			м2 покрытия		740,92	9,19	84465	1048		44551	
4	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**		116,28	29516		3432120		3432120		3706690
			м2							274570	
		Итого по разделу: 2. Основные работы									4308128
		Раздел: 3. Освещение									
5	Ц13-080205-0904	**Светильники установленные на опоре.Демонтаж**		3	685,68	491,92	2057	1476	0	590	2859
			шт		193,77	79,53	581	239		212	
6	Ц13-080205-0904	**Светильник.Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**		3	6076,01	2258,28	18228	6775	4994	6559	26770
			шт		2152,96	883,65	6459	2651		1983	
7	С123-070106-0322	**Светильник уличный светодиодный модели "sTR JArУg"80Dвт.10800 лм.5000 К IP67.СТ РК 2595-2014**		3	27733		83199		83199		89855
			шт							6656	
		Итого по разделу: 3. Освещение									119484
		ИТОГО:					4020320	14491	3897622	100097	4450052
							91627	4641		329634	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		46281				
		Итого с временными									4496333
		Зимние удорожания			2,43 %		109261				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**4605594**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**92112**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**4697706**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**4932126**
		НДС			**12 %**		**591855**				
		Итого с НДС									**5523981**

Минус ценовая скидка 40% 2209592,40

Итого с НДС **3314388,60**

В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 355113,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КДК-СТРОй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.акима

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КДК-СТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дворовых территорий,Ауэзовский район,г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство двора м-он 6,46 дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 305 от 29.04.2020**

Акт приемки выполненных работ №4

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

на 2-6-3 Благоустройство территории двора м-он 6 ,46 дом

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Покрытие из искуственной травы									
1	У86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**		434	5959	429	2586206	186186	1979040	517936	3352473
			м2		970	135	420980	58590		248331	
		Итого по разделу: 1. Покрытие из искуственной травы									3352473
		Раздел: 2. Освещение									
2	Ц13-080205-0904	**Светильники установленные на опоре.Демонтаж**		8	685,68	491,92	5485	3935	0	1574	7624
			шт		193,77	79,53	1550	636		565	
3	Ц13-080205-0904	**Светильник.Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**		8	6076,01	2258,28	48608	18066	13318	17491	71387
			шт		2152,96	883,65	17224	7069		5288	
4	С123-070106-0322	**Светильник уличный светодиодный модели "sTR JArYg"80Dвт,10800 лм,5000 К IP67.СТ РК 2595-2014**		8	27733		221864		221864		239613
			шт							17749	
		Итого по разделу: 2. Освещение									318624
		ИТОГО:					2862163	208187	2214222	537001	3671097
							439754	66295		271933	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		38179				
		Итого с временными									3709276
		Зимние удорожания			2,43 %		90135				
		Итого с зимними удорожаниями									3799411
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		75988				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3875399
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4068785
		НДС			12 %		488254				
		Итого с НДС									4557039
		МИНУЧ ЦЕНОВАЯ СКИДКА 40%									3203173,4
		Итого с НДС									**1353865,6**
		В том числе НДС 12%									145057,03

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "КДК-СТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Ауэзовского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. акима Рахимбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)