Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СенімҚұрылысСервис", Договор № 196 от 28.05.2020г.**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаев в г. Кентау, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 года
27 августа 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 196 от 28.05.2020г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	264 278 460,0	78 654 304	78 654 304	78 654 304	0	0	0	0	9 438 516	88 092 820,0
Всего по объекту										**88 092 820,0**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"
Б.А.Жумабаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"
Ж. Қасымбек

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Шаңырақ ордасы"
А.Б. Кистауов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Б.А. Зулеев

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"**

Подрядчик: **ТОО "СенімҚұрылысСервис"**

Инженер: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**

Авторский **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

Объект: **"Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаев в г. Кентау, ЮКО"**

Договор подряда (контракт) **№ 196 от 28.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 3 за АВГУСТ месяц 2020 года
27 августа 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод и канализация				
1	19	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	6,000	1089,56	6537
			Накладные расходы			*393,66*	*2362*
			Сметная прибыль			*80,71*	*484*
2	20	Прайс ТОО"IMEXPrO" стр.15	Жироуловитель под мойку	шт	6,000	37700,31	226202
			Накладные расходы			*1213,01*	*7278*
			Сметная прибыль			*2792,62*	*16756*
3	21	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	32,000	1096,74	35096
			Накладные расходы			*393,89*	*12605*
			Сметная прибыль			*81,24*	*2600*
4	22	23-030102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	32,000	2538,27	81225
			Накладные расходы			*81,67*	*2613*
			Сметная прибыль			*188,02*	*6017*
5	23	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	15,000	12167,53	182513
			Накладные расходы			*4410,13*	*66152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*901,30*	*13519*
6	24	51-040106-0117 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3,000	48248,34	144745
			Накладные расходы			*1552,39*	*4657*
			Сметная прибыль			*3573,95*	*10722*
7	25	51-040106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,000	39307,37	39307
			Накладные расходы			*1264,72*	*1265*
			Сметная прибыль			*2911,66*	*2912*
8	26	51-040106-0105 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 25 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	9,000	32906,26	296156
			Накладные расходы			*1058,76*	*9529*
			Сметная прибыль			*2437,50*	*21938*
9	27	51-040106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	28044,73	56089
			Накладные расходы			*902,34*	*1805*
			Сметная прибыль			*2077,39*	*4155*
10	28	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	105,000	3007,54	315791
			Накладные расходы			*1024,78*	*107601*
			Сметная прибыль			*222,78*	*23392*
11	29	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,395	155,32	14662
			Накладные расходы			*5,00*	*472*
			Сметная прибыль			*11,51*	*1086*
12	30	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40,000	1122,37	44895
			Накладные расходы			*36,11*	*1444*
			Сметная прибыль			*83,14*	*3326*
13	31	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,000	17,34	607
			Накладные расходы			*0,56*	*20*
			Сметная прибыль			*1,28*	*45*
14	32	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	24,48	612
			Накладные расходы			*0,79*	*20*

Шифр		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,81*	*45*
15	33	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210,000	8,16	1713
			Накладные расходы			*0,26*	*55*
			Сметная прибыль			*0,60*	*127*
16	48	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	32,000	4059,95	129918
			Накладные расходы			*1289,67*	*41269*
			Сметная прибыль			*300,74*	*9624*
17	49	23-030102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	32,000	7150,18	228806
			Накладные расходы			*230,06*	*7362*
			Сметная прибыль			*529,64*	*16949*
18	50	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	32,000	19183,16	613861
			Накладные расходы			*617,22*	*19751*
			Сметная прибыль			*1420,98*	*45471*
19	51	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32,000	3290,83	105306
			Накладные расходы			*1122,03*	*35905*
			Сметная прибыль			*243,76*	*7800*
20	52	23-030102-0917 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	32,000	5615,02	179681
			Накладные расходы			*180,66*	*5781*
			Сметная прибыль			*415,93*	*13310*
21	53	23-030102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	32,000	4083,02	130657
			Накладные расходы			*131,37*	*4204*
			Сметная прибыль			*302,45*	*9678*
22	54	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	32,000	1019,49	32624
			Накладные расходы			*32,80*	*1050*
			Сметная прибыль			*75,52*	*2417*
23	55	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	32,000	4219,81	135034
			Накладные расходы			*135,77*	*4345*

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	56	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*312,58*	*10003*
			Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	6,000	2772,08	16632
			Накладные расходы			*924,72*	*5548*
25	57	23-030102-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*205,34*	*1232*
			Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	6,000	33156,20	198937
			Накладные расходы			*1066,80*	*6401*
26	58	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2456,01*	*14736*
			Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	6,000	1019,49	6117
			Накладные расходы			*32,80*	*197*
			Сметная прибыль			*75,52*	*453*
			Раздел: Освещение				
27	25	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	30,000	1872,49	56175
			Накладные расходы			*459,04*	*13771*
28	26	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.10	*Сметная прибыль*			*138,70*	*4161*
			Светильник потолочный ВАТ 136	шт.	30,000	4114,05	123421
			Накладные расходы			*132,37*	*3971*
29	27	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*304,74*	*9142*
			Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	253,000	2442,29	617900
			Накладные расходы			*608,08*	*153844*
30	28	23-070102-1341 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*180,91*	*45770*
			Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	шт.	253,000	4130,64	1045051
			Накладные расходы			*132,90*	*33625*
31	29	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*305,97*	*77411*
			Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	186,000	2442,29	454266
			Накладные расходы			*608,08*	*113103*
32	30	23-070102-1337 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*180,91*	*33649*
			Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-701 NOrMA ГОСТ 17677-82	шт.	94,000	2794,21	262656
			Накладные расходы			*89,90*	*8451*
			Сметная прибыль			*206,98*	*19456*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	31	23-070102-1326 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	48,000	3117,65	149647
			Накладные расходы			*100,31*	*4815*
			Сметная прибыль			*230,94*	*11085*
34	32	23-070102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16,000	8513,42	136215
			Накладные расходы			*273,92*	*4383*
			Сметная прибыль			*630,62*	*10090*
35	33	Прайс ТОО"Электрокомплекс-1" стр.12	Светильник RKL 218	шт.	28,000	22324,24	625079
			Накладные расходы			*718,28*	*20112*
			Сметная прибыль			*1653,65*	*46302*
36	34	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	114,000	1872,49	213463
			Накладные расходы			*459,04*	*52331*
			Сметная прибыль			*138,70*	*15812*
37	35	Прайс ТОО"Электрокомплекс-1" стр.8	Светильник ASM/S 136	шт.	112,000	13583,42	1521343
			Накладные расходы			*437,05*	*48949*
			Сметная прибыль			*1006,18*	*112692*
38	36	23-070102-1306 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-004 ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	1159,64	2319
			Накладные расходы			*37,31*	*75*
			Сметная прибыль			*85,90*	*172*
39	37	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	59,000	1917,94	113158
			Накладные расходы			*490,20*	*28922*
			Сметная прибыль			*142,07*	*8382*
40	38	23-070101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	59,000	1073,82	63356
			Накладные расходы			*34,55*	*2038*
			Сметная прибыль			*79,54*	*4693*
41	39	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	183,000	3420,56	625962
			Накладные расходы			*873,90*	*159924*
			Сметная прибыль			*253,37*	*46368*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	40	23-070102-1342 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	шт.	183,000	8004,70	1464861
			Накладные расходы			*257,55*	*47132*
			Сметная прибыль			*592,94*	*108508*
43	41	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3,000	1872,49	5617
			Накладные расходы			*459,04*	*1377*
			Сметная прибыль			*138,70*	*416*
44	42	23-070102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	3976,31	11929
			Накладные расходы			*127,94*	*384*
			Сметная прибыль			*294,54*	*884*
45	43	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8,000	1917,94	15343
			Накладные расходы			*490,20*	*3922*
			Сметная прибыль			*142,07*	*1137*
46	44	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.10	Светильники CD 218	шт.	8,000	16955,71	135646
			Накладные расходы			*545,55*	*4364*
			Сметная прибыль			*1255,98*	*10048*
47	45	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	56,000	2442,29	136768
			Накладные расходы			*608,08*	*34052*
			Сметная прибыль			*180,91*	*10131*
48	46	23-070102-1341 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	шт.	56,000	4130,64	231316
			Накладные расходы			*132,90*	*7443*
			Сметная прибыль			*305,97*	*17134*
49	47	13-080305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	33,000	1102,02	36367
			Накладные расходы			*302,45*	*9981*
			Сметная прибыль			*81,63*	*2694*
50	48	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.10	Светильники EFS70/MARS 2211-6/	шт.	33,000	10556,09	348351
			Накладные расходы			*339,64*	*11208*
			Сметная прибыль			*781,93*	*25804*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	49	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	68,000	1369,58	93131
			Накладные расходы			*44,07*	*2996*
			Сметная прибыль			*101,45*	*6899*
52	50	Прайс ТОО"ЭлектрокомплексАзия" стр.14	Лампа люминесцентная трубчатая диаметром 26мм цоколь G13 LUMILUX L36W/860	шт.	1591,000	386,43	614807
			Накладные расходы			*12,43*	*19781*
			Сметная прибыль			*28,62*	*45541*
53	51	Прайс ТОО"ЭлектрокомплексАзия" стр.14	Лампа люминесцентная трубчатая диаметром 26мм цоколь G13 LUMILUX L18W/860	шт.	190,000	263,90	50141
			Накладные расходы			*8,49*	*1613*
			Сметная прибыль			*19,55*	*3714*
54	52	Прайс ТОО"ЭлектрокомплексАзия" стр.14	Лампа люминесцентная трубчатая диаметром 26мм цоколь G13 LUMILUX L36W/25	шт.	32,000	386,43	12366
			Накладные расходы			*12,43*	*398*
			Сметная прибыль			*28,62*	*916*
55	53	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	59,000	688,23	40606
			Накладные расходы			*22,14*	*1306*
			Сметная прибыль			*50,98*	*3008*
56	54	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	190,000	421,43	80072
			Накладные расходы			*122,40*	*23256*
			Сметная прибыль			*31,22*	*5931*
57	55	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	190,000	224,95	42741
			Накладные расходы			*7,24*	*1375*
			Сметная прибыль			*16,66*	*3166*
58	56	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	134,000	421,43	56472
			Накладные расходы			*122,40*	*16401*
			Сметная прибыль			*31,22*	*4183*
59	57	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	134,000	256,92	34427

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8,27*	*1108*
			Сметная прибыль			*19,03*	*2550*
60	58	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,000	470,93	2826
			Накладные расходы			*138,87*	*833*
			Сметная прибыль			*34,88*	*209*
61	59	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	208,91	1253
			Накладные расходы			*6,72*	*40*
			Сметная прибыль			*15,47*	*93*
62	60	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	262,000	500,59	131155
			Накладные расходы			*143,65*	*37637*
			Сметная прибыль			*37,08*	*9715*
63	61	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	11,000	294,50	3240
			Накладные расходы			*9,48*	*104*
			Сметная прибыль			*21,81*	*240*
64	62	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	251,000	449,34	112785
			Накладные расходы			*14,46*	*3629*
			Сметная прибыль			*33,28*	*8354*
65	63	23-070202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	790,000	188,40	148834
			Накладные расходы			*6,06*	*4789*
			Сметная прибыль			*13,96*	*11025*
66	64	23-070202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	588,000	45,67	26856
			Накладные расходы			*1,47*	*864*
			Сметная прибыль			*3,38*	*1989*
67	65	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	66,700	402,28	26832
			Накладные расходы			*91,89*	*6129*

№ п/п (раз)	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,80*	*1988*
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
68	36	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	30,733	3717,62	114253
			Накладные расходы			*788,47*	*24232*
			Сметная прибыль			*275,38*	*8463*
69	37	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	30,733	13008,84	399798
			Накладные расходы			*418,56*	*12864*
			Сметная прибыль			*963,62*	*29615*
70	38	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания	т	0,731	146117,00	106753
			Накладные расходы			*32123,55*	*23469*
			Сметная прибыль			*10823,48*	*7908*
71	39	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,731	302037,50	220669
			Накладные расходы			*9718,07*	*7100*
			Сметная прибыль			*22373,15*	*16346*
72	40	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6,000	5638,84	33833
			Накладные расходы			*181,43*	*1089*
			Сметная прибыль			*417,69*	*2506*
73	41	21-110401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	1,200	7671,06	9205
			Накладные расходы			*246,82*	*296*
			Сметная прибыль			*568,23*	*682*
74	42	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	м2	39,312	168,98	6643
			Накладные расходы			*24,09*	*947*
			Сметная прибыль			*12,52*	*492*
75	43	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	16,380	631,40	10342
			Накладные расходы			*181,20*	*2968*
			Сметная прибыль			*46,77*	*766*
76	44	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	145,363	2444,65	355362

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*455,15*	*66161*
			Сметная прибыль			*181,09*	*26323*
77	45	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	211,155	3494,40	737860
			Накладные расходы			*534,26*	*112812*
			Сметная прибыль			*258,84*	*54656*
78	46	21-090202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,269	24395,03	177333
			Накладные расходы			*784,91*	*5706*
			Сметная прибыль			*1807,04*	*13136*
79	47	21-090202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,018	25363,96	457000
			Накладные расходы			*816,09*	*14704*
			Сметная прибыль			*1878,81*	*33852*
80		21-090102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	138,094	12764,22	1762660
			Накладные расходы			*410,69*	*56714*
			Сметная прибыль			*945,50*	*130567*
81		21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	308,000	479,29	147623
			Накладные расходы			*15,42*	*4750*
			Сметная прибыль			*35,50*	*10935*
82		21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	154,000	5638,84	868382
			Накладные расходы			*181,43*	*27940*
			Сметная прибыль			*417,69*	*64325*
83		21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	154,000	4556,31	701672
			Накладные расходы			*146,60*	*22576*
			Сметная прибыль			*337,50*	*51976*
84	51	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1812,100	881,19	1596811
			Накладные расходы			*273,30*	*495249*
			Сметная прибыль			*65,27*	*118282*

	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	52	11-150403-0311 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	297,870	716,90	213544
			Накладные расходы			*194,83*	*58033*
			Сметная прибыль			*53,10*	*15818*
86		11-080201-1401 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением легким бетоном при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,890	16253,72	111985
			Накладные расходы			*3075,66*	*21191*
			Сметная прибыль			*1203,98*	*8295*
87		21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	498,000	371,90	185208
			Накладные расходы			*11,97*	*5959*
			Сметная прибыль			*27,55*	*13719*
88		11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,620	1450,75	32816
			Накладные расходы			*385,62*	*8723*
			Сметная прибыль			*107,46*	*2431*
89		11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10/5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,620	1466,34	33169
			Накладные расходы			*245,59*	*5555*
			Сметная прибыль			*108,62*	*2457*
90		11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	22,620	714,60	16164
			Накладные расходы			*218,10*	*4934*
			Сметная прибыль			*52,93*	*1197*
91	54	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	7573,870	714,60	5412277
			Накладные расходы			*218,10*	*1651893*
			Сметная прибыль			*52,93*	*400909*
92	55	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2983,280	943,26	2814009
			Накладные расходы			*266,99*	*796514*
			Сметная прибыль			*69,87*	*208445*

Номер сметы	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	59	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /откосы/	м2	236,190	714,60	168781
			Накладные расходы			*218,10*	*51514*
			Сметная прибыль			*52,93*	*12502*
94	61	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3868,100	3789,08	14656526
			Накладные расходы			*323,05*	*1249571*
			Сметная прибыль			*280,67*	*1085669*
95	62	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	4138,867	363,92	1506221
			Накладные расходы			*52,48*	*217188*
			Сметная прибыль			*26,96*	*111572*
96	63	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы, плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	386,810	946,11	365966
			Накладные расходы			*266,63*	*103136*
			Сметная прибыль			*70,08*	*27109*
97	65	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	612,990	3369,34	2065371
			Накладные расходы			*697,98*	*427855*
			Сметная прибыль			*249,58*	*152990*
98	66	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	643,640	690,02	444124
			Накладные расходы			*161,20*	*103758*
			Сметная прибыль			*51,11*	*32898*
99	68	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	826,470	4553,90	3763659
			Накладные расходы			*660,22*	*545654*
			Сметная прибыль			*337,33*	*278790*
100	69	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	867,794	1875,22	1627301
			Накладные расходы			*189,75*	*164663*
			Сметная прибыль			*138,90*	*120541*
101	72	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	344,112	363,92	125230
			Накладные расходы			*52,48*	*18057*
			Сметная прибыль			*26,96*	*9276*

					Выполнено работ		
		Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	73	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	м2 окрашиваемой поверхности	306,490	3336,37	1022564
			Накладные расходы			*1099,80*	*337077*
			Сметная прибыль			*247,14*	*75745*
103	76	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	304,115	363,92	110674
			Накладные расходы			*52,48*	*15959*
			Сметная прибыль			*26,96*	*8198*
104	77	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	284,220	946,11	268904
			Накладные расходы			*266,63*	*75782*
			Сметная прибыль			*70,08*	*19919*
105	99	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4,000	74,25	297
			Накладные расходы			*26,76*	*107*
			Сметная прибыль			*5,50*	*22*
106	100	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4,000	142,83	571
			Накладные расходы			*51,48*	*206*
			Сметная прибыль			*10,58*	*42*
107	101	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,006	433371,67	2791
			Накладные расходы			*140097,30*	*902*
			Сметная прибыль			*32101,61*	*207*
108	102	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,006	199726,93	1286
			Накладные расходы			*6426,22*	*41*
			Сметная прибыль			*14794,59*	*95*
109	103	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,080	114803,01	9143
			Накладные расходы			*36899,18*	*2939*
			Сметная прибыль			*8503,93*	*677*

Порядковый номер	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	104	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,080	16872,39	1344
			Накладные расходы			*4669,52*	*372*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*100*
111	105	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,080	387466,30	31166
			Накладные расходы			*12466,74*	*1003*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*2309*
112	106	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,150	1111,83	2391
			Накладные расходы			*353,70*	*761*
			Сметная прибыль			*82,36*	*177*
113	107	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,100	3043,05	9433
			Накладные расходы			*953,91*	*2957*
			Сметная прибыль			*225,41*	*699*
114	108	21-070203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	29128,79	816
			Накладные расходы			*937,22*	*26*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*60*
115	109	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,100	256,26	794
			Накладные расходы			*24,17*	*75*
			Сметная прибыль			*18,98*	*59*
116	110	21-100101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,429	2343,89	8036
			Накладные расходы			*75,41*	*259*
			Сметная прибыль			*173,62*	*595*
117	111	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,100	3469,28	3816
			Накладные расходы			*586,86*	*646*
			Сметная прибыль			*256,98*	*283*
118	112	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	Окраска лестничных ограждений	м2	32,000	1079,79	34553
			Накладные расходы			*366,60*	*11731*

№ п.п.	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	113	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*79,98*	*2559*
			Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	31,200	9578,78	298858
			Накладные расходы			*3472,62*	*108346*
			Сметная прибыль			*709,54*	*22138*
120	114	21-090202-0903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,520	30339,98	76457
			Накладные расходы			*976,19*	*2460*
			Сметная прибыль			*2247,41*	*5663*
121	115	21-090202-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,890	29460,07	55680
			Накладные расходы			*947,88*	*1791*
			Сметная прибыль			*2182,23*	*4124*
122	116	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,010	3001061,26	28810
			Накладные расходы			*96559,24*	*927*
			Сметная прибыль			*222300,83*	*2134*
123	117	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,190	13008,84	223622
			Накладные расходы			*418,56*	*7195*
			Сметная прибыль			*963,62*	*16565*
124	118	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,025	506195,89	12714
			Накладные расходы			*44393,64*	*1115*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*942*
125	119	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	11,000	9578,78	105367
			Накладные расходы			*3472,62*	*38199*
			Сметная прибыль			*709,54*	*7805*
126	120	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,890	25030,71	47308
			Накладные расходы			*805,36*	*1522*
			Сметная прибыль			*1854,13*	*3504*
127	121	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,600	13008,84	7805

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*418,56*	*251*
			Сметная прибыль			*963,62*	*578*
128	122	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,009	3001061,26	25539
			Накладные расходы			*96559,24*	*822*
			Сметная прибыль			*222300,83*	*1892*
129	123	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,023	506195,89	11736
			Накладные расходы			*44393,64*	*1029*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*869*
130	124	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	476638,18	10510
			Накладные расходы			*103897,09*	*2291*
			Сметная прибыль			*35306,53*	*779*
131	126	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,301	29833,22	38805
			Накладные расходы			*7764,47*	*10100*
			Сметная прибыль			*2209,87*	*2874*
132	127	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,301	3921,30	5101
			Накладные расходы			*1104,10*	*1436*
			Сметная прибыль			*290,47*	*378*
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
133	13	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	536,74	1073
			Накладные расходы			*177,06*	*354*
			Сметная прибыль			*39,76*	*80*
134	15	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	368,59	737
			Накладные расходы			*131,50*	*263*
			Сметная прибыль			*27,30*	*55*
135		11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9,000	5192,28	46731
			Накладные расходы			*1639,67*	*14757*
			Сметная прибыль			*384,61*	*3462*

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136		23-040101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10549,86	21100
			Накладные расходы			*339,44*	*679*
			Сметная прибыль			*781,47*	*1563*
137		23-040101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	15662,79	109640
			Накладные расходы			*503,95*	*3528*
			Сметная прибыль			*1160,21*	*8121*
138		23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1888,21	7553
			Накладные расходы			*60,75*	*243*
			Сметная прибыль			*139,87*	*559*
139		23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14,000	2357,78	33009
			Накладные расходы			*75,86*	*1062*
			Сметная прибыль			*174,65*	*2445*
140		11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2902,16	5804
			Накладные расходы			*923,05*	*1846*
			Сметная прибыль			*214,97*	*430*
141		23-040904-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	18522,12	18522
			Накладные расходы			*595,95*	*596*
			Сметная прибыль			*1372,01*	*1372*
142		23-040904-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения резьба/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	23160,38	23160
			Накладные расходы			*745,19*	*745*
			Сметная прибыль			*1715,58*	*1716*
143		23-020101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1,000	86,81	87
			Накладные расходы			*2,79*	*3*
			Сметная прибыль			*6,43*	*6*

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144		23-020101-1303 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1,000	167,97	168
			Накладные расходы			*5,40*	*5*
			Сметная прибыль			*12,44*	*12*
145		11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	910,789	1892,01	1723225
			Накладные расходы			*239,20*	*217865*
			Сметная прибыль			*140,15*	*127646*
146		23-020101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	743,000	304,97	226595
			Накладные расходы			*9,81*	*7291*
			Сметная прибыль			*22,59*	*16785*
147		23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28,000	407,93	11422
			Накладные расходы			*13,13*	*368*
			Сметная прибыль			*30,22*	*846*
148		11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	848,000	2869,97	2433738
			Накладные расходы			*915,62*	*776442*
			Сметная прибыль			*212,59*	*180277*
149		23-040905-2424 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	848,000	2638,84	2237740
			Накладные расходы			*84,90*	*71999*
			Сметная прибыль			*195,47*	*165759*
150		11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	75,000	2902,16	217662
			Накладные расходы			*923,05*	*69229*
			Сметная прибыль			*214,97*	*16123*
151		23-040905-2427 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	75,000	11858,79	889409
			Накладные расходы			*381,56*	*28617*

№ п.п.	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	33	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*878,43*	*65882*
			Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	130,000	1820,22	236628
			Накладные расходы			*213,40*	*27742*
153	34	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*134,83*	*17528*
			Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66,000	2210,47	145891
			Накладные расходы			*266,94*	*17618*
154	37	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*163,74*	*10807*
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	38,000	223,81	8505
			Накладные расходы			*13,32*	*506*
155	38	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*16,58*	*630*
			Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1288,100	96,80	124686
			Накладные расходы			*34,13*	*43960*
156	39	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*7,17*	*9236*
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,450	571,77	36851
			Накладные расходы			*18,40*	*1186*
157	40	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*42,35*	*2730*
			Радиаторы чугунные. Установка	квт	138,200	1313,68	181550
			Накладные расходы			*408,08*	*56397*
158	42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*97,31*	*13448*
			Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	254,200	936,41	238036
			Накладные расходы			*306,57*	*77931*
159	43	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*69,36*	*17632*
			Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	70,000	2925,94	204816
			Накладные расходы			*480,34*	*33624*
160	44	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*216,74*	*15172*
			Краны воздушные. Установка	комплект	238,000	309,62	73691
			Накладные расходы			*77,11*	*18353*

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	55	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*22,94*	*5459*
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,500	571,77	36879
			Накладные расходы				
162	58	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*18,40*	*1187*
			Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	138,500	*42,35*	*2732*
			Накладные расходы			96,80	13407
163	59	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*34,13*	*4727*
			Радиаторы чугунные. Установка	квт	15,300	*7,17*	*993*
			Накладные расходы			1313,68	20099
164	60	23-051001-0107 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*408,08*	*6244*
			Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	104,000	*97,31*	*1489*
			Накладные расходы			2326,51	241957
165	61	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*74,86*	*7785*
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	2,800	*172,33*	*17923*
			Накладные расходы			223,81	627
166	62	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*13,32*	*37*
			Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34,160	*16,58*	*46*
			Накладные расходы			936,41	31988
167	63	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*306,57*	*10473*
			Краны воздушные. Установка	комплект	15,000	*69,36*	*2369*
			Накладные расходы			309,62	4644
168	67	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*77,11*	*1157*
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,000	*22,94*	*344*
			Накладные расходы			571,77	4002
169	71	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*18,40*	*129*
			Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	5,000	*42,35*	*296*
			Накладные расходы			2129,89	10649
						361,61	*1808*

[illegible]	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	74	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*157,77*	*789*
			Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	119,500	96,80	11567
			Накладные расходы			*34,13*	*4078*
171	75	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*7,17*	*857*
			Радиаторы чугунные. Установка	квт	13,000	1313,68	17078
			Накладные расходы			*408,08*	*5305*
172	77	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*97,31*	*1265*
			Краны воздушные. Установка	комплект	8,000	309,62	2477
			Накладные расходы			*77,11*	*617*
173	78	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*22,94*	*183*
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	4,000	223,81	895
			Накладные расходы			*13,32*	*53*
174	79	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*16,58*	*66*
			Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	31,940	936,41	29909
			Накладные расходы			*306,57*	*9792*
175	82	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*69,36*	*2215*
			Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	3,000	2129,89	6390
			Накладные расходы			*361,61*	*1085*
176	87	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*157,77*	*473*
			Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,000	571,77	3431
			Накладные расходы			*18,40*	*110*
177	90	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*42,35*	*254*
			Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53,000	96,80	5130
			Накладные расходы			*34,13*	*1809*
178	91	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*7,17*	*380*
			Радиаторы чугунные. Установка	квт	6,100	1313,68	8013

Порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*408,08*	*2489*
			Сметная прибыль			*97,31*	*594*
179	92	23-051001-0107 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	44,000	2326,51	102366
			Накладные расходы			*74,86*	*3294*
			Сметная прибыль			*172,33*	*7583*
180	93	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	6,000	309,62	1858
			Накладные расходы			*77,11*	*463*
			Сметная прибыль			*22,94*	*138*
181	94	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	1,000	223,81	224
			Накладные расходы			*13,32*	*13*
			Сметная прибыль			*16,58*	*17*
182	95	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,600	936,41	12735
			Накладные расходы			*306,57*	*4169*
			Сметная прибыль			*69,36*	*943*
183	100	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,700	571,77	1544
			Накладные расходы			*18,40*	*50*
			Сметная прибыль			*42,35*	*114*
184	106	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	96,500	96,80	9341
			Накладные расходы			*34,13*	*3293*
			Сметная прибыль			*7,17*	*692*
185	107	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	12,400	1313,68	16290
			Накладные расходы			*408,08*	*5060*
			Сметная прибыль			*97,31*	*1207*
186	108	23-051001-0107 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	90,000	2326,51	209386
			Накладные расходы			*74,86*	*6737*
			Сметная прибыль			*172,33*	*15510*
187	109	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	8,000	309,62	2477
			Накладные расходы			*77,11*	*617*

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22,94*	*183*
188	110	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	2,000	223,81	448
			Накладные расходы			*13,32*	*27*
			Сметная прибыль			*16,58*	*33*
189	111	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28,700	936,41	26875
			Накладные расходы			*306,57*	*8799*
			Сметная прибыль			*69,36*	*1991*
190	116	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,900	571,77	2802
			Накладные расходы			*18,40*	*90*
			Сметная прибыль			*42,35*	*208*
191	124	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	126,700	1820,22	230621
			Накладные расходы			*213,40*	*27038*
			Сметная прибыль			*134,83*	*17083*
192	125	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39,600	2210,47	87534
			Накладные расходы			*266,94*	*10571*
			Сметная прибыль			*163,74*	*6484*
193	128	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	17,500	223,81	3917
			Накладные расходы			*13,32*	*233*
			Сметная прибыль			*16,58*	*290*
194	130	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,200	571,77	35564
			Накладные расходы			*18,40*	*1144*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2634*
195	131	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	146,400	1313,68	192322
			Накладные расходы			*408,08*	*59743*
			Сметная прибыль			*97,31*	*14246*
196	133	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	345,100	936,41	323156
			Накладные расходы			*306,57*	*105799*
			Сметная прибыль			*69,36*	*23937*

М.Б. Кистаубаев

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	134	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	244,000		
			Накладные расходы			309,62	75548
			Сметная прибыль			*77,11*	*18815*
198	142	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	76,000		
			Накладные расходы			*22,94*	*5596*
			Сметная прибыль			2925,94	222371
199	151	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	8,000		
			Накладные расходы			*480,34*	*36506*
			Сметная прибыль			*216,74*	*16472*
200	155	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	7,450		
			Накладные расходы			309,62	2477
			Сметная прибыль			*77,11*	*617*
201	157	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	1,300		
			Накладные расходы			*22,94*	*183*
			Сметная прибыль			1313,68	9787
202	160	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	1,000		
			Накладные расходы			*408,08*	*3040*
			Сметная прибыль			*97,31*	*725*
203	161	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,700		
			Накладные расходы			223,81	291
			Сметная прибыль			*13,32*	*17*
204	162	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,700		
			Накладные расходы			*16,58*	*22*
			Сметная прибыль			2129,89	2130
205	1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Раздел: ТЕПЛИЦА**				
			Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	156,170		
			Накладные расходы			*361,61*	*362*
			Сметная прибыль			*157,77*	*158*
						936,41	17511
						306,57	*5733*
						69,36	*1297*
						571,77	2687
						18,40	*86*
						42,35	*199*
						217,77	34009
						79,31	*12385*

...рядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,13*	*2519*
206	2	12-120104-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	61,370	272,83	16743
			Накладные расходы			*99,36*	*6097*
			Сметная прибыль			*20,21*	*1240*
207	3	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	4,072	1977,94	8053
			Накладные расходы			*641,76*	*2613*
			Сметная прибыль			*146,51*	*597*
208	4	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,488	1251,83	6870
			Накладные расходы			*399,78*	*2194*
			Сметная прибыль			*92,73*	*509*
209	5	11-460401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	м3	10,920	20598,91	224940
			Накладные расходы			*5747,74*	*62765*
			Сметная прибыль			*1525,84*	*16662*
210	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,061	81,68	495
			Накладные расходы			*2,63*	*16*
			Сметная прибыль			*6,05*	*37*
211	7	41-010102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	6,061	692,78	4199
			Накладные расходы			*22,29*	*135*
			Сметная прибыль			*51,32*	*311*
212	8	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,072	3636,87	14808
			Накладные расходы			*683,77*	*2784*
			Сметная прибыль			*269,40*	*1097*
213	9	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,072	17344,47	70620
			Накладные расходы			*558,06*	*2272*
			Сметная прибыль			*1284,78*	*5231*
214	10	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания	т	0,182	168299,88	30664

		Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*34252,79*	*6241*
			Сметная прибыль			*12466,66*	*2271*
215	11	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,182	302037,50	55031
			Накладные расходы			*9718,07*	*1771*
			Сметная прибыль			*22373,15*	*4076*
216	12	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	5638,84	11278
			Накладные расходы			*181,43*	*363*
			Сметная прибыль			*417,69*	*835*
217	13	21-110401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,400	7671,06	3068
			Накладные расходы			*246,82*	*99*
			Сметная прибыль			*568,23*	*227*
218	14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	м2	9,072	175,91	1596
			Накладные расходы			*24,99*	*227*
			Сметная прибыль			*13,03*	*118*
219	15	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,780	682,89	2581
			Накладные расходы			*188,49*	*712*
			Сметная прибыль			*50,58*	*191*
220	16	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,802	3656,50	6588
			Накладные расходы			*557,17*	*1004*
			Сметная прибыль			*270,85*	*488*
221	17	21-090202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,802	25363,96	45700
			Накладные расходы			*816,09*	*1470*
			Сметная прибыль			*1878,81*	*3385*
			Раздел: СЕТИ ВОДОПРОВОДА				
222	1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	105,226	136,21	14333
			Накладные расходы			*24,61*	*2590*
			Сметная прибыль			*10,09*	*1062*

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
223	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,254	2429,70	7907
			Накладные расходы			*884,83*	*2880*
			Сметная прибыль			*179,98*	*586*
224	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Под приямки 2 %	м3 грунта	2,170	2024,75	4393
			Накладные расходы			*737,36*	*1600*
			Сметная прибыль			*149,98*	*325*
225	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	81,194	29,93	2430
			Накладные расходы			*5,62*	*456*
			Сметная прибыль			*2,22*	*180*
226	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,194	193,50	15711
			Накладные расходы			*59,81*	*4857*
			Сметная прибыль			*14,33*	*1164*
227	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. / за минусом 10 см учтенной в прокладке труб/	м3 грунта	20,194	1057,80	21361
			Накладные расходы			*385,22*	*7779*
			Сметная прибыль			*78,36*	*1582*
228	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	0,222	29,93	7
			Накладные расходы			*5,62*	*1*
			Сметная прибыль			*2,22*	*0*
229	8	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,113	315996,94	35708
			Накладные расходы			*106936,77*	*12084*
			Сметная прибыль			*23407,18*	*2645*
230	9	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	114,130	296,86	33881
			Накладные расходы			*9,55*	*1090*
			Сметная прибыль			*21,99*	*2510*
231	10	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,113	72873,44	8235
			Накладные расходы			*26370,81*	*2980*

...рядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5398,03*	*610*
232	11	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1271,46	1271
			Накладные расходы			*472,64*	*473*
			Сметная прибыль			*94,18*	*94*
233	12	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	200834,34	255
			Накладные расходы			*6461,85*	*8*
			Сметная прибыль			*14876,62*	*19*
234	13	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,056	474,76	27
			Накладные расходы			*15,28*	*1*
			Сметная прибыль			*35,17*	*2*
235	14	23-040102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	52027,26	52027
			Накладные расходы			*1673,98*	*1674*
			Сметная прибыль			*3853,87*	*3854*
236	15	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	627,70	2511
			Накладные расходы			*214,30*	*857*
			Сметная прибыль			*46,50*	*186*
237	16	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	979,94	3920
			Накладные расходы			*31,53*	*126*
			Сметная прибыль			*72,59*	*290*
238	17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,000	1301,14	1301
			Накладные расходы			*353,18*	*353*
			Сметная прибыль			*96,38*	*96*
239	18	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	686,04	686
			Накладные расходы			*22,07*	*22*
			Сметная прибыль			*50,82*	*51*
240	19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	964548,07	965
			Накладные расходы			*277730,13*	*278*
			Сметная прибыль			*71448,01*	*71*

...порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	20	23-020101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	1235,77	1236
			Накладные расходы			*39,76*	*40*
			Сметная прибыль			*91,54*	*92*
242	21	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	264331,41	1054
			Накладные расходы			*85499,94*	*341*
			Сметная прибыль			*19580,10*	*78*
243	22	23-010501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,350	7549,46	2642
			Накладные расходы			*242,90*	*85*
			Сметная прибыль			*559,22*	*196*
244	23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1301,14	2602
			Накладные расходы			*353,18*	*706*
			Сметная прибыль			*96,38*	*193*
245	24	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	432,81	866
			Накладные расходы			*13,93*	*28*
			Сметная прибыль			*32,06*	*64*
246	25	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство (Упор)	м3 основания	0,180	21546,79	3878
			Накладные расходы			*1785,37*	*321*
			Сметная прибыль			*1596,06*	*287*
247	26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	964548,07	868
			Накладные расходы			*277730,13*	*250*
			Сметная прибыль			*71448,01*	*64*
248	27	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	647,72	648
			Накладные расходы			*20,84*	*21*
			Сметная прибыль			*47,98*	*48*
249	28	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	53309,53	53310
			Накладные расходы			*2594,24*	*2594*

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
250	29	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Разборка	км трубопровода	0,047	3948,85	3949
			Накладные расходы			188959,60	8881
			Сметная прибыль			64141,52	3015
251	30	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,021	13997,01	658
			Накладные расходы			81,68	2
			Сметная прибыль			2,63	0
252	31	41-010102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,021	6,05	0
			Накладные расходы			692,78	15
			Сметная прибыль			22,29	0
			Раздел: КОТЕЛЬНАЯ			51,32	1
253	1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	124,710	213,35	26606
			Накладные расходы			77,58	9675
			Сметная прибыль			15,80	1971
254	2	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2 стяжки	124,710	305,70	38124
			Накладные расходы			92,61	11550
			Сметная прибыль			22,64	2824
255	3	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	14,965	4518,44	67619
			Накладные расходы			1382,01	20682
			Сметная прибыль			334,70	5009
256	4	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8,320	264,62	2202
			Накладные расходы			88,19	734
			Сметная прибыль			19,60	163
257	5	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	183,480	217,77	39957
			Накладные расходы			79,31	14551
			Сметная прибыль			16,13	2960
258	6	12-120104-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	113,740	272,83	31031
			Накладные расходы			99,36	11301
			Сметная прибыль			20,21	2299

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
259	7	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	0,319	1977,94	631
			Накладные расходы			*641,76*	*205*
			Сметная прибыль			*146,51*	*47*
260	8	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	4,916	1251,83	6155
			Накладные расходы			*399,78*	*1966*
			Сметная прибыль			*92,73*	*456*
261	9	11-460401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	м3	11,374	20598,91	234292
			Накладные расходы			*5747,74*	*65375*
			Сметная прибыль			*1525,84*	*17355*
262	10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	8,736	81,68	714
			Накладные расходы			*2,63*	*23*
			Сметная прибыль			*6,05*	*53*
263	11	41-010102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	8,736	692,78	6052
			Накладные расходы			*22,29*	*195*
			Сметная прибыль			*51,32*	*448*
264	12	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,319	4375,47	1397
			Накладные расходы			*871,15*	*278*
			Сметная прибыль			*324,11*	*103*
265	13	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,319	19844,97	6335
			Накладные расходы			*638,51*	*204*
			Сметная прибыль			*1470,00*	*469*
266	14	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания (ДН-1, ДН-2)	т	0,230	171884,98	39602
			Накладные расходы			*37572,34*	*8657*
			Сметная прибыль			*12732,22*	*2934*
267	15	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,230	302037,50	69589
			Накладные расходы			*9718,07*	*2239*

раздела	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
268	16	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*22373,15*	*5155*
			Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	5638,84	11278
			Накладные расходы				
269	17	21-110401-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*181,43*	*363*
			Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	0,400	*417,69*	*835*
			Накладные расходы			7671,06	3068
270	18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*246,82*	*99*
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	м2	12,096	*568,23*	*227*
			Накладные расходы			178,32	2157
271	19	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*27,21*	*329*
			Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	5,040	*13,21*	*160*
			Накладные расходы			703,59	3546
272	20	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*207,66*	*1047*
			Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	113,740	*52,12*	*263*
			Накладные расходы			148,28	16866
273	21	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*46,66*	*5307*
			Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	91,740	*10,98*	*1249*
			Накладные расходы			3155,79	289513
274	22	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1004,33*	*92138*
			Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,512	*233,76*	*21445*
			Накладные расходы			3823,63	5781
275	23	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1057,54*	*1599*
			Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	184,280	*283,23*	*428*
			Накладные расходы			148,28	27326
276	24	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*46,66*	*8598*
			Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,099	*10,98*	*2024*
						23741,20	216026

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2608,36*	*23734*
			Сметная прибыль			*1758,61*	*16002*
277	25	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	м2 покрытия	113,740	1157,62	131667
			Накладные расходы			*231,93*	*26380*
			Сметная прибыль			*85,75*	*9753*
278	26	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	113,740	-143,05	-16270
			Накладные расходы			*-19,22*	*2187*
			Сметная прибыль			*-15,78*	*1795*
279	27	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	119,427	213,31	25475
			Накладные расходы			*68,90*	*8228*
			Сметная прибыль			*15,80*	*1887*
280	28	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	11,374	448,53	5102
			Накладные расходы			*108,05*	*1229*
			Сметная прибыль			*33,22*	*378*
281	29	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм фасада. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	13,200	672,93	8883
			Накладные расходы			*192,70*	*2544*
			Сметная прибыль			*49,85*	*658*
282	30	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	90,140	2819,58	254157
			Накладные расходы			*883,46*	*79635*
			Сметная прибыль			*208,86*	*18826*
283	31	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,320	1450,75	12070
			Накладные расходы			*385,62*	*3208*
			Сметная прибыль			*107,46*	*894*
284	32	11-150402-0303 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементная	м2 фасада	8,320	1565,72	13027
			Накладные расходы			*82,24*	*684*
			Сметная прибыль			*115,98*	*965*

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
285	33	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	182,750	82,88	15146
			Накладные расходы			*22,51*	*4113*
			Сметная прибыль			*6,14*	*1122*
286	34	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные отмостки. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,950	23741,20	141260
			Накладные расходы			*2608,36*	*15520*
			Сметная прибыль			*1758,61*	*10464*
287	35	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	124,710	358,86	44753
			Накладные расходы			*47,60*	*5937*
			Сметная прибыль			*26,58*	*3315*
288	36	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	18,080	12152,64	219720
			Накладные расходы			*1802,34*	*32586*
			Сметная прибыль			*900,20*	*16276*
289	37	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15/25 мм. Устройство	м2 стяжки	124,710	831,34	103676
			Накладные расходы			*146,67*	*18291*
			Сметная прибыль			*61,58*	*7680*
290	38	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	124,710	201,38	25115
			Накладные расходы			*12,29*	*1532*
			Сметная прибыль			*14,92*	*1860*
291	39	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	124,710	18801,50	2344735
			Накладные расходы			*5877,46*	*732978*
			Сметная прибыль			*1392,70*	*173684*
292	40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,152	24730,58	3763
			Накладные расходы			*7600,04*	*1156*
			Сметная прибыль			*1831,89*	*279*
293	41	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,152	196603,51	29912
			Накладные расходы			*6325,72*	*962*

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14563,22*	*2216*
294	42	11-120101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	124,710	262,14	32692
			Накладные расходы			*22,67*	*2828*
			Сметная прибыль			*19,42*	*2422*
295	43	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровлиплоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	124,710	234,03	29186
			Накладные расходы			*77,61*	*9679*
			Сметная прибыль			*17,34*	*2162*
296	44	21-100403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	144,664	550,11	79581
			Накладные расходы			*17,70*	*2561*
			Сметная прибыль			*40,75*	*5895*
297	45	21-100403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	143,416	549,77	78847
			Накладные расходы			*17,69*	*2537*
			Сметная прибыль			*40,72*	*5840*
298	46	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,630	3469,28	85448
			Накладные расходы			*586,86*	*14454*
			Сметная прибыль			*256,98*	*6330*
299	47	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	42,000	2168,84	91091
			Накладные расходы			*293,74*	*12337*
			Сметная прибыль			*160,66*	*6748*
300	48	21-100403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	30,920	550,11	17009
			Накладные расходы			*17,70*	*547*
			Сметная прибыль			*40,75*	*1260*

Б.А. Зулеев

порядок	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
301	49	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню М200	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,380	1427,45	33374
			Накладные расходы			*384,87*	*8998*
			Сметная прибыль			*105,74*	*2472*
			Раздел: ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА				
302		11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	495,000	1005,28	497613
			Накладные расходы			*169,40*	*83853*
			Сметная прибыль			*74,47*	*36860*
303		11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	438,000	4442,61	1945864
			Накладные расходы			*529,03*	*231716*
			Сметная прибыль			*329,08*	*144138*
304		Прайс-лист	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100 мм	м	933,000	783,53	731033
			Накладные расходы			*25,21*	*23521*
			Сметная прибыль			*58,04*	*54151*
305		Прайс-лист	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85/100 мм	шт	126,000	1498,50	188811
			Накладные расходы			*48,21*	*6075*
			Сметная прибыль			*111,00*	*13986*
306		Прайс-лист	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85/100 мм	шт.	126,000	649,35	81818
			Накладные расходы			*20,89*	*2632*
			Сметная прибыль			*48,10*	*6061*
307		Прайс-лист	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	600,000	649,35	389610
			Накладные расходы			*20,89*	*12536*
			Сметная прибыль			*48,10*	*28860*
308		Прайс-лист	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	290,000	649,35	188312
			Накладные расходы			*20,89*	*6059*
			Сметная прибыль			*48,10*	*13949*
309		Прайс-лист	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	12,000	2497,50	29970
			Накладные расходы			*80,36*	*964*
			Сметная прибыль			*185,00*	*2220*
			Раздел: Канализация				
310		11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	428,321	157,65	67523

А.Б. Кистаубан

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31,45*	*13473*
			Сметная прибыль			*11,68*	*5002*
311		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,850	2794,16	35904
			Накладные расходы			*1017,55*	*13075*
			Сметная прибыль			*206,97*	*2660*
312		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	96,563	1336,06	129013
			Накладные расходы			*486,55*	*46983*
			Сметная прибыль			*98,97*	*9557*
313		11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	318,392	37,42	11914
			Накладные расходы			*7,02*	*2235*
			Сметная прибыль			*2,77*	*882*
314		11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	318,392	229,69	73132
			Накладные расходы			*70,33*	*22394*
			Сметная прибыль			*17,01*	*5417*
315		11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	318,392	84,79	26998
			Накладные расходы			*15,62*	*4975*
			Сметная прибыль			*6,28*	*2000*
316		11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	11,231	32,08	360
			Накладные расходы			*6,02*	*68*
			Сметная прибыль			*2,38*	*27*
317		11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,600	5879,06	268085
			Накладные расходы			*736,37*	*33578*
			Сметная прибыль			*435,49*	*19858*
318		11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,304	2333161,82	709281
			Накладные расходы			*282054,09*	*85744*
			Сметная прибыль			*172826,80*	*52539*

Номер позиции	Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
319		23-011201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	307,040	2438,15	748610
			Накладные расходы			*78,45*	*24087*
			Сметная прибыль			*180,60*	*55453*
320		23-021001-0202 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	152,000	492,32	74832
			Накладные расходы			*15,84*	*2408*
			Сметная прибыль			*36,47*	*5543*
321		23-021103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	152,000	285,36	43375
			Накладные расходы			*9,18*	*1396*
			Сметная прибыль			*21,14*	*3213*
322		11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,010	37750,37	189129
			Накладные расходы			*11130,98*	*55766*
			Сметная прибыль			*2796,32*	*14010*
323		21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,950	15146,93	74977
			Накладные расходы			*487,35*	*2412*
			Сметная прибыль			*1121,99*	*5554*
324		21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	11,000	8941,26	98354
			Накладные расходы			*287,69*	*3165*
			Сметная прибыль			*662,32*	*7285*
325		21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	11,000	9969,86	109668
			Накладные расходы			*320,78*	*3529*
			Сметная прибыль			*738,51*	*8124*
326		21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	11,000	8252,53	90778
			Накладные расходы			*265,53*	*2921*
			Сметная прибыль			*611,30*	*6724*
327		21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	11,000	2234,60	24581
			Накладные расходы			*71,90*	*791*
			Сметная прибыль			*165,53*	*1821*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
328		21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	11,000	1564,92	17214
			Накладные расходы			*50,35*	*554*
			Сметная прибыль			*115,92*	*1275*
329		23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11,000	17556,96	193127
			Накладные расходы			*564,90*	*6214*
			Сметная прибыль			*1300,52*	*14306*
330		21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	11,000	632,26	6955
			Накладные расходы			*20,34*	*224*
			Сметная прибыль			*46,83*	*515*
			ИТОГО:				**80917681**
			В том числе :				**12128226**
			Накладные расходы				**5993902**
			Сметная прибыль		1,2 %	964577,00	**81882258**
			Итого с временными		0,7 %	569422,00	**82451680**
			Итого с зимними удорожаниями				
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**87393671**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9				**78654304**
			Итого с НДС		12 %	9438516	**88092820**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "СенімКурылысСервис"

С. Сыздыков

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

Е.А. Жанбирбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Б.А. Зулеев