Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СенімҚұрылысСервис", Договор № 196 от 28.05.2020г.**

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шанырақ ордасы"**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаев в г. Кентау, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года
02 октября 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №196 от 28.05.2020г. Допсоглашение №1 от 02.07.2020г. к договору №196 от 28.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	278 187 850,08	12 419 098,29	12 419 098,29	12 419 098,29	0	0	0	0	1 490 291,79	13 909 390,08
Всего по объекту										13 909 390,08

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"

Б.А.Жумабаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"

Ж. Қасымбек

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шанырақ ордасы"

Е.А. Жанбирбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Б.А. Зулеев

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"**

Подрядчик: **ТОО "СенімҚұрылысСервис"**

Инженер: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**

Авторский надзор: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

Объект: **"Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаев в г. Кентау, ЮКО"**

Договор подряда (контракт) **№ 196** от **28.05.2020г. Доп.соглашение №1 от 02.07.2020г. к договору № 196 от 28.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 4 за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

02 октября 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Здание школы. Отопление				
1	**11**	**23-040905-1811 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**2015,73**	**4031**
			Накладные расходы			***64,86***	***130***
			Сметная прибыль			***149,31***	***299***
2	**13**	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2,000**	**536,74**	**1073**
			Накладные расходы			***177,06***	***354***
			Сметная прибыль			***39,76***	***80***
3	**14**	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,000**	**1441,42**	**2883**
			Накладные расходы			***46,38***	***93***
			Сметная прибыль			***106,77***	***214***
4	**15**	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,000**	**368,59**	**737**
			Накладные расходы			***131,50***	***263***
			Сметная прибыль			***27,30***	***55***
5	**16**	**23-051501-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**2,000**	**2320,18**	**4640**
			Накладные расходы			***74,65***	***149***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***171,86***	***344***
6	33	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	130,000	1820,22	236628
			Накладные расходы			***213,40***	***27742***
			Сметная прибыль			***134,83***	***17528***
7	34	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66,000	2210,47	145891
			Накладные расходы			***266,94***	***17618***
			Сметная прибыль			***163,74***	***10807***
8	37	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	38,000	223,81	8505
			Накладные расходы			***13,32***	***506***
			Сметная прибыль			***16,58***	***630***
9	38	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1288,100	96,80	124686
			Накладные расходы			***34,13***	***43960***
			Сметная прибыль			***7,17***	***9236***
10	39	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,450	571,77	36851
			Накладные расходы			***18,40***	***1186***
			Сметная прибыль			***42,35***	***2730***
11	40	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	138,200	1313,68	181550
			Накладные расходы			***408,08***	***56397***
			Сметная прибыль			***97,31***	***13448***
12	41	23-051001-0107 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	808,000	2326,51	1879820
			Накладные расходы			***74,86***	***60483***
			Сметная прибыль			***172,33***	***139246***
13	42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	254,200	936,41	238036
			Накладные расходы			***306,57***	***77931***
			Сметная прибыль			***69,36***	***17632***
14	43	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	70,000	2925,94	204816
			Накладные расходы			***480,34***	***33624***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***216,74***	***15172***
15	**44**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**135,000**	**309,62**	**41799**
			Накладные расходы			***77,11***	***10410***
			Сметная прибыль			***22,94***	***3096***
16	**55**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**64,500**	**571,77**	**36879**
			Накладные расходы			***18,40***	***1187***
			Сметная прибыль			***42,35***	***2732***
17	**58**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**138,500**	**96,80**	**13407**
			Накладные расходы			***34,13***	***4727***
			Сметная прибыль			***7,17***	***993***
18	**59**	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**квт**	**15,300**	**1313,68**	**20099**
			Накладные расходы			***408,08***	***6244***
			Сметная прибыль			***97,31***	***1489***
19	**60**	**23-051001-0107 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**111,000**	**2326,51**	**258243**
			Накладные расходы			***74,86***	***8309***
			Сметная прибыль			***172,33***	***19129***
20	**61**	**11-130301-1420 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003**	**м2**	**2,800**	**223,81**	**627**
			Накладные расходы			***13,32***	***37***
			Сметная прибыль			***16,58***	***46***
21	**62**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**34,160**	**936,41**	**31988**
			Накладные расходы			***306,57***	***10473***
			Сметная прибыль			***69,36***	***2369***
22	**63**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**15,000**	**309,62**	**4644**
			Накладные расходы			***77,11***	***1157***
			Сметная прибыль			***22,94***	***344***
23	**67**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7,000**	**571,77**	**4002**
			Накладные расходы			***18,40***	***129***
			Сметная прибыль			***42,35***	***296***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	71	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	5,000	2129,89	10649
			Накладные расходы			*361,61*	*1808*
			Сметная прибыль			*157,77*	*789*
25	74	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	119,500	96,80	11567
			Накладные расходы			*34,13*	*4078*
			Сметная прибыль			*7,17*	*857*
26	75	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	13,000	1313,68	17078
			Накладные расходы			*408,08*	*5305*
			Сметная прибыль			*97,31*	*1265*
27	77	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	8,000	309,62	2477
			Накладные расходы			*77,11*	*617*
			Сметная прибыль			*22,94*	*183*
28	78	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	4,000	223,81	895
			Накладные расходы			*13,32*	*53*
			Сметная прибыль			*16,58*	*66*
29	79	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	31,940	936,41	29909
			Накладные расходы			*306,57*	*9792*
			Сметная прибыль			*69,36*	*2215*
30	82	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	3,000	2129,89	6390
			Накладные расходы			*361,61*	*1085*
			Сметная прибыль			*157,77*	*473*
31	86	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	632,55	1265
			Накладные расходы			*20,35*	*41*
			Сметная прибыль			*46,86*	*94*
32	87	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,000	571,77	3431
			Накладные расходы			*18,40*	*110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***42,35***	***254***
33	**90**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**53,000**	**96,80**	**5130**
			Накладные расходы			***34,13***	***1809***
			Сметная прибыль			***7,17***	***380***
34	**91**	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**квт**	**6,100**	**1313,68**	**8013**
			Накладные расходы			***408,08***	***2489***
			Сметная прибыль			***97,31***	***594***
35	**92**	**23-051001-0107 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**44,000**	**2326,51**	**102366**
			Накладные расходы			***74,86***	***3294***
			Сметная прибыль			***172,33***	***7583***
36	**93**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**6,000**	**309,62**	**1858**
			Накладные расходы			***77,11***	***463***
			Сметная прибыль			***22,94***	***138***
37	**94**	**11-130301-1420 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003**	**м2**	**1,000**	**223,81**	**224**
			Накладные расходы			***13,32***	***13***
			Сметная прибыль			***16,58***	***17***
38	**95**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,600**	**936,41**	**12735**
			Накладные расходы			***306,57***	***4169***
			Сметная прибыль			***69,36***	***943***
39	**100**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,700**	**571,77**	**1544**
			Накладные расходы			***18,40***	***50***
			Сметная прибыль			***42,35***	***114***
40	**106**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**96,500**	**96,80**	**9341**
			Накладные расходы			***34,13***	***3293***
			Сметная прибыль			***7,17***	***692***
41	**107**	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**квт**	**12,400**	**1313,68**	**16290**
			Накладные расходы			***408,08***	***5060***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*97,31*	*1207*
42	108	23-051001-0107 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	90,000	2326,51	209386
			Накладные расходы			*74,86*	*6737*
			Сметная прибыль			*172,33*	*15510*
43	109	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	8,000	309,62	2477
			Накладные расходы			*77,11*	*617*
			Сметная прибыль			*22,94*	*183*
44	110	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	2,000	223,81	448
			Накладные расходы			*13,32*	*27*
			Сметная прибыль			*16,58*	*33*
45	111	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28,700	936,41	26875
			Накладные расходы			*306,57*	*8799*
			Сметная прибыль			*69,36*	*1991*
46	116	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,900	571,77	2802
			Накладные расходы			*18,40*	*90*
			Сметная прибыль			*42,35*	*208*
47	124	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	126,700	1820,22	230621
			Накладные расходы			*213,40*	*27038*
			Сметная прибыль			*134,83*	*17083*
48	125	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39,600	2210,47	87534
			Накладные расходы			*266,94*	*10571*
			Сметная прибыль			*163,74*	*6484*
49	128	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	17,500	223,81	3917
			Накладные расходы			*13,32*	*233*
			Сметная прибыль			*16,58*	*290*
50	130	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,200	571,77	35564
			Накладные расходы			*18,40*	*1144*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2634*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	131	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	146,400	1313,68	192322
			Накладные расходы			*408,08*	*59743*
			Сметная прибыль			*97,31*	*14246*
52	133	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	345,100	936,41	323156
			Накладные расходы			*306,57*	*105799*
			Сметная прибыль			*69,36*	*23937*
53	134	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	244,000	309,62	75548
			Накладные расходы			*77,11*	*18815*
			Сметная прибыль			*22,94*	*5596*
54	142	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	76,000	2925,94	222371
			Накладные расходы			*480,34*	*36506*
			Сметная прибыль			*216,74*	*16472*
55	151	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	8,000	309,62	2477
			Накладные расходы			*77,11*	*617*
			Сметная прибыль			*22,94*	*183*
56	155	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	7,450	1313,68	9787
			Накладные расходы			*408,08*	*3040*
			Сметная прибыль			*97,31*	*725*
57	157	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734/Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	м2	1,300	223,81	291
			Накладные расходы			*13,32*	*17*
			Сметная прибыль			*16,58*	*22*
58	160	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (ГИЛЬЗА)	м трубопровода	1,000	2129,89	2130
			Накладные расходы			*361,61*	*362*
			Сметная прибыль			*157,77*	*158*
59	161	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,700	936,41	17511
			Накладные расходы			*306,57*	*5733*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*69,36*	*1297*
60	162	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,700	571,77	2687
			Накладные расходы			*18,40*	*86*
			Сметная прибыль			*42,35*	*199*
			Внутриплощадочные сети водопровода и канализации				
61	1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	105,226	136,21	14333
			Накладные расходы			*24,61*	*2590*
62	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,254	2429,70	7907
			Накладные расходы			*884,83*	*2880*
			Сметная прибыль			*179,98*	*586*
63	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Под приямки 2 %	м3 грунта	2,170	2024,75	4393
			Накладные расходы			*737,36*	*1600*
			Сметная прибыль			*149,98*	*325*
64	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	81,194	29,93	2430
			Накладные расходы			*5,62*	*456*
			Сметная прибыль			*2,22*	*180*
65	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,194	193,50	15711
			Накладные расходы			*59,81*	*4857*
			Сметная прибыль			*14,33*	*1164*
66	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. / за минусом 10 см учтенной в прокладке труб/	м3 грунта	20,194	1057,80	21361
			Накладные расходы			*385,22*	*7779*
			Сметная прибыль			*78,36*	*1582*
67	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	0,222	29,93	7
			Накладные расходы			*5,62*	*1*
			Сметная прибыль			*2,22*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	8	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,113	315996,94	35708
			Накладные расходы			*106936,77*	*12084*
			Сметная прибыль			*23407,18*	*2645*
69	9	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	114,130	296,86	33881
			Накладные расходы			*9,55*	*1090*
			Сметная прибыль			*21,99*	*2510*
70	10	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,113	72873,44	8235
			Накладные расходы			*26370,81*	*2980*
			Сметная прибыль			*5398,03*	*610*
71	11	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1271,46	1271
			Накладные расходы			*472,64*	*473*
			Сметная прибыль			*94,18*	*94*
72	12	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	200834,34	255
			Накладные расходы			*6461,85*	*8*
			Сметная прибыль			*14876,62*	*19*
73	13	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,056	474,76	27
			Накладные расходы			*15,28*	*1*
			Сметная прибыль			*35,17*	*2*
74	14	23-040102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	52027,26	52027
			Накладные расходы			*1673,98*	*1674*
			Сметная прибыль			*3853,87*	*3854*
75	15	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	627,70	2511
			Накладные расходы			*214,30*	*857*
			Сметная прибыль			*46,50*	*186*
76	16	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	979,94	3920
			Накладные расходы			*31,53*	*126*
			Сметная прибыль			*72,59*	*290*
77	17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,000	1301,14	1301

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***353,18***	***353***
			Сметная прибыль			***96,38***	***96***
78	18	23-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	686,04	686
			Накладные расходы			***22,07***	***22***
			Сметная прибыль			***50,82***	***51***
79	19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	964548,07	965
			Накладные расходы			***277730,13***	***278***
			Сметная прибыль			***71448,01***	***71***
80	20	23-020101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	1235,77	1236
			Накладные расходы			***39,76***	***40***
			Сметная прибыль			***91,54***	***92***
81	21	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	264331,41	1054
			Накладные расходы			***85499,94***	***341***
			Сметная прибыль			***19580,10***	***78***
82	22	23-010501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,350	7549,46	2642
			Накладные расходы			***242,90***	***85***
			Сметная прибыль			***559,22***	***196***
83	23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1301,14	2602
			Накладные расходы			***353,18***	***706***
			Сметная прибыль			***96,38***	***193***
84	24	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	432,81	866
			Накладные расходы			***13,93***	***28***
			Сметная прибыль			***32,06***	***64***
85	25	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство (Упор)	м3 основания	0,180	21546,79	3878
			Накладные расходы			***1785,37***	***321***
			Сметная прибыль			***1596,06***	***287***
86	25	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	964548,07	868
			Накладные расходы			***277730,13***	***250***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*71448,01*	*64*
87	26	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	647,72	648
			Накладные расходы			*20,84*	*21*
			Сметная прибыль			*47,98*	*48*
88	27	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	53309,53	53310
			Накладные расходы			*2594,24*	*2594*
			Сметная прибыль			*3948,85*	*3949*
			Благоустройство территории.МАФ				
89	4	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	12,000	21043,26	252519
			Накладные расходы			*4822,50*	*57870*
			Сметная прибыль			*1558,76*	*18705*
90	5	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12,000	11839,50	142074
			Накладные расходы			*2788,50*	*33462*
			Сметная прибыль			*877,00*	*10524*
			Здание школы. Пожарная сигнализация				
91	1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20/30 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	53699,43	53699
			Накладные расходы			*15409,33*	*15409*
			Сметная прибыль			*3977,74*	*3978*
92	2	13-100701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1,000	40142,61	40143
			Накладные расходы			*11482,78*	*11483*
			Сметная прибыль			*2973,53*	*2974*
93	3	Прайс ТОО"IVISCOM" Стр.9	Прибор приемно-контрольный Гранд МАГИСТР 30	шт.	1,000	29783,24	29783
			Накладные расходы			*958,28*	*958*
			Сметная прибыль			*2206,17*	*2206*
94	4	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,000	17300,84	17301
			Накладные расходы			*4277,22*	*4277*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1281,54*	*1282*
95	5	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2251,85	2252
			Накладные расходы			*72,45*	*72*
			Сметная прибыль			*166,80*	*167*
96	6	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	142,000	2771,50	393553
			Накладные расходы			*777,89*	*110460*
			Сметная прибыль			*205,30*	*29152*
97	7	23-080302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	142,000	815,04	115735
			Накладные расходы			*26,22*	*3724*
			Сметная прибыль			*60,37*	*8573*
98	8	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	154,000	1385,47	213363
			Накладные расходы			*388,93*	*59896*
			Сметная прибыль			*102,63*	*15805*
99	9	23-080302-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	129,000	306,04	39479
			Накладные расходы			*9,85*	*1270*
			Сметная прибыль			*22,67*	*2924*
100	10	23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	25,000	1528,23	38206
			Накладные расходы			*49,17*	*1229*
			Сметная прибыль			*113,20*	*2830*
101	11	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2771,50	2771
			Накладные расходы			*777,89*	*778*
			Сметная прибыль			*205,30*	*205*
102	12	Прайс ТОО"INTANT" стр.20	Оповещательохранно-пожарный комбинированный "БИЯ-С" мод.3	шт.	1,000	3201,70	3202
			Накладные расходы			*103,01*	*103*
			Сметная прибыль			*237,16*	*237*
103	13	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3,000	2728,17	8185

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***737,40***	***2212***
			Сметная прибыль			***202,09***	***606***
104	**14**	**23-080304-0507 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,000**	**458,91**	**1377**
			Накладные расходы			***14,77***	***44***
			Сметная прибыль			***33,99***	***102***
105	**15**	**13-100405-0102 РСНБ РК 2015**	**Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**26,000**	**629,27**	**16361**
			Накладные расходы			***182,65***	***4749***
			Сметная прибыль			***46,61***	***1212***
106	**16**	**23-080306-0901 РСНБ РК 2015**	**Резистор МЛТ-0,5**	**шт.**	**26,000**	**31,97**	**831**
			Накладные расходы			***1,03***	***27***
			Сметная прибыль			***2,37***	***62***
107	**17**	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**31,000**	**402,28**	**12471**
			Накладные расходы			***91,89***	***2849***
			Сметная прибыль			***29,80***	***924***
108	**18**	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**31,930**	**25,15**	**803**
			Накладные расходы			***0,81***	***26***
			Сметная прибыль			***1,86***	***59***
109	**19**	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2140,000**	**237,80**	**508896**
			Накладные расходы			***66,16***	***141573***
			Сметная прибыль			***17,61***	***37696***
110	**20**	**23-061710-0107 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм**	**м**	**2182,800**	**126,84**	**276858**
			Накладные расходы			***4,08***	***8908***
			Сметная прибыль			***9,40***	***20508***
111	**21**	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**2,183**	**15297,19**	**33391**
			Накладные расходы			***492,19***	***1074***
			Сметная прибыль			***1133,13***	***2473***
112	**22**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,020**	**149150,81**	**3043**
			Накладные расходы			***4798,93***	***98***
			Сметная прибыль			***11048,21***	***225***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	23	23-060410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,011	19370,17	217
			Накладные расходы			*623,24*	*7*
			Сметная прибыль			*1434,83*	*16*
114	24	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2151,000	85,81	184579
			Накладные расходы			*20,58*	*44260*
			Сметная прибыль			*6,36*	*13673*
115	25	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	101,45	2029
			Накладные расходы			*24,71*	*494*
			Сметная прибыль			*7,51*	*150*
			Здание школы. Видеонаблюдение				
116	1	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3114,96	3115
			Накладные расходы			*896,79*	*897*
			Сметная прибыль			*230,74*	*231*
117	2	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.22	16кан. Сетевой Видеорегистратор UMBrEllA HS216	компл.	1,000	52784,41	52784
118	3	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.23	Диск жесткий HDD, объем памяти 500 ГБ	шт.	1,000	22784,18	22784
			Накладные расходы			*733,08*	*733*
			Сметная прибыль			*1687,72*	*1688*
119	4	13-101001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	18,000	4119,44	74150
			Накладные расходы			*1234,26*	*22217*
			Сметная прибыль			*305,14*	*5493*
120	5	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.24	Видеокамера купольная модели UMBrEllA U115	шт.	18,000	8530,64	153551
			Накладные расходы			*274,47*	*4941*
			Сметная прибыль			*631,90*	*11374*
121	6	13-101001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	7,000	4119,44	28836
			Накладные расходы			*1234,26*	*8640*
			Сметная прибыль			*305,14*	*2136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	7	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.24	Видеокамера уличная модели UMBrEllA U125	шт.	7,000	10895,39	76268
			Накладные расходы			*350,56*	*2454*
			Сметная прибыль			*807,07*	*5649*
123	8	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1,000	1597,47	1597
			Накладные расходы			*441,66*	*442*
			Сметная прибыль			*118,33*	*118*
124	9	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.25	Монитор PHILIPS 21,5 LCD 226V4LSB2/62; черный глянцевый; разрешение: 1920x1080 (16:9); яркость: 250 кд/м2; контрастность: 30 000:1; время отклика: 5мс. угол обзора: 176/170; интерфейс: VGA (D-SuB)	шт.	1,000	42780,42	42780
			Накладные расходы			*1376,46*	*1376*
			Сметная прибыль			*3168,92*	*3169*
125	10	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,000	17300,84	34602
			Накладные расходы			*4277,22*	*8554*
			Сметная прибыль			*1281,54*	*2563*
126	11	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.26	Импульсныйблок питания PC14512	шт.	2,000	20122,54	40245
			Накладные расходы			*647,44*	*1295*
			Сметная прибыль			*1490,56*	*2981*
127	12	13-100412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2,000	7328,90	14658
			Накладные расходы			*1957,59*	*3915*
			Сметная прибыль			*542,88*	*1086*
128	13	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.24	Коммутационная коробка Короб-260	шт.	2,000	4364,75	8730
			Накладные расходы			*140,44*	*281*
			Сметная прибыль			*323,32*	*647*
129	14	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	25,000	104,00	2600
			Накладные расходы			*3,35*	*84*
			Сметная прибыль			*7,70*	*193*
130	15	13-100410-0301 РСНБ РК 2015	Кабель ВЧ коаксиальный со сплошной изоляцией. Разделка в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	конец кабеля	50,000	1551,17	77559
			Накладные расходы			*446,47*	*22323*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	16	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.28	***Сметная прибыль*** Сигнальный Видео разъем; Тип: Прямой BNC "папа" коннектор на Коаксиальный кабель RG-6; Сопротивление: 75Ом; Крепление: под пайку; Материал: Никелерованный сплав Цинка и Стали; Центральный контакт: Слав Меди и Латуни ***Накладные расходы***	шт.	50,000	***114,90*** 114,99	***5745*** 5749
132	17	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.28	***Сметная прибыль*** BNC насадка 3 мм. кабель, под резьбу (насадка на коаксиальный кабель) ***Накладные расходы***	шт.	50,000	***3,70*** ***8,52*** 37,70	***185*** ***426*** 1885
133	18	13-100906-0603 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** Монтаж разъемов ***Накладные расходы***	разъем	25,000	***1,21*** ***2,79*** 254,47	***61*** ***140*** 6362
134	19	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.25	***Сметная прибыль*** Разъем питания с терминалом NPC32 ***Накладные расходы***	шт.	25,000	***76,36*** ***18,85*** 37,70	***1909*** ***471*** 943
135	20	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.29	***Сметная прибыль*** Переходник с BNC на VGA для подключения LCD/LED мониторов к видеорегистратору VGA04 ***Накладные расходы***	шт.	1,000	***1,21*** ***2,79*** 11190,39	***30*** ***70*** 11190
136	21	Прайс ТОО"uniCOM" Стр.30	***Сметная прибыль*** Мультифункциональный кабель. Тип: Коаксиальный RG59/U 3.0ммх 75Ом + Силовой 2х0.8мм (0.5мм2); Двойная изоляция; Экран от помех и наводок; Защитная антистатическая пленка; PVC вспенянный наполнитель от растяжек; Изоляция: Поливинилхлорид; Материал: Медь; Применение: Внутреннее / Внешнее; Цвет: Белый; Длина: 400 м./бухта/ ***Накладные расходы***	м	1200,000	***360,05*** ***828,92*** 134,78	***360*** ***829*** 161734
137	22	13-100105-0132 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль*** Кабель или провод однопарный низкочастотный. Разделка и включение ***Накладные расходы*** ***Сметная прибыль***	конец кабеля	1,000	***4,34*** ***9,98*** 600,43 ***174,28*** ***44,48***	***5204*** ***11980*** 600 ***174*** ***44***

№ п/п по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	23	Прайс ТОО"FOrCECOM" стр.28	Интерфейсный кабель HdMi-HdMi sHiP sH6016-1 5P	шт	1,000	1696,51	1697
			Накладные расходы			*54,59*	*55*
			Сметная прибыль			*125,67*	*126*
139	24	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1200,000	237,80	285362
			Накладные расходы			*66,16*	*79387*
			Сметная прибыль			*17,61*	*21138*
140	25	23-061710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	1224,000	126,84	155248
			Накладные расходы			*4,08*	*4995*
			Сметная прибыль			*9,40*	*11500*
141	26	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1200,000	101,45	121740
			Накладные расходы			*24,71*	*29653*
			Сметная прибыль			*7,51*	*9018*
			Котельная. Пожарная сигнализация				
142	1	13-100701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4694,96	4695
			Накладные расходы			*1322,23*	*1322*
			Сметная прибыль			*347,77*	*348*
143	2	Прайс ТОО"IVISCOM" Стр.17	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, на 1 шлейф охранной или пожарной сигнализациий Гранд МАГИСТР 1а	шт.	1,000	8671,07	8671
			Накладные расходы			*278,99*	*279*
			Сметная прибыль			*642,30*	*642*
144	3	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,000	17300,84	17301
			Накладные расходы			*4277,22*	*4277*
			Сметная прибыль			*1281,54*	*1282*
145	4	23-080306-0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1,000	1803,33	1803
			Накладные расходы			*58,02*	*58*
			Сметная прибыль			*133,58*	*134*
146	5	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2771,50	8314

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*777,89*	*2334*
			Сметная прибыль			*205,30*	*616*
147	6	23-080302-0306 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	шт.	3,000	2038,47	6115
			Накладные расходы			*65,59*	*197*
			Сметная прибыль			*151,00*	*453*
148	7	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1385,47	1385
			Накладные расходы			*388,93*	*389*
			Сметная прибыль			*102,63*	*103*
149	8	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	1,000	764,73	765
			Накладные расходы			*24,61*	*25*
			Сметная прибыль			*56,65*	*57*
150	9	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2771,50	2771
			Накладные расходы			*777,89*	*778*
			Сметная прибыль			*205,30*	*205*
151	10	Прайс ТОО"INTANT" стр.15	Оповещательохранно-пожарный комбинированный "БИЯ-С" мод.3	шт.	1,000	3201,70	3202
			Накладные расходы			*103,01*	*103*
			Сметная прибыль			*237,16*	*237*
152	11	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1,000	629,27	629
			Накладные расходы			*182,65*	*183*
			Сметная прибыль			*46,61*	*47*
153	12	23-080306-0901 РСНБ РК 2015	Резистор МЛТ-0,5	шт.	1,000	31,97	32
			Накладные расходы			*1,03*	*1*
			Сметная прибыль			*2,37*	*2*
154	13	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14,000	402,28	5632
			Накладные расходы			*91,89*	*1286*
			Сметная прибыль			*29,80*	*417*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
155	14	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	14,420	25,15	363
			Накладные расходы			*0,81*	*12*
			Сметная прибыль			*1,86*	*27*
156	15	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,012	15297,19	187
			Накладные расходы			*492,19*	*6*
			Сметная прибыль			*1133,13*	*14*
157	16	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	149150,81	304
			Накладные расходы			*4798,93*	*10*
			Сметная прибыль			*11048,21*	*23*
158	17	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12,000	85,81	1030
			Накладные расходы			*20,58*	*247*
			Сметная прибыль			*6,36*	*76*
159	18	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,000	101,45	203
			Накладные расходы			*24,71*	*49*
			Сметная прибыль			*7,51*	*15*
			Здание школы. Ремонтные работы				
160	119	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	11,000	9578,78	105367
			Накладные расходы			*3472,62*	*38199*
			Сметная прибыль			*709,54*	*7805*
161	120	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,890	25030,71	47308
			Накладные расходы			*805,36*	*1522*
			Сметная прибыль			*1854,13*	*3504*
162	121	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,600	13008,84	7805
			Накладные расходы			*418,56*	*251*
			Сметная прибыль			*963,62*	*578*
163	122	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,009	3001061,26	25539

1	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*96559,24*	*822*
			Сметная прибыль			*222300,83*	*1892*
164	123	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,023	506195,89	11736
			Накладные расходы			*44393,64*	*1029*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*869*
165	124	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	476638,18	10510
			Накладные расходы			*103897,09*	*2291*
			Сметная прибыль			*35306,53*	*779*
166	125	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,301	29833,22	38805
			Накладные расходы			*7764,47*	*10100*
			Сметная прибыль			*2209,87*	*2874*
167	126	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,301	3921,30	5101
			Накладные расходы			*1104,10*	*1436*
			Сметная прибыль			*290,47*	*378*
168	127	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,314	387466,30	509033
			Накладные расходы			*12466,74*	*16378*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*37706*
169	128	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,369	38475,73	14207
			Накладные расходы			*10204,33*	*3768*
			Сметная прибыль			*2850,05*	*1052*
170	129	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,369	16872,39	6230
			Накладные расходы			*4669,52*	*1724*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*461*
171	130	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,351	387466,30	135897
			Накладные расходы			*12466,74*	*4372*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*10066*

[illegible]	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
172	131	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,022	386965,24	859
			Накладные расходы			*12450,62*	*276*
			Сметная прибыль			*28664,09*	*636*
173	132	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,136	114803,01	15562
			Накладные расходы			*36899,18*	*5002*
			Сметная прибыль			*8503,93*	*1153*
174	133	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,136	16872,39	2287
			Накладные расходы			*4669,52*	*633*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*169*
175	134	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,137	387466,30	53046
			Накладные расходы			*12466,74*	*1707*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*3929*
176	135	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	48,749	1111,83	54201
			Накладные расходы			*353,70*	*17243*
			Сметная прибыль			*82,36*	*4015*
177	136	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,352	46760,93	16460
			Накладные расходы			*12900,43*	*4541*
			Сметная прибыль			*3463,77*	*1219*
178	137	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,352	7307,07	2572
			Накладные расходы			*655,04*	*231*
			Сметная прибыль			*541,26*	*191*
179	138	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,294	29628,66	8711
			Накладные расходы			*953,30*	*280*
			Сметная прибыль			*2194,72*	*645*
180	139	21-070201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,076	23015,07	1740

...ку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*740,51*	*56*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*129*
181	140	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	15,840	3043,05	48202
			Накладные расходы			*953,91*	*15110*
			Сметная прибыль			*225,41*	*3571*
182	141	21-070203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,610	29128,79	46897
			Накладные расходы			*937,22*	*1509*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*3474*
183	142	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	15,840	256,26	4059
			Накладные расходы			*24,17*	*383*
			Сметная прибыль			*18,98*	*301*
184	143	21-100101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	17,519	2343,89	41063
			Накладные расходы			*75,41*	*1321*
			Сметная прибыль			*173,62*	*3042*
185	144	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	12,240	1080,29	13223
			Накладные расходы			*389,23*	*4764*
			Сметная прибыль			*80,02*	*979*
186	145	22-030201-0204 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12,852	584,11	7507
			Накладные расходы			*18,79*	*242*
			Сметная прибыль			*43,27*	*556*
187	146	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,800	3469,28	6245
			Накладные расходы			*586,86*	*1056*
			Сметная прибыль			*256,98*	*463*
188	147	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10/2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,240	1356,90	16608
			Накладные расходы			*299,03*	*3660*
			Сметная прибыль			*100,51*	*1230*

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
	...ции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
189	148	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,240	881,19	10786
			Накладные расходы			*273,30*	*3345*
			Сметная прибыль			*65,27*	*799*
190	149	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовкаискусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	20,800	10175,56	211652
			Накладные расходы			*1776,51*	*36951*
			Сметная прибыль			*753,75*	*15678*
191		11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	304,550	363,92	110832
			Накладные расходы			*52,48*	*15981*
			Сметная прибыль			*26,96*	*8210*
192		11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20/30 мм	м2	284,220	917,47	260763
			Накладные расходы			*211,29*	*60054*
			Сметная прибыль			*67,96*	*19316*
193		11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	284,220	207,38	58941
			Накладные расходы			*13,39*	*3805*
			Сметная прибыль			*15,36*	*4366*
194		11-110101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Выравнивание полов /наливные полы/ толщиной 10мм	м2 затирки	284,220	203,35	57797
			Накладные расходы			*74,18*	*21084*
			Сметная прибыль			*15,06*	*4281*
195		22-050103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	369,486	92,88	34317
			Накладные расходы			*2,99*	*1104*
			Сметная прибыль			*6,88*	*2542*
196		11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	284,220	434,18	123402
			Накладные расходы			*127,22*	*36159*
			Сметная прибыль			*32,16*	*9141*
197		22-060201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	295,589	3541,19	1046736
			Накладные расходы			*113,94*	*33679*
			Сметная прибыль			*262,31*	*77536*

	Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
198		11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	358,450	363,92	130447
			Накладные расходы			*52,48*	*18810*
			Сметная прибыль			*26,96*	*9663*
199		11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	39,000	4553,90	177602
			Накладные расходы			*660,22*	*25749*
			Сметная прибыль			*337,33*	*13156*
			ИТОГО:				**12776017**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1852765**
			Сметная прибыль				**942461**
			Итого с временными		1,2 %	152591,92	**12928609**
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	90071,60	**13018681**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**13798998**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9				**12419098,29**
			Итого с НДС		12 %	1490291,79	**13909390,08**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "СенімҚұрылысСервис"

С. Сыздыков

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

Е.А. Жанбирбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Б.А. Зулеев

Б.А.Жумабаев **Ж. Қасымбек** **Е.А. Жанбирбаев**