ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Nova Expert" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Шымкентдорстрой" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Бадам-1 м/а, Атауы жоқ, Атауы жоқ (Орталық) аяқ жол орнатуымен, Бирлик-2 көшелерін орташа жөндеу жұмыстары

17 наурыз 2020 жылғы № 305 келісім шарт бойынша құны - **31 922 160,48 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 25 МАУСЫМ айындағы № 2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	МЕРДІГЕР	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№305	**17.03.2020ж.**	**Жергілікті бюджет**	**1**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы сметалық-базалық бага деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде		2001жылғы базалық бага деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Бадам-1 м/а, Атауы жоқ, Атауы жоқ (Орталық) аяқ жол орнатуымен, Бирлик-2 көшелерін орташа жөндеу жұмыстары	**31 922 160,48**	**15 540 052,08**							**1 864 806,25**	**17 404 858,33**
Ұстап қалу 5%	**1 028 101,05**	**269 853,52**							**32 382,42**	**302 235,94**
Қайтарым 5%										
Аванс 30%	**9 576 648,14**	**4 662 015,62**							**559 441,87**	**5 221 457,50**
Төленетін сомасы	**21 317 411,29**	**10 608 182,94**							**1 272 981,95**	**11 881 164,89**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысын орынбасары
А.Турханов
М.О.

ИНЖЕНЕР:
"Nova Expert" ЖШС-нің директоры
Әбдуәлі Ғ.
М.О.

МЕРДІГЕР:
"ҚК Шымкентдорстрой" ЖШС-нің өндірістік директоры
Ж.Қалмен
М.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Nova Expert"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПК Шымкентдорстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Средний ремонт ул. Бирлик-2, ул. Без названия устройство тротуара (Центральная), и ул. Без названия, в мкр. Бадам-1, Енбекшинский район, г. Шымкент

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за ИЮНЬ месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов/эмульсия/**	4,1091712	126091,57	1642,85	518132	6751	23776	--	--
		т		--	780,10	--	3206	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*5786,00*		*23776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*470,40*				*1933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5315,60*				*21843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10550,21*		*43353*				
		Сметная стоимость				*585260*				
2	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонноймеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	386,368826	14066,01	1023,45	5434670	395428	352455	0,19	74
		т смеси		219,08	292,52	84645	113022	60,3	0,19	73
		Накладные расходы -		*912,23*		*352455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*308,50*				*119193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*603,73*				*233262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,26*		*462970*				
		Сметная стоимость				*6250095*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	1,8678051	126091,57	1642,85	235514	3069	10807	--	--
		т		--	780,10	--	1457	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*5786,00*		*10807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*470,40*				*879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5315,60*				*9929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10550,21*		*19706*				
		Сметная стоимость				*266027*				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /толщиной 5 см/**	5336,586	1348,37	91,30	7195701	487232	516069	0,03	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		37,83	25,94	201902	138446	60,3	0,02	90
		Накладные расходы -		*96,70*		*516069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,46*				*205230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*58,25*				*310839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,61*		*616942*				
		Сметная стоимость				*8328712*				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**5336,586**	**305,70**	**0,04**	**1631383**	**231**	**69198**	**--**	**1**
		м2 покрытия		**0,20**	**--**	**1082**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,97*		*69198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,12*				*652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,84*				*68545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,49*		*136046*				
		Сметная стоимость				*1836627*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15015400**	**892711**			**254**
			Тенге			**287628**	**256131**			**166**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15015400**				
	Материалы -		Тенге			**787141**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**543759**			
	Местные материалы -		Тенге			**13047920**				
		Накладные расходы -	Тенге			**972305**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**327887**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**644418**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1279016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17266724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**420**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543759**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17266724**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**420**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**543759**			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**17266724**				
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,900000000**		**15540052,08**				
		НДС 12 %				**1864806,25**				
		Итого по форме 2				**17404858,33**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Nova Expert"

Карабаев Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор по производству
ТОО "ПК Шымкентдорстрой"

Калмен Ж.