Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Т.Шевченко, дом № 131**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26**	**050240006817**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№87/06/19 от 20.06.2019г. Доп.согл №1 от 25.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
88	**27.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области			шт	1	31 137 397,86	31 137 397,86
				Итого	1	x	31 137 397,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмак С.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену с. Коксу Коксукского района Алматинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№87/06/09	20.06.2019				
		доп.согл №1	25.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Аванс						
			СМР с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц включительно с НДС	Итого с начала года по отчетный месяц	Остаток	Погашение аванса за текущий месяц		
Выполнено по стройке	79 563 239,86	27 801 248,09						3 336 149,77	**31 137 397,86**
Итого к оплате	**79 563 239,86**	**27 801 248,09**						**3 336 149,77**	**31 137 397,86**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Жолманов Д.Б.**

МП

Подрядчик
Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ **Ахман С.К.**

МП

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Болсамбеков Н.К.**

МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»

_____ **Сванов Т.С.**

МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Конструктивные решения.Здания СВА

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундамент под перегородки 120 мм								
1	1106-0101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %** м3	**115,3**	23213,65	1972,99	2676534	227486	1998271	450277	3376956
				3909,6	381,9	450777	44033	–	250145	
2	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %** м2 поверхности	**602,2**	849,23	20,12	511406	12116	345197	144678	708571
				255,88	2,45	154093	1475	–	52487	
3	1108-0101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %** м2 поверхности	**112,4**	905,78	10,4	101810	1169	56588	41482	154755
				391,93	4,9	44053	551	–	11463	
		2.2 Фундамент под перегородки 250 мм								

4	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15) НР = 91 %	0,8	23213,75	1972,5	18571	1578	13865	3125	23432
		м3		3910	382,5	3128	306	–	1736	
	2.3 Фундаментная лента									
5	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15) НР = 91 %	25,1	23213,63	1972,99	582662	49522	435009	98022	735139
		м3		3909,6	381,91	98131	9586	–	54455	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	41,9	17595,51	1077,76	737252	45158	643561	52633	853076
		м3		1158,31	222,1	48533	9306	–	63191	
7	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15) НР = 91 %	201,3	23213,66	1973	4672910	397165	3488743	786129	5895762
		м3		3909,6	381,9	787002	76876	–	436723	
8	1106-0101-0120	Железобетон выпусков из фундамента. Устройство (В15) НР = 91 % К=56,000;	16,8	23213,57	1972,98	389988	33146	291161	65609	492045
		м3		3909,58	381,96	65681	6417	–	36448	
9	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	1,20435	505152,99	2093,25	608381	2521	227870	344947	1029594
		т		313853,95	890,94	377990	1073	–	76266	
	Раздел 6 Кладка стен, армирование стен									
54	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (120мм) НР = 93 %	842,8	3530,01	246,42	2975090	207682	1530869	1190500	4498837
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1467,18	51,7	1236539	43569	–	333247	

55 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (250мм) НР = 93 %	4,4	19823,64	2370,45	87224	10430	58023	19462	115221
	м3 кладки		4266,14	490	18771	2156	–	8535	
56 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	0,03039	63409,02	2171,77	1927	66	–	1750	3971
	т металлических изделий		61237,25	691,02	1861	21	–	294	
57 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (380мм) НР = 93 %	39,3	19823,61	2370,41	779068	93157	518252	173832	1029132
	м3 кладки		4266,13	490	167659	19257	–	76232	
58 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	0,34104	63420,71	2169,83	21629	740	–	19637	44567
	т металлических изделий		61250,88	662,68	20889	226	–	3301	
59 1108-0201-0503	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м из кирпича керамзитового (510мм) НР = 93 %	273,8	11362,72	2370,4	3111112	649016	874264	1601454	5089571
	м3 кладки		5799,24	490	1587832	134162	–	377005	
63 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	0,1856	387623,92	1223,06	71943	227	30337	37743	118461
	т		222947,2	522,63	41379	97	–	8775	
65 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	0,03584	505161,83	2092,63	18105	75	6781	10266	30641
	т		313867,19	892,86	11249	32	–	2270	

Раздел 10 Сборное ж/бетонное перекрытие, монолитные участки

10.1 Перекрытие

77 1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	83,6000	6685,51	1246,44	558909	104202	196780	331674	961829
	шт. сборных конструкций		3085,24	276,97	257926	23155	–	71246	

81	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,38448	221252 –	85067 –	85067 –	– 6805	91872
83	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,4352	191531 –	83354 –	83354 –	– 6668	90022
84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,10191	198284 –	20207 –	20207 –	– 1617	21824
86	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,26	191531 –	49798 –	49798 –	– 3984	53782
87	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,05592	198284 –	11088 –	11088 –	– 887	11975
88	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,21845	221252 –	48332 –	48332 –	– 3867	52199
89	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,07626	232177 –	17706 –	17706 –	– 1416	19122

92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
			1,72048	197175		339236		339236	–	366375
		т		–		–		–	27139	
93	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
			0,80122	198284		158869		158869	–	171579
		т		–		–		–	12710	
94	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Узлы1,2,3,4)							
			0,3324	197175		65541		65541	–	70784
		т		–		–		–	5243	
96	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012							
			9,06606	22612		205002		205002	–	221402
		м3		–		–		–	16400	
	Раздел 11 Колонны К-1. 56 шт									
97	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=56,000;							
			28	35178,25	6041,64	984991	169166	505406	314288	1403221
		м3		11086,39	1248,29	310419	34952	–	103942	
98	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=56,000;							
			1,7556	191531		336252		336252	–	363152
		т		–		–		–	26900	

99 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=56,000;	0,90328	198284	179106	179106	–	193434
	т		–	–	–	14328	
100 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=56,000;	0,042	232177	9751	9751	–	10531
	т		–	–	–	780	

Всего прямые затраты	**20 518 821**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 683 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 703 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	363 434
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 114 153
Накладные расходы, тенге	5 657 605
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 094 108
Всего	**28 598 463**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	428 977
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3	29 027 440
Зимнее время (1,35 %)	391870
	29419310
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**30 890 276**
НДС (12 %)	**3 706 833**
Всего по акту с учетом НДС	**34 597 109**
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф 0,900 31 137 397,86**

Заказчик
Г.У. "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев И.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП