Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Т.Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №87/06/19 от 20.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
42	**25.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области			шт	1	30 032 363,00	30 032 363,00
				Итого	1	x	30 032 363,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ахмеров С.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2019

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену с. Коксу Коксукского района Алматинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№87/06/09	20.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Аванс							
			СМР с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц включительно с НДС	Итого с начала года по отчетный месяц	Остаток	Погашение аванса за текущий месяц			
Выполнено по стройке:	48 425 842	26 814 610							3 217 753	**30 032 363**
Итого к оплате	**48 425 842**	**26 814 610**							**3 217 753**	**30 032 363**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Толжанов Т.Б.

МП

Подрядчик
Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

МП

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ Болсамбеков Н.К.

МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №87/06/09 от 20.06.2019год
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Конструктивные решения.Здания СВА

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Котлован								
1	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**27,5**	796,07	–	21892	–	–	15762	40666
		м3 грунта		796,07	–	21892	–	–	3012	
2	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**1740**	45,59	45,59	79320	79320	–	21107	108461
		м3 грунта		–	16,85	–	29315	–	8034	
3	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**1740**	143,96	66,41	250485	115558	–	137433	418951
		м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	134927	55952	–	31033	
4	3205-0101-0107	**Насос для водопонижения и водоотлива, 37 кВт**	**220**	1178	1178	259160	259160	–	–	279893
		маш.-ч								
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундамент под перегородки 120 мм								
5	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**2,99707**	221252		663108		663108	–	716157
		т		–		–		–	53049	
6	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,12362**	232177		28702		28702	–	30998

		т		–	–	–	2296
	2.2 Фундамент под перегородки 250 мм						
7	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,01092	221252	2416	2416	–	2609
		т		–	–	–	193
8	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00148	232177	344	344	–	372
		т		–	–	–	28
	2.3 Фундаментная лента						
9	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,61994	221252	137163	137163	–	148136
		т		–	–	–	10973
10	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,06032	232177	14005	14005	–	15125
		т		–	–	–	1120
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	2,80413	221252	620419	620419	–	670053
		т		–	–	–	49634
12	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	6,78008	232177	1574179	1574179	–	1700113
		т		–	–	–	125934
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=56,000;	0,67816	191531	129889	129889	–	140280
		т		–	–	–	10391
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=56,000;	0,45136	198284	89497	89497	–	96657
		т		–	–	–	7160

15	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,40612	221252	89855	89855	–	97043
		т		–	–	–	7188	
16	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,79514	232177	184613	184613	–	199382
		т		–	–	–	14769	

2.4 Приямки

18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	0,01848	215512	3983	3983	–	4302
		т		–	–	–	319	
19	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	0,05612	253752	14241	14241	–	15380
		т		–	–	–	1139	

Раздел 3 Входные крыльца, пандусы

3.1 Входные крыльца №1-6

20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02402	215512	5177	5177	–	5591
		т		–	–	–	414	
21	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03883	215512	8368	8368	–	9037
		т		–	–	–	669	
22	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	0,0194	215512	4181	4181	–	4515
		т		–	–	–	334	
23	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01867	215512	4024	4024	–	4346
		т		–	–	–	322	

24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01398	215512	3013	3013	–
					–	–	–	241
25	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00955	215512	2058	2058	–
					–	–	–	165
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01562	215512	3366	3366	–
					–	–	–	269
27	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01525	215512	3287	3287	–
					–	–	–	263
	Раздел 4 Монолитные сердечники							
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,21826	191531	424866	424866	–
					–	–	–	33989
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,56254	198284	111543	111543	–
					–	–	–	8923
	Раздел 5 Монолитные перемычки							
30	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36201	191531	69336	69336	–
					–	–	–	5547
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12369	198284	24526	24526	–
					–	–	–	1962
	Раздел 6 Кладка стен, армирование стен							
32	2989-1000-0002 (пл)	Керамзитовый кирпич		104044	40	4161760	4161760	–

24	3254	
25	2223	
26	3635	
27	3550	
28	458855	
29	120466	
30	74883	
31	26488	
32	4494701	

		шт						
				–	–	–	332941	
33	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,2036	215512	43878	43878	–	47388
		т		–	–	–	3510	
34	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	2,49841	232177	580073	580073	–	626479
		т		–	–	–	46406	
35	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=0,100;	0,01865	109692	2046	2046	–	2210
		т		–	–	–	164	
	Раздел 7 Металлические стойки							
36	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	6,24381	496929	3102730	3102730	–	3350948
		т		–	–	–	248218	
	Раздел 8 Металлические перемычки							
37	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,50392	496929	250412	250412	–	270445
		т		–	–	–	20033	
	Раздел 9 Ригели							
38	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	6,66917	221252	1475567	1475567	–	1593612
		т		–	–	–	118045	
39	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	2,52658	232177	586614	586614	–	633543
		т		–	–	–	46929	

Раздел 10 Сборное ж/бетонное перекрытие, монолитные участки

10.1 Перекрытие

40	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	700,67	8463	5929770	5929770	–	6404152
		м2		–	–	–	474382	
41	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,13423	232177	31165	31165	–	33658
		т		–	–	–	2493	

Всего прямые затраты	**25 327 007**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	526 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 643 359
Накладные расходы, тенге	213 303
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 022 489
Всего	**27 583 532**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	413 753
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	27 997 285
Зимнее время (1,35 %)	377963
	28375248
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**29 794 011**
НДС (12 %)	**3 575 281**
Всего по акту с учетом НДС	**33 369 292**
Итог к оплате со скидкой Кэфф 0,900	**30 032 363**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
Болсамбеков Н.К.
МП