Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №60 от 30.03.2018 года

АКТ №1

выполненных работ от 28 мая 2018 года

Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
1	11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**2,244**	**1251,71**	2 809	**50,8** / 1371
2	11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		**28,7**	**737,35**	21 162	**50,8** / 10037
3	12-120101-0101	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке/Очистка потолков от набела ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**630**	**81,6**	51 405	**59,1** / 30109
4	12-120101-0102	**Поверхности внутренние. Очистка стен от набела ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**179,8**	**59,76**	10 744	**59,1** / 6272
5	11-150403-0301	**Стены. Очиста стен от окраски**	м2		**830**	**222,81**	184 931	**54,8** / 101143
		Раздел 2 Проемы						
		2.1 Двери						
14	11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов		**8.88**	**1672.97**	14 856	**59,8**

							7967
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,7135	15,21588	850,38	12 939	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,40848		383	
	Итого по заработной плате					**13 322**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00444	205870,68	914	
21-090105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	8,0808	0	0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,30192	196,54	59	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	0	
21-130814-3601	Коробки дверные металлические	т	0	0	0	0	
	Итого по материалам					**973**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,16428	3119,97	513	
					1106,72	182	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,2442	1765,47	431	
					825,11	201	
	Итого по эксплуатации машин					**944**	
15 21-09-0402-0102	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные двухпольные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2 проемов		**8,88**	**32669,65**	290 106	–
2.2 Окна							
16 11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**2,244**	**2000,76**	4 490	**59,8**
							1033
17 21-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**2,244**	**26644,95**	59 791	–
18 11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		**1,5**	**777,33**	1 166	**59,8**
							161
19 21-090205-0107	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м		**1,5**	**1431,56**	2 147	–
20 12-080101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м		**1,5**	**752**	1 128	**59,1**

							170
24	11-340108-0703	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2 поверхности	**1,85**	**3457,84**	6 397	**62,1**
							786
25	11-260101-0504	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	**0,03**	**22233,33**	667	**55,3**
							313
26	21-110101-0102	**Плиты из минеральной ваты**	м3	**0,0309**	**25310,04**	782	–
27	11-460201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	**0,02**	**28150**	563	**50,8**
							104

Раздел 3 Отделка помещений

3.1 Потолок

28	11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**340,5**	**330,29**	112 464	**54,8**
							43081
29	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**615**	**640,29**	393 778	**54,8**
							152788

3.2 Стены

30	11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**78**	**296,26**	23 108	**54,8**
							8836
31	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**179,8**	**517,85**	93 109	**54,8**
							34704

32 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	466,2	304,23	141 834	54,8
						71013
33 12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	189	1908,53	360 712	59,1
						174895
34 12-110101-0202	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	189	535,98	101 300	59,1
						40727
Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы						
4 13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка	шт.	12	2577,96	30 936	42,8
						7138
5 23-070106-0501	Прожекторного "Кососвет" до 150 Вт, со встроенным ЭПРА	шт.	12	21064,47	252 774	–
6 23-070104-0406	Лампы металлогалогенные мощностью 150 Вт	шт.	24	1224,06	29 377	–
9 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	261	783	42,8
						318
10 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	201,05	603	–
11 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	311,83	1 871	42,8
						745
12 23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	6	401,59	2 410	–

13 23-070202-0515	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	шт.	19	471,31	8 955	–
14 23-070202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9	113,26	1 019	–
15 13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	280	243,32	68 129	42,8
						16933
16 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28	146384,89	40 988	–

Раздел 1 Демонтажные работы

17 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	345,5	2 764	42,8
						1001
18 13-080305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	9	577,78	5 200	42,8
						1841
19 13-080305-0306	Светильник подвесной. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	65	345,46	22 455	42,8
						8129
20 12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	9	39	351	59,1
						208

Раздел 2.Добавить в смету №2-1-1 Общестроительные работы

4 11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	440,47	847,58	373 333	50,8
						134 102
9 11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	156	183,62	28 645	50,8

						11068
10 11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,063	74285,71	4 680	50,8
						1230
11 11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	352	291,48	102 600	62,1
						62 035

Итого прямые затраты по смете	**2 857 323**
Накладные расходы I уровня, тенге	930 254
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 787 577
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	136 353
Итого, тенге	3 923 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 914
Итого по смете на подряд, тенге	**4 237 844**
Временные здания и сооружения	50 854
Итого по главам 1-8	4 288 698,08
Понижающий коэффициент	**0,97328074**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**4 174 107**
НДС 12%	500 893
Итого с учетом НДС 12%	4 675 000

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" _____ **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение _____ **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №60 от 30.03.2018 года

АКТ №2

выполненных работ от 25 июня 2018 года

Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
3	12-120101-0101	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке/Очистка потолков от набела ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**53,3**	**81,6**	**4 349**	**59,1** / 2547
5	11-150403-0301	**Стены. Очиста стен от масляной краски ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2 окрашиваемой поверхности		**102,4**	**222,81**	**22 816**	**54,8** / 12479
6	12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		**289**	**236,37**	**68 310**	**59,1** / 39443
7	12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		**289**	**51,28**	**14 820**	**59,1** / 8759

Раздел 3 Отделка помещений

3.1 Потолок

28	11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**340,5**	**330,29**	112 464	**54,8**
							43081
29	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**66**	**640,29**	42 259	**54,8**
							23128

3.2 Стены

30	11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**101,8**	**296,26**	30 159	**54,8**
							11498
32	11-150403-0310	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	**466,2**	**304,23**	141 834	**54,8**
							71013
33	12-110101-0201	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	**145**	**1908,53**	276 736	**59,1**
							134179
34	12-110101-0202	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм**	м2	**145**	**535,98**	77 717	**59,1**

							31246
Раздел 4 Полы							
4.1 Тип 1							
40	11-110101-1202	Лаги. Укладка	м2 пола	289	864,29	249 778	60,9
							58941
41	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство	м2 покрытия	289	1597,3	461 618	60,9
							92119
Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы							
1	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1258,4	12 584	42,8
							4169
2	23-070106-0816	Светильники офисные ДПО46-38-004 luxe F845	шт.	8	14155,47	113 244	–
3	23-070106-0817	Светильники офисные ДПО46-38-004 luxe F845	шт.	2	12662,19	25 324	–
4	13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка	шт.	12	2577,96	30 936	42,8
							7138
5	23-070106-0501	Прожекторного "Кососвет" до 150 Вт, со встроенным ЭПРА	шт.	12	21064,47	252 774	–
Раздел 2.Добавить в смету №2-1-1 Общестроительные работы							
1	22-040201-0601	Краска масляная готовая к употреблению для наружных и внутренних работ	кг	171,2818	433,68	74 281	–
2	22-040603-0101	Олифа комбинированная	кг	46,62	371,46	17 317	–
4	11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	147,53	847,58	125 043	50,8
							44 916
12	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия (черновой пол)	м2	289	236,37	68 309	59,1
							39443

13 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**155,8**	**517,85**	80 692	**54,8**
						30301
14 11-150403-1004	**Радиаторы, трубы, вентиляция. Окраска**	м2 окрашиваемой поверхности	**222,85**	**596,87**	**133013**	**54,8**
						58531

Итого прямые затраты по смете	**1 937 723**
Накладные расходы I уровня, тенге	539 739
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 477 462
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	89 189
Итого, тенге	2 566 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	205 332
Итого по смете на подряд, тенге	**2 771 983**
Временные здания и сооружения	33 264
Итого по главам 1-8	2 805 246,25
Понижающий коэффициент	**0,97328074**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**2 730 292,15**
НДС 12%	327635,06
Итого с учетом НДС 12%	3057927,21

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" _____ **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение _____ **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №60 от 30.03.2018 года

Форма 2

АКТ №3

выполненных работ от 25 июля 2018 года

Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
6	12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		292	236,37	69 019	59,1 / 39852
7	12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		292	51,28	14 974	59,1 / 8850
		Раздел 2 Проемы						
		2.1 Двери						
8	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		18,9	1263,51	23 880	59,8 / 9807
9	21-090102-0106	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2		13,2	6622,99	87 423	–
10	21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2		5,7	7034,78	40 098	–

11	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**14**	**428,37**	5 997	–
12	21-090404-1005	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	**7**	**3420,64**	23 944	–
13	21-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**7**	**977,28**	6 841	–
21	11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм/ двери и окна**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**11,35**	**621,76**	7 057	**54,8** 2462
22	11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям дверей**	м2 окрашиваемой поверхности	**11,35**	**269,16**	3 055	**54,8** 1110

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

40	11-110101-1202	**Лаги. Укладка**	м2 пола	**292**	**864,29**	252 371	**60,9** 59553
41	11-110101-3302	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	**292**	**1597,3**	466 410	**60,9** 93076
42	11-110101-3502	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	м2 покрытия	**581**	**581,71**	337 974	**60,9** 189289
44	11-150403-0303	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	**591,5**	**572,26**	338 489	**54,8** 135910

4.2 Тип 2

45 11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	13,6	3017,79	41 042	60,9 2661
Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы						
7 13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	858	1 716	42,8 615
8 23-080304-0601	Световой указатель "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	762,04	1 524	–
Раздел 2.Добавить в смету №2-1-1 Общестроительные работы						
3 21-070601-0200(пл)	Доски для полов со шпунтом и гребнем антисептированные (=4704/1,12/1,08)	м2	588,4	3888,88	2 288 217	–
5 12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	156	25,21	3932	59,1 2 324
6 11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	156	282,66	44095	60,9 6 187
7 11-150403-0303	Полы (в подсобных помещениях и плинтус). Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	46,9	572,26	26 839	54,8 10776
8 11-110101-3504	Покрытия из плит двервесностружечных . Устройство ОСБ 12	м2 покрытия	13,6	1172,67	15 948	60,9 3553
12 12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия (черновой пол)	м2	295,1	236,37	69 751	59,1 41349
13 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,0	517,85	16 070	54,8 7386
15 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	7	428,37	2 999	–

16	11-100404-0101	Стены, откосы проемы зашивка гипсокартонными листами	ı (за вычетом проемов)		24	1127,33	27056	59,8
17	22-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,050;	м2		25,2	401,51	10118	–

Итого прямые затраты по смете	**4 226 841**
Итого прямые затраты не учтенные в итогах к акту №2	498 657
Накладные расходы I уровня, тенге	614 759
Итого накладные расходы не учтенные в итогах к акту №2	172 234
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 512 491
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	198 450
Итого, тенге	5 710 941
Сметная прибыль (8 %), тенге	456 875
Итого по смете на подряд, тенге	**6 167 816**
Временные здания и сооружения	74 014
Итого по главам 1-8	6 241 829,77
Понижающий коэффициент	**0,97328074**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**6 075 052,71**
НДС 12%	729006,32
Итого с учетом НДС 12%	6804059,03

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" **Любушкин Г.С.**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
індетін атқарушының
2017 жылғы 24 сәуірегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «31» шілде

Тапсырыс беруші **«Павлодар қаласының Мұхтар Әуезов атындағы № 42 жалпы орта білім беру мектебі» ММ, Павлодар қаласы, Ткачев 15 көшесі**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2018 жылғы «25» шілде «НВС-Строитель» ЖШС, директор Любушкин Г.С., Павлодар қаласы Торағыров көшесі, 56**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2018 жылғы «26» шілде "Инж строй Павлодар" ЖШС сарапшы Ельтаев Д.С.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2018 жылғы «26» шілде «АПОГЕЙ» ЖШС Жобалау және сараптама ғылыми институты директор Аркенова Ф.Б.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар қаласы, Ткачев 15 көшесі

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Павлодар қаласының Мұхтар Әуезов атындағы № 42 жалпы орта білім беру мектебі» мемлекеттік мекемесі спорт залдарын күрделі жөндеу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 20___жылғы "___"_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **Сембина А.К. ЖК «Павлодар қаласының Мұхтар Әуезов атындағы № 42 жалпы орта білім беру мектебі» ММ спорт залдарын күрделі жөндеу, Павлодар қаласы, Ткачев 15 көшесі**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Павлодар қаласының Мұхтар Әуезов атындағы № 42 жалпы орта білім беру мектебі» ММ директор Тургульдинова И.Ж.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

_____ жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2018 жылғы маусым**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2018 жылғы шілде**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **2**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2**;

нақты **2**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ағаш еденді, плинтустарды жөндеген, еден, қабырға майлы бояумен боялған, қабырға және төбе тазалынған, ПХВ терезені, ағаш жене металлдық есіктерді орнатылған.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 14 536 986,24 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 14 536 986,24 теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Павлодар қаласының М.Әуезов атындағы №42 ЖОМ» ММ спорт залдарын күрделі жөндеу пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші
«Павлодар қаласының Мұхтар Әуезов атындағы №42 жалпы орта білім беру мектебі» ММ директоры _____ **Тургульдинова И.Ж.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау _____ **Аркенова Ф.Б.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау _____ **Ельтаев Д.С.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер)
ЖШС «НВС-Строитель» директоры _____ **Любушкин Г.С.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» июля 2018 г.

Заказчик **ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова», по ул.Ткачева, 15**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «25» июля 2018 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «26» июля 2018 года, ТОО "Инж строй Павлодар" эксперт Ельтаев Дюйсенбы Сембинович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «26» июля 2018 года, ТОО Научный институт проектирования и экспертизы «Апогей», директор Аркенова Фарида Борисовна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г.Павлодар, ул.Ткачева, 15**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ИП Сембина А.К., проект Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова» по ул.Ткачева, 15**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 год**
месяц, год
окончание работ **июль 2018 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, **2 месяца.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца.**
фактически, месяц: **2 месяца.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **устройство деревянного пола, устройство плинтусов, масляная окраска пола, очистка, сплошное выравнивание стен и потолков, масляная окраска стен,**

установка ПХВ оконного блока, устройство деревянных и металлических дверных блоков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 14 536 986,24 тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт спортивных залов в ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова» по ул.Ткачева, 15 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова» _____ **Тургульдинова И.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО НИПиЭ «Апогей» _____ **Аркенова Ф.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Технический надзор
ТОО "Инж.строй Павлодар" _____ **Ельтаев Д.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.