Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Форма 2

Договор о государственных закупках работ №49 от 30.03.2018 года

АКТ №1

выполненных работ от 26 июня 2018 года

Капитальный ремонт помещений столовой ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
1	11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**37,417**	**1252,03**	**46 847**	**50,8** / 22 869
2	11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		**12**	**737,38**	**8 849**	**50,8** / 4 197
3	12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**113,4**	**530,26**	**60 131**	**59,1** / 34 927
4	12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**113,4**	**537,4**	**60 941**	**59,1** / 34 678
5	12-120101-0101	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке/Очистка потолков от набела ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м2		**250**	**81,6**	**20 400**	**59,1** / 11 948
6	12-120101-0102	**Поверхности внутренние. Очистка стен**	м2		**150**	**59,76**	**8 963**	**59,1** / 5232

7 11-460401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	6,5	354,46	2 304	50,8
						1 016
Раздел 2 Проемы						
2.2 Окна						
16 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	37,417	2216,18	82 923	59,8
						21228
17 21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	32,895	25520,91	839 510	–
18 21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,522	26644,95	120 488	–
19 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	23	777,74	17 888	59,8
						2476
20 21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	23	1431,56	32 926	–
21 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	23	751,78	17 291	59,1
						2605
22 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм/двери и окна	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,14	621,78	8 792	54,8
						3067

24 11-150402-0402	**Откосы. Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	иваемой поверхности	**9,64**	**778,73**	7 507	**54,8**
						441
25 11-340108-0703	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2 поверхности	**10,58**	**3457,84**	36 584	**62,1**
						4494
26 11-260101-0504	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	**0,03**	**22233,33**	667	**55,3**
						313
27 21-110101-0120	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012**	м3	**0,0309**	**25310,04**	782	–
28 11-460201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	**0,25**	**28144**	7 036	**50,8**
						1301

Раздел 3 Отделка помещений

3.1 Потолок

34 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**113**	**640,28**	72 352	**54,8**
						28073

3.2 Стены

35 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	**100**	**3916,43**	391 643	**54,8**
						76268
37 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	гуриваемой поверхности	**72**	**517,85**	37 285	**54,8**
						13897

38	12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	75	1908,52	143 139	59,1
							69403
	Раздел 4 Полы						
	4.1 Тип 1						
39	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности	54	830,43	44 843	60,9
							15509
40	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности	54	709,56	38 316	60,9
							9347
41	21-100402-9901	Гидроизол расход 1,12 К=2,000	м2	120,96	266,22	32 202	–
42	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54	614,64	33 190	60,9
							9549
43	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54	2968,41	160 294	60,9
							30971
	Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы						
15	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	235	243,32	57 180	42,8
							14211
16	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	146384,89	24 154	–
17	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	215437,07	8 617	–
18	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	230843,57	6 925	–

Раздел 1 Демонтажные работы

19	13-080305-0306	**Светильник потолочный или настенный Демонтаж**	шт.	**37**	**345,46**	12 782	**42,8**
							4627
20	13-080305-0311	**Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Демонтаж**	шт.	**9**	**577,78**	5 200	**42,8**
							1841
21	13-080305-0306	**Светильник подвесной с лампани накаливая. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	шт.	**8**	**345,5**	2 764	**42,8**
							1001
22	12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	**37**	**39,05**	1 445	**59,1**
							854

Итого прямые затраты по смете	**2 453 162**
Накладные расходы I уровня, тенге	426 347
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 879 508
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	103 662
Итого, тенге	2 983 171
Сметная прибыль (8 %), тенге	238 654
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 221 824**
Понижающий коэффициент	**0,93972412**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**3 027 626**
НДС 12%	363 315
Итого с учетом НДС 12%	3 390 941

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №49 от 30.03.2018 года

АКТ №2

выполненных работ от 25 июля 2018 года

Капитальный ремонт помещений столовой ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы						
		Раздел 1 Демонтажные работы						
2	**11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**		**27**	**737,38**	**19 909**	**50,8** / 9 443
3	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**		**99,35**	**530,26**	**52 681**	**59,1** / 30 600
4	**12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**		**308,4**	**537,4**	**165 734**	**59,1** / 94 309
5	**12-120101-0101**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке/Очистка потолков от набела ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**		**206,7**	**81,6**	**16 867**	**59,1** / 9 878

6	12-120101-0102	Поверхности внутренние. Очистка стен	м2	144,9	59,76	8 658	59,1
		Раздел 2 Проемы					
		2.1 Двери					5054
8	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	15,11	1263,47	19 091	59,8
							7840
9	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,88	8407	32 619	–
10	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,23	7034,78	79 001	–
11	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	0	6237,75	0	–
12	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	428,37	5 997	–
13	21-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	1171,83	12 890	–
		Раздел 3 Отделка помещений					
		3.1 Потолок					
33	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	ливаемой поверхности	456,7	330,29	150 845	54,8
							57783

34	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	гуриваемой поверхности	**343,7**	**640,28**	220 066	**54,8**
							85388
	3.2 Стены						
35	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**144,85**	**3916,43**	567 295	**54,8**
							110474
37	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	гуриваемой поверхности	**222,9**	**517,85**	115 428	**54,8**
							43024
38	12-110101-0201	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	**140**	**1908,52**	267 193	**59,1**
							129552
	Раздел 4 Полы						
	4.1 Тип 1						
39	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности	**14,5**	**830,43**	12 041	**60,9**
							4164
40	11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	ируемой поверхности	**14,5**	**709,56**	10 289	**60,9**
							2509
41	21-100402-9901	**Гидроизол расход 1,12 К=2,000**	м2	**32,48**	**266,22**	8 647	–

42 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,2	614,64	76 338	60,9
						21963
43 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	103,5	2968,41	307 230	60,9
						59361
Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы						
1 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	39	1258,4	49 078	42,8
						16257
2 23-070106-0816	Светильники офисные ДПО46-38-004 Luxe F 845	шт.	39	14155,47	552 063	–
2. Добавить в смету						
2.1. Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы						
1 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	17,32	3457,84	59 890	62,1
						7357
2 99-110101-0120 (пл)	Маскитные сетка с монтажом	шт	7	4000	28 000	–
3 11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (закладка проемов)	м3	0,5	28144	14 072	50,8
						2601
4 11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	112	247,07	27 672	62,1
						16 758
5 11-110101-3901(прим	Облицовка углов перфорированным уголком	м	60	272,59	16355	60,9

6 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	127	517,85	65 766	2 019 54,8
7 12-110101-0201	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	127	1908,52	242 382	24513 59,1
10 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	85,75	1255,62	107 668	117522 60,9
11 22-060301-0124	**Керамогранит 600х600 к=1,02**	м2	90,04	3249,72	292 593	49181 –
12 13-080206-1201	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	40	243,32	9 733	42,8
13 23-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04	230843,57	9 234	2419 –
14 11-100501-0203	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	13,58	1696,67	23 041	59,8
15 21-090202-0104	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	13,58	22465,31	305 079	6931 –

16	11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1 трубопровода	8	487,88	3903	60,4
							2345
17	11-161001-0201	**Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	4	9298,5	37194	60,4
							12177

Итого прямые затраты по смете	**3 992 542**
Накладные расходы I уровня, тенге	931 428
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 923 970
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	177 263
Итого, тенге	5 101 233
Сметная прибыль (8 %), тенге	408 099
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 509 332**
Понижающий коэффициент	**0,93972412**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**5 177 252**
НДС 12%	621 270
Итого с учетом НДС 12%	5 798 522

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" — **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение — **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" — **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Форма 2

Договор о государственных закупках работ №49 от 30.03.2018 года

АКТ №3

выполненных работ от 10 августа 2018 года

Капитальный ремонт помещений столовой ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" по ул.Ткачева, 15

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы						
		Раздел 2 Проемы						
		2.1 Двери						
8	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		4	1263,47	5 054	59,8
								2076
9	21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2		2	8407	16 814	–
10	21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2		2	7034,78	14 070	–
12	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		8	428,37	3 427	–
14	11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов		2,52	1672,62	4 215	59,8
								2261
15	21-090402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2		2,52	40228,83	101 377	
		2.2 Окна						

23	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям дверей	иваемой поверхности	4,5	269,33	1 212	54,8
							440
	Раздел 3 Отделка помещений						
	3.2 Стены						
35	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	ерхности облицовки	50	3916,43	195 822	54,8
							38134
36	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска	иваемой поверхности	294,9	296,25	87 365	54,8
							33170
	Раздел 4 Полы						
	4.2 Тип 2						
45	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	243,95	614,64	149 941	60,9
							43139
	Раздел 5 Санитарные работы						
46	12-150101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	2845	2 845	59,1
							1635
47	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17963,91	17 964	–
48	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1	1686	1 686	59,1
							887
49	23-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	6802,38	6 802	–
50	12-150101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	1580	1 580	59,1

							920
51	23-030102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2596,72	2 597	–
52	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	446	892	60,4
							495
53	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1294,5	1 295	60,4
							619
54	23-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	6290,27	6 290	–
55	12-150101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1	1579,5	1 580	59,1
							920
56	23-021104-1501	Проводки гибкие к водоразборной арматуре	м.	9	378,53	3 407	–
		Локальная ресурсная смета №2-1-2 Электромонтажные работы					
1	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1258,4	7 550	42,8
							2501
3	23-070106-0817	Светильники офисные ДПО46-19-004 Luxe F 845	шт.	6	12662,19	75 973	–
4	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	15	1258,33	18 875	42,8
							6253
5	23-070106-0822	Светильники офисные светодиодные ДСП44-38-002	шт.	15	14177,23	212 658	–
6	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	260,91	5 740	42,8

						2329
7 13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	261	1 044	42,8
						423
8 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	201,05	4 423	–
9 23-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	259,21	1 037	–
10 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	311,82	3 430	42,8
						1365
11 23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	10	401,59	4 016	–
12 23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	1	263,21	263	–
13 23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	5	193,84	969	–
14 23-070202-0522	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	15	113,26	1 699	–

2. Добавить в смету

2.1. Локальная ресурсная смета №2-1-1 Общестроительные работы

5 11-110101-3901(прим)	Облицовка углов перфорированным уголком	м	94	272,59	25623	60,9
						3 163
8 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	127	304,23	38 638	54,8
						19345
9 22-040201-0601	Краска масляная готовая к употреблению для наружных и внутренних работ К=0,3	кг	38,1	433,68	16 523	–
10 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	158,2	1255,62	198 639	60,9
						90735
11 22-060301-0124	Керамогранит 600х600 к=1,02	м2	166,11	3249,72	539 811	–
18 99-060144-0504	Перегородка из ДСП с устройством колонн	шт	1	148889	148 889	–

Итого прямые затраты по смете	**1 932 034**
Накладные расходы I уровня, тенге	250 806
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 182 840
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	78 582
Итого, тенге	2 261 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	180 914
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 442 336**
Понижающий коэффициент	**0,93972412**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**2 295 122**
НДС 12%	275 415
Итого с учетом НДС 12%	2 570 537

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова" **Тургульдинова И. Ж.**

Техническое сопровождение **Ельтаев Д.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" **Любушкин Г.С.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» августа 2018 г.

Заказчик **ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова», по ул. Ткачева, 15**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «10» августа 2018 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44, директор Любушкин Геннадий Семенович**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «10» августа 2018 года, директор ТОО "Инж строй Павлодар" Турсунбаев Ертостык Каирович, эксперт Ельтаев Дюйсембы Сембинович**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «10» августа 2018 года, ТОО Научный институт проектирования и экспертизы «Апогей», директор Аркенова Фарида Борисовна**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт помещений столовой в ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г.Павлодар, ул.Ткачева, 15**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ИП Сембина А.К., проект Капитальный ремонт помещений столовой в ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова» по ул.Ткачева, 15**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15 июня 2018 год**
месяц, год
окончание работ **10 августа 2018 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, **2 месяца.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца.**
фактически, месяц: **2 месяца.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **замена оконных блоков, замена дверных блоков, укладка стеновой плитки, укладка керамогранита, замена светильников.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 11 760 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт помещений столовой в ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова» по ул.Ткачева, 15 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова» _____ **Тургульдинова И.Ж.**

. фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО НИПиЭ «Апогей» _____ **Аркенова Ф.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Инж строй Павлодар" _____ **Ельтаев Д.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.