Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №88/17 от "02" июня 2017 года

Форма 2

АКТ №1

выполненных работ от 27 июня 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"

Итого по акту выполненных работ с учетом НДС 4 269 500

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Фасад							
	1.1 Стены							
1	**12-110102-0103**							
		Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	**980**	**1597,77**	**1 565 813**		**59,1**
								726 226
2	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	туриваемой поверхности	**1142,38**	**514,05**	**587 241**		**54,8**
								215 347
	1.3 Откосы оконные							
9	**12-080101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	**261,4**	**59,46**	**15 543**		**59,1**
								9 179
10	**11-120101-1001**							
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	**48**	**2285,65**	**109 711**		**56,4**
								21 673
11	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	туриваемой поверхности	**54**	**2313,54**	**124 931**		**54,8**
								47 945
12	**11-150203-0505**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	туриваемой поверхности	**54**	**674,12**	**36 402**		**54,8**

						13 225
1.4 Водосточная система						
Раздел 2 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ						
25 12-080101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	30,4	74,08	2 252	59,1
						1 331
26 12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	20,5	59,46	1 219	59,1
						720
27 12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	8	351,13	2 809	59,1
						1 487
28 12-030101-1501	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2	м2 отремонтированной поверхности	5	6646,04	33 230	59,1
						12 683

Итого прямые затраты по смете	**2 479 152**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 049 815
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 528 967
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	127 043
Итого, тенге	3 656 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	292 480
Итого по смете на подряд, тенге	**3 948 492**
Скидка подрядчика	**0,965445329**
Итого со скидкой подрядчика	**3 812 054**
НДС 12%	457 446
Итого по акту выполненных работ с учетом НДС	4 269 500

И.О. директора ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара" _____ **Айгазинова Г.М.**

Техническое сопровождение _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №88/17 от "02" июня 2017 года

Форма 2

АКТ №2

выполненных работ от 24 июля 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"

Итого по акту с учетом НДС 6 902 500

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Фасад							
	1.1 Стены							
1	**12-110102-0103**							
		Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	**247**	**1597,77**	**394 647**	**59,1**	
								183 039
2	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**588,82**	**514,05**	**302 684**	**54,8**	
								110 997
6	**11-150403-1002**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	**17,8**	**226,18**	**4 026**	**54,8**	
								927
	1.2 Отмостка							
7	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство 100 мм. Отмостка**	м3 основания	**3,2922**	**4559,97**	**15 012**	**50,8**	
								2 048
8	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство 80 мм. Отмостка**	м3	**16,72**	**19377,58**	**323 993**	**48,5**	
								9 702
	1.3 Откосы оконные							

10	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	41,332	2285,65	94 470	56,4
							18 662
11	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,8	2313,54	115 214	54,8
							44 216
12	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	ıтуриваемой поверхности	49,8	674,12	33 571	54,8
							12 197

Раздел 2 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ

28	12-030101-1501	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2	нтированной поверхности	23	6646,04	152 859	59,1
							58 343

2. Добавить в смету

2.1 Фасад

1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2016,8	510,66	1 029 899	50,8
							322 698
2	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	верхности облицовки	260	1760	457 600	54,8
							287 358
3	29-991200-1200(пл)	Плиты фасадные "Скала"К=1,050;	м2	273	1900	518 700	
4	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосов в том числе)	м2 окрашиваемой поверхности	1938,6	289,78	561 765	54,8
							214 963
5	29-991200-1200(пл)	Дверь входная металлическая утепленная (3х1,58) с доводчиком	шт	1	190000	190 000	
6	29-991200-1200(пл)	Дверь входная металлическая утепленная (2,5х0,85) с доводчиком	шт	1	80000	80 000	

23 11-150403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	280	428,99	120 117	54,8
						45575

Итого прямые затраты по смете	**4 394 560**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 310 722
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 705 282
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	205 390
Итого, тенге	5 910 672
Сметная прибыль (8 %), тенге	472 853
Итого по смете на подряд, тенге	**6 383 527**
Скидка подрядчика	**0,965445329**
Итого со скидкой подрядчика	**6 162 946**
НДС 12%	739 554
Итого по акту с учетом НДС	6 902 500

И.О. директора ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара" _____ **Айгазинова Г.М.**

Техническое сопровождение _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара" Форма 2
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор о государственных закупках работ №88/17 от "02" июня 2017 года

АКТ №3

выполненных работ от 10 августа 2017 года

Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара"

Итого по сметному расчету с учетом НДС 588 000

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Фасад								
1.2 Отмостка								
7	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство 100 мм. Отмостка**	м3 основания	**12,4212**	**4559,97**	**56 640**		**50,8**
								7 726
8	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство 80 мм. Отмостка**	м3	**10**	**19377,58**	193 776		**48,5**
								5 802
2. Добавить в смету								
2.1 Фасад								
2	**11-150106-0201**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	верхности облицовки	**10**	**1760**	**17 600**		**54,8**
								11 052
3	**29-991200-1200(пл)**	**Плиты фасадные "Скала"К=1,050;**	м2	**10,5**	**1900**	**19 950**		
4	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосов в том числе)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**211,4**	**289,78**	**61 259**		**54,8**

						---
						23 443
7 11-150403-0105	**Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	**150**	**428,99**	**64 349**	**54,8**
						24415

Итого прямые затраты по смете	**413 574**
Накладные расходы I уровня, тенге	72 439
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	486 013
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	17 496
Итого, тенге	503 510
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 281
Итого по смете на подряд, тенге	**543 790**
Скидка подрядчика	**0,965445329**
Итого со скидкой подрядчика	**525 000**
НДС 12%	63 000
Итого по сметному расчету с учетом НДС	588 000

И.О. директора ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 города Павлодара" _____ **Айгазинова Г.М.**

Техническое сопровождение _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г.С.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» августа 2017 г.

Заказчик ГУ "Средняя общеобразовательная школа №15 города Павлодара" г.Павлодар, ул.А.Чокина, 32

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «09» августа 2017 года ТОО«НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44 в лице Директора Любушкина Геннадия Семеновича

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» августа 2017 года, ИП «Искаков Б.С.» в лице директора Искакова Б.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «10» августа 2017 года, ТОО Научный институт проектирования и экспертизы «Апогей» в лице директора Аркеновой Ф.Б. аттестат №KZ17VJE00020649

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа №15 города Павлодара"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Павлодар, ул.А.Чокина, 32

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Нуртас-ГХ», Капитальный ремонт фасада здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа №15 города Павлодара»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) и.о. директора ГУ "Средняя общеобразовательная школа №15 города Павлодара" Айгазиновой Г.М..

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «05» июня 2017 года

месяц, год

окончание работ «09» августа 2017 года

месяц, год

при продолжительности строительства, 2 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца:

фактически, месяц: 2 месяца:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Произведен ремонт штукатурки, сплошное выравнивание и водоэмульсионная окраска фасада, произведен ремонт штукатурки цоколя и монтаж цементной плитки, окраска окон, смена отливов, устройство отмостки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 11 760 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 11 760 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 11 760 000 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" по адресу г.Павлодар, ул.А.Чокина, 32 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
И.о.директора ГУ "Средняя общеобразовательная школа №15" _____ Айгазинова Г.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Искаков Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____ Аркенова Ф.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____Любушкин Г.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.